

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,673,394	58.2%	7,219,119	36.0%		21,076		
1	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños	SLP15150200 503523	40,000	0.2%	6,590	0.0%	Metros lineales	80	-	16.00
2	Ampliacion De Red Electrica 2da. Etapa En La Localidad De Paso Bonito	SLP15150200 502611	869,849	4.3%	424,464	2.1%	Luminaria	1,274	-	48.00
3	Ampliacion De Red Electrica 2da Etapa En Calle 1 De Enero	SLP15150200 502795	247,868	1.2%	176,687	0.9%	Luminaria	1,274	-	71.00
4	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Camino De Acceso	SLP15150200 537361	3,997,740	19.9%	2,592,315	12.9%	Kilómetro	150	-	85.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico En Calle Jalisco	SLP15150200 503544	60,000	0.3%	10,623	0.1%	Metros Cuadrados	522	-	17.00
6	Ampliacion De Red Hidraulica En Varias Localidades Del Municipio (Arroyo Balnco, Los Arboles)	SLP15150200 501294	400,000	2.0%	50,298	0.3%	Equipamiento	268	-	12.50
7	Rehabilitación Y Equipamiento De Varios Planteles Educativos	SLP15150200 505040	150,000	0.7%	31,765	0.2%	Metros Cuadrados	500	-	21.18
8	Pavimentacion De Varias Calles De La Cabecera Municipal	SLP15150200 536991	150,000	0.7%	1,868	0.0%	Metros lineales	4,492	-	1.25
9	Construccion De Techado En Colegio De Bachilleres Plantel 07	SLP15150200 506909	850,000	4.2%	665,721	3.3%	Metros Cuadrados	1,000	-	78.00
10	Programa Escuelas De Calidad	SLP15150200 505093	225,000	1.1%	225,000	1.1%	Metros Cuadrados	800	-	100.00
11	Convenio Entre Sadrh Y Municipio Para La Ejecucion Y Promocion De Programas Productivos A Fin De Llevar Diferentes Acciones	SLP15150200 503475	1,534,646	7.6%	1,534,646	7.6%	Maquinaria y equipo	2,500	-	100.00
12	Mantenimiento De Pozos De Agua Potable En Varias Localidades Del Municipio (San Juan De Coyotillos, Ejido Del Centro)	SLP15150200 501249	365,573	1.8%	53,142	0.3%	Equipamiento	1,208	-	14.54
13	Ampliacion De Red Electrica En Calle La Ordeña	SLP15150200 502649	219,850	1.1%	51,973	0.3%	Luminaria	103	-	23.00
14	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Tierra Prieta	SLP15150200 502698	419,381	2.1%	328,343	1.6%	Luminaria	202	-	78.00
15	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	SLP15150200 501334	199,222	1.0%	199,222	1.0%	Metros cúbicos	128	-	100.00
16	Construccion De Pasos Peatonales En La Localidad	SLP15150200 503547	90,000	0.4%	13,126	0.1%	Metros Cuadrados	201	-	14.00
17	Rehabilitacion De Caminos En Varias Localidades Del Municipio	SLP15150200 502162	300,000	1.5%	220,000	1.1%	Kilómetro	895	-	73.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,673,394	58.2%	7,219,119	36.0%		21,076		
18	Mejoramiento De Las Vivienda (Construccion De Muros De Block, Ladrillo, Piedra Y Concreto)	SLP15150200 503490	1,000,000	5.0%	409,457	2.0%	Lote	4,492	-	40.00
19	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle De Acceso	SLP15150200 503525	109,266	0.5%	109,266	0.5%	Metros lineales	221	-	100.00
20	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Del Arroyo De La Localidad De Santa Teresa	SLP15150200 503534	160,000	0.8%	29,113	0.1%	Metros Cuadrados	646	-	20.00
21	Construcción De Bardas Perimetral En Jardín De Niños Daniel Delgadillo	SLP15150200 504570	285,000	1.4%	85,500	0.4%	Metros lineales	120	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,320,561	41.9%	2,574,273	17.1%		5,082		
1	Construccion De 2850 M2 De Empedrado En La Localidad De La Mesa De San Francisco 2da. Etapa.	SLP15150200 539095	1,199,708	8.0%	359,912	2.4%	Metros Cuadrados	150	-	15.00
2	Desayunos Escolares	SLP15150200 536395	29,237	0.2%	25,729	0.2%	Piezas	120	-	88.00
3	Construccion De 320 MI De Huella En La Olla Del Durazno	SLP15150200 538952	347,963	2.3%	104,389	0.7%	Metros lineales	210	-	15.00
4	Ampliacion De Agua Potable En La Calle Hidalgo	SLP15150200 535859	648,065	4.3%	194,419	1.3%	Kilómetro lineal	1,418	-	10.00
5	Construccion De Recamaras Adicionales (15 Acciones) Programa Vivienda Digna 2015	SLP15150200 536118	562,387	3.7%	562,387	3.7%	Piezas	60	-	100.00
6	Sistema De Distribucion De Agua Potable	SLP15150200 535994	350,000	2.3%	350,000	2.3%	Kilómetro lineal	38	-	100.00
7	Construccion De Huellas De Concreto En La Localidad De Rincon Grande	SLP15150200 539052	286,511	1.9%	85,953	0.6%	Metros lineales	70	-	30.00
8	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Cabecera Municipal	SLP15150200 535695	1,732,106	11.5%	519,632	3.4%	Kilómetro lineal	1,418	-	10.00
9	Construccion De Recamaras Adicionales Veinticinco Acciones De Vivienda	SLP15150200 536286	996,891	6.6%	299,067	2.0%	Vivienda	100	-	40.00
10	Construccion De Huellas De Concreto En La Localidad De La Mascara-Nueva Reforma	SLP15150200 539019	135,584	0.9%	40,675	0.3%	Metros lineales	80	-	10.00
11	Aforo De Pozo En La Cabecera Municipal	SLP15150200 535450	32,109	0.2%	32,109	0.2%	Metros	1,418	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,263,660	17.7%	8,104,134	7.1%		-		
1	Construccion De Cuartos Dormitorios La Caldera	SLP15150100 491723	421,601	0.4%	421,601	0.4%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
2	Construccion De 7 Sanitarios Secos Ecologicos En La Localidad De La Soledad	SLP15150200 536177	213,500	0.2%	63,000	0.1%	Vivienda	-	-	30.00
3	Construccion De Techado De Area De Educacion Fisica Etapa Tipo Ieife 2a. Etapa En Esc. Prim Bil. Cuauhtemoc De San Rafael Tampaxal	SLP15150200 533323	201,630	0.2%	60,489	0.1%	Metros Cuadrados	-	-	30.00
4	Construccion De 45 Sanitarios Secos Ecologicos En Bo. San Miguel	SLP15150200 537354	1,372,500	1.2%	858,188	0.7%	Vivienda	-	-	70.00
5	Construccion De 7 Sanitarios Secos En La Localidad De La Cuesta Tanzozob	SLP15150200 535954	331,079	0.3%	180,600	0.2%	Vivienda	-	-	30.00
6	Construccion De Techado De Area De Educacion Fisica 2a Etapa Tipo Ieife En Esc. Primaria Gral Lazaro Cardenas En Bo. Manja Tanchanaco	SLP15150200 533763	261,573	0.2%	78,472	0.1%	Metros Cuadrados	-	-	30.00
7	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De El Vergel	SLP15150200 529369	868,839	0.8%	260,630	0.2%	Metros lineales	-	-	30.00
8	Construccion De Techado De Area De Educacion Fisica 2a. Etapa Tipo Ieife En Esc. Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla En La Localidad De Santa Cruz	SLP15150200 533254	329,372	0.3%	329,372	0.3%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
9	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De San Francisco	SLP15150200 528033	681,812	0.6%	204,544	0.2%	Kilómetro lineal	-	-	30.00
10	Apertura De Camino En La Localidad De Jolja Tampaxal	SLP15150200 532723	429,780	0.4%	429,780	0.4%	Kilómetro	-	-	100.00
11	Construccion De Red De Distribucion De Agua En La Localidad De La Mina Belemont	SLP15150200 529491	280,361	0.2%	84,108	0.1%	Metros lineales	-	-	30.00
12	Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua En La Localidad De Santa Rita	SLP15150200 532420	239,527	0.2%	71,858	0.1%	Metros lineales	-	-	100.00
13	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo De Agua En La Localidad De Los Remedios	SLP15150200 532479	65,157	0.1%	65,157	0.1%	Metros lineales	-	-	100.00
14	Construccion De 4 Sanitarios Secos Ecologicos En La Localidad De El Sabinal	SLP15150200 536045	122,000	0.1%	36,000	0.0%	Vivienda	-	-	30.00
15	Mantenimiento De Huerta Comunitaria	SLP15150100 491942	375,000	0.3%	350,000	0.3%	Hectárea	-	-	95.00
16	Construccion De Cercos Comunitarios Puhuitze	SLP15150100 491994	3,200	0.0%	3,200	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,263,660	17.7%	8,104,134	7.1%		-		
17	Construccion De Red De Distribucion De Agua En La Localidad De Loma Bonita	SLP15150200 532707	1,720,757	1.5%	336,157	0.3%	Metros lineales	-	-	30.00
18	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria	SLP15150200 533072	35,000	0.0%	20,400	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	40.00
19	Construccion De 12 Sanitarios Secos Ecologicos En La Localidad De Tanzagib	SLP15150200 536299	366,000	0.3%	104,400	0.1%	Vivienda	-	-	30.00
20	Apertura De Camino A La Localidad De Jomte Eureka	SLP15150200 533004	387,101	0.3%	193,462	0.2%	Metros lineales	-	-	40.00
21	Apertura De Camino A La Localidad De Octzen	SLP15150200 533017	132,067	0.1%	132,067	0.1%	Metros lineales	-	-	30.00
22	Construccion De Comedor En Esc. Primaria En La Localidad De Union De Guadalupe	SLP15150200 533840	340,396	0.3%	102,119	0.1%	Metros Cuadrados	-	-	30.00
23	Construccion De Techado Area De Educacion Fisica 2a. Etapa Tipo Ieife En Esc. Prim. Jose Ma. Morelos Y Pavon En Tanute	SLP15150200 533191	287,166	0.3%	271,830	0.2%	Metros Cuadrados	-	-	50.00
24	Apertura De Camino Rural La Localidad De Bo. El Mango Perteneciente Al Aguacate	SLP15150200 532987	199,993	0.2%	199,993	0.2%	Metros lineales	-	-	100.00
25	Construccion De 10 Sanitarios Secos Ecologicos En La Localidad Del Bo. La Arena Perteneciente A Octojub	SLP15150200 536403	305,000	0.3%	90,000	0.1%	Vivienda	-	-	30.00
26	Ampliacion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Zopope	SLP15150200 528315	1,373,387	1.2%	411,987	0.4%	Metros lineales	-	-	30.00
27	Rehabilitacion De Sistema De Bombeo Coy A La Cabecera Municipal	SLP15150200 527846	16,283	0.0%	16,283	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
28	Mantenimiento De Camino San Francisco	SLP15150100 491820	35,000	0.0%	7,000	0.0%	Metros	-	-	30.00
29	Construccion De Cercos Comunitarios	SLP14150100 492279	4,000	0.0%	4,000	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
30	Construccion De 30 Sanitarios Ssecos Ecologicos En La Localidad De Puerto De Tanzozob	SLP15150200 537404	915,000	0.8%	489,833	0.4%	Vivienda	-	-	40.00
31	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De El Aguacate	SLP15150200 528542	2,285,166	2.0%	684,465	0.6%	Metros lineales	-	-	30.00
32	Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar Al Sector Entronque Eureka-Santa Barbara	SLP15150200 534537	1,363,674	1.2%	204,551	0.2%	Metros lineales	-	-	15.00
33	Construccion De Techado De Area De Educacion Fisica 2a Etapa Tipo Ieife En Esc. Prim Belizario Dominguez De San Francisco Tampaxal	SLP15150200 533125	556,826	0.5%	167,048	0.1%	Metros Cuadrados	-	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,263,660	17.7%	8,104,134	7.1%		-		
34	Construccion De Acometidas Electricas	SLP15150200 533966	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Vivienda	-	-	100.00
35	Construccion De 8 Sanitarios Secos Ecologicos En La Localidad De Los Charcos	SLP15150200 536553	244,444	0.2%	72,000	0.1%	Vivienda	-	-	30.00
36	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Para Beneficiar Al Barrio El Caracol Sector A En Calle Paloma	SLP15150200 534130	978,474	0.9%	139,665	0.1%	Metros	-	-	15.00
37	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo De Agua En La Localidad De Puerto De Guaymas	SLP15150200 532508	67,188	0.1%	67,188	0.1%	Metros lineales	-	-	100.00
38	Construccion De Cuartos Dormitorios La Caldera	SLP15150100 492010	8,000	0.0%	8,000	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
39	Rehabilitacion De Sistema De Bombeo De Agua En La Localidad De El Naranjito (Isaias Lopez)	SLP15150200 532445	11,600	0.0%	11,600	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
40	Amplacion Electrica De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De El Naranjito	SLP15150200 534278	822,917	0.7%	123,437	0.1%	Metros lineales	-	-	15.00
41	Construcción De Cercos Comunitarios San Isidro	SLP15150100 491959	2,400	0.0%	2,400	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
42	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Al Bo., El Pedregal En La Localidad De Tampaxal	SLP15150200 535018	261,980	0.2%	39,297	0.0%	Metros lineales	-	-	15.00
43	Construccion De Red De Distribucion De Agua En La Localidad De Octojub En El Bo. La Arena	SLP15150200 532304	1,326,912	1.2%	687,953	0.6%	Metros lineales	-	-	30.00
44	Construccion De Comedor Comunitario	SLP00150200 541296					Metros Cuadrados	-	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			522,035	8.1%	469,832	7.3%		-		

1	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Vicente Guerrero	SLP15150200 539765	497,035	7.7%	447,332	6.9%	Metros lineales	-	-	90.00
2	Rehabilitacion De Comedor En Ep Ricardo Flores Magon	SLP15150200 539795	25,000	0.4%	22,500	0.3%	Metros Cuadrados	-	-	90.00
3	Suministro E Instalacion De Equipo De Bobeo Y Arrancador Automatico A Tension Reducida Para El Suministro De Agua Potable	SLP00150200 539670					Equipamiento	-	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,372,326	33.0%	1,131,777	15.8%		105		
1	Construcción Drenaje Sanitario Prolongación De Calle Cedrito	SLP15150200 525551	248,117	3.5%	148,870	2.1%	Metros lineales	50	-	60.00
2	Construcción Drenaje Sanitario Calle Jara Y Nicolas Bravo	SLP15150200 525528	206,502	2.9%	123,901	1.7%	Metros lineales	-	-	60.00
3	Construcción De Calle Juarez	SLP15150100 477640	1,165,637	16.2%	598,929	8.3%	Metros Cuadrados	55	-	70.00
4	Construcción Drenaje Sanitario Calle Sabino	SLP15150200 525505	506,057	7.0%	151,817	2.1%	Metros lineales	-	-	10.00
5	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Mariano Hidalgo	SLP15150200 525340	196,792	2.7%	59,037	0.8%	Metros lineales	-	-	20.00
6	Construcción De Muro De Mampostería Calle Comonfort	SLP15150200 525703	49,222	0.7%	49,222	0.7%	Metros Cuadrados	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		500,000	6.1%	145,000	1.8%		27,000		

1	Material Para Rehabilitacion De Vivienda Para Familias De Escasos Recursos	SLP00150200 516215					Lote	9,000	-	
2	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos Rurales	SLP15150200 513989	500,000	6.1%	145,000	1.8%	Kilómetro	9,000	-	29.00
3	Desarrollo Institucional	SLP00150200 514574					Estudio de preinversión	9,000	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,575,647	31.8%	3,597,783	17.4%		75,530		
1	Mejoramiento A La Vivienda En Techos Programa De Techo Losa De Concreto Armado	SLP15150200 534476	323,300	1.6%	323,300	1.6%	Metros Cuadrados	85	-	100.00
2	Mejoramiento A La Vivienda En Muros Programa De Block	SLP15150200 534097	80,000	0.4%	80,000	0.4%	Vivienda	150	-	100.00
3	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica 34.5 Kv En Calle Alamo Colonia La Cruz, Municipio De Cedral, S.L.P.	SLP15150200 539076	245,554	1.2%	122,777	0.6%	Lote	18,485	-	50.00
4	Programa De Mejoramiento A La Viviena (Adquisición De Chimeneas Para La Cabecera Municipal De Cedral, S.L.P. Zonas Zap. Adquisicion De 100 Estufas Ecologicas	SLP15150200 534717	229,100	1.1%	229,100	1.1%	Piezas	1,250	-	100.00
5	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica Eb Escuela Primaria Oficial 20 De Noviembre	SLP15150200 538691	743,785	3.6%	283,136	1.4%	Metros Cuadrados	540	-	40.00
6	Mejoramiento A La Vivienda En Techos Laminas Metalicas Adquisicion De 465 Lamina Galvanizada Acanalada R 101 5 Mts De Largo Y 1.1. Mts. De Ancho Calibre 26 Zinto Aluminio	SLP15150200 534543	300,014	1.5%	300,014	1.5%	Piezas	465	-	100.00
7	Construccion De Fosa Septica Y Pozo De Absorción Jardin De Niños Rosaura Zapata	SLP15150200 536982	70,000	0.3%	70,000	0.3%	Metros Cuadrados	150	-	100.00
8	Construcción De Letrinas Ecológicas Secas En Varias Localidades Del	SLP15150200 534254	2,099,795	10.2%	1,259,877	6.1%	Metros Cuadrados	450	-	60.00
9	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica 13.2 Kv Fraccionamiento Pena	SLP15150200 539235	253,404	1.2%	126,702	0.6%	Piezas	18,485	-	50.00
10	Construcción De Techado En Areas De Imparticion De Educación Fisica En Escuela Centro De Estudios De Bachillerato 5 11	SLP15150200 537035	726,505	3.5%	283,136	1.4%	Metros Cuadrados	16,485	-	30.00
11	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica 100 Metros 2f-N En Calle Manuel Doblado Esquina Juan Escutia	SLP15150200 539327	149,925	0.7%	74,963	0.4%	Piezas	18,485	-	50.00
12	Construcción De 30 Acciones De Recamara Adicional 4.00 X4.00 Metros En El Municipio De Cedral, S.L.P.	SLP15150200 534025	1,299,264	6.3%	389,779	1.9%	Vivienda	150	-	30.00
13	Construccion De 1 Cisterna En Jardin De Niños Juan Enrique Pestalozzi	SLP15150200 536946	55,000	0.3%	55,000	0.3%	Metros cúbicos	350	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,459,405	32.8%	3,122,389	23.0%		2,174		

1	Terracerias De Calle Xicotencatl	SLP15150200 529683	66,750	0.5%	66,750	0.5%	Metros	-	-	100.00
2	Rehabilitacion De Linea De Drenaje En Calle Xicotencatl Entre C. Congreso Del Estado Y C. Diez Gutierrez	SLP15150200 529555	479,472	3.5%	479,472	3.5%	Metros	350	-	100.00
3	Rehabilitacion De Pozo Que Abastece La Comunidad De El Sauz	SLP15150200 529500	125,089	0.9%	125,089	0.9%	Vivienda	149	-	100.00
4	Ampliacion De Agua Potable En Calle Miguel Aleman Y Carlos Diez Gutierrez	SLP15150200 529428	250,074	1.8%	209,841	1.5%	Metros	45	-	100.00
5	Reconstrucción De Drenaje Y Agua Potable En Las Calles: Carrillo Puerto Entre C. Emiliano Zapata Y Blas Escontria; Calle Jesús Carranza Entre C. Allende Y 5 De Febrero, Y Calle Niño Artillero Entre Al	SLP15150200 529333	2,302,295	16.9%	1,843,756	13.6%	Metros lineales	750	-	80.00
6	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Ocampo	SLP15150200 529602	38,233	0.3%	38,233	0.3%	Vivienda	30	-	100.00
7	Ampliacion De Red Electrica En La Loc. De Ojo De Agua	SLP15150200 529653	1,197,491	8.8%	359,247	2.6%	Vivienda	850	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,414,511	13.1%	4,414,511	13.1%		-		
1	Construccion De Linea De Drenaje En Calle San Martin	SLP15150100 492876	154,042	0.5%	154,042	0.5%	Metros lineales	-	-	100.00
2	Adquisicion De Equipo Topografico	SLP00150200 526086					Lote	-	-	
3	Construccion De 1 Baño En El Barrio El Oregano, Ciudad Del Maiz,S.L.P.	SLP15150200 532536	40,000	0.1%	40,000	0.1%	Lote	-	-	100.00
4	Ampliacion De Linea De Distribucion Electrica En Calle Hermenegildo Galeana, Col. El Oregano	SLP15150200 532444	176,111	0.5%	176,111	0.5%	Luminaria	-	-	100.00
5	Construccion De Linea De Agua Potable Manuel Larraga Col. Las Lomas	SLP15150100 487165	94,703	0.3%	94,703	0.3%	Metros lineales	-	-	100.00
6	Rehabilitacion De Esc. Prim. Justo Sierra En El Ejido Palomas	SLP15150200 532394	150,000	0.4%	150,000	0.4%	Lote	-	-	100.00
7	Rehabilitacion De Camino De Acceso Al Ejido Potreritos	SLP15150200 532504	100,000	0.3%	100,000	0.3%	Kilómetro	-	-	100.00
8	Adquisicion De Software Y Hardware	SLP00150100 486169					Equipamiento	-	-	
9	Prestacion De Servicios Profesionales	SLP00150200 526101					Estudio de preinversión	-	-	
10	Elaboracion E Implementacion De Programas Para El Desarrollo Institucional	SLP15150100 486568	36,340	0.1%	36,340	0.1%	Estudio de preinversión	-	-	100.00
11	Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Aurora Y Calle Pedro Ortiz, Tramo Entre Calle Allende Y Calle Pinos	SLP15150100 487085	143,544	0.4%	143,544	0.4%	Metros lineales	-	-	100.00
12	Ampliacion De Linea De Drenaje En Calle San Juan Col. Buenos Aires	SLP15150100 487272	292,993	0.9%	292,993	0.9%	Metros lineales	-	-	100.00
13	Rehabilitacion De Jardin De Niños Gabriela Mistral En Colonia Santo Niño	SLP15150200 532375	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Lote	-	-	100.00
14	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo, Suministro E Instalacion De Arrancador Automatico, Para Pozo De Agua Potable De La Secundaria; Municipio De Ciudad Del Maíz	SLP15150200 526370	151,131	0.4%	151,131	0.4%	Lote	-	-	100.00
15	Rehabilitacion De Boulebard Miguel Barragan	SLP15150200 526631	1,557,421	4.6%	1,557,421	4.6%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
16	Equipamiento De Pozo De La Secundaria	SLP15150200 526376	90,000	0.3%	90,000	0.3%	Lote	-	-	100.00
17	Rehabilitacion De Comedor Comunitario En Ejido Zamachihue	SLP15150200 526701	176,860	0.5%	176,860	0.5%	Lote	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,414,511	13.1%	4,414,511	13.1%		-		
18	Apliacion De Linea De Drenaje En Calle San Juditas, Col. Buenos Aires	SLP15150100 492833	222,969	0.7%	222,969	0.7%	Metros lineales	-	-	100.00
19	Ampliacion De Linea De Distribucion Electrica En Calle San Benjamin, Col. Buenos Aires	SLP15150200 532428	344,763	1.0%	344,763	1.0%	Luminaria	-	-	100.00
20	Ampliacion De Linea De Distribucion Electrica En Calle San Juditas, Col. Buenos Aires	SLP15150200 532419	343,634	1.0%	343,634	1.0%	Luminaria	-	-	100.00
21	Construccion De Aula Estructura Regional 6.00 X 8.00 Con Zapatras, En Esc. Telesecundaria Juventud Y Patriotismo	SLP15150200 532320	290,000	0.9%	290,000	0.9%	Lote	-	-	100.00
22	Creacion Y Actualizacion De La Normatividad	SLP00150200 526059					Estudio de preinversión	-	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			693,851	3.2%	556,451	2.6%		275		
1	Introducción De Drenaje Sanitario En Camino A Las Lechuzas, De Calle Juárez A La Etv. Francisco I Madero, Puestecitos	SLP15150200 521285	201,305	0.9%	63,905	0.3%	Metros lineales	25	-	20.00
2	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Privada De Sol, Entre Las Calles Del Sol Y San Martin, El Refugio	SLP15150200 521249	492,546	2.3%	492,546	2.3%	Metros lineales	250	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,416,811	63.2%	17,789,511	50.1%		22,516		
1	Construcción De Aula Didactica En La Escuela Primaria Pedro Antonio Santos De La Localidad De San Jose Pequetzen	SLP15150100 483467	260,000	0.7%	78,000	0.2%	Metros Cuadrados	100	-	40.00
2	Adquisición De Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP00150100 491459					Vivienda	500	-	
3	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para La Comunidad El Tamarindo	SLP14140300 406377	1,277,012	3.6%	1,277,012	3.6%	Metros Cuadrados	72	-	90.00
4	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra	SLP14140300 384241	260,000	0.7%	260,000	0.7%	Metros Cuadrados	39	-	100.00
5	Construcción De 5 Recamaras Adicionales 4.00*4.00 (Cuarto Dormitorio) En La Localidad De Mezcala En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP15150100 484401	200,000	0.6%	200,000	0.6%	Vivienda	50	-	100.00
6	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Barrio Chucho Mon De La Localidad De Tamaletón Segunda Sección En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP15150100 483534	385,305	1.1%	-	0.0%	Metros lineales	49	-	40.00
7	Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Totitla, Primera Etapa, En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP15150200 535299	802,140	2.3%	-	0.0%	Metros lineales	50	-	30.00
8	Construcción De Dispensario Medico	SLP14140300 388989	220,000	0.6%	220,000	0.6%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
9	Ampliacion De Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De San Jose Pequetzen	SLP14140300 406376	1,792,395	5.1%	1,792,395	5.1%	Metros Cuadrados	188	-	90.00
10	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	SLP14140300 387606	600,000	1.7%	600,000	1.7%	Metros Cuadrados	60	-	100.00
11	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De El Manguito, En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP15150200 534873	622,780	1.8%	-	0.0%	Metros lineales	50	-	30.00
12	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Cuitlahuac De La Localidad De Piaxtla En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP15150100 483048	200,000	0.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	79	-	50.00
13	Equipamiento Para El Sistema De Agua Potable San Juanito Que Abastece A Varias Localidades Y Cabecera Municipal, En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP15150100 482673	140,000	0.4%	140,000	0.4%	Metros cúbicos	10,000	-	100.00
14	Construccion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal Que Colinda Con El Fraccionamiento Vista Hermosa En La Colonia Fraccionamiento Municipal.	SLP14140300 407324	200,000	0.6%	200,000	0.6%	Metros Cuadrados	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,416,811	63.2%	17,789,511	50.1%		22,516		
15	Construccion De Banqueta De Acceso Al Jardin De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra En La Localidad De Tamaletom Tercera Seccion, En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P	SLP15150200 534385	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metros Cuadrados	280	-	100.00
16	Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En La Calle Principal De La Localidad De Jopoy En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P. (Camino Rural)	SLP15150100 483822	130,000	0.4%	130,000	0.4%	Metros Cuadrados	52	-	100.00
17	Construccion De Puente Vado En El Barrio Las Pozas, En La Cabecera Municipal De Tancanhuitz, En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP15150200 535102	400,000	1.1%	400,000	1.1%	Metros Cuadrados	200	-	100.00
18	Adquisición De Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP00150100 484689					Vivienda	1,000	-	
19	Adquisición De Un Lote De Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Viviendas En La Localidad De Las Armas	SLP15150100 484619					Vivienda	50	-	
20	Equipamiento Para El Sistema De San Juanito(Centro De Carga, Reparacion De Bomba) Que Abastece A La Cabecera Y Varias Localidades.	SLP15150200 536241	254,040	0.7%	-	0.0%	Equipamiento	5,000	-	30.00
21	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Rafael Ramirez	SLP14140300 384439	380,000	1.1%	380,000	1.1%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
22	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Tzepakab Segunda Seccion Tzapikte En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP15150100 483657	986,035	2.8%	-	0.0%	Metros lineales	259	-	40.00
23	Construcción De Sistema De Agua Potable En Unup Juk Tzepakab	SLP14140300 391420	9,679,103	27.3%	9,679,103	27.3%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
24	Mantenimiento A La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Chacatitla Del Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP15150100 491390	180,000	0.5%	180,000	0.5%	Metros lineales	325	-	100.00
25	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Principal	SLP14140300 385348	590,000	1.7%	590,000	1.7%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
26	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Progreso Indígena De La Localidad De Cuatlamayan En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP15150100 483155	520,000	1.5%	-	0.0%	Metros lineales	69	-	40.00
27	Construcción De 5 Recamaras Adicionales 4.00*4.00 (Cuarto Dormitorio) En La Localidad De Crucero Cruce-Rito En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP15150100 484132	200,000	0.6%	200,000	0.6%	Vivienda	50	-	100.00
28	Construccion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Linares, En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP15150200 535194	450,000	1.3%	450,000	1.3%	Metros Cuadrados	313	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,416,811	63.2%	17,789,511	50.1%		22,516		

29	Construcción De Muro De Contención En El Centro De Acopio De La Localidad De Tamaleton 1era Seccion, En El Municipio De Tancanhuitz,S.L.P.	SLP15150100 482917	348,000	1.0%	348,000	1.0%	Metros	200	-	100.00
30	Construccion De Servicios Sanitarios En El Dispensario Medico De La Localidad De Copalitos En El Municipio De Tancanhuitz S.L.P.	SLP15150100 482747	155,000	0.4%	155,000	0.4%	Equipamiento	200	-	100.00
31	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Kicha Wittz De La Localidad De Tzapikte	SLP15150100 482974	360,000	1.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	50	-	40.00
32	Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Aldzulup En El Municipio De Tancanhuitz,S.L.P.	SLP15150100 482859	180,000	0.5%	180,000	0.5%	Metros Cuadrados	338	-	100.00
33	Construccion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Tempexquistitla, En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP15150200 534544	315,000	0.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	80	-	100.00
34	Rehabilitación De Drenaje Y Alcantarillado En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	SLP15150100 482819	280,000	0.8%	280,000	0.8%	Piezas	2,813	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			53,309,390	92.3%	6,335,173	11.0%		14,221		

1	Ampliacion De Drenaje En Calle Rumania	SLP15150100 498218	308,584	0.5%	-	0.0%	Metros lineales	95	-	-
2	Pavimento Con Concreto Hidraulico(Calle Felipe Angeles Y Zacatecas Entre Calle Aptzingan Y Av. Emiliano Zapata)	SLP15150100 477150	3,683,875	6.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	120	-	-
3	Ampliacion De Red Electrica En Prolongacion Paraguay Y Prolongacion Juan Sarabia Entre Camino Antiguo A Tanzacalte Y El Arroyo)	SLP15150100 473516	1,312,679	2.3%	524,536	0.9%	Piezas	210	-	-
4	Construccion De Sistema De Agua Potable	SLP15150100 472587	1,530,037	2.6%	611,447	1.1%	Metros lineales	264	-	-
5	Ampliacion De Red Electrica	SLP15150100 473509	653,173	1.1%	261,023	0.5%	Piezas	35	-	-
6	Ampliacion De Red Electrica Calle Guaricho En La Colonia Lomas Del Pedregal	SLP15150100 473530	375,100	0.6%	-	0.0%	Piezas	85	-	-
7	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Camino A Tanculpaya Entre Del Potosi Y Huastecas	SLP15150100 473369	29,828	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
8	Ampliacion De Red De Agua Potable (Calle Bustamante Y Calle Gral. Nicolas Bravo Entre Emiliano Zapata Y Felipe Angeles, Calle Emiliano Zapata Entre Gral. Nicolas Bravo Y Bustamante)	SLP15150100 473222	110,473	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	25	-	-
9	Ampliacion De Red Electrica	SLP15150100 488721	854,422	1.5%	-	0.0%	Piezas	603	-	-
10	Ampliacion De Agua Potable En Calle Capricornio Entre Pino Y Volcanes	SLP15150100 476982	25,263	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	5	-	-
11	Construccion De Piso Firme	SLP15150100 477131	2,303,978	4.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
12	Ampliacion De Red De Drenaje(Calle Ferrocarril Entre Ponciano Arriaga Y Arroyo)	SLP15150100 477047	187,409	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	35	-	-
13	Construccion De Tanque Elevado Y Rehabilitacion De Tanque Superficial	SLP15150100 472429	718,318	1.2%	287,050	0.5%	Metros cúbicos	385	-	-
14	Construccion De Tanque Elevado Y Rehabilitacion De Tanque Superficial	SLP15150100 476956	252,362	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	35	-	-
15	Construccion De Red De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable	SLP15150100 476952	1,250,000	2.2%	-	0.0%	Metros lineales	54	-	-
16	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	SLP15150100 473495	506,366	0.9%	261,023	0.5%	Piezas	30	-	-
17	Construccion De Electrificacion No Convencional	SLP15150100 477103	290,000	0.5%	-	0.0%	Celdas solares	-	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		53,309,390	92.3%	6,335,173	11.0%		14,221		

18	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Zinc, Argentina,España, Olmos Entre Haiti Y El Arroyo,Canada Entre Haiti Y Prol. Paraguay, Diamante Entre Francia Y Arroyo, Francia Entre Canada E Italia	SLP15150100 476969	471,256	0.8%	-	0.0%	Metros lineales	95	-	-
19	Construccion De Letrinas Ecologicas(152 Letrinas)	SLP15150100 477126	4,864,000	8.4%	-	0.0%	Piezas	760	-	-
20	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable	SLP15150100 473268	555,891	1.0%	538,473	0.9%	Metros lineales	435	-	-
21	Ampliacion De Red De Distribucion Y Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	SLP15150100 472786	1,030,890	1.8%	411,516	0.7%	Metros lineales	602	-	-
22	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Corregidora Entre Emiliano Zapata Y Rio Papaloapan	SLP15150100 476941	149,149	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	45	-	-
23	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico(Calle Plata Entre Adolfo Lopez Mateos Y Soto Y Gama)	SLP15150100 477147	1,444,681	2.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	85	-	-
24	Ampliacion De Red Electrica Los Sabinos Ramal	SLP15150100 477101	1,182,976	2.0%	-	0.0%	Piezas	100	-	-
25	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	SLP15150100 473563	144,585	0.3%	-	0.0%	Piezas	40	-	-
26	Ampliacion De Red De Agua Potable	SLP15150100 477017	321,478	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	360	-	-
27	Ampliacion De Red Electrica	SLP15150100 477093	330,170	0.6%	-	0.0%	Piezas	315	-	-
28	Obra Complementaria Colector Tanculpaya Por Arroyo A Calle Benito Juarez	SLP15150100 473421	189,773	0.3%	188,792	0.3%	Metros lineales	300	-	-
29	Ampliacion De Red De Drenaje(Calle Juan Arellano Entre Av. Fidel Velazquez Y Jose Humberto Juarez, Eliseo Arvizu Entre Juan Arellano Y Jose Cadena, Marcelino Marquez Entre Domitilo Martinez	SLP15150100 473345	475,511	0.8%	189,205	0.3%	Metros lineales	75	-	-
30	Ampliacion De Red Electrica	SLP15150100 477090	390,592	0.7%	-	0.0%	Metros lineales	839	-	-
31	Ampliacion De Red De Drenaje(Calle Emiliano Zapata Entre Benito Juarez Y Miguel Hidalgo	SLP15150100 477058	70,104	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	80	-	-
32	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata,Venustiano Carranza , Alvaro Obregon ,Miguel Hidalgo, Camino A Tanculpaya,16 De Septiembre,Benito Juarez	SLP15150100 477010	375,809	0.7%	-	0.0%	Metros lineales	45	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			53,309,390	92.3%	6,335,173	11.0%		14,221		
33	Ampliacion De Linea De Conduccion De Sistema De Agua Potable	SLP15150100 472860	1,519,151	2.6%	606,992	1.1%	Metros lineales	1,830	-	-
34	Pavimento Con Concreto Hidraulico(Calle Felipe Angeles Y Zacatecas Entre Calle Aptzingan Y Av. Emiliano Zapata)	SLP15150100 473178	160,686	0.3%	64,106	0.1%	Metros lineales	50	-	-
35	Pavimento Con Concreto Hidraulico(Calle 16 De Septiembre Entre Calle Francisco Villa Y Lazaro Cardenas)	SLP15150100 477152	2,345,043	4.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	185	-	-
36	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle España , Argentina Entre Haiti Y El Arroyo	SLP15150100 477053	462,642	0.8%	-	0.0%	Metros lineales	40	-	-
37	Ampliacion De Red Electrica	SLP15150100 473550	2,095,836	3.6%	837,800	1.5%	Piezas	245	-	-
38	Ampliacion De Red Electrica	SLP15150100 477078	278,089	0.5%	-	0.0%	Piezas	50	-	-
39	Ampliacion De Red Electrica	SLP15150100 477084	222,857	0.4%	-	0.0%	Piezas	1,515	-	-
40	Construccion De Sistema De Agua Potable	SLP15150100 473097	1,950,846	3.4%	779,330	1.3%	Metros lineales	270	-	-
41	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable	SLP15150100 476961	1,890,129	3.3%	-	0.0%	Metros lineales	350	-	-
42	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle España (Av. Mexico Y Pedregal)	SLP15150100 477138	986,031	1.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	320	-	-
43	Ampliacion De Red De Drenaje(Calle Huesca Entre Av. Las Villas Y Pinal Del Rio, Bilbao Entre Av. Las Villas Y Pinal Del Rio)	SLP15150100 473320	433,362	0.8%	125,651	0.2%	Metros lineales	90	-	-
44	Ampliacion De Red De Agua Potable	SLP15150100 472969	1,622,906	2.8%	648,228	1.1%	Metros lineales	225	-	-
45	Construcción De Red De Drenaje Sanitario (2a. Etapa) En La Delegación De Rascón	SLP15150100 477071	11,378,892	19.7%	-	0.0%	Metros lineales	2,469	-	-
46	Ampliacion De Red De Drenaje(Calle Corregidora Entre Emiliano Zapata Y Rio Papaloapan)	SLP15150100 477041	238,882	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	75	-	-
47	Ampliacion De Red Electrica	SLP15150100 473573	782,114	1.4%	-	0.0%	Metros lineales	65	-	-
48	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Central, Privada Del Panteon,Carr. Mexico Laredo	SLP15150100 477074	553,195	1.0%	-	0.0%	Metros lineales	285	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,696,955	95.3%	15,328,605	46.1%		28,226		

1	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 534231	42,558	0.1%	21,279	0.1%	Vivienda	11	-	20.00
2	Construccion De 2 Aulas Didacticas Adosadas Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. En El Cebac Hernan Cortez	SLP15150100 488724	864,447	2.6%	660,537	2.0%	Metros Cuadrados	135	-	45.00
3	Construcción De Techado De Área Para Educación Física En La Etv Justo Sierra	SLP15150200 527857	900,269	2.7%	450,134	1.4%	Metros Cuadrados	98	-	90.00
4	Construccion De Circulado Perimetral En El Cebac 20 De Noviembre	SLP15150100 488683	800,000	2.4%	400,000	1.2%	Metros lineales	130	-	50.00
5	Construcción De Puente Vado	SLP15150200 530375	150,000	0.5%	149,095	0.4%	Metros Cuadrados	179	-	99.00
6	Construccion De Albergue Y Comedor Comunitario	SLP15150100 488332	1,450,000	4.4%	725,000	2.2%	Metros Cuadrados	945	-	60.00
7	Construcción De Puente Vado	SLP15150200 530356	150,000	0.5%	75,000	0.2%	Metros Cuadrados	178	-	50.00
8	Construccion De 2 Aulas Didacticas Adosadas Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. En El Cebac Hernan Cortez	SLP15150200 527739	128,000	0.4%	-	0.0%	Metros cúbicos	205	-	-
9	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 534624	127,675	0.4%	63,838	0.2%	Vivienda	25	-	20.00
10	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 532727	1,642,748	4.9%	821,374	2.5%	Vivienda	273	-	20.00
11	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	SLP15150200 527694	665,037	2.0%	661,024	2.0%	Metros lineales	245	-	100.00
12	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 533988	126,365	0.4%	-	0.0%	Vivienda	24	-	-
13	Rehabilitación General Del Jardín De Niños El Grillito Cantor	SLP15150200 527969	300,000	0.9%	298,190	0.9%	Metros Cuadrados	25	-	95.00
14	Construccion De Sistema De Agua Potable	SLP15150100 488214	6,051,204	18.2%	903,501	2.7%	Metros lineales	1,452	-	30.00
15	Construcción De Techo De Vivienda	SLP15150200 534842	300,000	0.9%	298,190	0.9%	Vivienda	142	-	98.00
16	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 534342	252,730	0.8%	126,365	0.4%	Vivienda	47	-	30.00
17	Construccion De Albergue Y Comedor Comunitario	SLP15150100 488356	1,600,000	4.8%	800,000	2.4%	Metros Cuadrados	789	-	50.00
18	Construcción De Puente Vado	SLP15150200 530438	700,000	2.1%	650,348	2.0%	Metros Cuadrados	542	-	65.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,696,955	95.3%	15,328,605	46.1%		28,226		

19	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 534711	85,117	0.3%	42,558	0.1%	Vivienda	17	-	20.00
20	Construcción De Techo De Vivienda	SLP15150200 534758	285,000	0.9%	283,280	0.9%	Vivienda	175	-	98.00
21	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 533912	42,558	0.1%	21,279	0.1%	Vivienda	7	-	20.00
22	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 534276	42,558	0.1%	21,279	0.1%	Vivienda	12	-	20.00
23	Mantenimiento De Luminarias	SLP15150200 528058	500,000	1.5%	433,427	1.3%	Luminaria	17,015	-	60.00
24	Construcción De Albergue Y Comedor Comunitario	SLP15150100 488380	1,620,000	4.9%	810,000	2.4%	Metros Cuadrados	784	-	40.00
25	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 532711	42,558	0.1%	21,279	0.1%	Vivienda	7	-	20.00
26	Construcción De Techo De Vivienda	SLP15150200 534801	315,000	0.9%	313,099	0.9%	Vivienda	195	-	98.00
27	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150100 488665	432,223	1.3%	334,668	1.0%	Metros Cuadrados	84	-	80.00
28	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 534198	297,908	0.9%	148,954	0.4%	Vivienda	56	-	20.00
29	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 533941	127,675	0.4%	63,838	0.2%	Vivienda	23	-	30.00
30	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 534593	294,852	0.9%	147,426	0.4%	Vivienda	56	-	30.00
31	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150100 488751	699,884	2.1%	695,660	2.1%	Metros Cuadrados	67	-	100.00
32	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 534671	294,852	0.9%	147,426	0.4%	Vivienda	32	-	30.00
33	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	SLP15150200 527639	1,420,000	4.3%	710,000	2.1%	Metros lineales	1,452	-	30.00
34	Construcción De Recamaras Adiciones De 4 X 4	SLP15150200 532738	210,609	0.6%	105,304	0.3%	Vivienda	44	-	30.00
35	Construcción De Sanitario En La E.P. Jose María Morelos Y Pavon	SLP15150200 527787	390,000	1.2%	323,746	1.0%	Metros Cuadrados	23	-	80.00
36	Construcción De Puente Vado	SLP15150200 530400	150,000	0.5%	75,000	0.2%	Metros Cuadrados	87	-	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		31,696,955	95.3%	15,328,605	46.1%		28,226		

37	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 534404	1,263,652	3.8%	-	0.0%	Vivienda	214	-	-
38	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 534033	42,558	0.1%	21,279	0.1%	Vivienda	8	-	20.00
39	Construccion De Albergue Y Comedor Comunitario	SLP15150100 488260	1,650,000	5.0%	825,000	2.5%	Metros Cuadrados	587	-	60.00
40	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 532754	294,852	0.9%	147,426	0.4%	Vivienda	54	-	30.00
41	Construccion De Albergue Y Comedor Comunitario	SLP15150100 488239	1,650,000	5.0%	825,000	2.5%	Metros Cuadrados	1,023	-	60.00
42	Introduccion De Drenaje	SLP15150200 515400	650,724	2.0%	347,850	1.0%	Metros lineales	-	-	100.00
43	Construccion De Puente Vado	SLP15150200 515478	150,000	0.5%	75,000	0.2%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
44	Construccion De Albergue Y Comedor Comunitario	SLP15150200 537998	380,000	1.1%	377,707	1.1%	Metros Cuadrados	63	-	100.00
45	Construccion De Albergue Y Comedor Comunitario	SLP15150100 488472	1,650,000	5.0%	825,000	2.5%	Metros Cuadrados	603	-	60.00
46	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 534158	168,487	0.5%	82,243	0.2%	Vivienda	41	-	30.00
47	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4	SLP15150200 534508	294,852	0.9%	-	0.0%	Vivienda	52	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		19,376,929	89.8%	284,105	1.3%		-		

1	Adquisición E Instalación De 3 Celdas Solares En La Localidad Del Venadito	SLP15150200 507070	74,700	0.3%	74,700	0.3%	Celdas solares	-	-	100.00
2	Construcción De 98 Letrinas Ecologicas Secas En Las Localidades De San Rafael, San Fco. De Losejidos, Rincon Verde, Calabacillas, San Fco. De Los Alamos, La Medalla, Macareno, Rincon Blanco, Los Lopez, Etc.	SLP15150200 506980	3,091,861	14.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
3	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para Las Localidades De Aquiles Serdan, Coyotillos, Guadalupe Victoria, Y Macareno.	SLP15150200 507845	4,700,000	21.8%	-	0.0%	Kilómetro	-	-	-
4	Adquisición De 26 Celdas Solares En Las Localidades De (Lo De Acosta, Calabacillas, El Fraylesco (Macareno) El Capulin, Nabor Moreno, Rancho Alegre, Sacramento De Arellano, San Antonio De La Puente Y San Rafa)	SLP15150100 489478	819,500	3.8%	-	0.0%	Celdas solares	-	-	30.00
5	Construcción De 47 Recamaras Adicionales En Las Loc. De (Lo De Acosta, El Aguila, El Macareno, Fracc, El Capulin, La Medalla, Nabor Moreno, Rancho Alegre, San Rafael)	SLP15150200 509656	1,895,537	8.8%	-	0.0%	Vivienda	-	-	-
6	Construcción De 4 Recamaras Adicionales D 4x4 Mts. (Techo De Concreto) En El Venadito Y 1 En La Cabecera Municipal De Charcas S.L.P.	SLP15150200 507226	209,405	1.0%	209,405	1.0%	Vivienda	-	-	100.00
7	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Pino Suarez	SLP15150200 507267	1,500,000	6.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
8	Construcción De Muro De Contención En Arroyo San Ni Colas En La Cabecera Municipal De Charcas.	SLP15150200 507951	1,749,951	8.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
9	Construcción De 33 Recamaras Adicionales En Las Loc. (La Lajilla, Salinillas, Pocitos De Campo Real, Sacramento Arellano, San Antonio De La Puente, San Rafael, Y El Capulin.)	SLP15150200 509679	1,317,842	6.1%	-	0.0%	Vivienda	-	-	-
10	Pavimentación De La Calle Ferrocarril De La Cabecera Municipal	SLP15150200 509332	4,018,133	18.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,664,716	25.6%	9,150,252	24.3%		57,578		
1	Construcción De Techado En Área De Educación Física	SLP15150200 536722	80,875	0.2%	80,875	0.2%	Metros Cuadrados	75	-	40.00
2	Construccion Red De Drenaje En Calle Heroes De Nacozari	SLP14140200 344389	33,674	0.1%	33,674	0.1%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
3	Construcción De Techado En Área De Educación Física En Jardín De Niños Jaime Nuno	SLP15150200 536676	80,875	0.2%	80,875	0.2%	Metros Cuadrados	60	-	40.00
4	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica	SLP14140400 450703	4,591,563	12.2%	4,591,563	12.2%	Metros Cuadrados	64	-	100.00
5	Construccion Red De Drenaje En Calle Arroyo	SLP14140200 345502	149,133	0.4%	149,133	0.4%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
6	Acondicionamiento Y Remodelación De Espacios Físicos	SLP15150200 535467	10,672	0.0%	10,672	0.0%	Metros Cuadrados	25,985	-	2.00
7	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable	SLP15150200 536481	12,588	0.0%	12,588	0.0%	Lote	501	-	100.00
8	Acondicionamiento De Espacios Fisicos-Oficinas De Desarrollo Social	SLP14140300 398268					Metros Cuadrados	20	-	
9	Capacitacion	SLP14140300 398487					Metros Cuadrados	3	-	
10	Construccion Red De Drenaje En Calle Vicente Guerrero	SLP14140200 344424	16,113	0.0%	16,113	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
11	Equipamiento: Subestación Eléctrica En Pozo	SLP15150200 536434	190,000	0.5%	190,000	0.5%	Equipamiento	635	-	100.00
12	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable Y Sistema De Potabilizacion	SLP14140300 399259	160,604	0.4%	160,604	0.4%	Metros Cuadrados	847	-	100.00
13	Construccion De Letrinas Ecologicas	SLP14140300 401760	238,541	0.6%	238,541	0.6%	Metros Cuadrados	262	-	100.00
14	Construcción De Techado En Área De Educación Física En Esc. Telesecundaria Julian Carrillo	SLP15150200 536805	81,200	0.2%	81,200	0.2%	Metros Cuadrados	80	-	41.00
15	Sum Y Colocacion De Panel Solar	SLP15140300 401638	284,611	0.8%	284,611	0.8%	Metros Cuadrados	25	-	100.00
16	Construccion De 6 Sanitarios Humedos	SLP15140400 450774	120,006	0.3%	120,006	0.3%	Metros Cuadrados	36	-	100.00
17	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	SLP15140300 400953	1,605,530	4.3%	1,605,530	4.3%	Metros Cuadrados	36	-	100.00
18	Construccion De Servicios Sanitarios En Esc. Primaria Campesinos Unidos	SLP14140200 345841	121,660	0.3%	121,660	0.3%	Metros Cuadrados	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,664,716	25.6%	9,150,252	24.3%		57,578		

19	Adq. De Equipo De Computo Y Software	SLP14140300 398410					Metros Cuadrados	50	-	
20	Construccion De 10 Recamaras Adicional En Las Localidades Los Angelers Dos, La Boquilla Y Los Angeles 2	SLP14140300 401693	51,277	0.1%	51,277	0.1%	Metros Cuadrados	70	-	100.00
21	Adquisición De Software Y Hardware	SLP00150200 535542					Metros Cuadrados	25,980	-	
22	Adquisicion Y Colocacion De 96 Estufas Ecologicas	SLP14140400 450840	618,264	1.6%	103,800	0.3%	Metros Cuadrados	480	-	100.00
23	Equipamiento: Subestación Electrica	SLP15150200 536352	190,000	0.5%	190,000	0.5%	Lote	1,467	-	100.00
24	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas	SLP14140300 401808	222,640	0.6%	222,640	0.6%	Metros Cuadrados	267	-	100.00
25	Construccion De Red De Drenaje En Calle Prol. Juarez Y Priv. San Cristóbal	SLP14140200 345480	497,007	1.3%	497,007	1.3%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
26	Ampliación Red De Distribución Electrica	SLP15150200 536928	307,884	0.8%	307,884	0.8%	Vivienda	100	-	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,732,116	100.8%	12,406,582	48.6%		123,104		
1	Suministro Y Colocación De Paneles Solares- Varias Localidades	SLP15150100 494221	2,200,500	8.6%	2,200,500	8.6%	Celdas solares	100	-	100.00
2	Rehabilitacion De Comedor Comunitario En Cabecera Municipal	SLP15150100 493898	362,602	1.4%	362,602	1.4%	Metros Cuadrados	15,311	-	100.00
3	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Rumbo Al Jardín De Niños	SLP15150100 494856	261,044	1.0%	261,044	1.0%	Kilómetro	1,066	-	100.00
4	Aportación Municipal Para La Pavimentación De Calle Hidalgo,Camino Real En La Delegación De Huichihuayán	SLP15150200 533915	1,800,000	7.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,073	-	-
5	Construcción De 1 Aula En La Escuela Telesecundaria Francisco Gonzalez Bocanegra	SLP15150100 494009	300,000	1.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	50	-	-
6	Aportación Municipal Para La Ampliación De La Red De Linea De Distribución Eléctrica (Varias Calles)	SLP15150100 494066	157,701	0.6%	157,701	0.6%	Piezas	602	-	100.00
7	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Huichihuayán	SLP15150100 494868	312,543	1.2%	312,543	1.2%	Kilómetro	2,073	-	100.00
8	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Huichihuayán Sector 2	SLP15150100 494183	831,684	3.3%	249,505	1.0%	Piezas	2,073	-	30.00
9	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Chununtzén li	SLP15150100 494826	912,000	3.6%	-	0.0%	Kilómetro	348	-	-
10	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad El Nacimiento Sector 1	SLP15150100 494140	1,093,240	4.3%	-	0.0%	Piezas	429	-	-
11	Pavimentación De Calle Hidalgo, Ubicada En La Zona Centro De La Cabecera Municipal	SLP15150200 529263	1,400,643	5.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	562	-	-
12	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico De Privada Vicente Guerrero	SLP15150100 494870	183,501	0.7%	183,501	0.7%	Kilómetro	2,073	-	100.00
13	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Calle Luis Donald Colosio	SLP15150200 530132	785,532	3.1%	785,532	3.1%	Kilómetro	618	-	100.00
14	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Localidad De San José	SLP15150100 494878	520,000	2.0%	-	0.0%	Kilómetro	667	-	-
15	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Localidad La Escalera (Calle Del Olvido)	SLP15150100 494873	364,962	1.4%	364,962	1.4%	Kilómetro	602	-	100.00
16	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico, Ubicado En Camino Real-Arroyo	SLP15150100 494859	256,013	1.0%	256,013	1.0%	Kilómetro	1,066	-	100.00
17	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Calle La Reforma	SLP15150200 529972	364,962	1.4%	364,962	1.4%	Kilómetro	602	-	100.00
18	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico	SLP15150200 528890	301,888	1.2%	301,888	1.2%	Kilómetro	1,066	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,732,116	100.8%	12,406,582	48.6%		123,104		

19	Ampliación De Red De Distribución Electrica En La Localidad De Huichihuayán Sector 1	SLP15150100 494203	611,524	2.4%	183,457	0.7%	Piezas	2,073	-	30.00
20	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Tanleab I	SLP15150100 494887	350,000	1.4%	-	0.0%	Kilómetro	613	-	-
21	Rehabilitacion Del Sistema De Agua San Juanito Que Abastece A Las Localidades De Huehuetlán,Chununtzén Ii,El Jilim,Tantocoy I,San José,Tandzumadz,Tatacuatla,Tzineja I,Tzineja Ii,Tanleab I Y Tanleab Ii	SLP15150100 493489	2,718,524	10.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	15,311	-	-
22	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Huichihuayán	SLP15150100 493875	697,369	2.7%	697,369	2.7%	Metros Cuadrados	2,073	-	100.00
23	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Localidad La Pimienta (Calle De Acceso A La Escuela Telesecundaria)	SLP15150100 494874	187,187	0.7%	187,187	0.7%	Kilómetro	618	-	100.00
24	Contraloria Interna Municipal	SLP00150100 493348					Kilómetro	15,311	-	-
25	Rehabilitación Al Sistema De Bombeo De La Linea Del Sistema De Agua San Juanito	SLP15150100 493522	705,737	2.8%	165,040	0.6%	Piezas	15,311	-	23.00
26	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Calle Independencia	SLP15150200 529663	345,583	1.4%	345,583	1.4%	Kilómetro	602	-	100.00
27	Ampliación De Red De Distribución Electrica En La Localidad El Nacimiento Sector 2	SLP15150100 494112	643,795	2.5%	193,139	0.8%	Piezas	429	-	30.00
28	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico De Calle Principal	SLP15150100 494885	2,118,307	8.3%	2,118,307	8.3%	Kilómetro	1,377	-	100.00
29	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Localidad De San Jose	SLP15150200 535118	350,000	1.4%	-	0.0%	Kilómetro	667	-	-
30	Aportación Correspondiente Al Ejercicio 2014 De Los Beneficiarios En La Obra Pavimentación De Las Calles Miguel Hidalgo Y Cuauhtémoc	SLP15150100 493843	827,795	3.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,073	-	-
31	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Tzineja I	SLP15150100 494889	216,234	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	630	-	-
32	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico De Privada Uno	SLP15150100 494864	168,110	0.7%	168,110	0.7%	Kilómetro	2,073	-	100.00
33	Construcción De 1 Aula En El Jardín De Niños Adolfo Lopez Mateos	SLP15150100 493917	300,000	1.2%	300,000	1.2%	Metros Cuadrados	30	-	100.00
34	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico De Calle Acceso A La Galera	SLP15150100 494829	165,743	0.6%	165,743	0.6%	Kilómetro	348	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		25,732,116	100.8%	12,406,582	48.6%		123,104		

35	Ampliación De Red De Distribución Electrica	SLP15150100 494160	340,466	1.3%	102,146	0.4%	Piezas	562	-	30.00
36	Programa De Alumbrado Público (Suministro E Instalación De Material Eléctrico)	SLP15150100 494820	705,737	2.8%	298,697	1.2%	Luminaria	15,311	-	42.00
37	Programa De Techo Firme (No Material De Desecho, Ni Lámina De Cartón), Para El Mejoramiento De Viviendas Para Apoyo A Grupos Vulnerables	SLP15150100 494902	1,690,112	6.6%	1,499,974	5.9%	Vivienda	1,000	-	89.00
38	Conservación Y Mantenimiento De Cunetas En Caminos Rurales Del Municipio De Huehuetlán,S.L.P. (Varias Localidades)	SLP15150100 494892	181,080	0.7%	181,080	0.7%	Metros Cuadrados	15,311	-	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			104,400	1.3%	104,400	1.3%		216		
1	Elaboracion De Estudio Geofisico Geohidrologico	SLP15150200 510830	104,400	1.3%	104,400	1.3%	Estudio de preinversión	216	-	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			796,093	2.5%	796,093	2.5%		-		

1	Const. Alcantarillado En Calle San Pedro, San Benito, Gral Areva	SLP15150200 540606	197,315	0.6%	197,315	0.6%	Lote	-	-	100.00
2	Suministro E Inst Sistemas Solares Fotovoltaicos	SLP15150200 540551	598,778	1.9%	598,778	1.9%	Lote	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,756,001	90.5%	5,713,125	18.0%		-		
1	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Priv. San Pedro	SLP15150200 514690	66,265	0.2%	-	0.0%	Luminaria	-	-	-
2	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable	SLP15150200 513921	19,500	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
3	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria Ponciano Arriaga	SLP15150200 514483	34,140	0.1%	-	0.0%	Lote	-	-	-
4	Rehabilitacion Del Jardin De Niños Ignacio Allende	SLP15150200 514508	30,000	0.1%	-	0.0%	Lote	-	-	-
5	Rehabilitacion De Modulo De Sanitarios En Escuela Primaria General Damian Carmona	SLP15150200 514520	100,000	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
6	Mantenimiento A Casa De Salud	SLP15150200 517026	140,000	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
7	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Ramirez Y Av Lomas	SLP15150200 514717	593,664	1.9%	178,099	0.6%	Luminaria	-	-	30.00
8	Ampliacion De Red Electrica En Priv. Los Pinos	SLP15150200 516157	101,234	0.3%	-	0.0%	Luminaria	-	-	-
9	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Derramaderos	SLP15150200 513983	486,542	1.5%	412,234	1.3%	Metros lineales	-	-	84.00
10	Construccion Barda Perimetral En Escuela Preparatoria Nueva Creacion 2008-2009	SLP15150200 514371	71,443	0.2%	71,443	0.2%	Metros lineales	-	-	100.00
11	Pavimentacin Con Carpta Asfaltica En Camino Rural Sin Nombre Y Calle Emiliano Zapata	SLP15150100 479277	1,099,745	3.5%	1,099,745	3.5%	Metros lineales	-	-	100.00
12	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	SLP15150200 513962	353,852	1.1%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
13	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Camino Rurl Principal Los Rojas-Ojo De Pinto	SLP15150100 479240	1,970,837	6.2%	1,970,837	6.2%	Metros lineales	-	-	100.00
14	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable	SLP15150200 521360	80,000	0.3%	80,000	0.3%	Equipamiento	-	-	100.00
15	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Camino Al Rio Y Calle Constitucion	SLP15150200 514723	369,689	1.2%	110,907	0.3%	Luminaria	-	-	30.00
16	Construccion De Aula En Escuela Primaria Francisco Villa	SLP15150200 514388	298,321	0.9%	89,496	0.3%	Metros lineales	-	-	30.00
17	Equipamiento De Pozo Profundo	SLP15150200 513665	120,000	0.4%	-	0.0%	Equipamiento	-	-	-
18	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Morelos	SLP15150200 514700	326,240	1.0%	-	0.0%	Luminaria	-	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		28,756,001	90.5%	5,713,125	18.0%		-		

19	Ampliación De Red Eléctrica En Priv. Las Palmas	SLP15150200 516060	318,405	1.0%	-	0.0%	Luminaria	-	-	-
20	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria Benito Juarez	SLP15150200 514577	28,820	0.1%	-	0.0%	Lote	-	-	-
21	Pavimentcion Con Carpeta Asfaltica En Camino Rural Calle Jacarandas	SLP15150100 479223	252,777	0.8%	252,777	0.8%	Metros lineales	-	-	100.00
22	Construccion De Aula En Jardin De Niños Mariano Matamoros	SLP15150200 514336	290,000	0.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
23	Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria Ponciano Arriaga	SLP15150200 514437	305,531	1.0%	202,627	0.6%	Metros Cuadrados	-	-	66.00
24	Rehabilitacion De Modulo De Sanitarios En Escuela Primaria General Damian Carmona	SLP15150200 516110	95,554	0.3%	-	0.0%	Luminaria	-	-	-
25	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Priv Lomas Y 2a Priv. Lomas	SLP15150200 514736	347,367	1.1%	-	0.0%	Luminaria	-	-	-
26	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Camino A Cerro Prieto	SLP15150200 514703	220,403	0.7%	-	0.0%	Luminaria	-	-	-
27	Mejoramiento De Escuela Telesecundaria	SLP15150200 514550	31,400	0.1%	-	0.0%	Lote	-	-	-
28	Rehabilitacion De Luminarias En Alumbrado Publico	SLP15150200 516202	273,389	0.9%	-	0.0%	Luminaria	-	-	-
29	Construccion De Fosa Septica En Jardin De Niños Ramon Lopez Velarde	SLP15150200 514354	60,000	0.2%	60,000	0.2%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
30	Mejoramiento Del Jardin De Niños Francisco Gabilondo	SLP15150200 514452	23,800	0.1%	-	0.0%	Lote	-	-	-
31	Equipamiento De Pozo Profundo Y Linea De Conduccion A Tanque General	SLP15150200 513716	9,104,236	28.7%	-	0.0%	Equipamiento	-	-	-
32	Mejoramiento De La Escuela Primaria Agustin Melgar	SLP15150200 514543	18,800	0.1%	-	0.0%	Lote	-	-	-
33	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	SLP15150200 514683	635,777	2.0%	-	0.0%	Luminaria	-	-	-
34	Ampliacion De Red De Agua Potable	SLP15150200 513512	325,976	1.0%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
35	Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tubo Pvc	SLP15150200 513058	138,597	0.4%	84,282	0.3%	Metros lineales	-	-	60.00
36	Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tubo Galvanizado	SLP15150200 513473	148,447	0.5%	119,284	0.4%	Metros lineales	-	-	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		28,756,001	90.5%	5,713,125	18.0%		-		

37	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Simon Bolivar	SLP15150200 515999	166,905	0.5%	-	0.0%	Luminaria	-	-	-
38	Mantenimiento Del Jardin De Niños Graciano Sanchez	SLP15150200 514491	24,170	0.1%	-	0.0%	Lote	-	-	-
39	Construccion De Modulos Sanitarios	SLP15150200 514415	290,000	0.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
40	Rehabilitacion Del Sistema De Red De Agua Potable	SLP15150200 513970	170,000	0.5%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
41	Ampliacion Centro De Salud	SLP15150200 517009	120,000	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
42	Mejoramiento A Casa De Salud	SLP15150200 517042	10,800	0.0%	-	0.0%	Lote	-	-	-
43	Mejoramiento Del Jardin De Niños Damian Carmona	SLP15150200 514472	33,040	0.1%	-	0.0%	Lote	-	-	-
44	Rehabilitacion De Electrobomba Sumergible De Pozo De Agua Potable	SLP15150200 513952	20,000	0.1%	20,000	0.1%	Equipamiento	-	-	100.00
45	Mejoramiento De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria	SLP15150200 514532	26,340	0.1%	-	0.0%	Lote	-	-	-
46	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Prolongacion Sor Juana Ines De La Cruz	SLP15150200 514678	111,568	0.4%	-	0.0%	Luminaria	-	-	-
47	Mejoramiento Del Jardin De Niños Xochipitzahuac	SLP15150200 514457	25,500	0.1%	-	0.0%	Lote	-	-	-
48	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Principal Frente A Salon De Acuerdos	SLP15150200 514708	114,188	0.4%	-	0.0%	Luminaria	-	-	-
49	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Priv. Ponciano Arriaga	SLP15150200 514712	87,140	0.3%	-	0.0%	Lote	-	-	-
50	Equipamiento De Pozo Profundo	SLP15150200 513686	40,000	0.1%	-	0.0%	Equipamiento	-	-	-
51	Suministro De Material Y Construccion De Barda En Esc Sec Tecnica No 18	SLP15150200 514427	100,000	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
52	Rehabilitacion Del Sistema De Conduccion De Agua Potable	SLP15150200 513937	2,319,714	7.3%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
53	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Priv. Emiliano Zapata	SLP15150200 514640	161,771	0.5%	-	0.0%	Piezas	-	-	-
54	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria Ponciano Arriaga	SLP15150200 513525	90,656	0.3%	90,656	0.3%	Metros lineales	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		28,756,001	90.5%	5,713,125	18.0%		-		

55	Mejoramiento Del Jardin De Niños Francisco Villa	SLP15150200 514500	34,090	0.1%	-	0.0%	Lote	-	-	-
56	Ampliacion De Red De Drenaje	SLP15150200 520457	2,300,000	7.2%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
57	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Camino Rural San Pedro	SLP15150100 479194	574,002	1.8%	574,002	1.8%	Metros lineales	-	-	100.00
58	Ampliacion De Red Electrica En Calle Cedralito	SLP15150200 516184	254,070	0.8%	-	0.0%	Luminaria	-	-	-
59	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Rangel Y Priv. Rangel	SLP15150200 521340	525,129	1.7%	-	0.0%	Luminaria	-	-	-
60	Construccion De Barda Perimetral En Jaridn De Niños Francisco Villa	SLP15150200 514297	100,000	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
61	Rehabilitación De Luminarias En Alumbrado Publico	SLP15150200 516798	88,370	0.3%	-	0.0%	Luminaria	-	-	-
62	Ampliacion De Red De Drenaje	SLP15150200 520450	1,220,000	3.8%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
63	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Camino Principal	SLP15150200 516911	867,798	2.7%	296,735	0.9%	Metros lineales	-	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,959,380	26.5%	6,844,251	26.0%		650		
1	Ampliación De Vivienda, Construcción De Recamara Adicional (40 Acciones)	SLP15150200 508007	1,483,680	5.6%	1,368,551	5.2%	Vivienda	-	-	95.00
2	Construcción De 450 M2 De Techo Firme En Viviendas De Varias Localidades	SLP15150200 508050	339,791	1.3%	339,791	1.3%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
3	Construcción De Terraplenes En Fraccionamiento Siglo Xxi	SLP15150100 475371	324,433	1.2%	324,433	1.2%	Metros Cuadrados	300	-	100.00
4	Equipamiento Electromecánico De Pozo Para Abastecer Agua Potable A Las Localidades De San Felipe, San Francisco De La Dicha Y La Luz	SLP15150200 507555	345,655	1.3%	345,655	1.3%	Equipamiento	-	-	100.00
5	Construcción De Cercado Perimetral En El Campo De Beisbol De El Carpintero	SLP15150200 507824	123,821	0.5%	123,821	0.5%	Metros lineales	-	-	100.00
6	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Fraccionamiento Siglo Xxi	SLP15150200 507724	2,090,387	8.0%	2,090,387	8.0%	Metros lineales	-	-	100.00
7	Construcción De 9 Recamaras De 4 X4 En Varias Localidades	SLP15150200 512835	324,515	1.2%	324,515	1.2%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
8	Construcción De Línea Y Red De Agua Potable En Fraccionamiento Siglo Xxi	SLP15150200 507484	1,259,466	4.8%	1,259,466	4.8%	Metros lineales	350	-	100.00
9	Construcción De Nivelación Y Relleno De Calles Para La Construcción De Vivienda En Fraccionamiento Siglo Xxi	SLP15150100 475518	324,273	1.2%	324,273	1.2%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
10	Electrificación Y Construcción De Acometidas En Fraccionamiento Siglo Xxi	SLP15150200 507940	343,359	1.3%	343,359	1.3%	Lote	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,923,828	39.1%	4,980,553	28.1%		8,554		
1	Introduccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Villa De Guadalupe, En La Localidad De Tortugas, Municipio De Rayon, S.L.P.	SLP15150100 496006	652,150	3.7%	195,575	1.1%	Kilómetro lineal	413	-	100.00
2	Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Tierras Coloradas Del Municipio De Rayon, S.L.P.	SLP15150100 496003	780,482	4.4%	780,482	4.4%	Equipamiento	557	-	37.00
3	Ampliacion De La Red De Distribucion En La Localidad De Vicente Guerrero	SLP15150100 496032	35,990	0.2%	35,990	0.2%	Kilómetro	411	-	100.00
4	Gastos Indirectos. Estudios Y Proyectos 2015	SLP00150100 496012					Estudio de preinversión	5,928	-	
5	Obra Complementaria De Construccion De Camino Rural Tipo E Las Guapas - La Nueva Reforma	SLP15150200 536953	1,869,430	10.6%	1,858,149	10.5%	Kilómetro	132	-	100.00
6	Construccion De 20 Acciones De Ampliacion De Vivienda Urbana, Ubicadas En La Cabecera Municipal, Municipio De Rayon, S.L.P.	SLP15150100 496030	799,392	4.5%	793,796	4.5%	Vivienda	80	-	100.00
7	Rehabilitacion De Invernadero Comunitario En La Localidad De Morelos	SLP15150200 537165	23,935	0.1%	23,935	0.1%	Lote	20	-	100.00
8	Pavimentacion De Calle Villa De Guadalupe En La Localidad De Tortugas	SLP15150200 537043	2,700,530	15.3%	1,231,081	7.0%	Metros Cuadrados	413	-	30.00
9	Obra Complementaria De La Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable, Ubicado En Barrio El Sabino, Cabecera Municipal De Rayón, S.L.P.	SLP15150100 495999	61,919	0.3%	61,545	0.3%	Metros	600	-	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,500,000	2.8%	79,014	0.1%		-		
1	Conservacion De Caminos	SLP15150200 538494	1,500,000	2.8%	79,014	0.1%	Kilómetro	-	-	6.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,503,653	32.2%	1,572,282	6.7%		3,000		
1	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De El Jabonero	SLP15150200 521230	2,185,262	9.4%	1,039,060	4.5%	Piezas	500	-	90.00
2	Construcción De Red De Drenaje Sanitario (2a. Etapa)	SLP15150200 521136	5,318,392	22.8%	533,222	2.3%	Metros lineales	2,500	-	27.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,010,060	119.8%	6,033,560	40.1%		3,197		
1	Equipamiento Al Sistema De Agua Potable	SLP15150200 533725	59,250	0.4%	59,250	0.4%	Lote	70	-	100.00
2	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	SLP15150100 479233	1,497,437	10.0%	968,995	6.4%	Luminaria	105	-	95.00
3	Construccion De Muros En Vivienda	SLP15150200 535835	5,660,120	37.7%	848,882	5.6%	Vivienda	290	-	10.00
4	Rehabilitacion De Camino Rural	SLP15150200 534433	20,000	0.1%	20,000	0.1%	Kilómetro	33	-	100.00
5	Rehabilitacion De Carcamo En Sistema De Agua Potable	SLP15150100 479033	280,000	1.9%	280,000	1.9%	Metros Cuadrados	643	-	95.00
6	Construccion De Linea De Conduccion Electrica De La Cabecera Municipal Al Crucero El Tom (2a Etapa)	SLP15150200 535225	310,000	2.1%	310,000	2.1%	Luminaria	643	-	85.00
7	Nivelacion De Terreno	SLP15150200 533890	118,749	0.8%	118,749	0.8%	Hectárea	17	-	100.00
8	Rehabilitacion De Camino Rural Afectado Por Tromba	SLP15150200 534049	119,480	0.8%	119,480	0.8%	Kilómetro	358	-	100.00
9	Rehabilitacion De Camino Rural	SLP15150200 534334	114,472	0.8%	114,472	0.8%	Kilómetro	12	-	100.00
10	Ampliacion De Red Electrica	SLP15150100 479127	1,297,948	8.6%	860,982	5.7%	Luminaria	62	-	80.00
11	Construccion De Piso Firme	SLP15150200 536219	2,944,403	19.6%	120,000	0.8%	Metros	416	-	30.00
12	Construccion De Estructura Para Techo (430 Acciones)	SLP15150200 535355	3,052,391	20.3%	457,500	3.0%	Vivienda	430	-	15.00
13	Rehabilitacion De Camino Rural	SLP15150100 479391	250,000	1.7%	250,000	1.7%	Kilómetro	62	-	100.00
14	Ampliacion De Red Electrica	SLP15150100 479329	845,810	5.6%	547,898	3.6%	Luminaria	12	-	70.00
15	Ampliacion De Linea De Red De Distribucion Electrica	SLP15150200 535001	1,440,000	9.6%	957,351	6.4%	Luminaria	44	-	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		503,765	5.9%	275,112	3.2%		105		

1	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Melchor Ocampo	SLP15150100 498722	325,586	3.8%	98,009	1.2%	Metros lineales	25	-	5.00
2	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Texcoco Y Noche Triste	SLP15150100 498723	178,179	2.1%	177,104	2.1%	Metros lineales	80	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,817,213	25.2%	569,460	0.8%		11,663		

1	Ampliación De La Electrificación De La Colonia La Joya (2a Etapa) Calles Joya Boreal, Joya Escondida, Joya África Y Joya Del Ártico	SLP15150200 499744	569,460	0.8%	569,460	0.8%	Luminaria	200	-	50.00
2	Rehabilitación De Camino Delegacion Municipal La Pila A Comunidad De El Zapote	SLP15150200 499695	2,350,000	3.3%	-	0.0%	Kilómetro	6,000	-	-
3	Construcción De Red De Agua Potable Calle Margarita Con Conexión Hasta Nochebuena Tramo De Margarita (Orquídea A Magnolia) Y Orquídea (Margarita A Nochebuena	SLP15150200 500433	214,891	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	48	-	-
4	Construcción De Red De Agua Potable Calle Papayas Tramo De Justicia A Plan De San Luis	SLP15150200 500214	50,785	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
5	Construcción De Calle Camargo (Proyecto Complementario), Tramo De Reynosa A Vías De Ferrocarril	SLP15150200 500425	383,999	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	40	-	-
6	Rehabilitación De Camino Delegacion Municipal La Pila A Comunidad De La Cantera	SLP15150200 499651	2,025,000	2.9%	-	0.0%	Kilómetro	5,000	-	-
7	Construcción De Calle Los Bravo (Tramo De 3a Norte A 2a Norte)	SLP15150200 500212	2,720,507	3.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	97	-	-
8	Construcción De Calle 3ra. Norte	SLP15150200 500224	5,840,458	8.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	208	-	-
9	Ampliación De Vivienda Tradicional (Construcción De Recamara Adicional Con Un Área De 16m2)	SLP15150200 500219	3,662,113	5.2%	-	0.0%	Vivienda	70	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			37,103,010	115.3%	14,328,873	44.5%		23,097		
1	Construccion De Techo Firme	SLP15150100 489001	935,741	2.9%	280,722	0.9%	Vivienda	77	-	30.00
2	Construccion De Techado De Area De Acondicionamiento Fisica En Jardin De Niños Diego Rivera	SLP15150100 484263	57,307	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	90	-	-
3	Revestimiento De Camino	SLP15150100 485342	374,109	1.2%	374,109	1.2%	Metros lineales	32	-	100.00
4	Construccion De Techado De Area De Acondicionamiento Fisica	SLP15150100 484380	514,791	1.6%	413,809	1.3%	Metros Cuadrados	250	-	80.00
5	Pavimentacion De Camino De Acceso	SLP15150100 489127	407,626	1.3%	200,000	0.6%	Metros Cuadrados	2,918	-	-
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	SLP15150100 484882	620,000	1.9%	186,000	0.6%	Metros Cuadrados	141	-	30.00
7	Construccion De Comedor Comunitario	SLP15150100 484064	697,308	2.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	234	-	-
8	Construccion De Murios De Block	SLP15150100 485605	112,844	0.4%	-	0.0%	Vivienda	264	-	-
9	Construccion De Comedor Comunitario	SLP15150200 526900	398,000	1.2%	119,400	0.4%	Metros Cuadrados	114	-	30.00
10	Terminacion De Comedor Comunitario	SLP15150100 483973	343,460	1.1%	343,460	1.1%	Metros Cuadrados	271	-	100.00
11	Construccion De Techo Firme	SLP15150100 488957	1,008,540	3.1%	1,008,540	3.1%	Vivienda	128	-	100.00
12	Revestimiento De Camino	SLP15150100 485215	300,000	0.9%	-	0.0%	Kilómetro	22	-	-
13	Construccion De Techo Firme	SLP15150100 485836	316,332	1.0%	-	0.0%	Vivienda	34	-	-
14	Construccion De Rampa De Concreto	SLP15150100 484837	109,093	0.3%	109,093	0.3%	Metros Cuadrados	159	-	100.00
15	Rehabilitacion Del Camino Pavimentado Con Asfalto	SLP15150100 489710	786,512	2.4%	786,512	2.4%	Kilómetro cuadrado	2,918	-	100.00
16	Impermeabilizacion De Aulas En Escuela Telesecundaria Jose Vasconce3los	SLP15150100 484420	90,195	0.3%	90,195	0.3%	Metros Cuadrados	190	-	100.00
17	Construccion Decomedor Comunitario	SLP15150100 483832	678,535	2.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	437	-	-
18	Mantenimiento Y Conservacion De Vehiculos	SLP15150100 483397	150,000	0.5%	36,538	0.1%	Vehículos	50	-	24.36

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		37,103,010	115.3%	14,328,873	44.5%		23,097		

19	Construccion De Murios De Block	SLP15150200 527066	290,000	0.9%	290,000	0.9%	Metros	165	-	100.00
20	Construccion De Techado De Area De Acondicionamiento Fisica En Colegio De Bachilleres Plantel No 27	SLP15150100 484321	320,000	1.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	450	-	-
21	Construccion De Baños	SLP15150100 485536	244,049	0.8%	244,049	0.8%	Vivienda	90	-	100.00
22	Construccion De Muros De Block	SLP15150100 485635	287,239	0.9%	-	0.0%	Vivienda	340	-	-
23	Construccion De Carcamo	SLP15150100 482915	450,000	1.4%	450,000	1.4%	Metros	122	-	100.00
24	Ampliacion De La Red De Drenaje	SLP15150100 483735	768,389	2.4%	230,517	0.7%	Metros lineales	2,918	-	30.00
25	Construccion De Muros De Block	SLP15150100 485665	246,204	0.8%	-	0.0%	Vivienda	24	-	-
26	Construccion De Presa	SLP15150200 527108	390,603	1.2%	390,603	1.2%	Metros cúbicos	28	-	100.00
27	Ampliacion De Red Drenaje Sanitario	SLP15150100 483667	438,368	1.4%	438,368	1.4%	Metros lineales	2,918	-	100.00
28	Construccion De Baños	SLP15150100 485555	8,400,000	26.1%	-	0.0%	Vivienda	-	-	-
29	Construccion De Comedor Comunitario	SLP15150100 484022	210,000	0.7%	63,000	0.2%	Metros Cuadrados	335	-	30.00
30	Construccion De Sistema De Agua	SLP15150100 483158	2,400,000	7.5%	1,756,779	5.5%	Metros	814	-	73.20
31	Rehabilitacion Del Sistema De Agua	SLP15150200 526729	338,327	1.1%	338,327	1.1%	Metros cúbicos	200	-	100.00
32	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	SLP15150100 484714	286,000	0.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	126	-	-
33	Rehabilitacion De Camino Pavimentado Con Asfalto	SLP15150100 489755	1,572,848	4.9%	1,572,848	4.9%	Metros Cuadrados	373	-	100.00
34	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	SLP15150100 484788	220,000	0.7%	220,000	0.7%	Metros Cuadrados	137	-	100.00
35	Construccion De Muros De Block	SLP15150100 485685	369,307	1.1%	-	0.0%	Vivienda	38	-	-
36	Construccion De Tcho Firme	SLP15150100 489054	427,978	1.3%	-	0.0%	Vivienda	46	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			37,103,010	115.3%	14,328,873	44.5%		23,097		

37	Construccion De Muros De Block	SLP15150100 485646	451,375	1.4%	-	0.0%	Vivienda	44	-	-
38	Revestimiento De Camino	SLP15150100 485104	518,833	1.6%	518,833	1.6%	Metros lineales	156	-	100.00
39	Construccion De Techo Firme	SLP15150100 485803	157,982	0.5%	-	0.0%	Vivienda	13	-	-
40	Construccion De Techado De Area De Acondicionamiento Fisica En Jardin De Niños Diego Rivera	SLP15150100 483273	54,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	160	-	-
41	Revestimiento De Camino	SLP15150100 485372	374,117	1.2%	-	0.0%	Metros lineales	131	-	-
42	Construccion De Muros De Block	SLP15150100 485621	451,375	1.4%	-	0.0%	Vivienda	44	-	-
43	Construccion De Comedor Comunitario	SLP15150100 484140	370,000	1.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	108	-	-
44	Construccion De Techo Firme	SLP15150100 489030	1,385,383	4.3%	339,054	1.1%	Vivienda	114	-	24.47
45	Construccion De Techo Firme	SLP15150100 485782	145,830	0.5%	-	0.0%	Vivienda	12	-	-
46	Construccion De Muros De Block	SLP15150100 485583	1,036,897	3.2%	-	0.0%	Vivienda	101	-	-
47	Construccion De Muros De Block	SLP15150100 485696	348,790	1.1%	348,790	1.1%	Vivienda	34	-	100.00
48	Construccion De Muro De Contension	SLP15150200 527025	119,576	0.4%	119,576	0.4%	Metros Cuadrados	2,918	-	100.00
49	Construccion De Muros De Block	SLP15150100 485727	913,008	2.8%	-	0.0%	Vivienda	89	-	-
50	Construccion De Muros De Block	SLP15150100 485759	543,702	1.7%	-	0.0%	Vivienda	53	-	-
51	Construccion De Comedor Comunitario	SLP15150100 483783	355,596	1.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	482	-	-
52	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	SLP15150100 483858	494,405	1.5%	494,405	1.5%	Metros Cuadrados	773	-	100.00
53	Construccion De Sistema De Agua	SLP15150100 483234	2,082,843	6.5%	1,756,780	5.5%	Metros Cuadrados	108	-	84.35
54	2da Etapa De Introduccion De Red Electrica	SLP15150100 484508	692,060	2.2%	207,618	0.6%	Metros lineales	80	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		37,103,010	115.3%	14,328,873	44.5%		23,097		

55	Construccion De Techo Firme	SLP15150100 485824	446,586	1.4%	-	0.0%	Vivienda	90	-	-
56	Revestimiento De Camino Y Pavimento De Concreto Hidraulico	SLP15150100 485403	600,950	1.9%	600,950	1.9%	Metros Cuadrados	134	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			978,374	25.6%	265,532	6.9%		3,756		

1	Mantenimiento De Alumbrado Publico De La Comunidad De San Martin De Arriba	SLP15150200 528195	7,600	0.2%	6,840	0.2%	Vivienda	10	-	90.00
2	Construccionde Pavimentacion En Calle Principal De La Comunidad De San Martin De Arriba	SLP15150100 486089	50,000	1.3%	25,000	0.7%	Metros Cuadrados	51	-	50.00
3	Construccion De Pavimentacion De La Calle Principal De Nogales De Santa Cruz	SLP15150100 485837	100,000	2.6%	50,000	1.3%	Metros Cuadrados	92	-	50.00
4	Mantenimiento De Alumbrado Publico En La Comunidad De Cañas	SLP15150200 528490	11,165	0.3%	11,165	0.3%	Vivienda	13	-	100.00
5	Mantenimiento De Alumbrado Publico De La Comunidad De Agua Zarca	SLP15150200 528365	7,470	0.2%	6,723	0.2%	Vivienda	10	-	90.00
6	Mantenimiento De Puente Vado En Camino A Fraccion Ocampo	SLP15150100 487013	50,000	1.3%	-	0.0%	Metros	-	-	-
7	Construccion De Muro De Contencion En Camino A San Jose De Nogalitos	SLP15150100 486056	50,000	1.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	109	-	-
8	Construcción De Huellas De Concreto En El Camino Al Puerto De La Descubridora	SLP15150200 529713	43,352	1.1%	-	0.0%	Metros lineales	800	-	-
9	Construccion Y Suministro De Seldas Solares	SLP15150100 486168	177,600	4.6%	-	0.0%	Celdas solares	20	-	-
10	Mantenimiento Del Alumbrado Publico De La Comunidad De Nogales De Santa Cruz	SLP15150200 528637	11,165	0.3%	10,049	0.3%	Vivienda	15	-	90.00
11	Rehabilitación De Guarda Ganado En Camino De Jaguey De San Francisco	SLP15150200 528934	57,028	1.5%	-	0.0%	Vivienda	15	-	-
12	Mantenimiento De Alumbrado Publico De La Comunidad Del Puerto De La Descubridora	SLP15150200 528713	11,165	0.3%	10,049	0.3%	Vivienda	15	-	90.00
13	Mantenimiento De Alumbrado Publico De La Comunidad De San Nicolas Tolentino	SLP15150200 528777	20,000	0.5%	18,000	0.5%	Vivienda	21	-	90.00
14	Construccion De Pavimentacio En La Calle De La Comunidad De San Martin De Abajo	SLP15150100 485890	100,000	2.6%	50,000	1.3%	Metros Cuadrados	270	-	50.00
15	Construccionde Pavimentacionen Calle De La Comunidad De Ojo De Agua	SLP15150100 486025	73,362	1.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	344	-	-
16	Mantenimiento De Alumbrado Publico En Ala Comunidad De La Presa	SLP15150200 528566	7,600	0.2%	6,840	0.2%	Vivienda	10	-	90.00
17	Construccion De Pavimentacionde La Calle Principal De La Comunidad De La Presa	SLP15150100 485954	60,000	1.6%	30,000	0.8%	Metros Cuadrados	88	-	50.00
18	Rehabilitacion De Subestacion Electrica De Pozo De Santa Catarina	SLP15150100 486323	40,867	1.1%	40,867	1.1%	Equipamiento	1,433	-	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			978,374	25.6%	265,532	6.9%		3,756		
19	Construccion De Calle EnLa Comunidad De La Laguna De Santo Domingo	SLP15150100 486004	100,000	2.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	440	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,766,271	23.1%	966,443	3.9%		3,334		

1	Rehabilitacion De Camino Rural Con Revestimiento En El Tramo El Coco - Puerta Del Salto	SLP15150100 477390	930,000	3.7%	-	0.0%	Kilómetro	414	-	-
2	Conservacion De Camino Santa Catarina - El Puente A Base Dde Bacheo Con Concreto Asfaltico	SLP15150100 477388	575,000	2.3%	-	0.0%	Kilómetro	811	-	-
3	Mantenimiento Del Sistema Regional De Agua Potable La Culata Para Beneficiar A La Localidad De El Coco	SLP15150200 520660	137,600	0.6%	78,432	0.3%	Metros lineales	414	-	57.00
4	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Tortugas	SLP15150100 486654	155,000	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	40	-	-
5	Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico En La Encantada	SLP15150100 486802	347,304	1.4%	345,208	1.4%	Metros Cuadrados	490	-	92.00
6	Construccion De Muro Forme En Vivienda En San Diego (Pueblo Viejo)	SLP15150100 477392	1,645,000	6.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	505	-	-
7	Rehabilitacion Y Equipamiento Electromecanico De Sistema De Agua Potable Para Bombeo A Tanque De Almacenamiento En La Localidad De La Compuerta	SLP15150100 477374	1,050,000	4.2%	-	0.0%	Equipamiento	242	-	-
8	Mantenimiento De Sistema Regional De Agua Potable Paso De Botello	SLP15150200 520694	121,500	0.5%	48,600	0.2%	Metros lineales	199	-	40.00
9	Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico En Plan De Santo Domingo	SLP15150100 481831	346,956	1.4%	344,862	1.4%	Metros Cuadrados	24	-	95.00
10	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Joya Del Gavilan	SLP15150100 477366	162,694	0.7%	149,340	0.6%	Metros lineales	116	-	92.00
11	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Joya Del Guayabo	SLP15150100 477369	295,217	1.2%	-	0.0%	Metros lineales	79	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,141,920	12.6%	1,201,501	4.8%		14,490		
1	Rehabilitación De Aulas En Esc. Primaria Margarita Rangel Viuda De Mandujano	SLP15150200 539491	37,914	0.2%	16,414	0.1%	Metros Cuadrados	200	-	43.29
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Margarita Maza De Juarez En La Colonia Guadalupana	SLP15150200 539056	1,497,111	6.0%	449,133	1.8%	Metros Cuadrados	50	-	30.00
3	Adquisición De Material Eléctrico Para Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	SLP15150200 539707	1,000,000	4.0%	140,932	0.6%	Luminaria	14,000	-	14.09
4	Rehabilitación De Camino En La Loc. De La Yesca	SLP15150200 539810	10,400	0.0%	4,640	0.0%	Kilómetro	50	-	44.62
5	Ampliación De Linea De Distribución Eléctrica De La Calle Prolongación Constitución	SLP15150200 539601	174,000	0.7%	174,000	0.7%	Piezas	50	-	100.00
6	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En La Loc. El Refugio.	SLP15150200 538783	23,464	0.1%	17,350	0.1%	Metros lineales	100	-	73.94
7	Construcción De Drenaje Sanitario 2da. Etapa En La Comunidad De Presa De Dolores, Santa María Del Río.	SLP15150200 538863	399,031	1.6%	399,031	1.6%	Metros lineales	40	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,117,060	52.3%	2,440,282	15.7%		18,262		
1	Contingencias	SLP00150200 524858					Piezas	-	-	
2	Adquisicion De Cemento	SLP00150200 539339					Lote	670	-	
3	Ampliación De Techado Paraarea De Educación Física Jn. Estefania Castañeda	SLP15150200 531506	50,808	0.3%	50,808	0.3%	Metros Cuadrados	200	-	100.00
4	Adquisicion De Laminas Para Techo Firme	SLP15150100 473955					Vivienda	5,000	-	
5	Construccion De Techado Deárea De Educación Física Ep. Cuauhtemoc	SLP15150200 538776	395,222	2.5%	195,000	1.3%	Metros Cuadrados	250	-	50.00
6	Construccion De Techadode Area De Educacion Fisica Jn Mariano Abasolo	SLP15150100 478029	360,000	2.3%	358,914	2.3%	Metros	110	-	100.00
7	San Vicente Tancuayalab / Gastos Indirectos Del Faism	SLP15150100 477738	465,432	3.0%	247,427	1.6%	Equipamiento	6,000	-	53.00
8	San Vicente Tancuayalab / Convenio Del Programa Dedesarrollo Institucional (Prodim)	SLP15150100 477713					Equipamiento	50	-	
9	Rehabilitacion De Calles Enla Col. Independencia	SLP15150200 531346	768,007	5.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,700	-	-
10	San Vicente Tancuayalab / Construccion De Techadode Area De Educacion Fisica Cbta 257	SLP15150100 478036	575,000	3.7%	570,000	3.7%	Metros lineales	210	-	99.00
11	Constructivo De Techado De Área Deeducación Física En J.N. Manuel Orozco Iberra	SLP15150200 531569	200,000	1.3%	100,000	0.6%	Metros Cuadrados	230	-	50.00
12	Rehabilitacion De Acceso Al Caminomancornadas.	SLP15150100 478049	256,248	1.7%	256,248	1.7%	Kilómetro	267	-	100.00
13	Apoyo A Productores(Convenio Sedarh)	SLP00150200 538985					Equipamiento	2,700	-	
14	Construccion De Techadode Area De Educacion Fisica Jn Julian Carrillo	SLP15150100 478023	360,000	2.3%	360,000	2.3%	Metros	162	-	100.00
15	Modernizacion Ypavimentacion De Camino Francisco Villa-Lazarocardenas	SLP15150100 478046	4,486,343	28.9%	201,885	1.3%	Kilómetro	453	-	30.00
16	Construcción De Techadode Área De Educación Física Etv Tierra Y Libertad	SLP15150200 538922	200,000	1.3%	100,000	0.6%	Metros Cuadrados	260	-	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,716,555	68.8%	14,592,836	33.8%		10,136		
1	1856-Construccion De Comedor En Esc. Prim. 5 De Mayo	SLP15150200 511247	80,000	0.2%	56,724	0.1%	Metros Cuadrados	45	-	85.00
2	Construcción De Sistema De Agua Potable (2a. Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Cuesta Blanca Del Municipio De Tamasopo	SLP15150200 535823	359,299	0.8%	359,299	0.8%	Metros lineales	514	-	30.00
3	35 Ampliacion De Sistema De Riego En San Jose El Viejo	SLP15150100 475240	112,752	0.3%	93,506	0.2%	Metros lineales	470	-	82.93
4	3588-Construcción De Aula En Jdn Amalia Del Castillo Ledon	SLP15150200 511267	264,033	0.6%	79,210	0.2%	Metros Cuadrados	89	-	30.00
5	513-Construcción De Red De Agua Potable En Buenavista	SLP15150200 513258	2,119,780	4.9%	635,934	1.5%	Metros lineales	112	-	10.00
6	3595 Construccion De Cuarto Dormitorio Ageb 0225	SLP15150200 537363	6,274	0.0%	6,274	0.0%	Lote	8	-	100.00
7	3443-Rehabilitación De Sistema De Bombeo De Charco Azul	SLP15150200 510089	6,902	0.0%	6,902	0.0%	Lote	400	-	100.00
8	Construccion De Cuarto Dormitorio Ageb 0263	SLP15150200 538217	37,556	0.1%	37,556	0.1%	Lote	12	-	100.00
9	1704-Ampliación De Red Eléctrica En Col. Buenos Aires (Se Coloco Un Poste)	SLP15150200 511979	12,395	0.0%	12,395	0.0%	Piezas	48	-	100.00
10	2828 Sustitución De Sistema Para Abastecimiento De Agua Potable Por Gravedad	SLP15150200 536905	7,649,561	17.7%	4,296,053	9.9%	Metros lineales	110	-	80.00
11	521-Ampliación De Red Eléctrica En Calle Lázaro Cardenas	SLP15150200 511952	10,020	0.0%	10,020	0.0%	Metros lineales	12	-	100.00
12	28-Rehabilitación De Sistema De Bombeo	SLP15150200 510064	60,863	0.1%	34,661	0.1%	Lote	462	-	80.00
13	519-Ampliación De Red Eléctrica En Calle Mandarina	SLP15150200 511187	11,881	0.0%	11,881	0.0%	Metros lineales	18	-	100.00
14	2811 Construccion De Cuarto Dormitorio Ageb 0282	SLP15150200 537996	4,466	0.0%	4,466	0.0%	Lote	6	-	100.00
15	3594 Construccion De Cuarto Dormitorio Ageb 023a	SLP15150200 537090	55,585	0.1%	55,585	0.1%	Lote	7	-	100.00
16	509- Construcción De Red De Drenaje En Bo. El Mirador li	SLP15150200 510369	838,787	1.9%	603,926	1.4%	Metros lineales	220	-	75.00
17	2431 Construcción De Sistema De Red De Agua Potable	SLP15150200 507351	795,758	1.8%	740,639	1.7%	Metros lineales	54	-	80.00

SEDESOLSECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIALEstado
MunicipioSan Luis Potosí
Tamasopo

Ejercicio 2015, Recursos 2015, Trimestre 2

Asignación FISM:

43,197,376

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,716,555	68.8%	14,592,836	33.8%		10,136		
18	3590-Construcción De Tanque De Agua Potable	SLP15150200 508159	290,787	0.7%	87,236	0.2%	Metros cúbicos	322	-	30.00
19	512-Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ferrocarril	SLP15150200 510415	2,289,802	5.3%	686,941	1.6%	Metros lineales	420	-	40.00
20	2806-Perforación De Pozo Profundo	SLP15150200 507563	149,864	0.3%	49,959	0.1%	Metros lineales	105	-	90.00
21	2436 Rehabilitacion De Sistema De Bombeo	SLP15150200 510037	9,000	0.0%	9,000	0.0%	Lote	192	-	100.00
22	2812-Construcción De Cuarto Dormitorio	SLP15150200 512703	37,866	0.1%	37,866	0.1%	Vivienda	15	-	100.00
23	510-Ampliación De Drenaje Sanitario 5a Etapa	SLP15150200 510236	2,248,601	5.2%	674,528	1.6%	Metros lineales	300	-	40.00
24	3440-Construcción De Sistema De Agua Potable De Palo Hueco A Joya De La Esperanza	SLP15150200 507807	700,000	1.6%	210,000	0.5%	Metros lineales	66	-	10.00
25	3592 Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	SLP15150200 536138	10,000	0.0%	8,500	0.0%	Metros lineales	754	-	100.00
26	3593-Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	SLP15150200 509957	8,500	0.0%	8,500	0.0%	Metros lineales	502	-	100.00
27	516-Construcción De Sistema De Red De Agua Potable	SLP15150200 507957	3,315,018	7.7%	994,506	2.3%	Metros lineales	452	-	50.00
28	508-Ampliación De Drenaje Sanitario Bo. El Banco	SLP15150200 510134	933,619	2.2%	933,619	2.2%	Metros lineales	350	-	100.00
29	2437-Ampliación De Vivienda Urbana	SLP15150200 512903	631,953	1.5%	460,303	1.1%	Vivienda	75	-	90.00
30	Ampliacion De Red Electrica En Calle Solidaridad En Barrio La Mora	SLP15150200 534713	15,397	0.0%	15,397	0.0%	Metros lineales	17	-	-
31	2433-Equipamiento De Comedor En Esc. Sec. Juan Ruiz De Alarcon	SLP15150200 511231	70,000	0.2%	13,050	0.0%	Piezas	230	-	80.00
32	3712 Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Allende Barrio El Pedregal	SLP15150200 534313	7,414	0.0%	7,414	0.0%	Metros lineales	46	-	60.00
33	Ampliacion De Red Electrica En Calle La Esperanza	SLP15150200 534632	54,484	0.1%	54,484	0.1%	Metros lineales	45	-	-
34	Ampliacion de Red Electrica En Av. Hidalgo Bo. El Panteon	SLP15150200 534005	40,187	0.1%	40,187	0.1%	Metros lineales	45	-	100.00
35	515-Perforación Exploratoria Para Pozo De Agua Potable	SLP15150200 507505	851,614	2.0%	851,614	2.0%	Metros lineales	452	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,716,555	68.8%	14,592,836	33.8%		10,136		

36	Ampliacion De Vivienda Rural (35 Acciones)	SLP15150200 538124	1,472,767	3.4%	1,123,332	2.6%	Vivienda	200	-	90.00
37	2432-Rehabilitación De Comedor De Personas De La Tercera Edad	SLP15150200 511139	63,000	0.1%	45,039	0.1%	Metros Cuadrados	30	-	35.00
38	3714-Tamasopo Rehabilitación De Red De Agua Potable En Bo. Pasquines	SLP15150200 508198	15,550	0.0%	11,650	0.0%	Lote	35	-	60.00
39	518-Construcción De Sistema De Agua Potable	SLP15150200 507869	4,045,218	9.4%	1,213,565	2.8%	Metros lineales	49	-	10.00
40	2801-Mantenimiento De La Planta Tratadora De Aguas Negras	SLP15150200 510537	30,000	0.1%	11,113	0.0%	Lote	2,847	-	37.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,885,507	85.3%	14,355,695	43.9%		24,980		

1	Construcción De Muros De Blokc	SLP15150100 487098	176,000	0.5%	162,384	0.5%	Vivienda	120	-	90.00
2	Rehabilitacion De Clinica Del Imss	SLP15150200 525846	198,206	0.6%	59,462	0.2%	Piezas	1,008	-	75.00
3	Construccion De Muros De Blokc	SLP15150100 486982	446,500	1.4%	446,500	1.4%	Vivienda	114	-	100.00
4	Terminación De Comedor Comunitario	SLP15150100 485776	558,781	1.7%	401,824	1.2%	Metros Cuadrados	518	-	85.00
5	Conservacion De Camino 3.0 Km (Renivelacion Con Maquinaria) Chililillo - Chupadero - Basurero	SLP15150100 485405	248,598	0.8%	74,579	0.2%	Kilómetro lineal	1,500	-	70.00
6	Construcción De Servicios Sanitarios	SLP15150100 487722	730,458	2.2%	219,137	0.7%	Piezas	350	-	35.00
7	Construcción De Muros De Blokc	SLP15150100 486950	1,081,000	3.3%	651,274	2.0%	Vivienda	276	-	70.00
8	Rehabilitacion Y Ampliacion De Sistema De Agua	SLP15150100 481805	299,654	0.9%	194,296	0.6%	Metros lineales	231	-	85.00
9	Construcción De Muros De Blokc	SLP15150100 487215	144,026	0.4%	144,026	0.4%	Vivienda	240	-	100.00
10	Ampliación De Red De Drenaje 2 Da Etapa	SLP15150100 484066	1,221,329	3.7%	1,221,329	3.7%	Metros lineales	185	-	100.00
11	Terminación De Comedor Comunitario	SLP15150100 485844	735,067	2.2%	735,067	2.2%	Metros Cuadrados	1,008	-	100.00
12	Construcción De Muros De Blokc	SLP15150100 487530	2,021,000	6.2%	1,341,992	4.1%	Vivienda	516	-	70.00
13	Construcción De Muros Blokc	SLP15150100 487517	569,500	1.7%	187,600	0.6%	Vivienda	402	-	25.00
14	Construcción De Sistema De Agua (Ampliación De Red De Distribución Y Línea De Conducción)	SLP15150100 483032	345,172	1.1%	345,172	1.1%	Metros lineales	368	-	100.00
15	Línea De Conducción Y Equipo De Bombeo	SLP15150100 483755	195,124	0.6%	106,674	0.3%	Metros lineales	814	-	70.00
16	Conservacion De Camino 3.5 Km (Renivelacion Con Maquinaria) Lagunillas - El Cedral	SLP15150100 484808	562,081	1.7%	562,081	1.7%	Kilómetro lineal	2,500	-	80.00
17	Rehabilitación De La Clínica Del Imss	SLP15150100 487849	198,206	0.6%	59,462	0.2%	Metros Cuadrados	540	-	85.00
18	Construcción De Muros De Blokc	SLP15150100 487183	184,800	0.6%	101,955	0.3%	Vivienda	126	-	65.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,885,507	85.3%	14,355,695	43.9%		24,980		
19	Rehabilitación Del Sistema De Agua (Linea De Conducción, Equipo Electromecánico Y Terminación De Deposito)	SLP15150100 482972	525,904	1.6%	242,710	0.7%	Metros lineales	195	-	60.00
20	Conservacion De Camino 5 Km (Renivelacion Con Maquinaria) Totomoxtla La Ciba - El Hulero	SLP15150100 484905	1,475,433	4.5%	799,430	2.4%	Kilómetro lineal	3,250	-	75.00
21	Rehabilitación De La Clínica Del Imss	SLP15150100 487805	198,206	0.6%	59,462	0.2%	Metros Cuadrados	311	-	75.00
22	Rehabilitacion Y Ampliacion De Sistema De Agua	SLP15150200 531095	282,000	0.9%	84,600	0.3%	Vivienda	60	-	75.00
23	Ampliación De Red De Drainaje	SLP15150100 484288	70,000	0.2%	24,215	0.1%	Metros lineales	-	-	45.00
24	Construccion De De Comedor Comunitario	SLP15150100 485818	127,209	0.4%	38,163	0.1%	Metros Cuadrados	100	-	85.00
25	Construcción De Muros De Blokc	SLP15150100 487242	454,676	1.4%	454,675	1.4%	Vivienda	336	-	100.00
26	Rehabilitacion De Clinica Del Imss	SLP15150100 487132	580,000	1.8%	-	0.0%	Vivienda	180	-	75.00
27	Construcción De Muros De Blokc	SLP15150100 486911	822,500	2.5%	575,750	1.8%	Vivienda	210	-	75.00
28	Rehabilitacion De La Clinica Del Imss	SLP15150100 487833	198,206	0.6%	59,462	0.2%	Metros Cuadrados	-	-	85.00
29	Conservacion De Camino 5.0 Km (Renivelacion Con Maquinaria) Macuilocatl - El Huexco	SLP15150100 485266	349,851	1.1%	349,851	1.1%	Kilómetro lineal	2,500	-	100.00
30	Rehabilitación De Caminos	SLP15150200 525775	536,454	1.6%	536,454	1.6%	Kilómetro lineal	540	-	100.00
31	Construcción De Muros De Blokc	SLP15150100 486811	493,500	1.5%	278,840	0.9%	Vivienda	126	-	60.00
32	Construcción De Muros De Blokc	SLP15150100 487157	228,800	0.7%	115,895	0.4%	Vivienda	156	-	65.00
33	Rehabilitacion De Caminos	SLP15150200 525789	120,710	0.4%	120,710	0.4%	Metros lineales	136	-	100.00
34	Terminación De Comedor Comunitario	SLP15150100 485797	549,679	1.7%	164,904	0.5%	Metros Cuadrados	233	-	75.00
35	Construcción De Muros De Block	SLP15150100 487281	288,000	0.9%	225,126	0.7%	Vivienda	216	-	80.00
36	Ampliacion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion	SLP15150100 482898	250,599	0.8%	250,599	0.8%	Metros lineales	1,815	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,885,507	85.3%	14,355,695	43.9%		24,980		

37	Construcción De Muros De Blokc	SLP15150100 487468	329,000	1.0%	262,491	0.8%	Vivienda	84	-	85.00
38	Contruccion De Muros De Blokc	SLP15150100 487418	188,000	0.6%	42,300	0.1%	Vivienda	48	-	85.00
39	Conservacion De Camino 3 Km (Renivelacion Con Maquinaria) Los Huayales - La Curva)	SLP15150100 485317	248,598	0.8%	248,598	0.8%	Kilómetro lineal	1,500	-	100.00
40	Construcción De Muros De Blokc	SLP15150100 487317	305,500	0.9%	305,500	0.9%	Vivienda	78	-	100.00
41	Construcción De Muros De Blokc	SLP15150100 487016	470,000	1.4%	338,400	1.0%	Vivienda	120	-	85.00
42	Construccion De Muros De Blokc	SLP15150100 487063	470,000	1.4%	305,500	0.9%	Vivienda	120	-	85.00
43	Construccion De Muros	SLP15150200 530542	282,000	0.9%	282,000	0.9%	Vivienda	60	-	100.00
44	Construccion De Carcamo De Concreto Reforzado	SLP15150200 525756	456,500	1.4%	254,820	0.8%	Piezas	368	-	85.00
45	Construcción De Muros De Blokc	SLP15150100 487545	343,200	1.0%	85,125	0.3%	Vivienda	234	-	45.00
46	Construcción De Sistema De Agua	SLP15150100 483379	6,620,480	20.2%	296,829	0.9%	Vivienda	1,008	-	15.00
47	Construcción De Muros De Blokc	SLP15150100 487498	705,000	2.2%	538,474	1.6%	Vivienda	180	-	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,350,506	72.6%	16,886,445	50.3%		-		
1	Rehabilitación De Dispensario Medico En El Ciruelo	SLP15150200 505253	200,000	0.6%	100,000	0.3%	Metros Cuadrados	-	-	50.00
2	Construcción De Alcantarilla A Base De Concreto Ciclopeo En Tenexo	SLP15150100 495485	150,000	0.4%	150,000	0.4%	Metros lineales	-	-	100.00
3	Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En Yohuala	SLP15150100 495483	4,100,000	12.2%	4,000,000	11.9%	Metros cúbicos	-	-	97.00
4	Construcción De Sanitario Rural Primera Etapa En El Jdn Ignacio Manuel Altamirano, En Tierra Blanca	SLP15150200 504479	190,000	0.6%	171,000	0.5%	Metros Cuadrados	-	-	90.00
5	Construcción De Dispensario Medico En Cruz Grande	SLP15150100 495500	350,000	1.0%	315,000	0.9%	Metros Cuadrados	-	-	90.00
6	Construcción De Dispensario Medico En La Palizada	SLP15150100 495501	350,000	1.0%	315,000	0.9%	Metros Cuadrados	-	-	90.00
7	Construcción De 50 Acciones De Ampliación De Vivienda 4x4 En Pucte	SLP15150200 505382	2,104,110	6.3%	1,052,055	3.1%	Vivienda	-	-	50.00
8	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En Chiquinteco	SLP15150100 495496	2,199,774	6.6%	1,979,796	5.9%	Metros lineales	-	-	90.00
9	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En Tajinab	SLP15150100 495482	2,088,000	6.2%	2,088,000	6.2%	Metros cúbicos	-	-	100.00
10	Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica Segunda Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Chuche, Bo. Ojox - Tamarindo Huasteco	SLP15150200 504539	1,503,211	4.5%	1,352,889	4.0%	Metros lineales	-	-	90.00
11	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Tampamolón Corona	SLP15150100 495484	4,695,411	14.0%	2,347,705	7.0%	Metros lineales	-	-	50.00
12	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Palizada	SLP15150100 495498	5,500,000	16.4%	2,200,000	6.6%	Kilómetro	-	-	40.00
13	Construcción De Dispensario Medico En Arroyo Grande	SLP15150100 495499	350,000	1.0%	315,000	0.9%	Metros Cuadrados	-	-	90.00
14	Construcción De Techado De Área De Educación Física En El Cbeta No. 160	SLP15150100 495497	570,000	1.7%	500,000	1.5%	Metros Cuadrados	-	-	87.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,631,245	60.0%	4,858,006	25.1%		103,005		
1	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua De La Calle Violetas Entre Calles Prolongacion Moctezuma Y Reyna Del Agua, Col. El Bosque.	SLP15150200 521637	235,495	1.2%	235,495	1.2%	Metros lineales	150	-	100.00
2	Construccion De Red De Agua Potable, Ejido Estacion El Coco, 38 Tomas Domiciliarias	SLP15150200 519472	909,485	4.7%	272,721	1.4%	Metros lineales	250	-	29.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Gonzalez Ortega Entre Av. Pedro A. Santosy Calle Nicolas Bravo.	SLP15150200 521873	1,107,587	5.7%	331,913	1.7%	Metros lineales	500	-	29.00
4	Mejoramiento De Red De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Santos Degollado Entre La Av. Pedro A. Santos Y Calle Nicolas Bravo.	SLP15150200 521362	516,776	2.7%	154,672	0.8%	Metros lineales	300	-	29.00
5	Mejoramiento De Red De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Leona Vicario Entre Calles Corregidora Y Melchor Ocampo	SLP15150200 519479	1,147,615	5.9%	343,960	1.8%	Metros lineales	300	-	29.00
6	Construccion De 3 Techos Firmes	SLP15150200 518970	30,933	0.2%	9,280	0.0%	Metros Cuadrados	15	-	30.00
7	Construccion De Red De Agua Potable, Carretera Valles Tampico, Col. Las Brisas De La Cab Mpal.	SLP15150200 519464	583,217	3.0%	143,927	0.7%	Metros lineales	350	-	25.00
8	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples De La E.P. Jose Mariano Jimenez, Col. El Mirasol	SLP15150200 518755	1,056,605	5.5%	316,512	1.6%	Metros lineales	220	-	29.00
9	Construccion De 1703.25 M2 De Piso Firme En La Localidad Nuevo Tampaon	SLP15150200 518788	1,217,153	6.3%	364,770	1.9%	Metros Cuadrados	270	-	29.00
10	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Agua De La Calle Reyna De Agua Entre Las Calles Rosario Nales Maza Y Alcatraz Col. El Bosque.	SLP15150200 521505	294,526	1.5%	294,526	1.5%	Metros lineales	150	-	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mariano Abasolo Entre Calle Nicolas Bravo A Calle Comonfort	SLP15150200 522247	1,765,259	9.1%	528,930	2.7%	Metros Cuadrados	500	-	29.00
12	Construccion De Planta Potabilizadora En Su Tercera Etapa Con Un Modulo De 40 Lps	SLP15150200 519227	2,766,594	14.3%	1,861,299	9.6%	Metros Cuadrados	100,000	-	67.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,892,741	104.1%	23,024,388	51.1%		20,157,724		
1	Construccion De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades Con Sede En San Jose Xilatzen	SLP15150200 529873	1,923,643	4.3%	1,322,921	2.9%	Vivienda	250	-	90.00
2	Construccion De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades Con Sede En La Labor	SLP15150200 522721	1,924,706	4.3%	1,268,495	2.8%	Vivienda	250	-	60.00
3	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Ejido La Argentina, Del Municipio De Tanlajas	SLP15150200 535784	7,185,473	15.9%	431,128	1.0%	Metros lineales	746	-	-
4	Construccion De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades Con Sede En El Ojox	SLP15150200 529539	1,963,453	4.4%	1,051,724	2.3%	Vivienda	255	-	60.00
5	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Sede Nuevo Cueytzen	SLP15150100 486370	1,999,998	4.4%	1,874,523	4.2%	Vivienda	250	-	90.00
6	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Sede La Argentina	SLP15150100 486420	2,000,000	4.4%	1,860,000	4.1%	Vivienda	250	-	90.00
7	Construccion De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades, Sede El Dhokob	SLP15150200 522819	1,924,952	4.3%	1,087,157	2.4%	Vivienda	250	-	75.00
8	Construccion De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades Con Sede En Ejido La Cebadilla	SLP15150200 523192	1,963,453	4.4%	1,540,971	3.4%	Vivienda	255	-	60.00
9	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica	SLP15150200 522531	1,083,047	2.4%	632,989	1.4%	Luminaria	95	-	70.00
10	Construccion De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades Con Sede En Nuevo Cueytzen	SLP15150200 524141	1,886,401	4.2%	1,159,203	2.6%	Vivienda	245	-	60.00
11	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Sede Agualoja	SLP15150100 486304	1,999,998	4.4%	1,874,523	4.2%	Vivienda	250	-	94.00
12	Construccion De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades Con Sede En La Argentina	SLP15150200 529956	1,923,643	4.3%	1,881,800	4.2%	Vivienda	20,152,140	-	90.00
13	Construccion De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades Con Sede En El Tizoapatz	SLP15150200 529680	1,886,401	4.2%	876,684	1.9%	Vivienda	245	-	60.00
14	Construccion De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades Con Sede En Ejido La Concepcion	SLP15150200 524033	1,924,952	4.3%	1,284,993	2.9%	Vivienda	250	-	80.00
15	Construccion De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades Con Sede En El May	SLP15150200 523018	1,886,401	4.2%	1,490,831	3.3%	Vivienda	245	-	90.00
16	Construccion De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades Con Sede En El Jomte	SLP15150200 522949	1,963,453	4.4%	987,282	2.2%	Vivienda	260	-	50.00
17	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Ejido Santa Rosa	SLP15150200 535651	7,494,334	16.6%	449,660	1.0%	Metros lineales	708	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		46,892,741	104.1%	23,024,388	51.1%		20,157,724		

18	Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Paixtzan	SLP15150200 535426	1,958,434	4.3%	117,506	0.3%	Metros lineales	530	-	6.00
19	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Con Sede En Quelabitad Comunal	SLP15150100 486479	2,000,000	4.4%	1,832,000	4.1%	Vivienda	250	-	95.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			-	0.0%	-	0.0%		-		
1	Suministro De Gasolina Para Seguridad Publica	SLP00150100 492409					Lote	-	-	
2	Fomento Al Deporte 2015	SLP00150100 492429					Estudio de preinversión	-	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,568,568	73.7%	3,368,388	32.8%		9,460		
1	Adquisicion De Implementos Agricolas Y Ganaderos	SLP15150200 535770	259,500	2.5%	150,000	1.5%	Equipamiento	10	-	60.00
2	Equipamiento De Pozo Para El Sistema De Riego En La Comunidad Del Tepetate	SLP15150100 479084	130,000	1.3%	130,000	1.3%	Equipamiento	10	-	100.00
3	Construccion De Alumbrado Publico En Varias Calles De La Cabecera Municipal	SLP15150200 535223	537,000	5.2%	280,000	2.7%	Luminaria	2,100	-	53.00
4	Convenio Entre Municipio Y Sedarh 2015 (Adquisicion De Implementos)	SLP15150200 535716	781,500	7.6%	360,000	3.5%	Equipamiento	20	-	47.00
5	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad Del Tepetate Lado Sur	SLP15150100 479014	316,206	3.1%	180,000	1.8%	Vivienda	20	-	60.00
6	Pavimentacion De Calles Allende Y Damian Carmona	SLP15150100 478945	2,609,676	25.4%	1,500,000	14.6%	Metros Cuadrados	3,000	-	60.00
7	Construccion De Barda Perimetral E Impermeabilizacion Del Centro De Computo En La Preparatoria Mecedonia Loera Hernandez	SLP15150200 533248	167,800	1.6%	100,000	1.0%	Metros Cuadrados	100	-	60.00
8	Construcción De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Comunidad De San Jose De La Punta, Municipio De Vanegas, S.L.P.	SLP15150200 521153	1,862,838	18.1%	-	0.0%	Metros lineales	500	-	-
9	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad Del Tepetate Lado Norte	SLP15150100 479045	158,388	1.5%	158,388	1.5%	Vivienda	-	-	100.00
10	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Sec Niños Heroes De Chapultepec	SLP15150200 533320	265,908	2.6%	130,000	1.3%	Metros Cuadrados	200	-	50.00
11	Mantenimiento De Alumbrado Publico	SLP15150200 535293	299,752	2.9%	200,000	1.9%	Luminaria	3,000	-	68.00
12	Construccion De Centro Comunitario	SLP15150200 533154	180,000	1.8%	180,000	1.8%	Metros Cuadrados	500	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,712,675	8.5%	973,675	4.8%		10,645		
1	Convenio Marco Con Sedarh 2015 (Cosecha De Agua)	SLP00150200 507458					Piezas	300	-	
2	Construcción De Red De Distribución Eléctrica.	SLP15150200 507371	195,000	1.0%	195,000	1.0%	Piezas	35	-	100.00
3	Construcción De Centro De Acopio En La Localidad De San Mateo.	SLP15150200 507558	150,000	0.7%	50,000	0.2%	Lote	150	-	30.00
4	Construccion De Guardaganado.	SLP15150200 507588	22,620	0.1%	22,620	0.1%	Lote	35	-	100.00
5	Convenio Marco Con Sedarh 2015 (Pecuario)	SLP00150200 507497					Equipamiento	300	-	
6	Conservacion De Camino Que Conduce A La Localidad De El Machito.	SLP15150200 507617	100,000	0.5%	60,000	0.3%	Kilómetro	600	-	60.00
7	Convenio Marco Con Sedarh 2015 (Agrícola)	SLP00150200 507424					Equipamiento	300	-	
8	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable Ubicado En La Localidad Andres Rangel.	SLP15150200 507081	10,692	0.1%	10,692	0.1%	Equipamiento	450	-	100.00
9	Rehabilitacion De Camino En La Localidad De El Grullo	SLP15150200 507659	200,000	1.0%	160,000	0.8%	Kilómetro	135	-	82.00
10	Construccion De Centro De Acopio En El Ejido Polocote	SLP15150200 507536	700,000	3.5%	175,000	0.9%	Lote	500	-	25.00
11	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable Ubicado En El Ageb 21a	SLP15150200 507126	87,174	0.4%	87,174	0.4%	Equipamiento	5,740	-	100.00
12	Convenio Marco Con Sedarh 2015 (Coussa)	SLP00150200 507485					Lote	600	-	
13	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable	SLP15150200 507153	10,440	0.1%	10,440	0.1%	Equipamiento	900	-	100.00
14	Conservacion De Camino Que Conduce De Los Remedios A Toledo.	SLP15150100 476938	200,000	1.0%	166,000	0.8%	Kilómetro	400	-	83.00
15	Rehabilitación De Red De Agua Potable	SLP15150200 507168	36,750	0.2%	36,750	0.2%	Metros lineales	200	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,031,639	37.4%	3,752,883	27.9%		6,726		
1	Pavimentacion De Las Calles Mariano Abasolo Y Circuito Diez Gutierrez	SLP15150200 529969	3,323,951	24.7%	2,215,963	16.5%	Metros Cuadrados	5,426	-	85.00
2	Construcción De Barda En Esc. Secundaria Tecn. No. 26	SLP15150100 483236	250,000	1.9%	225,000	1.7%	Metros lineales	500	-	95.00
3	Línea De Conducción Para Agua Potable En La Comunidad De Franco Y Providencia	SLP15150100 483184	1,457,689	10.8%	1,311,920	9.8%	Metros lineales	800	-	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,325,884	46.3%	7,991,518	35.8%		2,399		

1	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable De La Comunidad De Santa Rosa La Masita	SLP15150100 497613	213,092	1.0%	213,092	1.0%	Lote	526	-	100.00
2	Reconstruccion Del Camino De Zaragoza De Solis A Jarillas Del Km 3 000.00 Al Km 4 000.00	SLP15150100 497605	2,000,000	9.0%	2,000,000	9.0%	Kilómetro	304	-	100.00
3	Suministro Y Colocacion De Equipo De Bombeo En Pozo De Agua Potable En Comunidad De San Francisco	SLP15150100 497610	191,400	0.9%	191,400	0.9%	Lote	378	-	100.00
4	Ampliacion De Red Electrica En Comunidad De Palo Blanco	SLP15150100 497615	2,230,515	10.0%	1,046,999	4.7%	Piezas	314	-	50.00
5	Construccion De Red De Agua Potable De La Comunidad De La Sierpe A La Joya	SLP15150100 497608	990,650	4.4%	990,650	4.4%	Metros lineales	143	-	100.00
6	Programa De Vivienda Digna 2015 60 Acciones En Varias Localidades	SLP15150200 523420	2,225,547	10.0%	2,225,547	10.0%	Vivienda	60	-	100.00
7	Introducción De Red De Agua Potable	SLP15150200 523311	2,128,390	9.5%	1,022,898	4.6%	Metros lineales	243	-	50.00
8	Suministro E Instalación De Materia Para Adecuar Red Aérea De Media Tensión Para Su Correcta Operación	SLP15150100 497616	346,290	1.6%	300,933	1.3%	Lote	431	-	87.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,524,291	90.6%	583,309	34.7%		10,277		

1	Construccion De Cuartos Dormitorios En Villa De La Paz	SLP15150200 520729	773,556	46.0%	-	0.0%	Vivienda	3	-	-
2	Ampliacion De Red Electrica Ubicada En La Localidad Del Jato	SLP15150200 520761	165,329	9.8%	-	0.0%	Vivienda	4	-	-
3	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle De Emilio Carranza Entre Alvaro Obregon Y Xicotencatl	SLP15150200 518192	252,482	15.0%	250,959	14.9%	Metros	5,135	-	80.00
4	Mejoramiento De Drenaje En Calle Cuauhtemoc Entre Las Calles De Guerrero Y Alvaro Obregon	SLP15150100 484566	332,924	19.8%	332,350	19.7%	Metros lineales	5,135	-	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,637,752	18.8%	8,235,036	17.9%		-		
1	Rehabilitacion De Camino En La Cabecera Municipal	SLP15150100 482951	808,056	1.8%	808,056	1.8%	Kilómetro	-	-	100.00
2	Rehabilitacion De Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Comunidad De Los Hernandez	SLP15150200 533354	150,000	0.3%	136,371	0.3%	Piezas	-	-	90.00
3	Construccion De Banquetas En Calle Nueva De La Comunidad De Dulce Grande	SLP15150200 517831	300,000	0.7%	129,986	0.3%	Metros lineales	-	-	50.00
4	Ampliacion De Pavimentacion En Calle Lopez Mateos De La Comunidad De Dulce Grande	SLP15150200 517738	300,000	0.7%	282,491	0.6%	Metros lineales	-	-	80.00
5	Construccion De Banquetas En Calle Cuahutemoc De La Comunidad De Dulce Grande	SLP15150200 517795	250,000	0.5%	204,296	0.4%	Metros lineales	-	-	80.00
6	Construccion De Techado En Area De Educacion Fisica En Escuela Primaria 10 De Mayo En La Comunidad De La Herradura	SLP15150100 482746	660,000	1.4%	660,000	1.4%	Piezas	-	-	100.00
7	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Linda Vista De La Comunidad Del Sauz De Calera	SLP15150100 482774	421,822	0.9%	421,568	0.9%	Luminaria	-	-	90.00
8	Construccion De Camino En La Comunidad De La Dulcita En El Municipio De Villa De Ramos Slp	SLP15150100 482711	1,857,803	4.0%	1,846,591	4.0%	Kilómetro	-	-	100.00
9	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Benito Juarez De La Comunidad Del Duraznillo	SLP15150100 482980	281,162	0.6%	279,465	0.6%	Luminaria	-	-	90.00
10	Construccion De Guarniciones En Boulevard Benito Juarez De La Comunidad Del Zacaton	SLP15150100 482810	347,500	0.8%	345,403	0.8%	Metros lineales	-	-	100.00
11	Rehabilitacion De Red Electrica En Calle 20 De Noviembre De La Comunidad De Noria Del Gato	SLP15150200 517650	143,712	0.3%	130,770	0.3%	Luminaria	-	-	90.00
12	Costruccion De Alumbrado Publico En Boulevard Benito Juarez De La Comunidad Del Zacaton	SLP15150100 482678	514,287	1.1%	514,287	1.1%	Luminaria	-	-	100.00
13	Ampliacion De Red Electrica En Calle Himno Nacional Y J. Ponciano Arriaga Lejia En La Comunidad De La Herradura	SLP15150200 517599	1,402,533	3.0%	1,274,875	2.8%	Luminaria	-	-	90.00
14	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle San Luis De La Comunidad De Los Hernandez	SLP15150200 517553	246,631	0.5%	246,631	0.5%	Luminaria	-	-	100.00
15	Construccion De Techado En Area De Educacion Fisica En Escuela Secundaria 52 De La Comunidad De Dulce Grande	SLP15150200 533305	625,959	1.4%	625,959	1.4%	Piezas	-	-	100.00
16	Rehabilitacion De Aula En Jardin De Niños De La Comunidad De Los Hernandez	SLP15150200 533336	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Piezas	-	-	100.00
17	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Avenida Juarez De La Comunidad De San Pedro Del Saltito	SLP15150100 482855	228,286	0.5%	228,286	0.5%	Luminaria	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,165,334	18.5%	3,196,474	14.2%		34,796		
1	Calle Jose Piedad Galicia Chiquito.- Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (Factibilidad)	SLP00150200 540613					Piezas	28	-	
2	Ampliacion De Distribucion Electrica Y Alumbrado Publico	SLP00150200 540549					Piezas	3,121	-	
3	Calle De La Cruz.- Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Y Alumbrado Publico	SLP00150200 540582					Piezas	1,055	-	
4	Calle Pedregal.- Construccion De Guarnicion, Banqueta Y Pavimento	SLP15150200 543242	483,999	2.1%	343,639	1.5%	Metros Cuadrados	567	-	66.00
5	Calle Maria Del Carmen Unzaga.- Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (Factibilidad)	SLP15150200 543301	24,035	0.1%	24,035	0.1%	Piezas	30	-	1.00
6	Calle De La Cruz.- Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Y Alumbrado Publico	SLP00150200 540657					Metros lineales	2,762	-	
7	Calle Juan De La Barrera.- Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Y Alumbrado Publico	SLP00150200 540750					Piezas	3,121	-	
8	Calle Dr. Nava, Col. Del Tanque.- Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Y Alumbrado Publico	SLP00150200 540572					Piezas	3,121	-	
9	Av. Juventud Entre Calle San Francisco Y Alhondiga De Granaditas.- Construccion De Pavimento	SLP00150200 540745					Metros Cuadrados	2,580	-	
10	Privada Vallejo.- Construccion De Pavimento	SLP00150200 540666					Metros Cuadrados	67	-	
11	Privada La Grigoreña.- Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Y Alumbrado Publico	SLP00150200 540767					Piezas	50	-	
12	Campo De Futbol Entre Calle Miguel Hidalgo.- Ampliacion De Distribucion Electrica Y Alumbrado Publico	SLP00150200 540562					Piezas	3,121	-	
13	Calle Benito Juarez.- Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Y Alumbrado Publico	SLP00150200 540776					Piezas	120	-	
14	Construccion De Tanque De Almacenamiento De 40,000 Litros De Agua Potable	SLP15150200 543220	294,032	1.3%	141,135	0.6%	Metros cúbicos	71	-	40.00
15	Ampliacion De Red De Drenaje	SLP00150200 540491					Metros lineales	94	-	
16	Construccion De Camino Con Carpeta Asfaltica De 3 Cm De Espesor	SLP00150200 540642					Kilómetro	395	-	
17	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Maria Jose Morelos, Himno Nacional	SLP00150200 540506					Metros lineales	3,121	-	
18	Reposicion De Pozo De Agua Potable	SLP00150200 540426					Equipamiento	-	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,165,334	18.5%	3,196,474	14.2%		34,796		

19	Construccion De Tanque De Almacenamiento De 40,000 Litros De Agua Potable	SLP15150200 543228	260,463	1.2%	169,301	0.8%	Metros cúbicos	76	-	50.00
20	Construccion De Camino Doble Riego De Sello	SLP00150200 540653					Kilómetro	587	-	
21	Calle Los Arcos, Col. Cahuile.- Construccion De Guarnicion, Banqueta Y Pavimento	SLP15150200 543213	143,635	0.6%	136,453	0.6%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
22	Ampliacion De Red De Drenaje Privada Vallejo	SLP00150200 540519					Metros lineales	20	-	
23	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Carmen Unzanga	SLP00150200 540462					Metros lineales	80	-	
24	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De Red De Drenaje Sanitario	SLP00150200 540415					Estudio de preinversión	-	-	
25	Unidad Medica Rural.- Ampliacion Y Remodelacion	SLP15150200 543237	406,214	1.8%	276,226	1.2%	Metros Cuadrados	3,121	-	70.00
26	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Y Alumbrado Publico 2a. Etapa	SLP00150200 540625					Piezas	49	-	
27	Modernizacion En El Mejoramiento De La Conduccion Del Pozo No. 7, Mediante Tuberia De Polietileno	SLP00150200 540736					Hectárea	3,121	-	
28	Construccion De Tanque De Almacenamiento De 40,000 Litros De Agua Potable	SLP15150200 543225	249,064	1.1%	171,854	0.8%	Metros cúbicos	67	-	60.00
29	Calle Morelos, Privada Morelos.- Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Y Alumbrado Publico	SLP15150200 543302	215,544	1.0%	-	0.0%	Piezas	106	-	-
30	Calle Hidalgo Y Libertad.- Construccion De Red De Drenaje Sanitario	SLP15150200 543231	533,926	2.4%	480,533	2.1%	Metros lineales	238	-	90.00
31	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable	SLP15150200 543298	888,457	3.9%	879,573	3.9%	Metros lineales	71	-	100.00
32	Calle La Raza Tramo Calle Francisco Villa A Calle Los Coños.- Construccion De Pavimento	SLP15150200 543216	433,966	1.9%	341,725	1.5%	Metros Cuadrados	550	-	0.77
33	Construccion De Red De Distribucion Electrica	SLP00150200 540531					Kilómetro	2,762	-	
34	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable	SLP00150200 540473					Metros lineales	-	-	
35	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De Red De Drenaje Sanitario	SLP15150200 543297	232,000	1.0%	232,000	1.0%	Estudio de preinversión	480	-	1.00
36	Calle Javier Mina.- Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (Factibilidad)	SLP00150200 540596					Piezas	20	-	



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,165,334	18.5%	3,196,474	14.2%		34,796		
37	Construccion De Red De Distribcion Y Tomas Domiciliarias	SLP00150200 540757					Metros lineales	24		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,134,246	109.6%	1,944,915	26.2%		13,929		
1	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Camino A La Comunidad La Redonda	SLP15150100 489849	594,286	8.0%	-	0.0%	Metros	2,000	-	-
2	Construcción De Banquetas En Av. México Y Calle Lazaro Cardenas	SLP15150100 489888	430,000	5.8%	427,405	5.8%	Metros	1,500	-	99.00
3	Infraestructura Publica Para El Acceso Y El Apoyo Para Las Personas Con Discapacidad	SLP15150100 489604	550,000	7.4%	-	0.0%	Metros lineales	1,500	-	-
4	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sin Nombre	SLP15150100 489669	350,000	4.7%	-	0.0%	Metros	231	-	-
5	Equipamiento De Pozo Agua Potable Con Panel Solar	SLP15150200 539676	1,114,576	15.0%	492,297	6.6%	Maquinaria y equipo	210	-	44.42
6	Barda Perimetral En Escuela Preparatoria	SLP15150200 539713	345,911	4.7%	103,773	1.4%	Metros	55	-	30.00
7	Construcción De Red De Drenaje Sanitario 2a Etapa	SLP15150100 489732	900,000	12.1%	-	0.0%	Metros	1,198	-	-
8	Construcción De Aula Uc-1 En Escuela Telesecundaria	SLP15150100 489559	345,911	4.7%	213,967	2.9%	Metros cúbicos	507	-	61.00
9	Construcción De Aula En Escuela Preparatoria	SLP15150200 539730	300,000	4.0%	123,660	1.7%	Metros Cuadrados	55	-	41.22
10	Construcción De Red De Drenaje Sanitario 2a Etapa	SLP15150100 489926	1,200,000	16.2%	-	0.0%	Metros	1,490	-	10.00
11	Suministro Y Colocación De Lamparas (Varias Comunidades)	SLP15150200 539838	269,882	3.6%	-	0.0%	Lote	1,200	-	-
12	Infraestructura Publica Para El Acceso Y El Apoyo Para Las Personas Con Discapacidad	SLP15150100 489774	350,000	4.7%	235,572	3.2%	Metros	2,000	-	67.31
13	Rehabilitación De Centro Comunitario	SLP15150200 539762	230,000	3.1%	-	0.0%	Lote	642	-	-
14	Techumbre En Jardin De Niños	SLP15150200 539697	353,423	4.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	150	-	-
15	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle De La Iglesia	SLP15150100 489631	350,000	4.7%	238,648	3.2%	Metros	231	-	100.00
16	Alumbrado Público En La Colonia La Salitrera	SLP15150200 539813	110,258	1.5%	109,593	1.5%	Kilómetro	750	-	99.00
17	Instalación De Red Eléctrica En Calle Juárez	SLP15150200 539792	340,000	4.6%	-	0.0%	Kilómetro	210	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			883,336	8.3%	801,343	7.6%		17,274		

1	02 Mejoramiento De Vivienda Rehabilitacion De Techo Seguro En Cuarto Dormitorio.	SLP15150100 488113	81,000	0.8%	81,000	0.8%	Lote	50	-	100.00
2	06 Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable Para Abastecimiento De La Cabecera Municipal.	SLP15150100 488183	150,000	1.4%	68,007	0.6%	Piezas	3,500	-	80.00
3	08 Rehabilitacion De Calles Principales En Cabecr Municipal.	SLP15150100 488436	12,205	0.1%	12,205	0.1%	Metros Cuadrados	3,369	-	100.00
4	01 Mantenimiento Y Conservacion De Caminos (Bacheo)	SLP15150100 488102	513,923	4.8%	513,923	4.8%	Kilómetro	9,775	-	100.00
5	07 Rehabilitacion De Camino La Gavia A San Isidro.	SLP15150100 488314	126,208	1.2%	126,208	1.2%	Kilómetro	580	-	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,903,685	38.6%	10,929,583	24.9%		34,914		

1	Construccion De Comedor Escolar, Centro De Educacion Preescolar Indigena Federico A. Froebel	SLP15150100 498560	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Lote	72	-	100.00
2	Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	SLP15150100 498440	109,712	0.3%	109,712	0.3%	Lote	943	-	100.00
3	Construccion De Puentes Vados Del Km 6 Al Km 10 Camino Axtla-Choteco-Nuevo Ayotoxco-El Cerro-El Progreso	SLP15150200 537657	981,340	2.2%	902,683	2.1%	Metros Cuadrados	857	-	100.00
4	Mantenimiento A Centro De Educacion Preescolar Indigena Benito Juarez	SLP15150200 531733	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Lote	34	-	100.00
5	Mantenimiento A Escuela Primaria Rural Manuel Jose Othon	SLP15150200 531845	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Lote	180	-	95.00
6	Construccion De Barda Perimetral, Centro De Educacion Preescolar Indigena Xocoyotzin	SLP15150200 520838	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Lote	32	-	100.00
7	Rehabilitacion De 3 Aulas Didacticas, Esc. Sec. Tec. No. 72	SLP15150200 533374	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Lote	72	-	100.00
8	Modernizacion Y Pavimentacion Del Camino Axtla De Terrazas-Choteco-Nuevo Ayotoxco-El Progreso, Tramo Del Km 0.000 Al Km 12.786, Subtramo A Modernizar: Del Km 10.786 Al Km 12.786	SLP15150200 539940	4,872,850	11.1%	-	0.0%	Kilómetro	1,500	-	-
9	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Colonia La Union 2da Etapa	SLP15150200 520128	4,304,764	9.8%	3,659,050	8.4%	Metros lineales	160	-	85.00
10	Mantenimiento De Dos Aulas Didacticas En Escuela Primaria Niños Heroes	SLP15150200 531901	191,532	0.4%	191,532	0.4%	Lote	163	-	100.00
11	Rehabilitacion De Camino Loma Bonita Choteco-Entronque Zacayuhual	SLP15150200 537725	2,054,330	4.7%	1,746,181	4.0%	Kilómetro	7,714	-	100.00
12	Construccion De Comedor Escolar, Escuela Primaria Maestro Ignacio Ramirez	SLP15150200 520846	50,000	0.1%	43,760	0.1%	Lote	119	-	100.00
13	Construccion De Muro De Contencion	SLP15150200 520158	372,776	0.9%	372,776	0.9%	Metros Cuadrados	7,714	-	100.00
14	Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Regional Barrio El Saucito, Coamizatl Y Arroyo De Enmedio	SLP15150200 520079	43,920	0.1%	43,920	0.1%	Lote	673	-	100.00
15	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	SLP15150100 498438	388,020	0.9%	388,020	0.9%	Lote	1,220	-	100.00
16	Rehabilitacion De Camino Loma Bonita Choteco-Entronque Zacayuhual	SLP15150200 537700	1,593,326	3.6%	1,593,326	3.6%	Kilómetro	7,714	-	100.00
17	Construccion De Comedor Escolar, Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez	SLP15150100 498566	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Lote	129	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,903,685	38.6%	10,929,583	24.9%		34,914		
18	Mantenimiento De Sistema De Agua Potable	SLP15150200 520108	55,360	0.1%	40,710	0.1%	Lote	2,479	-	100.00
19	Mantenimiento A Centro De Educacion Preescolar Indigena Benito Juarez	SLP15150200 520850	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Lote	37	-	100.00
20	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable	SLP15150200 520067	171,751	0.4%	171,751	0.4%	Metros lineales	841	-	100.00
21	Mantenimiento A Escuela Telesecundaria Ponciano Arriaga	SLP15150200 533457	50,000	0.1%	45,920	0.1%	Lote	38	-	100.00
22	Rehabilitacion De 1 Aula Didactica, Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	SLP15150200 531813	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Lote	32	-	100.00
23	Mantenimiento A Escuela Telesecundaria Lic. Carlos Jonguitud Barrios	SLP15150200 533618	50,000	0.1%	6,240	0.0%	Lote	50	-	30.00
24	Ampliacion De Unidad Medica	SLP15150200 537753	188,963	0.4%	188,963	0.4%	Lote	841	-	100.00
25	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable Regional. Mapotla Calchual Y Zacayuhual	SLP15150100 491971	194,997	0.4%	194,997	0.4%	Lote	700	-	100.00
26	Construccion De Calle Benito Juarez, Colonia La Realidad	SLP15150200 520142	830,043	1.9%	830,043	1.9%	Metros Cuadrados	600	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,233,926	43.8%	16,599,513	15.1%		3,858		

1	Construccion De Camino Rural En San Antonio Xalcuayo, Municipio De Xilitla, S.L.P.	SLP15150100 477035	1,135,439	1.0%	898,146	0.8%	Kilómetro lineal	449	-	65.00
2	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Camino Rural De La Localidad De Peña Blanca, Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520183	647,183	0.6%	647,183	0.6%	Kilómetro	-	-	100.00
3	Modernizacion De Camino Rural A Base De Concreto Hidraulico En La Comunidad De El Rincon - El Arrozal (Tlamaya), Municipio De Xilitla, S.L.P.	SLP15150100 477189	1,112,244	1.0%	1,112,244	1.0%	Kilómetro lineal	336	-	100.00
4	Construccion De Primera Etapa De La Apertura Del Camino Que Conduce A La Comunidad De Iztacapa, Bo. El Pedregal (Calle 20 De Septiembre) Tramo A Ejecutar Del Km. 0 000 Al Km. 0 227, Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520355	196,768	0.2%	196,768	0.2%	Kilómetro lineal	-	-	100.00
5	Modernizacion De Camino Con Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Comunidad De Chichimixtitla, Xilitla, S.L.P.	SLP15150100 477092	1,380,205	1.3%	456,728	0.4%	Kilómetro lineal	406	-	95.00
6	Rehabilitacion Y Terminacion De Cerco Perimetral En La Escuela Primaria "Amado Nervo" Con C.C.T. 24epro1591 Ubicada En La Cabecera Municipal De Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520385	399,459	0.4%	399,459	0.4%	Metros lineales	-	-	100.00
7	Modernizacion De Camino Con Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Comunidad De Arroyo Seco, Xilitla, S.L.P.	SLP15150100 477105	526,082	0.5%	526,082	0.5%	Kilómetro lineal	249	-	100.00
8	Construcción Del Sistema Regional De Abastecimiento De Agua Potable A 23 Comunidades Indigenas Y Cabecera Municipal De Xilitla.	SLP15150200 520539	26,547,800	24.1%	4,000,000	3.6%	Kilómetro lineal	-	-	30.00
9	Construccion De Camino Rural En El Durazno - El Cedral, Municipio De Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520232	425,318	0.4%	127,595	0.1%	Kilómetro lineal	-	-	30.00
10	Modernizacion De Camino Con Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Comunidad De Miramar Nuevo, Xilitla, S.L.P.	SLP15150100 477097	774,251	0.7%	774,251	0.7%	Kilómetro lineal	780	-	100.00
11	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Tramo Del Camino Rural San Pedro Huitzquilico - La Tinaja, Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520327	1,116,112	1.0%	-	0.0%	Kilómetro lineal	-	-	-
12	Rehabilitacion De Camino Rural De La Localidad De Los Cajones, Municipio De Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520269	360,970	0.3%	-	0.0%	Kilómetro lineal	-	-	-
13	Construccion Y Urbanizacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico En La Localidad De El Sabino, Xilitla, S.L.P.	SLP15150100 477208	363,955	0.3%	109,187	0.1%	Kilómetro lineal	656	-	45.00
14	Construccion De Camino Rural En La Localidad De El Limon Grande De Amayo De Zaragoza, Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520309	350,014	0.3%	350,014	0.3%	Kilómetro lineal	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,233,926	43.8%	16,599,513	15.1%		3,858		
15	Construccion De Calle En La Localidad De San Pedro Huitzquilico Con Pavimento De Concreto Hidraulico, Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520420	1,135,178	1.0%	-	0.0%	Kilómetro lineal	-	-	-
16	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica De Baja Tension Aerea, En Barrios De La Localidad De Poxtla, Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520283	1,389,644	1.3%	416,837	0.4%	Metros lineales	-	-	100.00
17	Modernizacion De Camino Con Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Comunidad De Aguayo, Xilitla, S.L.P.	SLP15150100 477088	1,380,205	1.3%	1,380,205	1.3%	Kilómetro lineal	321	-	100.00
18	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad Del Chico Xilosuchico, Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520395	566,640	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
19	Construccion De Techado Para El Area De Educacion Fisica En El Preescolar Jardin De Niños "18 De Marzo", Ubicado En La Localidad De Tlaletla, Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520437	408,847	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
20	Construccion De Red De Alcantarillado En El Fraccionamiento "Colonia Valle Alto", Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 529145	632,606	0.6%	632,606	0.6%	Metros lineales	-	-	100.00
21	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Camino Rural De La Localidad De Ollita Del Pino, Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520306	1,362,319	1.2%	1,362,319	1.2%	Kilómetro lineal	-	-	100.00
22	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Camino Rural De La Localidad De Poxtla, Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520281	1,021,087	0.9%	-	0.0%	Kilómetro lineal	-	-	-
23	Construccion De Camino Rural En La Localidad De Agua De La Peña, Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520316	350,785	0.3%	350,785	0.3%	Kilómetro lineal	-	-	100.00
24	Construccion De Camino Rural En La Palma San Antonio Huitzquilico, Municipio De Xilitla, S.L.P.	SLP15150100 477022	1,132,618	1.0%	597,392	0.5%	Kilómetro lineal	363	-	45.00
25	Modernizacion De Camino Rural A Base De Concreto Hidraulico En La Comunidad De Tierra Blanca Ejido, Municipio De Xilitla, S.L.P.	SLP15150100 477121	1,072,025	1.0%	321,608	0.3%	Kilómetro lineal	145	-	45.00
26	Construccion De Banqueta En La Calle Prolongacion 20 De Noviembre, Xilitla, S.L.P.	SLP15150100 477201	351,995	0.3%	351,995	0.3%	Kilómetro lineal	-	-	100.00
27	Modernizacion De Camino Rural A Base De Concreto Hidraulico En La Comunidad De Suchiayo, Municipio De Xilitla, S.L.P.	SLP15150100 477158	626,116	0.6%	278,073	0.3%	Kilómetro lineal	153	-	50.00
28	Mantenimiento De Aulas En Los Niveles De: Preescolar, Primaria, Secundaria Y Preparatoria, De Comunidades Del Municipio De Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520215	1,051,222	1.0%	893,197	0.8%	Metros Cuadrados	-	-	90.00
29	Construccion De Red De Distribucion Electrica (Hibrido) Con Transformador Tipo Poste, En Colonia Santa Monica, Xilitla, S.L.P.	SLP15150200 520294	416,837	0.4%	416,837	0.4%	Metros lineales	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,648,086	71.5%	5,293,880	43.8%		11,881		
1	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Col. La Lomita (Terminacion)	SLP15150200 529594	1,370,386	11.3%	1,370,386	11.3%	Metros lineales	60	-	100.00
2	Construccion De Huella De Concreto	SLP15150200 534357	135,898	1.1%	135,898	1.1%	Kilómetro	61	-	100.00
3	Construccion De Huella De Concreto	SLP15150100 479998	96,678	0.8%	96,678	0.8%	Kilómetro	28	-	100.00
4	Construccion De Recamaras Adicionales	SLP15150200 534670	1,997,700	16.5%	998,850	8.3%	Piezas	180	-	50.00
5	Pavimentacion De Calle Principal	SLP15150200 533845	700,000	5.8%	210,000	1.7%	Metros Cuadrados	160	-	50.00
6	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica, Calle Privada Mexico	SLP15150200 534150	67,325	0.6%	67,325	0.6%	Piezas	4	-	100.00
7	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle De La Flor En Col. La Saucedá	SLP15150100 479438	258,444	2.1%	258,444	2.1%	Metros Cuadrados	120	-	100.00
8	Pavimentacion De Calle Filomeno Mata Y Odilon Perez	SLP15150200 533948	1,450,000	12.0%	580,000	4.8%	Metros Cuadrados	120	-	45.00
9	Construccion De Aula De Computo En Jardin De Niños Ruben Dario	SLP15150200 533992	279,939	2.3%	-	0.0%	Piezas	256	-	10.00
10	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	SLP15150200 534249	80,000	0.7%	-	0.0%	Piezas	40	-	50.00
11	Construccion De Huella De Concreto	SLP15150200 534305	150,000	1.2%	114,000	0.9%	Kilómetro	188	-	100.00
12	Ampliacion De Red De Agua Potable	SLP15150200 529367	345,980	2.9%	345,980	2.9%	Metros lineales	285	-	100.00
13	Mantenimiento De Red De Distribucion De Agua Potable	SLP15150200 529518	150,000	1.2%	22,500	0.2%	Metros lineales	9,915	-	15.00
14	Construccion De Un Aula En La Escuela Julian Carrillo	SLP15150200 534047	278,889	2.3%	-	0.0%	Piezas	64	-	40.00
15	Pavimentacion De Calle En Col. El Conguito Salida A Salitrera	SLP15150200 533894	1,286,847	10.6%	1,093,820	9.0%	Metros Cuadrados	400	-	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			55,920,451	86.3%	11,842,331	18.3%		22,047		

1	Construccion De 70 Techos Firmes Para Las Localidades De Aguacatitla, Ahuehuevo Primero, Texquitote Primero, Teopancahuatl, Atlamaxatl.	SLP15150100 498679	669,981	1.0%	200,994	0.3%	Metros Cuadrados	300	-	10.00
2	Nivelacion De Terreno Para Desarrollo De Areas De Temporal (Vivero)	SLP15150100 498657	498,240	0.8%	422,440	0.7%	Hectárea	1	-	100.00
3	Construccion De Camino Rural En Tramos Aislados	SLP15150200 503665	624,829	1.0%	-	0.0%	Kilómetro	265	-	-
4	Construccion De Centro De Acopio	SLP15150100 498658	426,322	0.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	16	-	-
5	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localida De Zacayo	SLP15150100 498669	1,997,270	3.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
6	Construccion De Pozo Profundo	SLP15150100 498660	1,798,700	2.8%	539,610	0.8%	Metros cúbicos	600	-	-
7	Construccion De Linea De Distribucion Electrica	SLP15150100 498656	1,164,210	1.8%	-	0.0%	Metros lineales	873	-	-
8	Construccion De 50 Letrinas Ecologicas Secas Para Las Localidades De Xochicuautitla	SLP15150200 525527	1,550,000	2.4%	-	0.0%	Vivienda	255	-	-
9	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable De San Juan Tlajumpal	SLP15150200 524504	100,000	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	200	-	-
10	Construccion De Camino Rural	SLP15150100 498655	2,868,940	4.4%	1,817,953	2.8%	Kilómetro	261	-	100.00
11	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Tlajumpal	SLP15150200 501547	1,200,000	1.9%	-	0.0%	Metros lineales	400	-	-
12	Rehabilitacion De Linea De Conduccion Principal Para Ahuehuevo Primero	SLP15150100 498667	84,045	0.1%	83,538	0.1%	Metros lineales	800	-	100.00
13	Ampliacion De Red De Distristribucion En La Localidad De Tlajumpal, Bo. San Juan, Camino San Juan Al Rincon	SLP15150200 503657	52,578	0.1%	-	0.0%	Kilómetro lineal	-	-	-
14	Construccion De Granjas Para Aves De Traspatio Varias Localidades	SLP15150200 501516	2,000,000	3.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
15	Construccion De 95 Techos Firmes Para Las Localidades De Tecalco, San Jose Barrio Arriba, Tamala, Ahuehuevo li	SLP15150100 498674	949,589	1.5%	284,877	0.4%	Metros Cuadrados	500	-	10.00
16	Apertura De Camino	SLP15150200 503662	620,000	1.0%	-	0.0%	Kilómetro	571	-	82.00
17	Construccion De Dispensario Medico	SLP15150200 525299	460,000	0.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	112	-	-
18	Construccion De Recamaras Adicionales (4x4) 7 Acciones	SLP15150200 503651	145,725	0.2%	-	0.0%	Vivienda	38	-	25.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			55,920,451	86.3%	11,842,331	18.3%		22,047		

19	Construccion De Techado Ep Vicente Rivera	SLP15150200 525568	1,377,000	2.1%	-	0.0%	Metros	-	-	-
20	Construccion De Banquetas	SLP15150100 498650	748,065	1.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	488	-	-
21	Rehabilitacion Del Sistema De Rebombear De La Joya	SLP15150200 524928	141,520	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	364	-	-
22	Construccion De Techado En Ep Felipe Carrillo Puerto	SLP15150200 525597	1,377,000	2.1%	-	0.0%	Metros	-	-	-
23	Construccion De 110 Techos Firmes Para Las Localidades De Papatlas, Mazacayo, Texquitote li	SLP15150100 498675	1,099,524	1.7%	329,857	0.5%	Metros Cuadrados	650	-	10.00
24	Construccion De Calle Principal	SLP15150200 503660	1,347,000	2.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	571	-	-
25	Construccion De Dispensario Medico	SLP15150200 501564	426,822	0.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	109	-	-
26	Construccion Y Equipamiento De Carcamo De Bombeo	SLP15150100 498665	759,914	1.2%	297,385	0.5%	Metros cúbicos	700	-	15.00
27	Ampliacion De Vivienda Rural 273 Acciones	SLP15150100 498677	5,683,262	8.8%	1,704,484	2.6%	Vivienda	-	-	45.00
28	Construccion De 51 Letrinas Ecologicas Secas Para La Localidad De Otlayo Y Copalcoatitla	SLP15150200 525507	1,581,000	2.4%	-	0.0%	Vivienda	51	-	-
29	Rehabilitacion De Pozo Profundo De La Localidad De Tepetzintla	SLP15150200 524862	418,760	0.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	873	-	-
30	Construccion De Dispensario Medico	SLP15150100 498671	426,822	0.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	523	-	-
31	Construccion De Carretera	SLP15150100 498653	1,871,058	2.9%	561,318	0.9%	Kilómetro	524	-	50.00
32	Rehabilitacion De Dispensario Medico	SLP15150100 498672	350,000	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	260	-	-
33	Construccion De 180 Techos Firmes Para Las Localidades De Providencia, Tezonquillo, Cuaxilotitla, Tlacoahuac, Pahuayo I, Manantiales, Cuaquentla	SLP15150100 498676	1,799,950	2.8%	539,984	0.8%	Metros Cuadrados	900	-	10.00
34	Aampliacion De Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable Matlapa Para Beneficiar A Las Localidades De Tecalco, Tlamaya, Tepetzintla, Tzopelaco, Coyolo, Sn Isidro Y Sn Jose	SLP15150200 503653	3,062,160	4.7%	1,431,418	2.2%	Metros lineales	171	-	-
35	Construccion Y Equipamiento De Tanque De Almacenamiento	SLP15150100 498663	1,800,000	2.8%	-	0.0%	Metros cúbicos	600	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			55,920,451	86.3%	11,842,331	18.3%		22,047		
36	Construccion De 125 Techos Firmes Para Las Localidades De San Juanco, Tepetzintla, Pahuayo Barrio Arriba	SLP15150100 498673	1,249,459	1.9%	374,838	0.6%	Vivienda	625	-	10.00
37	Construccion De Pozo Profundo	SLP15150100 498662	1,798,700	2.8%	539,610	0.8%	Metros Cuadrados	500	-	-
38	Construccion De Camino Rural	SLP14140400 414579	500,000	0.8%	499,852	0.8%	Kilómetro lineal	1,095	-	99.97
39	Rehabilitacion De Dispensario Medico	SLP15150200 525263	98,512	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	145	-	-
40	Construccion De Carretera Principal	SLP15150100 498651	2,300,000	3.6%	1,332,706	2.1%	Kilómetro	612	-	55.00
41	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua En Matlapa Indigena Por Deslave	SLP15150100 498666	74,929	0.1%	74,476	0.1%	Metros lineales	3,299	-	100.00
42	Construccion De Techado En Ep Francisco Gonzalez Bocanegra	SLP15150200 525611	1,377,000	2.1%	-	0.0%	Metros	-	-	-
43	Construccion De Segunda Etapa De Camino	SLP15150100 498654	1,690,000	2.6%	507,000	0.8%	Kilómetro	772	-	60.00
44	Construccion De 50 Letrinas Ecologicas Secas Para Las Localidades De Xochicuautitla	SLP15150200 524897	150,800	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	1,095	-	-
45	Construccion De 100 Techos Firmes Para Las Localidades De La Isla, Pitzoteyo, Copalcoatitla, Otlayo Y Xochicuautitla	SLP15150100 498678	999,972	1.5%	299,992	0.5%	Metros Cuadrados	500	-	10.00
46	Construccion De Tanque De Almacenamiento Con Capacidad De 50,000 Lts	SLP15150200 501554	294,733	0.5%	-	0.0%	Metros cúbicos	700	-	-
47	Construccion De Tanque Primario Superficial De Agua De 300 M3 En La Localidades De Tecalco, Tlamaya, Tepetzintla, Tzopelaco, Coyolo, San Isidro Y San Jose	SLP15150200 524997	1,760,000	2.7%	-	0.0%	Metros cúbicos	428	-	-
48	Construccion De 62 Letrinas Ecologicas Secas Para La Localidad De Nequespiloya	SLP15150200 525464	1,922,000	3.0%	-	0.0%	Piezas	300	-	-
49	Ampliacion De Red De Distribucion En La Localidad De Tlajumpal, Bo San Juan, Camino San Juan Tlajumpal	SLP15150200 503659	224,063	0.3%	-	0.0%	Kilómetro lineal	-	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,536,890	80.3%	4,266,293	32.5%		47,585		

1	Construccion De Colector Principal Para La Conduccion De Aguas Residuales 2a Etapa	SLP15150200 527125	238,913	1.8%	-	0.0%	Metros lineales	1,000	-	-
2	Construccion De Fosas Septicas	SLP15150200 527151	182,715	1.4%	-	0.0%	Piezas	380	-	-
3	Construccion De 2238.30 M2 De Piso Firme Localidad Sede Maguey De Oriente	SLP15150100 488236	637,916	4.9%	542,228	4.1%	Metros Cuadrados	1,165	-	100.00
4	Construccion De 582.62 M2 De Piso Firme Localidad Sede Km 42	SLP15150100 488162	166,047	1.3%	149,442	1.1%	Metros Cuadrados	200	-	100.00
5	Construccion De Canal De Riego	SLP15150200 526871	34,195	0.3%	-	0.0%	Metros	380	-	-
6	Ampliacion De Red De Agua Potable	SLP15150200 526982	15,000	0.1%	-	0.0%	Lote	100	-	-
7	Empedrado De Calles	SLP15150200 528063	538,470	4.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	380	-	-
8	Construccion De La Red De Distribucion Electrica En El Sabinito Plan	SLP15150200 527519	869,645	6.6%	869,645	6.6%	Piezas	120	-	100.00
9	Construccion De 600 Techos Para Viviendas Con Lamina De Fibrocemento	SLP15150200 526694	2,130,558	16.2%	-	0.0%	Vivienda	3,000	-	-
10	Construccion De Banquetas En Diferentes Calles De Las Colonias Las Brisas Y Naranjito	SLP15150200 528042	120,000	0.9%	-	0.0%	Lote	450	-	-
11	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	SLP15150100 488590	339,995	2.6%	339,995	2.6%	Kilómetro	80	-	100.00
12	Construccion De 1988.88 M2 De Piso Firme Localidad Sede: Col. Salto Del Agua.	SLP15150200 526810	566,831	4.3%	481,806	3.7%	Metros Cuadrados	435	-	100.00
13	Conservacion De Relleno Sanitario	SLP15150200 527199	850,000	6.5%	357,000	2.7%	Hectárea	20,495	-	-
14	Construccion De La Red De Distribucion Electrica En El Colorado	SLP15150200 527360	279,121	2.1%	195,385	1.5%	Vivienda	80	-	100.00
15	Construccion De Red De Distribucion Electrica (Subterranea) En Albergue Para Jornaleros Agricolas	SLP15150200 527317	486,588	3.7%	486,588	3.7%	Metros lineales	380	-	100.00
16	Construccion De 1819.77 M2 De Piso Firme Localidad Sede: Maitinez	SLP15150100 488200	518,634	4.0%	440,839	3.4%	Metros Cuadrados	340	-	100.00
17	Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo	SLP15150100 488287	99,999	0.8%	99,999	0.8%	Metros Cuadrados	9,000	-	100.00
18	Conservacion De Relleno Sanitario	SLP15150200 527035	165,560	1.3%	-	0.0%	Metros lineales	380	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,536,890	80.3%	4,266,293	32.5%		47,585		

19	Sustitucion De Red De Agua Potable En Calle Benito Juarez	SLP15150100 488348	140,000	1.1%	98,000	0.7%	Metros lineales	9,000	-	100.00
20	Introduccion Red De Drenaje En El Naranjito 1a Etapa	SLP15150200 527054	1,899,997	14.5%	-	0.0%	Kilómetro lineal	100	-	-
21	Ampliacion De Red De Drenaje C. Ejercito Nacional Y Juan Sarabia	SLP15150100 488402	256,707	2.0%	205,366	1.6%	Metros lineales	120	-	100.00