



BALANCE DE OBRAS 20' CAMPECHE



COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT
ENERO 2017





Coordinación Genral de Centros SCT Dirección General Adjunta de Planeación y Desarrollo de Centros SCT.

Enero 2017

Balance General de obras 2013-2018 SCT Campeche

En el estado de Campeche el total de inversión PNI y proyectos estratégicos 2013-2018 es de **12,037.95** mdp (**41 obras**). La inversión total ejercida al mes de diciembre de 2016 es: **4,482.68** mdp que representan **33** obras concluidas, se tienen en proceso **2** obras con una inversión de **1,478.27** mdp y se tiene proyectado **6** obras con una inversión de **6,077.00** mdp. Lo que nos da el siguiente Balance:


- ✓ Inversión en ejecución 2013-2016: 5,960.95 mdp
- ✓ Inversión proyectada a 2017-2018: **6,077.00** mdp

Avances en la Entidad

De enero a diciembre de 2016 se concluyeron **9 obras** que equivalen a una inversión de **1,253.01 mdp**

El Programa Nacional de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 publicado considera en el estado 5 proyectos de alto impacto con una inversión estimada de 4,658.98 mdp; del PNI 4 son Compromisos de Gobierno y 2 Proyectos Estratégicos. A la fecha el estatus es el siguiente: 3 están concluidos, 2 en proceso y uno proyectado.

Análisis 4o. Trimestre



Avances

Sectores

0%

Se ha registrado una Autopistas con una inversión de 1,672.00 mdp.



Se reportaron 12 obras relacionadas con carreteras federales que representan una inversión de 7,760.80 mdp,



24 obras relacionadas a la construcción, reconstrucción y modernización de Caminos Rurales y Alimentadores por una inversión de 1,407.78 mdp.



De acuerdo a la infraestructura Portuaria se reportaron 3 obras por una inversión de 1,180.17mdp.



Por su parte, el sector aeroportuario contempla a la fecha una inversión de 17.20 mdp, que representan una obra.

Programas

- Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Este programa entregó durante el periodo 2013-2015 67,607 equipos de tv digital. El apagón analógico se llevó a cabo el 31 de diciembre de 2015
- México Conectado. Durante 2015-2016 se instalaron 2,216 nuevos sitios a la red de internet de banda ancha, los cuales se tendrán en operación durante el presente año.
- Programa de Empleo Temporal (PET): Hasta la fecha ha ejercido 30.3 mdp, en beneficio de 6,074 familias en 2016.

Referencias

Elaboración propia con datos del Sistema de Control y Seguimiento de Obras (COSEO) con cierre al viernes, 06 de enero de 2017 con No. de Oficio **6.4.418.002**



PUERTOS

1.180.17

AEROPUERTOS

17.20





SCT CAMPECHE 2013-2018

AUTOPISTAS

1.672.00

■ Inversión MDP

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO 2017 (CIERRE 2016)

7.760.80

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR Inversión MDP 12

CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

1.407.78



1 AUTOPISTAS


12 CARRETERAS

0 FERROVIARIO





1 AEROPUERTOS



Obras

41

A la fecha, la SCT invierte

MDP


12,038.0

Km 3,332.0

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	1	1,672.00	12.00	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	1,672.00	12.00	0
CARRETERAS FEDERALES	12	7,760.80	1,404.40	1
INAUGURADAS 2014 INAUGURADAS 2015	3	752.90 1,650.00	5.40 26.30	0
CONCLUIDAS 2015 EN PROCESO 2017-2018	1	90.60 500.00	16.50	0
PROYECTADAS 2016-2018 CONCLUIDAS 2016	4 2	4,355.00 412.30	42.70 1,313.50	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES INAUGURADAS 2014	24 11	1,407.78 111.39	1,915.51 144.06	0
CONCLUIDAS 2015 PROYECTADAS 2016-2018	6	588.79 50.00	950.25 12.00	0
CONCLUIDAS 2016 PUERTOS	1 6 3	657.60 1.180.17	809.20 0.12	0 0 2
CONCLUIDAS 2013-2014 EN PROCESO 2017-2018	1	18.79 978.27	0.12	0
CONCLUIDAS 2016 AEROPUERTOS CONCLUIDAS 2015	1 1 1	183.11 17.20 17.20	- - -	1 0 0
Total general	41	12,037.95	3,332.03	3

AVANCE EN PROGRAMAS





MÉXICO CONECTADO

MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	612			612
INMUEBLES ESCOLARES	442			442
CENTROS DE SALUD	90			90
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	56			56
OFICINAS DE GOBIERNO	14			14
ESPACIOS PÚBLICOS	7			7
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	3			3



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL INVERSION 33.14 40.60 106.15 MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT 11 11 11 JORNALES 363,535 345,622 400,505 1,109,662 BENEFICIARIOS 6,511 5,793 7,068 19,372 LONGITUD 823.71 772.00 1,595.71 CAMINOS

Fecha de recepción: viernes, 06 de enero de 2017, mediante Oficio No.: 6.4.418.002 enviado por el CSCT. Solicitado para el Viernes, 6 de Enero de 2017 , mediante el Oficio No.6.0.1-/ 004 /2017 enviado por la DGAPDCST

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2017

No.	Denominación	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
1	CONSTRUCCION DE 3 DISTRIBUIDORES VIALES EN EL PERIFERICO DE CAMPECHE	CONSTRUCCION DE 3 DISTRIBUIDORES VIALES ESCENICA, KALA Y EL REY, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA, TERRACERIAS	01/08/2012	01/12/2013	393.40	INAUGURADA 31-OCT-14	3 Dist	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	10096240004; 12096240001	
2	CONSTRUCCION DE 3 DISTRIBUIDORES VIALES, CARRETERA CAMPECHE – MERIDA	CONSTRUCCION DE 3 DISTRIBUIDORES VIALES (PSV), POMUCH I, TENABO II Y BACABCHEN , CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2013	01/12/2013	254.00	INAUGURADA 31-OCT-14	3 Dist	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	08096240011	
3	AV HEROE DE NACOZARI (RAMAL AEROPUERTO DE CAMPECHE)	MODERNIZACION DE DOS TRAMOS, CON LONGITUD DE 3.0 KM Y 2.36 KM RESPECTIVAMENTE, CON BASE HIDRAULICA DE 15 CM, CARPETA DE CONCRETO DE 7 Y 12 CM	01/07/2013	01/03/2014	105.50	INAUGURADA 31-OCT-14	5.40	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	12092100003 10096240004	
4	MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (VHSA-ESC)- DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA, TRAMO HARO - DON SAMUEL	MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (VHSA-ESC)-DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA, TRAMO HARO - DON SAMUEL.	01/04/2013	01/10/2013	15.98	INAUGURADA 31-OCT-14	5.42	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240002	
5	CAMINO NUEVA VIDA - UNION 20 DE JUNIO - RICARDO FLORES MAGON, DEL KM 0+000 AL 22+700 KM	CONSERVACION DEL CAMINO NUEVA VIDA - UNION 20 DE JUNIO - RICARDO FLORES MAGON, DEL KM 0+000 AL 22+700 KM (TRAMOS AISLADOS).	01/04/2013	01/10/2013	14.32	INAUGURADA 31-OCT-14	22.70	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	
6	CONSERVACION DEL CAMINO DZIBALCHEN - FRANCISCO J. MUJICA, DEL KM 0+000 AL KM 16+600	CONSERVACION DEL CAMINO DZIBALCHEN - FRANCISCO J. MUJICA, DEL KM 0+000 AL KM 16+600.	01/04/2013	01/10/2013	11.87	INAUGURADA 31-OCT-14	16.60	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	
7	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (CHAMP-ESC) - MIGUEL COLORADO, DEL KM 0+000 AL KM 9+580	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (CHAMP-ESC) – MIGUEL COLORADO, DEL KM 0+000 AL KM 9+580.	01/04/2013	01/11/2013	11.44	INAUGURADA 31-OCT-14	9.58	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	
8	ULUMAL-VILLA DE GUADALUPE-SAN MIGUEL, DEL KM 2+440 AL KM 23+200 (TRAMOS AISLADOS)	CONSERVACION DEL CAMINO ULUMAL-VILLA DE GUADALUPE-SAN MIGUEL, DEL KM 2+440 AL KM 23+200 (TRAMOS AISLADOS)	01/04/2013	01/11/2013	11.16	INAUGURADA 31-OCT-14	20.76	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	
9	CONSERVACION DEL CAMINO EL DESENGAÑO - ALIANZA PRODUCTORA.	CONSERVACION DEL CAMINO EL DESENGAÑO – ALIANZA PRODUCTORA.	01/05/2013	01/10/2013	10.91	INAUGURADA 31-OCT-14	12.30	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	
10	CONSERVACION DEL CAMINO ALIANZA PRODUCTORA - LA UNION - LA PAZ.	CONSERVACION DEL CAMINO ALIANZA PRODUCTORA – LA UNION - LA PAZ.	01/05/2013	01/10/2013	10.40	INAUGURADA 31-OCT-14	14.30	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	
11	E.C- CHAMP. – CAMP. – EL ZAPOTE) – SAN JOSE CARPIZO 2, DEL KM 0+000 AL KM 22+100 (T.A.)	CONSERVACION DEL CAMINO E.C.(CHAMP. – CAMP. – EL ZAPOTE) – SAN JOSE CARPIZO 2, DEL KM 0+000 AL KM 22+100 (T.A.).	01/07/2013	01/11/2013	8.43	INAUGURADA 31-OCT-14	22.10	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	
12	CONSERVACION DEL CAMINO PEDREGAL - CAMPO LA OLLA.	CONSERVACION DEL CAMINO PEDREGAL - CAMPO LA OLLA.	01/05/2013	01/10/2013	8.17	INAUGURADA 31-OCT-14	7.20	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	
13	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (MONCLOVA-SAN JUAN)-HECTOR PEREZ MORALES	CONSERVACION DEL CAMINO E.C.(MONCLOVA-SAN JUAN)-HECTOR PEREZ MORALES.	01/05/2013	01/10/2013	5.38	INAUGURADA 31-OCT-14	5.90	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	
14	CONSERVACION DEL CAMINO VILLA DE GUADALUPE - CAÑAVERAL, DEL KM 0+000 AL 7+200 (T.A.)	CONSERVACION DEL CAMINO VILLA DE GUADALUPE – CAÑAVERAL, DEL KM 0+000 AL 7+200 (T.A.).	01/07/2013	01/11/2013	3.33	INAUGURADA 31-OCT-14	7.20	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	
15	CG-062 AMPLIACION Y MODERNIZACIÓN DEL LIBRAMIENTO DE CAMPECHE	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUERPOS NUEVOS, APROVECHANDO EL EXISTENTE, PARA UNA CARRETERA TIPO A4S, CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN 26.3 KMS., ASI COMO LA CONST. DE 7 DISTRIBUIDORES	01/12/2012	25/09/2015	1,650.00	INAUGURADO EL 16 DE OCTUBRE DE 2015. ESTA OBRA SE FUSIONO CON EL ID OB_SCT_01206, PARA CONVERTIRSE EN EL CG-062, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚM COROSTOCIADROMA DE ECCHA	26.30	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	12096240001	PNI479
16	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION DE ACCESO EN BOCA CHICA, CAMPECHE.	DRAGADO EN EL CANAL DE NAVEGACION DE ACCESO DE UN ANCHO DE 42 METROS Y UNA LONGITUD DE 3900 M CON UN VOLUMEN DE 220000 M3 A 280 M DE PROFUNDIDAD REFERIDA AL NBM	01/04/2014	01/10/2014	18.79		DRAGADO	CONCLUIDAS 2013- 2014	PUERTOS		
17	CONSERVACION DE 902.15 KM DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	CONSERVACION DE 902.15 KM DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01/02/2015	30/12/2015	378.79	LA CONSERVACIÓN SE APLICA EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	902.15	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	
18	CAMPECHE - MERIDA, DISTRIBUIDOR VIAL DZITBALCHE	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL DZITBALCHE Y SUS ACCESOS, UBICADO EN EL KM. 76+650 DEL TRAMO CAMPECHE-LIM.EDO.CAM./YUC., DE LA CARRETERA CAMPECHE-MERIDA	01/03/2013	31/12/2015	90.60		1 DIST VIAL	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14096240001	PNI340

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2017

No.	Denominación	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
19	XPUJIL – DZIBALCHEN (TR: X-CANHA – DZILBACHEN)	MODERNIZACION A 9.00 M DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO XPUJIL – DZIBALCHEN (TR: X-CANHA – DZILBACHEN), TRAMO DEL KM 111+000 AL KM 94+000	01/08/2015	30/12/2015	60.00		17.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240005	
20	SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO – E.C (NUEVA COAHUILA – EL DESENGAÑO)	MODERNIZACION A 9.00 M DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO – E.C (NUEVA COAHUILA – EL DESENGAÑO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	01/06/2015	31/12/2015	60.00		12.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096240006	
21	NUEVO COAHUILA – EL DESENGAÑO	MODERNIZACION A 9.00 M DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO NUEVO COAHUILA – EL DESENGAÑO, TRAMO DEL KM 10+500 AL KM 20+000	01/06/2015	30/12/2015	50.00		9.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096240001	
22	E.C. (VHSA-ESC)-DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA	MODERNIZACION A 7.50 M DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO E.C. (VHSA-ESC)-DIVISION DEL NORTE- CANDELARIA, TRAMO DEL KM 8+000 AL KM 13+600	01/08/2015	30/12/2015	20.00		5.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240002	
23	CERRO LAS AGUILAS – EL DESENGAÑO	MODERNIZACION A 9.00 M DE ANCHO DE CORONA DEL CERRO LAS AGUILAS – EL DESENGAÑO, TRAMO DEL KM 20+000 AL KM 24+000	01/08/2015	30/12/2015	20.00		4.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096240001	
24	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 500 MIL LITROS EN CD DEL CARMEN	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 500 MIL LITROS	01/04/2014	30/11/2015	17.20	FORMA PARTE DEL PNI AMPLIADO	1 TANQUE	CONCLUIDAS 2015	AEROPUERTOS		PE
25	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE 756.7 KMS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 756.7 KMS. DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES, DISTRIBUIDOS EN 47 CAMINOS DE 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO	15/02/2016	30/11/2016	419.60	EL PROGRAMA SE LLEVA A CABO EN 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO	756.70	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	
26	Programa de Conservación de Carreteras Federales 2016	SE TIENEN PROGRAMADAS 30 OBRAS PARA UNA META DE 1,313.5 KMS, REALIZANDO TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE 1 PUENTE, CONSERVACION PERIODICA DE 51 KMS, CONSERVACIÓN RUTINARIA,	05/02/2016	30/12/2016	327.30	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE CANDELARIA II, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS EN 51 KMS, REHABILITACION DE 1 OBRA DE DRENAJE, ATENICION DE 1 PLOTO DE CONELICTO 12	1,313.50	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	
27	CG-066 MODERNIZAR EL PUERTO DE SEYBAPLAYA	CONSTRUCCION DE MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	01/04/2013	31/12/2016	183.11	SE DIFIERE EL TERMINO DE LA OBRA PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DE ACUERDO A LO COMUNICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS	MUELLE	CONCLUIDAS 2016	PUERTOS	11095100001	PNI177
28	DISTRIBUIDOR VIAL HECELCHAKAN	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL HECELCHAKÁN Y SUS ACCESOS, DEL TRAMO CAMPECHE- LIM.EDO.CAM./YUC., DE LA CARRETERA CAMPECHE- MÉRIDA	01/03/2016	27/12/2016	85.00	EL DISTRIBUIDOR VIAL TENABO III, ORIGINALMENTE REGISTRADO EN ESTA ID, FUE REGISTRADO COMO OBRA INDIVIDUAL CON EL ID OB_SCT_02477. SE MODIFICA FECHA CONCLUSION DE OBRA POR MODIEIGACIONES AL BEDYSCTO	2 DIST VIAL	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	14096240002	PNI340
29	XPUJIL-DZIBALCHE, TR. XCANHA-DZIBALCHEN 78 AL 94	AMPLIACION DEL CUERPO EXISTENTE A 7.50 M. DE ANCHO DE CORONA PARA 2 CARRILES DE CIRCULACION DE 3.50 CADA UNO, ENTRE LOS KMS. 78+000 AL 94+000	15/04/2016	14/11/2016	70.00		16.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096240005	
30	XPUJIL – DZIBALCHEN (TR: XPUJIL – X-CANHA)	MODERNIZACION A 9.00 M DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO XPUJIL – DZIBALCHEN (TR: XPUJIL – X-CANHA), TRAMO DEL KM 27+500 AL KM 40+000	15/04/2016	14/11/2016	60.00		12.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240003	
31	NVO COAHUILA-CERRO LAS AGUILAS	AMPLIACIÓN DEL CAMINO EXISTENTE A 9.0 M. DE ANCHO DE CORONA, ENTRE LOS KMS. 24+000 AL 32+000 DE LA CARRETERA NUEVO COAHUILA-EL DESENGAÑO	15/04/2016	14/11/2016	40.00		8.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096240001	
32	SN MANUEL NVO CANUTILLO-EC(NVO COAHUILA- DESENGAÑO)	AMPLIACION DEL CAMINO EXISTENTE A 9.0 M. DE ANCHO DE CORONA, ENTRE LOS KMS. 12+000 AL 20+000 DEL CAMINO RURAL SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO - E.C.(NVO COAHUILA-EL DESENGAÑO)	15/04/2016	14/11/2016	40.00		8.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096240006	
33	DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA, 0 AL 8	AMPLIACION DEL CUERPO EXISTENTE A 7.50 M. DE ANCHO DE CORONA, PARA ALOJAR 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN DE 3.5 M CADA UNO ENTRE LOS KMS. 0+000 AL 8+000 DEL TRAMO E.C./VHSAESC.)-DIVISIÓN	15/04/2016	14/11/2016	28.00		8.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240002	
34	CG-063 MODERNIZAR EL PUERTO DE CIUDAD DEL CARMEN.	CONSTRUCCIÓN DE 826 M DE MUELLE DE CONCRETO (INCLUYE BITAS, DEFENSAS Y SEÑALAMIENTO); Y LA CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCOLLERAS DE PROTECCIÓN NORTE Y SUR.	28/11/2013	31/10/2017	978.27	"SE REQUIEREN 228.21 MDP PARA CONCLUIR LAS OBRAS EN OCTUBRE 2017.	0.12	EN PROCESO 2017- 2018	PUERTOS	12095100003	PNI429
35	CHAMPOTON - VILLA MADERO	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA EXISTENTE A UNA TIPO A4S, CON ANCHO DE CORONA VARIABLE, PARA ALOJAR 4 CARRILES DE CIRCULACIÓN DE 3.5 M. C/U	01/03/2016	01/12/2018	500.00	PAKA EL EJEKUICIO 2016, SE TIENE PROGRAMADA UNA META DE 12.26 KMS., C.I. AUTOPISTA CHAMPOTON - CAMPECHE, TRAMO CHAMPOTON - VILLAMADERO (TRAMO LIBRE) ENTIPE LOS KMS. 148 41 160 25	16.50	EN PROCESO 2017- 2018	CARRETERAS FEDERALES	11096240002	PE
36	LIBRAMIENTO DE ATASTA	CONSTRUCCION A DOS CARRILES DE CIRCULACION CON ACOTAMIENTOS LATERALES EN 14.7 KILOMETROS	02/01/2018	01/12/2019	3,000.00		14.70	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096240002	PE

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2017

No.	Denominación	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
37	CONSTRUIR LA PRIMERA ETAPA DEL LIBRAMIENTO CARRETERO CIUDAD DEL CARMEN PARA MEJORAR LAS VIALIDADES	CONSTRUCCIÓN DE UN LIBRAMIENTO DE 6.5 KM DE LONGITUD DE 12 METROS DE ANCHO PARA ALOJAR UN CARRIL DE CIRCULACIÓN POR SENTIDO.	01/02/2018	30/11/2018	1,672.00	ISE CANCELA ESTA OBRA COMO COMPROMISO DE GOBIERNO CG-062, SEGÚN OFICIO CGPG/STG/108/2016. EL NUEVO COMPROMISO CG-062 ES LA OBRA CON EL ID CC SCT. 0028	12.00	PROYECTADAS 2016-2018	AUTOPISTAS	No. Solicitud 48002	PNI575
38	LIBRAMIENTO DE CHAMPOTON	CONSTRUCCION A DOS CARRILES DE CIRCULACION CON ACOTAMIENTOS LATERALES EN 18.0 KILOMETROS	02/01/2018	01/12/2018	820.00		18.00	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	43053	PE
39	LIBRAMIENTO DE ESCARCEGA	CONSTRUCCION A DOS CARRILES DE CIRCULACION CON ACOTAMIENTOS LATERALES EN 10.0 KILOMETROS	02/01/2018	31/12/2018	450.00		10.00	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	43851	PE
40	DISTRIBUIDOR VIAL TENABO III	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL TENABO III Y SUS ACCESOS, DEL TRAMO CAMPECHE- LIM.EDO.CAM./YUC., DE LA CARRETERA CAMPECHE- MÉRIDA	01/03/2017	31/12/2017	85.00	ESTA OBRA FORMABA PARTE DEL ID OB_SCT_01589	1 DIST VIAL	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	14096240002	PE
41	LUBNA – KIKAB – LAGUNA GRANDE	MODERNIZACION A 10.00 M DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO LUBNA – KIKAB – LAGUNA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	02/01/2018	31/12/2018		EL REGISTRO DE CARTERA DE INVERSION ESTA EN TRAMITE. LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2015, FUERON RETIRADOS POR LA SHCP	12.00	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	41735	