



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



BALANCE DE OBRAS 2013-  
2018  
ESTADO DE MÉXICO

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
DE CENTROS SCT


AGOSTO 2017

## SCT ESTADO DE MEXICO 2013-2018


BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, AGOSTO 2017

### ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



### ANÁLISIS ESTADOS DE LAS OBRAS



A la fecha, la SCT invierte en la **Obras 427**, **MDP #####** y **Km 5,607.3**

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
<b>AUTOPISTAS</b>	<b>16</b>	<b>29,649.99</b>	<b>378.50</b>	<b>4</b>
INAUGURADAS 2013-2016	4	7,139.00	47.30	2
CONCLUIDAS 2013-2016	1	550.00	0.00	0
CONCLUIDAS 2017	1	97.44	1.20	0
PROCESO 2017	3	4,084.10	87.00	1
PROCESO 2017-2018	3	13,060.00	161.00	0
PROYECTADAS 2017-2018	4	4,719.45	82.00	1
<b>CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>98</b>	<b>16,409.75</b>	<b>3,805.95</b>	<b>6</b>
INAUGURADAS 2013-2016	10	10,062.49	79.26	4
CONCLUIDAS 2013-2016	10	1,046.12	2,545.24	0
CONCLUIDAS 2017	8	1,837.14	12.65	0
PROCESO 2017	66	932.03	1,093.68	1
PROCESO 2017-2018	2	1,727.87	69.14	1
PROYECTADAS 2017-2018	1	6.00	0.00	0
INAUGURADAS 2017	1	798.10	5.98	0
<b>CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>309</b>	<b>2,921.92</b>	<b>832.87</b>	<b>1</b>
INAUGURADAS 2013-2016	3	449.26	85.16	1
CONCLUIDAS 2013-2016	238	2,120.92	671.42	0
CONCLUIDAS 2017	32	158.80	38.94	0
PROCESO 2017	36	192.94	37.35	0
<b>FERROVIARIO</b>	<b>3</b>	<b>55,816.88</b>	<b>590.00</b>	<b>3</b>
PROCESO 2017-2018	1	44,067.00	577.00	1
PROYECTADAS 2017-2018	2	11,749.88	13.00	2
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>1</b>	<b>146,162.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>
PROCESO 2017-2018	1	146,162.20	0.00	1
<b>Total general</b>	<b>427</b>	<b>250,960.74</b>	<b>5,607.32</b>	<b>15</b>

### AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	3,849.72	0.08	3,849.81
TELEVISIONES ENTREGADAS	1,390,479	28	1,390,507
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	125		125
BENEFICIARIOS TDT	1,526,233		1,526,233



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	1,071.44
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	33.29
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	1,038.15
SITIOS CONTRATADOS	13,008

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	TOTAL
INVERSIÓN EJERCIDA PET	103.56	149.20	170.70	45.00	468.46
BENEFICIARIOS PET	22,396	27,554	25,506	5,643	81,099
CAMINOS PET	0	0	730	320	1,050
JORNALES PAGADOS PET	1,247,584	1,792,432	1,683,362	398,437	5,121,815
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	107	0	125	125	125
LONGITUD PET	2,448	167,225	0	0	169,673



Fecha de recepción: Miércoles 02 de Agosto de 2017, mediante Oficio No.: SCT.6.10.422.-0289/2017 enviado por el CSCT.  
Solicitado para el Lunes, 07 de Agosto 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/562/2017 enviado por la DGAPDCST.

Infraestructura de Comunicaciones y transportes

Programas



16 AUTOPISTAS



98 CARRETERAS



309 CAMINOS RURALES



3 FERROVIARIO



0 PUERTOS



1 AEROPUERTO



# LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	CG-261, CONSTRUIR UN PUENTE ELEVADO EN LA CARRETERA LI	41426	dic-13	140.00	2 pasos vehiculares	INAUGURADAS 2013	AUTOPISTAS		PNI134
2	MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHALCO-CUAUTLA (ESTAD	38991	dic-13	3,603.30	2 Entronques y 6 estructuras	INAUGURADAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	11096350010	PNI421
3	AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA ATLACOMULCO-PALLILLAS	ene-07	dic-13	2,521.00	55.90	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	05096350006	PE
4	DISTRIBUIDOR VIAL "IXTAPALUCA", UBICADO EN EL KM. 0+000 DE LA CARRETERA CHALCO-CUAUTLA	ago-11	dic-13	1,300.00	1 DISTRIBUIDOR	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	05096350001	---
5	CG-207, PAVIMENTACION EN CALLES DE MUNICIPIOS DEL ORIENTE DEL ESTADO	may-13	dic-13	436.70	83.06	INAUGURADAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	350012 0909635	PNI276
6	AMECAMECA-CUAUTLA (ESTADOS: ESTADO DE MEXICO-MORELOS)	oct-11	mar-14	660.00	21.70	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS	05096350001	PE
7	E.C. 42.0 AUTOPISTA TOLUCA - ATLACOMULCO - LOS REYES	mar-14	jun-14	7.28	0.90	INAUGURADAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350023	---
8	DISTRIBUIDORES VIALES COACALCO	oct-12	sep-14	283.00	2 DISTRIBUIDORES	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES		---
9	LIBRAMIENTO DE ACAMBAY	mar-14	dic-14	755.70	13.30	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	05096350006	---
10	CG-264 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ENTRE LAS TORRES Y EL AEROPUERTO.	mar-14	dic-14	307.00	1.76	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	13096350049	PNI331
11	CG-203 CONSTRUIR PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA AVENIDA CAMINO REAL, DE SAN MATEO	may-13	dic-14	128.10	1 PSV	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14096350008	PNI107
12	CG-262 CONSTRUIR UN DISTRIBUIDOR VIAL EN AVENIDA 5 DE MAYO Y PROLONGACION SALVADOR DIAZ MIRON	mar-14	dic-14	264.40	1 DISTRIBUIDOR	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	13096350051	PNI213

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
13	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA DE DOS A CUATRO CARRILES KM 12+160 AL 22+720	feb-08	ene-15	2,600.00	12.00	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS		---
14	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y CIRCUITO DE CONEXIÓN PRIMERA ETAPA "CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN"	mar-14	sep-15	199.99	1.30	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES		---
15	CG-258 CONSTRUIR EL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE BOULEVARD AEROPUERTO Y TOLUCA - NAUCALPAN.	feb-14	may-16	700.00	7.00	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	13096350048	PNI354
16	LA ESPERANZA - LOS ARANA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	mar-16	may-16	5.28	1.20	INAUGURADAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
17	CG-259 CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA LA MARQUESA-TOLUCA	jul-14	jul-16	3,739.00	13.60	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS	12096350080	PNI578
18	DISTRIBUIDOR VIAL AVENIDA ALFREDO DEL MAZO - AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO (PRIMERA ETAPA).	ago-12	feb-17	798.10	5.98	INAUGURADAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	12096350036	PNI351
19	(GUADALUPE CHICO- LA MESA) YONDECE DEL CEDRO, ESTADO DE MEXICO	nov-05	ago-12	26.91	5.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350011	---
20	TENANCINGO - SAN ANTONIO AGUA BENDITA	may-13	jul-13	6.22	0.93	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350022	---
21	CONCEPCION DE LOS BAÑOS JALPA DE LOS BAÑOS SAN FRANCISCO DEL RIO.	may-13	jul-13	5.55	1.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350007	---
22	SAN ISIDRO TR. AV PIRULES - CALLE ESCALERILLAS.	may-13	jul-13	3.80	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350024	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
23	SAN FRANCISCO DE LA LOMA - SAN JERONIMO DE LOS DOLORES - SANTA CRUZ DEL RINCON	may-13	jul-13	37.50	10.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350029	---
24	E.C. (TENANINGO - TENERIA) - TEPOXTEPEC.	may-13	jul-13	4.16	1.06	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350037	---
25	NEPANTLA-TLALAMAC Y RAMAL A ALOTEPEC	may-13	jul-13	1.29	0.28	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350043	---
26	LIBRAMIENTO SAN VICENTE-COATEPEC- CARRETERA COATEPEC, EJIDO COATEPEC	may-13	ago-13	8.12	1.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350014	---
27	LA ERMITA - SANTA MARIA APAXCO	may-13	sep-13	9.73	3.55	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350048	---
28	JIQUIPILCO EL VIEJO	may-13	sep-13	8.55	1.66	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350029	---
29	CAMINO DE ENLACE (OLIMPICA - JUAREZ).	jun-13	sep-13	7.20	1.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350035	---
30	E.C. (ECATEPEC - HUEHUETOCA) - PRADOS SAN FRANCISCO	jul-13	oct-13	6.70	1.85	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350060	---
31	NOPALTEPEC SAN MIGUEL ATEPOXCO	ago-13	oct-13	1.29	1.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350003	---
32	CIRCUITO INTERIOR VIAL ATLAUTLA - CABECERA MUNICIPAL.	may-13	nov-13	26.91	3.58	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350052	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
33	CIRCUITO CONSTITUYENTES, TRAMO: MARIA GARIBAY - GUERRERO	ago-13	nov-13	8.99	0.56	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350006	---
34	CAMINO: KM.49.9 LA PUERTA-SULTEPEC- RASTROJO LARGO-HUAYATENCO.	jul-13	nov-13	7.46	5.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096350008	---
35	YEBUCIVI - SAN MARCOS	may-13	dic-13	15.30	15.31	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350057	---
36	SAN LORENZO TLACOTEPEC - MANTO DEL RIO.	oct-13	dic-13	9.74	2.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350043	---
37	SULTEPEC A LA GOLETA	jul-13	dic-13	22.45	50.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350010	---
38	ENTRADA A ATOTONILCO A LA DELEGACION SAN PABLO ATOTONILCO	feb-14	mar-14	3.25	0.85	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350032	---
39	CHAPA DE MOTA-DOXCHICHO-JILOTEPEC.	mar-14	abr-14	1.90	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096350016	---
40	SAN JUAN COAJOMULCO - PANTEON, INCLUYE RAMAL	mar-14	abr-14	3.82	0.37	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350012	---
41	CAMINO CABECERA MUNICIPAL – SAN NICOLAS EL ORO – SANTIAGO OXTEMPAN	mar-14	may-14	9.60	1.59	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350029	---
42	E.C. (TEXCOCO - LECHERIA KM. 29+500) - PASCUAL LUNA	jul-13	may-14	6.99	1.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350009	---
43	E.C. NO. 13 SAN JOSE SOLIS - JUANDO	mar-14	may-14	7.25	1.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350013	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
44	E.C. (LOS REYES-SAN JOSE BOQUI) - EL LINDERO.	mar-14	may-14	4.65	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350035	---
45	SANTIAGO OXTHOC - EMILIANO ZAPATA.	mar-14	may-14	7.13	1.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350054	---
46	AV. ISIDRO FABELA TR. DE AV. CUAUHEMOC. A AV. EJE 10	feb-14	may-14	8.13	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350025	---
47	E.C. (SOYANIKUILPAN – JILOTEPEC) XHITEY - BUENAVISTA	feb-14	may-14	7.00	1.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350046	---
48	CAMINO A LUMBRERAS	feb-14	may-14	5.58	0.98	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350023	---
49	LOS REYES FFCC, CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE - VIALIDAD MEXIQUENSE.	feb-14	may-14	5.52	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350040	---
50	TIANGUISTENCO. TR. SANTIAGO - SAN PEDRO TLATIZAPAN	mar-14	may-14	7.83	3.51	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350023	---
51	E.C.F. TEXCOCO - LECHERIA KM 30+100 - BARRIO SANTIAGO.	mar-14	may-14	0.95	0.18	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350019	---
52	CIRCUITO CALPULALPAN.	mar-14	may-14	7.17	1.05	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350052	---
53	RECONSTRUCCION DE YERBAS BUENAS - SAN JOSE ARENAL - TECOMATEPEC	jun-13	jun-14	19.92	7.45	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350042	---
54	SABANILLAS SAN LUCAS TEMASTITLAN E.C. (DONATO DE GUERRA IXTAPAN DEL ORO)	mar-14	jun-14	3.82	0.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350026	---
55	SAN LUCAS OCOTEPEC-ESTUTEMPAN	mar-14	jun-14	4.78	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350009	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
56	AHUATENCO-COLONIA CAMPESINA, SAN ANTONIO DEL PROGRESO.	mar-14	jun-14	4.78	2.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096350013	---
57	TIANQUISTENCO, TR: ROJASTITLA-ATILAPA (RECARPETEO)	mar-14	jun-14	6.67	2.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350011	---
58	LA CONCEPCION LLANO DE LOS NEGROS	mar-14	jun-14	4.09	0.81	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350002	---
59	KM. 38 (MEXICO-TULANCINGO)- NOPALTEPEC, TR: KM 0+000-3+000 (RECONSTRUCCION)	mar-14	jun-14	3.93	0.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350007	---
60	LIBRAMIENTO CAMINO NACIONAL ( LOMA BONITA - CARRETERA A TEQUIXQUIAC).	mar-14	jun-14	2.49	0.63	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350034	---
61	SANTIAGO YECHE - EL PANTEON - EL LINDERO	mar-14	jun-14	6.70	1.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350028	---
62	LIBRAMIENTO AXAPUSCO UNIVERSIDAD	mar-14	jun-14	6.69	0.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350016	---
63	PEREZ DE GALEANA CAMINO HACIENDA VIEJA - SANTA MARIA AJOLOAPAN	mar-14	jun-14	4.40	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350049	---
64	E.C. (DIOS PADRE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO) AGUA ZARCA.	mar-14	jun-14	6.71	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350047	---
65	CAMINO HACIA EL PANTEON DE SAN ANDRES DE LAS PERAS Y SAN BERNARDO TLALMIMILOLPAN.	mar-14	jun-14	3.07	0.68	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350040	---
66	VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA.	ene-14	jun-14	19.49	7.47	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350011	---
67	STA. MARIA RAYON - ZONA AGRICOLA MALVINAS.	ene-14	jun-14	9.50	3.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350045	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
68	CARRETERA (ATLACOMULCO - EL ORO) KM 13 LA JORDANA	abr-14	jun-14	4.69	1.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350022	---
69	TENANCINGO – TENERIA - TECOMATLAN	feb-14	jun-14	9.48	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350045	---
70	AV. ISIDRO FABELA TRAMO DE AV. LAZARO CARDENAS - AV. CUAUHTEMOC (CUERPO B)	feb-14	jun-14	9.32	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350026	---
71	SAN JOSE CHALMITA - SAN MIGUEL ATEOPAN	feb-14	jun-14	7.68	3.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350034	---
72	MADO SECTOR UNO - MADO SECTOR DOS	feb-14	jun-14	7.65	1.75	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350043	---
73	E.C. (ARCO NORTE-ALDAMA)-LLANO GRANDE.	mar-14	jun-14	6.52	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350064	---
74	E.C. (SANTIAGO - MARQUESA) - COAMILPA DE JUAREZ	mar-14	jun-14	5.33	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350050	---
75	GANZDA - SANTIAGO OXTOC TOXHIE - CARRETERA PANAMERICANA	mar-14	jun-14	4.65	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350030	---
76	SAN JOSE DEL TUNAL - EL SALTO	feb-14	jun-14	4.65	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350022	---
77	STA. MARIA RAYON - U. DEPORTIVA MALVINAS.	mar-14	jun-14	4.57	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350033	---
78	FONDO EL AZAFRAN.	mar-14	jun-14	3.83	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350033	---
79	LAS TARRIAS.	mar-14	jun-14	2.79	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350002	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
80	CHAPA DE MOTA - EL QUINTE.	mar-14	jun-14	1.63	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350036	---
81	PAVIMENTACION DEL CAMINO A LA VEGA.	mar-14	jun-14	1.62	0.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350001	---
82	TEMASCALTEPEC - LAS JUNTAS	mar-14	jun-14	6.71	16.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	06096350018	---
83	SAN LUCAS DEL MAIZ-SAN JOSE DE LA LAGUNA-XALPA-TEJUPILCO.	mar-14	jun-14	4.79	5.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350038	---
84	E.C. (TEPETLIXPA - AMECAMECA DE JUAREZ), TR: KM. 0+000 AL KM. 2+400	mar-14	jun-14	4.75	1.54	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350010	---
85	JUANDO - PUENTECILLAS RAMAL ANTORCHA.	abr-14	jun-14	6.69	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350033	---
86	CARRETERA A LA LAGUNITA CANTASHI A LA PRIMARIA	abr-14	jun-14	4.78	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350031	---
87	BUENAVISTA – LAS GOLONDRINAS – LAS ARENAS – MADO SECTOR UNO	feb-14	jun-14	9.56	2.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350042	---
88	E.C. KM. 19 (ATLACOMULCO – EL ORO) – LA CONCEPCION	mar-14	jun-14	7.88	1.35	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350017	---
89	BAÑE - JUNICA	mar-14	jun-14	7.67	1.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350015	---
90	E.C.E. 14 - EJIDO LA SOLEDAD.	mar-14	jun-14	7.67	1.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350053	---
91	E.C. (AUTOPISTA MEXICO – QUERETARO) - MATAXHI	mar-14	jun-14	7.19	1.23	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350055	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
92	VALLE DE BRAVO AMANALCO DE BECERRA TURCIO SAN AGUSTIN ALTAMIRANO, TRAMO: KM. 8+000 AL KM. 18+000.	feb-14	jun-14	6.71	10.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350025	---
93	COMUNIDAD DE TAPAXCO	mar-14	jun-14	5.78	3.15	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350046	---
94	SAN DIEGO ALCALA - TECNOLOGICO - SAN JOSE PATHE.	mar-14	jun-14	5.68	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350058	---
95	E.C. KM. 45 (VILLA VICTORIA – EL ORO) – BARRIO DEL GIGANTE	mar-14	jun-14	5.21	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350040	---
96	SANTA MARIA CITENDEJE – EL MANTO	mar-14	jun-14	4.80	1.73	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350019	---
97	IXTLAHUACA DE RAYON - SAN JERONIMO IXTAPATONGO, RAMAL AL BARRIO DE SAN JOAQUIN EL JUNCO.	feb-14	jun-14	4.79	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350044	---
98	BARRIO EL PANTEON – SANTIAGO CASANDEJE	mar-14	jun-14	4.03	0.90	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350018	---
99	BARRIO DE GUADALUPE - SAN JOAQUIN	mar-14	jun-14	3.80	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350021	---
100	AUTOPISTA (TOLUCA-ATLACOMULCO)-SANTA CLARA	mar-11	jul-14	7.09	2.72	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350033	---
101	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CARRETERA ZUMPAHUACAN TONATICO	ene-14	jul-14	23.21	2.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350041	---
102	SAN JOSE DEL RINCON - CONCEPCION DEL MONTE	may-13	jul-14	14.95	5.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350054	---
103	SANTA MARIA NATIVITAS - FONDO.	abr-14	jul-14	5.78	2.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350039	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
104	E.C. (ATLACOMULCO- TOLUCA) - E.C.(ATLACOMULCO - EL ORO) - CANAL DE LAS MERCEDES.	abr-14	jul-14	4.77	0.75	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350009	---
105	SANTA BARBARA – LOS PIÑONES – POTRERO ARRIBA	mar-14	jul-14	6.62	1.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096350001	---
106	SAN SIMON-RANCHO VIEJO	abr-14	jul-14	7.67	1.52	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350044	---
107	VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA VIALIDADES DE IXTAPALUCA (CARRIL ZOQUIAPAN)	may-14	ago-14	4.78	0.77	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350027	---
108	SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS	may-14	ago-14	8.61	2.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350006	---
109	IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO EJIDO SAN IGNACIO DEL PEDREGAL - SANTA ANA LA LADERA	jul-14	sep-14	4.99	0.75	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350036	---
110	E.C. (LA GOLETA HEROES CARRANZA) IGNACIO ZARAGOZA.	jul-14	sep-14	3.84	0.85	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350007	---
111	SAN FRANCISCO SOLO - GUARDA DE GUADALUPE	jun-14	sep-14	6.72	1.57	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350027	---
112	ACCESO A SAN LORENZO HUEHUCTITLAN	ago-14	oct-14	4.87	1.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350003	---
113	ACCESO A LA COMUNIDAD DE NOXTEPEC DE ZARAGOZA	ago-14	oct-14	4.74	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350014	---
114	CALLE DE LA ROSA	ago-14	oct-14	3.26	1.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350012	---
115	VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA NORTE	ago-14	nov-14	22.55	7.25	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350015	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
116	LIBRAMIENTO PONIENTE (SAN JUAN DE LAS HUERTAS-SANTA MARIA DEL MONTE-PAPELERA)	ago-14	nov-14	9.10	1.92	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350013	---
117	CALLE BUENAVISTA	oct-14	nov-14	5.08	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350021	---
118	KM. 27 (IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO) - PLATEROS - EJIDO DE PALMILLAS	sep-14	nov-14	12.17	4.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350019	---
119	E.C.(ATLACOMULCO - EL ORO) - TEMASCALCINGO	oct-14	nov-14	7.61	1.16	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350022	---
120	CAMINO SAN LUCAS - OCOPULCO	oct-14	nov-14	4.76	0.45	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350016	---
121	CALLE REVOLUCION	sep-14	nov-14	3.93	0.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350020	---
122	INSTALACION DE ITS EN LAS AUTOPISTA MEXICO - MORELIA (TRAMO ATLACOMULCO - MARAVATIO) Y SIGLO XXI	may-13	nov-14	550.00	FIBRA OPTICA	CONCLUIDAS 2013-2016	AUTOPISTAS		---
123	VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA NORTE REMANENTE 8 CALLES	oct-14	nov-14	10.48	3.36	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350015	---
124	E.C.E NO. 3 MOXTEJE LOMA DE HIDALGO	oct-14	nov-14	6.72	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350071	---
125	CALLE YUCATAN, TR. DE AV. AGRICULTURA A LATERAL DE LA AUTOPISTA	oct-14	dic-14	2.79	0.36	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350023	---
126	CAMINO REAL A TEPETLITLAN	sep-14	dic-14	2.77	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350018	---
127	VIALIDADES PAQUETE I Y II, VIALIDADES DEL PAQUETE 1 AL 8	feb-14	dic-14	383.77	50.75	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01409210002	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
128	RECONSTRUCCION DE PUENTES	feb-15	sep-15	10.56	2 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14092110004	---
129	CIRCUITO EL ROSAL	42195	nov-15	5.00	0.8	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALII	14096350039	---
130	SANTIAGO OXTHOC - EMILIANO ZAPATA	jul-15	nov-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350054	---
131	SAN LORENZO TOXICO - SAN FRANCISCO IXTLAHUACA	42201	nov-15	4.00	0.6	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALII	14096350007	---
132	CERRITOS DE CARDENAS - CALDERAS	jul-15	nov-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350005	---
133	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	feb-15	nov-15	211.06	126.45	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	---
134	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-15	nov-15	86.37	1,078.79	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	---
135	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	abr-15	nov-15	7.00	357 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14096350021	---
136	AV. ISIDRO FABELA TRAMO: AV. CUAUHEMOC- LAZARO CARDENAS	jul-15	dic-15	8.00	1.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350026	---
137	XALA- SANTA ANA	jul-15	dic-15	7.00	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350027	---
138	PEREZ DE GALEANA-CAMINO HACIENDA VIEJA-SANTA MARIA AJOLOAPAN	ago-15	dic-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350049	---
139	ADOLFO LOPEZ MATEOS (BLVD. HDA. SAN JOSE DEL CERRO GOF	42200	dic-15	5.00	0.8	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALII	12096350020	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
140	E.C.E. (IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO) - EL RINCON DE LOS PERALES	jul-15	dic-15	4.00	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350003	---
141	E.C. KM.45 (VILLA VICTORIA - EL ORO) - BARRIO DEL GIGANTE	jul-15	dic-15	3.70	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350040	---
142	SANTIAGO YECHE - EL PANTEON - EL LINDERO	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350028	---
143	CAMINO REAL TEPETITLAN	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350018	---
144	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS, (17 OBRAS)	mar-15	dic-15	120.89	120.89	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
145	EL MOGOTE-TEPOZAN	oct-15	dic-15	10.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350024	---
146	E.C. (SAN ANDRES NICOLAS BRAVO - MALINALCO) - NOXTEPEC DE ZARAGOZA	jul-15	dic-15	6.00	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350014	---
147	E.C.F. MEXICO NUM. 15 (EL YUKON)- SAN AGUSTIN POTEJE SUR	jul-15	dic-15	5.30	0.88	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350005	---
148	E.C. (ATLACOMULCO- TOLUCA) - E.C.(ATLACOMULCO - EL ORO) - CANAL DE LAS MERCEDES	jul-15	dic-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350009	---
149	SAN LUCAS - OCOPULCO	jul-15	dic-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350016	---
150	PARQUE ECOTURISTICO XOCOTEPETL - LAS TORRES	jul-15	dic-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350067	---
151	ARROYO ZARCO - EL AZAFRAN.	jul-15	dic-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350042	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
152	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE - EL ESTANCO	jul-15	dic-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350004	---
153	ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL SOLIS	42213	dic-15	5.00	0.8	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALI	13096350004	---
154	SAN JOSE - MONTE ALTO	42202	dic-15	5.00	0.8	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALI	13096350057	---
155	BAÑE-JUNICA	oct-15	dic-15	5.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350015	---
156	ARROYO ZARCO PUEBLO - ENCINILLAS EJIDO	nov-15	dic-15	5.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350038	---
157	CAXBONCUAC PARAJE-EL SALTO (CHAPA DE MOTA)	nov-15	dic-15	5.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350036	---
158	SANTA MARÍA NATIVITAS – FONDO	oct-15	dic-15	5.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350039	---
159	E.C. ( AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO) – MATAXHI	oct-15	dic-15	5.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350055	---
160	CARRETERA A LA LAGUNITA CANTASHI A LA PRIMARIA	oct-15	dic-15	5.00	1.65	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	13096350031	---
161	MADO SECTOR UNO - MADO SECTOR DOS	oct-15	dic-15	5.00	1.25	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350043	---
162	CALLE DE LA ROSA	oct-15	dic-15	4.50	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350012	---
163	SAN FRANCISCO SOLO - GUARDA DE GUADALUPE	42213	dic-15	4.00	0.6	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALI	13096350027	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
164	TIMILPAN - EL PALMITO	jul-15	dic-15	4.00	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350073	---
165	BOMBARO - PASTORES - SAN PEDRO POTLA	jul-15	dic-15	4.00	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350074	---
166	STA. MARIA RAYON - SANTIAGUITO CUAXUSTENCO, INCLUYE RAM	42195	dic-15	4.00	0.6	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALI	13096350076	---
167	BARRIO EL PANTEON - SANTIAGO CASANDEJE	jul-15	dic-15	3.60	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350018	---
168	E.C. (DIOS PADRE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO) AGUA ZARCA	oct-15	dic-15	3.50	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350047	---
169	CAMINO LOS ARCOS-SAN FELIPE TEOTITLAN	42186	dic-15	3.00	0.5	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALI	12096350001	---
170	CARRETERA ATOTONILCO - SAN JOSE DEL TUNAL. (SAN JOSE EL TUNAL - EL SALTO)	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350022	---
171	CIRCUITO CALPULALPAN	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350052	---
172	E.C. ESTATAL MEXICO NUM. 11 - UNIVERSIDAD BICENTENARIO JILOTEPEC	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350059	---
173	SAN RAFAEL - EL GAVILLERO DE LA TRINIDAD	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350056	---
174	EL TESORO - CELAYITA	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350010	---
175	EL RANCHITO - LA NAVE	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350072	---

# LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
176	SAN JUAN LA ISLA - STA. MARIA JAJALPA	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350069	---
177	CIRCUITO CONSTITUYENTES, TRAMO: MARIA GARIBAY – GUERRERO	oct-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350006	---
178	CALLE JOSE FRANCISCO GUERRA	feb-16	mar-16	4.49	0.04	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
179	AVENIDA BALMORAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+810	feb-16	mar-16	3.20	0.81	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
180	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+300	feb-16	mar-16	1.60	0.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
181	CALLE BENITO JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 0+280	feb-16	mar-16	1.50	0.28	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
182	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE JALPA DE DOLORES	jul-15	mar-16	5.00	0.45	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350010	---
183	TEPETLIXPA-CHIMALACA E.C. MEX. 115	jul-15	mar-16	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350070	---
184	VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	dic-15	mar-16	43.20	23.32	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350011	---
185	PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS SAN MARTIN-SAN MIGUEL Y BEJUCOS A PALMAR CHICO (PRIMERA ETAPA)	ago-15	mar-16	35.60	5.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350029	---
186	CONSTRUIR EN COORDINACION CON EL MUNICIPIO EN UNA PRIMERA ETAPA EL CAMINO REAL DE TIERRA DE ADENTRO	feb-15	mar-16	23.46	3.90	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350034	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
187	CARRETERA DE TECUAUTITLAN (SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS.	oct-15	mar-16	20.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350033	---
188	TENANCINGO - TENERIA - TECOMATLAN	jul-15	mar-16	8.00	1.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350045	---
189	VALLE DE BRAVO- AMANALCO DE BECERRA- TURCIO- SAN AGUSTIN ALTAMIRANO	jul-15	mar-16	7.50	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350025	---
190	CIRCUITO TABLON CHICO	jul-15	mar-16	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350044	---
191	CALLE ARTURO MONTIEL	ago-15	mar-16	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350066	---
192	TIERRA BLANCA - CERRITO DEL PANAL	jul-15	mar-16	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350053	---
193	TABORDA E.C. AMOMLULCO - PRESA ALZATE (CONCRETO HIDRAULICO) DEL KM. 2+000 AL KM. 3+000	feb-16	mar-16	4.81	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
194	CAMINO SOLANOS-CAPULHUAC DEL KM. 0+000 AL 0+800	feb-16	mar-16	4.28	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
195	SANTA MARIA NATIVITAS - SAN LORENZO CUAUTENCO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	feb-16	mar-16	4.27	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
196	SAN MARTIN-PALMAR DE GUADALUPE-PACHUQUILLA-EL ZAPOTE	42195	mar-16	4.00	0.6	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALI	07096350005	---
197	LIBRAMIENTO PONIENTE (SAN JUAN DE LAS HUERTAS-SANTA MARÍA DEL MONTE-PAPELERA)	oct-15	mar-16	4.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350013	---
198	CAMINO ALIMENTADOR TEPETLIXPA - SAN ISIDRO - P.S.V. LIBRAMIENRO (AMECAMECA-CUAUTLA)	jul-15	mar-16	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350025	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
199	LOMA LARGA - TEQUIXQUIAC - SANTA MARIA CUEVAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700	feb-16	mar-16	1.98	0.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
200	SANTA CRUZ AYOTUSCO - SAN JUAN HUILOTEAPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+750	mar-16	abr-16	9.46	1.35	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
201	5 DE FEBRERO AGRICOLA BELLAVISTA, DEL KM 0+000 AL 1+000	mar-16	abr-16	3.85	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
202	CALLE PUERTO MÉXICO DEL KM 0+000 AL KM 0+200	mar-16	abr-16	0.77	0.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
203	CAMINO A SAN MIGUEL AMEYALCO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440	feb-16	abr-16	6.70	1.44	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
204	LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+080	feb-16	abr-16	6.55	1.08	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
205	VIALIDADES CON UNA META DE 1.614 KM. EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO - CALLE ANTONIO BARBOSA (0.33 KM.) - CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (0.58 KM.) - CALLE BENITO JUAREZ (0.70 KM.)	feb-16	abr-16	6.26	1.61	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
206	VIALIDADES CON UNA META DE 1.11 KM. EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO - CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (0.48 KM.) - PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS (0.34 KM.) - CALLE CATARINO GONZALEZ (0.29 KM.)	feb-16	abr-16	6.22	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	PE
207	CALLE HERMENEGILDO GALEANA HACIA JUAREZ CENTRO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400	feb-16	abr-16	5.86	1.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
208	E.C. (IXTLAHUACA - JILOTEPEC) - BUSIO - PALMITO - HUAPANGO DEL KM.1+950 AL KM. 2+500 Y DEL KM. 3+780 AL KM. 4+330	feb-16	abr-16	4.12	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
209	CALLE MACARIO ROA A JABO OROZCO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+450	feb-16	abr-16	2.09	0.45	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
210	CAMINO A COBAEM ENTRE CALLE ALCANFOR Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+390	feb-16	abr-16	1.81	0.39	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
211	CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL 0+190	mar-16	abr-16	0.78	0.19	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
212	AV. ESTADO DE MÉXICO (2 CUERPOS) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	mar-16	abr-16	7.55	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
213	PROLONGACION HERIBERTO ENRIQUEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700	mar-16	abr-16	6.85	1.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
214	TONATICO - LA VEGA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900	feb-16	abr-16	4.87	0.90	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
215	SANTA ANA IXTLAHUACA - LA GUADALUPANA - PALOS AMARILLOS DEL KM. 9+520 AL KM. 10+600	mar-16	abr-16	4.79	1.08	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
216	CALLE DE LOS SERRANOS, TRAMO CALZADA DEL PANTEON A AV. LERMA	feb-16	abr-16	4.30	0.81	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
217	CALLE FCO. I. MADERO TRAMO DE AV. BENITO JUAREZ A CALLE INDEPENDENCIA	feb-16	abr-16	4.08	0.77	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
218	HUAYATENCO - CARBAJAL DEL KM. 7+000 AL KM. 8+000	feb-16	abr-16	3.50	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
219	AV. PONIENTE 17 ENTRE AV. CHIMALPAIN Y AV. AXAYACATL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+330	mar-16	abr-16	3.23	0.33	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
220	AV. PONIENTE 3 ENTRE AV. AXAYACATL Y AV. CUITLAHUAC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+330	mar-16	abr-16	3.23	0.33	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
221	SAN LORENZO TLACOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+609	feb-16	abr-16	2.02	0.61	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
222	SAN SIMON DE GUERRERO - SAN ANDRES DE LOS GAMA	feb-16	abr-16	4.31	0.85	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
223	TECUANAPA-SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400	feb-16	may-16	4.99	1.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
224	CARR. VIEJA (MÉXICO - TEOTIHUACAN) TRAMO SANTA CATARINA - SAN MARCOS NEPANTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	feb-16	may-16	6.98	2.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
225	E.C. (ACAMBAY-TIMILPAN) - SAN JUANICO SECTOR II DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	feb-16	may-16	4.30	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
226	CALLE BENITO JUAREZ (1.06 KM.) CALLE IGNACIO ALLENDE (0.24 KM.) CALLE JOSE MARIA MORELOS (0.26 KM.) AV. LIC. ABEL C. SALAZAR (0.80 KM.) CALLE FRANCISCO TERAN (0.24 KM.)	feb-16	may-16	13.05	2.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
227	CAMINO SAN BARTOLO - TIZAYUCA DEL KM. 1+800 AL KM. 3+000	feb-16	may-16	9.47	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
228	SAN PABLO TLALCHICHILPA - BARRIO SAN FRANCISCO TLALCHICHILPAN (CONCRETO HIDRAULICO) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	feb-16	may-16	8.39	1.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
229	CANALEJAS - EL RINCON DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	feb-16	may-16	8.23	1.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
230	E.C.(TOLUCA-CD. ALTAMIRANO)-OJO DE AGUA DEL KM. 0+AL KM. 0+870, STA. CRUZ CUAUHTENCO-ZINACANTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+180 Y E.C. TOLUCA-CD. ALTAMIRANO-OJO DE AGUA TRAMO: DEL KM. 0 AL 870	mar-16	may-16	7.00	1.25	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
231	CAMINO PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO AZTACAMECA DEL KM. 8+300 AL KM. 9+050 Y DEL KM. 10+050 AL KM. 10+700	feb-16	may-16	6.90	1.45	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
232	VIALIDAD PRIMARIA COL. ESMERALDA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	feb-16	may-16	6.61	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
233	TECAMAC RANCHO AZUL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	feb-16	may-16	5.51	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
234	CAMINO RINCON DE AGUIRRE - RINCON DEL CARMEN	feb-16	may-16	5.47	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
235	LIBRAMIENTO PONIENTE (SAN JUAN DE LAS HUERTAS - SANTA MARIA DEL MONTE - PAPELERA) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800	mar-16	may-16	5.11	2.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
236	E.C. (ATLACOMULCO - JILOTEPEC) - SAN LORENZO DE LOS METATES DEL KM 0+000 AL KM 1+100	feb-16	may-16	5.08	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
237	NEZAHUALCOYOTL ORIENTE - RINCONADA SANTA TERESA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+100	feb-16	may-16	4.24	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
238	CALLE NEZAHUALCOYOTL DE PASEO DE LOS NSURGENTES A ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+360	feb-16	may-16	1.39	0.36	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
239	CAMINO ZINACANTEPEC - SAN CRISTOBAL TECOLIT TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+386	mar-16	may-16	1.09	0.39	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
240	CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+270	mar-16	may-16	0.77	0.27	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
241	CARRETERA DE ACCESO A LA CIENEGA. DEL TRAMO 0+520 AL 1+200.	feb-16	may-16	2.62	0.68	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
242	SAN JERONIMO DE LOS DOLORES - SAN ONOFRE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800	feb-16	may-16	10.66	1.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
243	MAVORO - CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO DEL KM. 1+000 AL KM. 2+000	feb-16	may-16	6.83	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
244	CANALEJAS - SAN LORENZO OCTEYUCO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	feb-16	may-16	5.44	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
245	CANALEJAS-LA COMUNIDADDEL KM. 0+000 AL KM 0+600	feb-16	may-16	4.72	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
246	VIALIDADES EN IXTAPALUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+600	mar-16	may-16	10.36	2.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
247	IXTAPAN DE LA SAL - SAN ALEJO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	feb-16	may-16	4.71	1.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
248	CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CONCRETO HIDRAULICO) (12 M. Ancho) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+550	mar-16	may-16	7.40	0.55	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
249	SAN ALEJO - MESON NUEVO	mar-16	may-16	6.00	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
250	GUADALUPE CACHI - EJIDO SAN IGNACIO EL PEDREGAL DEL KM. 5+500 AL KM. 6+500	mar-16	may-16	4.24	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
251	CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ (CONCRETO HIDRAULICO) (14 M. Ancho) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+240	mar-16	may-16	3.28	0.24	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
252	PLAN DE GUADALUPE AV. JACARANDAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500	mar-16	may-16	2.76	5.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
253	CALLE DALIA - UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400	mar-16	may-16	2.21	0.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
254	SAN LUIS BORO - SAN IGNACIO DE LOYOLA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	feb-16	jun-16	13.46	4.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
255	EL TEPOZAN - SAN PEDRO DENXHI DEL KM. 0+000 AL KM. 2+300	feb-16	jun-16	8.59	2.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
256	BOULEVAR EMILIO CHUAYFFET CHEMOR - PEDRO LUNA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500 (2 CUERPOS) (CONCRETO HIDRAULICO)	feb-16	jun-16	7.48	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
257	CAMINO COL. HIDALGO - RINCON DE JAIMES	feb-16	jun-16	6.44	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
258	SAN FRANCISCO CHEJE - ENYAMI DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400 Y RAMAL AL CENTRO DE SAN FRANCISCO CHEJE - ENYAMI DEL KM. 0+000 AL KM. 0+150	feb-16	jun-16	2.99	0.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
259	MANTENIMIENTO A LAS 139 CALLES DEL COMPROMISO PRESIDENCIAL CG 207 EN 12 MUNICIPIOS DEL ORIENTE DEL ESTADO	feb-16	jul-16	12.35	139 CALLES	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
260	PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2016	abr-16	jul-16	15.41	65.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100002	---
261	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	nov-16	54.69	1,163.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
262	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	feb-16	nov-16	51.92	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	---
263	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	feb-16	nov-16	4.50	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	---
264	CONSERVACION DE CURVAS Y RECTIFICACION DE TRAMOS EN EL CAMINO SANTIAGO TIANGUISTENCO - CHALMA	jun-16	dic-16	48.41	9.64	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE/2016/50	---
265	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	feb-16	dic-16	509.52	144.85	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
266	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE TRAMOS	jun-16	dic-16	105.50	30.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110009	---
267	CONSERVACION DE CURVAS Y RECTIFICACION DE TRAMOS EN EL CAMINO LA PUERTA SULTEPEC	may-16	dic-16	33.19	7.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE/2016/51	---
268	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA (ENTRONQUE A DESNIVEL SANTA LUCIA EN EL KM 40+400)	jul-16	ene-17	97.44	1.20	CONCLUIDAS 2017	AUTOPISTAS		---
269	SALITRERÍA, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+960	mar-17	abr-17	9.99	0.96	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
270	CONSERVACIÓN PERIÓDICA RAMAL SALIDA NORTE DE TEXCOCO DEL KM 0+000 AL KM 3+100, CUERPO A Y B	mar-17	abr-17	20.40	3.10	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110006	---
271	E.C. (SALAZAR-CAÑADA DE ALFEREZ) - PIEDRA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+792	mar-17	abr-17	7.20	0.79	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
272	LOMA LARGA (EJIDO SAN MATEO COAPEXCO) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+0000	mar-17	abr-17	5.00	1.00	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
273	CAMINO A SAN MIGUEL AMEYALCODEL KM 1+440 AL 1+728	mar-17	may-17	3.00	0.29	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
274	PASCUAL LUNA (E.K. 29.5 CARRETERA FEDERAL LOS REYES - LECHERIA) - CABECERA MUNICIPAL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+150	mar-17	may-17	4.51	1.15	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
275	CONSERVACION PERIODICA RAMAL PASO POR VENTA DE CARPIO CUERPO A CARRETERA MEXICO-PACHUCA DEL KM 0+000 AL KM 2+60	mar-17	may-17	5.63	2.60	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110006	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
276	CONSERVACION PERIODICA DEL RAMAL COATLINCHAN. CARRETERA MEXICO-ZACATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+700	mar-17	may-17	5.63	2.70	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110006	---
277	VIADUCTO CONEXION INTERLOMAS - NUEVA AUTOPISTA NAUCALPAN TOLUCA	oct-12	may-17	1,775.20	0.80	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	12096350033	PE
278	CAMINO LA FABRICA-LOS BULBOS-EL ISLOTE DEL KM 0+000 0+700 CONCRETO HIDRAULICO	mar-17	may-17	4.08	0.70	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
279	EC (VILLA VICTORIA-EL ORO)-YONDESE DEL CEDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	mar-17	may-17	4.00	1.00	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
280	EL TEPOZAN - SAN PEDRO DENXHI DEL KM. 2+300 AL KM. 5+000	mar-17	jun-17	6.80	2.70	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
281	SAN NICOLAS COATEPEC- XALATLACO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	mar-17	jun-17	3.48	1.00	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
282	E.C. (CHIAUTLA - TEZOYUCA) - HACIENDA LA GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 2+200	mar-17	jun-17	8.90	2.20	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
283	E.C. (ATLACOMULCO - EL ORO) LA SOLEDAD - VENTA DEL AIRE DEL KM. 1+300 AL KM. 1+800	mar-17	jun-17	3.50	0.50	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
284	ANTIGUO CAMINO A MALINALCO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+300	may-17	jun-17	1.50	0.30	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	#N/A
285	E.C. (IXTLAHUACA - JILOTEPEC) - BUSIO - PALMITO - HUAPANGO DEL KM 4+800 AL 5+800	mar-17	jul-17	4.00	1.00	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
286	AZCAPOTZALCO - SAN ISIDRO, TRAMO: DEL KM. 0+130 AL KM. 0+730	may-17	jul-17	3.49	0.60	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
287	SAN JUAN TEACALCO-SAN CRISTÓBAL COLHOACÁN DEL KM. 16+800 AL KM. 18+900	mar-17	jul-17	7.43	2.10	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
288	SANTA ANA IXTLAHUACA - LA GUADALUPANA - PALOS AMARILLOS DEL KM. 8+720 AL KM. 9+520	mar-17	jul-17	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
289	2DA ETAPA LOS REYES- EC. (AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOMULCO) DEL KM. 1+350 AL KM. 2+200	mar-17	jul-17	5.00	0.85	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
290	EL ALAMO - LOMA DEL PINO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	mar-17	jul-17	4.00	1.00	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
291	CONSERVACIÓN CAMINO ALIMENTADOR REAL DEL BOSQUE MARISCALA, TRAMO VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A LIMITES DE TULTITLAN DEL KM. 1+200 AL KM. 1+620	mar-17	jul-17	4.00	0.42	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
292	CARR. COL. EMILIANO ZAPATA - SAN MARCOS NEPANTLA DEL KM. 4+000 AL KM. 4+500	mar-17	jul-17	2.24	0.50	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
293	SAN ISIDRO - E.C. CAMINO VIEJO A SAN SEBASTIAN, TRAMO: DEL KM. 0+200 AL KM. 0+982	may-17	jul-17	6.49	0.78	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
294	IXTAPAN - SAN ALEJO DEL KM. 8+000 AL KM. 10+000	mar-17	jul-17	8.00	2.00	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
295	ACCESO A LA COMUNIDAD DE BOSHESDA DEL KM. 0+060 AL KM. 1+800	mar-17	jul-17	7.00	1.74	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
296	ACCESO PRINCIPAL A CRISTOS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	mar-17	jul-17	5.20	1.00	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
297	SANTAMARIA ENDARE - E.C. CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ATLACOMULCO DEL KM. 1+850 AL KM. 3+000	mar-17	jul-17	5.00	1.15	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
298	VUELTA DEL AGUA - ZACUALPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+850	mar-17	jul-17	3.50	0.85	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
299	SAN JOSÉ DEGUEDO - SANTA CRUZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	may-17	jul-17	4.99	1.20	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
300	E.C. (HUAPANGO - EL PALMITO) - LA HUARACHA, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900	may-17	jul-17	3.98	0.80	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
301	SAN LORENZO TLACOTEPEC-MANTO DEL RIO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+540	may-17	jul-17	6.00	4.64	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
302	MOTOR - PILARES - EL AZAFRAN, DEL KM. 8+500 AL KM. 10+700	may-17	jul-17	5.11	2.20	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
303	E.K. 6.3 (ACAMBAY - TEMASCALCINGO) -TIXMADEJE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300	may-17	jul-17	4.80	1.30	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	#N/A
304	CHOSTO DE LOS JARROS - (BOBASHI DE GUADALUPE - SAN BARTOLO LANZADOS) DEL KM. 0+000 AL KM. 2+100	may-17	jul-17	3.98	2.10	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES		#N/A
305	SANTA CRUZ AYOTUSCO - SAN JUAN HUILOTEAPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+779	may-17	jul-17	3.70	1.77	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
306	LOMA LARGA (EJIDO SAN MATEO COAPEXCO) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	abr-17	jul-17	2.91	0.50	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	#N/A
307	LOMA LARGA (EJIDO SAN MATEO COAPEXCO) DEL KM. 1+000 AL KM. 1+500	mar-17	ago-17	2.30	0.50	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES		#N/A

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
308	CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA, KM 5+600 Y 9+000 TRAMO LOS REYES LA PAZ – LIM. MEX./PUE, EN EL ESTADO DE MÉXICO	mar-17	ago-17	19.00	2 PUENTES PEATONALES	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110003	---
309	CONSERVACION PERIODICA CARRETERA TOLUCA-MORELIA DEL KM 8+000 AL KM 17+000 Y DEL KM. 24+000 AL KM 32+300 EN 17.3 KM	mar-17	ago-17	37.45	17.30	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110006	---
310	E.C. TOLUCA - TENANGO - CUATRO ZUREOS, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+780	may-17	ago-17	6.29	0.78	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
311	CAMINO A MOLINO DE LAS FLORES Y LIBRAMIENTO. (INCLUYE REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO COXCACUACO). DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500	mar-17	ago-17	10.50	0.50	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
312	CARRIL ZOQUIAPAN E.C.(MEXICO-PUEBLA) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	mar-17	ago-17	9.00	1.00	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
313	BOULEVARD ENTRADA PRINCIPAL A TEPETLAOXTOC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900	mar-17	ago-17	8.00	0.90	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
314	TONATICO - LA VEGA DEL KM. 0+900 AL KM. 2+900	mar-17	ago-17	8.00	2.00	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
315	SAN FELIPE COAMANGO - CAMINO CENTRO HACIA EL PANTEÓN (CONCRETO HIDRÁULICO) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400	mar-17	ago-17	7.00	1.40	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
316	LA PARADA SAN ISIDRO DEL BOSQUE - SANTA MARIA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+600	mar-17	ago-17	7.00	1.60	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
317	TECAMAC RANCHO AZUL DEL KM. 1+000 AL KM. 1+870	mar-17	ago-17	6.51	0.87	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
318	ANTEGUILLO CHIAUTLA - PAPALOTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+100	may-17	ago-17	6.20	1.10	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	#N/A

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
319	EL GAVILAN - TOLTECA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	42810	ago-17	6.16	1.2	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALI	16092100004	---
320	HUIZACHE - EL BANCO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300	mar-17	ago-17	6.00	1.30	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
321	ENT. (JILOTEPEC - MARAVILLAS) - TECOLAPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 Y DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300	mar-17	ago-17	6.00	2.30	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
322	LUIS DONALDO COLOSIO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+820	42871	ago-17	5.40	0.82	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALI	16092100004	#N/A
323	CAMINO A OCAMPO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	42857	ago-17	5.32	1	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALI	16092100004	0
324	SAN ANTONIO NIXINI . PUEBLO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	mar-17	ago-17	5.00	1.20	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
325	SANTA MARIA CITENDEJE - CARRETERA ATLACOMULCO - EL ORO DEL KM. 1+550 AL KM. 2+300	mar-17	ago-17	5.00	0.75	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
326	CIRCUITO EJIDAL XOLOX DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	mar-17	ago-17	5.00	1.00	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
327	RINCON DE UGARTE - CERRO DE CACALOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800	may-17	ago-17	5.00	0.80	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
328	TEQUEXQUINAHUAC - SAN DIEGUITO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	may-17	ago-17	4.79	1.20	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
329	LA CRUZ DEL ARENAL - MOLINITOS DEL KM 0+000 AL KM 1+160	may-17	ago-17	4.64	1.16	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16096350001	---
330	CARRETERA SAN MARCOS NEPANTLA - LA GARITA DEL KM. 0+700	42810	ago-17	4.47	1.15	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALI	16092100004	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
331	CAMINO EMILIANO ZAPATA - E.C. (PARQUE NACIONAL) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500	mar-17	ago-17	4.00	0.50	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
332	MAGUEYCITOS - E.C.E. NO. 13 - PARAJE LOS PINOS, DEL KM. 42857	ago-17	ago-17	3.98	0.9	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALI	16092100004	0
333	DEDENI DOLORES - SAN LORENZO NENAMICOYAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800	may-17	ago-17	3.96	0.80	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
334	KM. 49.9 (LA PUERTA - SULTEPEC) - RASTROJO LARGO - HUAYATENCO DEL KM. 8+000 AL KM. 8+900	mar-17	ago-17	3.50	0.90	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
335	ACCESO PRINCIPAL A CRISTOS DEL KM. 0+680 AL KM. 1+020	42871	ago-17	3.49	0.34	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALI	16092100004	#N/A
336	LÁZARO CÁRDENAS - LLANITO CUATRO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+580	may-17	ago-17	2.87	0.58	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	14096350026	---
337	JALAPA - URUAPAN - BARRIDO LA CAÑADA, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+780	may-17	ago-17	2.59	0.78	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
338	BEJUCOS - PALMAR CHICO (PRIMERA ETAPA), DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400	may-17	ago-17	1.56	0.40	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	14096350029	---
339	PARQUE ECOTURÍSTICO XOCOTEPETL - LAS TORRES, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+860	may-17	sep-17	3.35	0.86	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	13096350067	---
340	SAN JUAN COAJOMULCO - SANTIAGO CASANDEJE - EL CRUCERO, DEL KM. 3+000 AL KM. 4+120	may-17	sep-17	4.99	1.12	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
341	EL CARMEN - SAN PEDRO BUENOS AIRES, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400	may-17	sep-17	3.49	1.40	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
342	TONATICO - LOS AMATES, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700	may-17	sep-17	5.95	1.70	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
343	METEPEC - ZACANGO - SAN MARCOS DE LA CRUZ DEL KM. 7+400 AL KM. 8+400	may-17	sep-17	4.24	1.00	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
344	SAN GASPAR TLAHUELILPAN - CHAPULTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 1 +000	may-17	sep-17	4.24	1.00	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
345	E.C. (TOLUCA - TENANGO - SAN LUCAS TEPEMAJALCO) - CAMINO VIEJO A CALIMAYA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+445	may-17	sep-17	3.99	0.44	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
346	E.C. ( SANTA ANA NICHÍ - SAN MIGUEL LA LABOR - SAN NICO	42871	sep-17	3.50	1	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALI	16092100004	0
347	BARRIO DE GUADALUPE - SAN LUCAS TUNCO, DEL KM. 0+376 AL KM. 1+436	may-17	sep-17	2.20	1.06	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
348	CONSERVACION PERIODICA CARRETERA JOROBAS-TULA DEL KM	42916	sep-17	21.93	5.9	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110006	---
349	SANTA MARÍA NATIVITAS-SAN LORENZO CUAUHTENCO, DEL KM. 1+000 AL KM. 2+000	may-17	sep-17	3.49	1.00	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	0
350	CARRETERA TECUAUTITLAN(SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS	ago-17	oct-17	10.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	14096350033	---
351	E.C.(APAXCO- TEQUIQUIAC)- LOMA BONITA	ago-17	oct-17	7.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	12096350045	---
352	S MODERNIZACION DE 0.55 KILÓMETROS, EL PASO EXISTENTE A 7.0 METROS DE ANCHO DE CALZADA, PARA ALOJAR 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN DE 3.5 M. DE ANCHO C/U EN LA CARRETERA CERRITOS DE CÁRDENAS-CALDERAS	ago-17	oct-17	5.00	0.55	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	13096350005	---
353	DESVIACIÓN A SANTA ROSA DE LIMA - TULTENANGO	42948	oct-17	3.50	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	14096350028	---
354	PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA Y PINTURA TERMOPLASTICA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA	mar-17	oct-17	2.68	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
355	PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON B	42809	oct-17	2.40	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
356	COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN CARRETERA MÉXICO-TOLUCA	mar-17	oct-17	1.94	BARRERA DE PROTECCIÓN	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
357	PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON B	42809	oct-17	1.55	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
358	COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN CARRETERA NAUCALPAN-TOLUCA	mar-17	oct-17	1.47	BARRERA DE PROTECCIÓN	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
359	PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON B	42809	oct-17	1.28	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
360	COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN CARRETERA MÉXICO-TOLUCA	42809	oct-17	1.28	SEÑALAMIENTO	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		#N/A
361	PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA Y PINTURA TERMOPLASTICA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA	mar-17	oct-17	1.20	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
362	PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON B	42809	oct-17	1.00	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
363	PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC	mar-17	oct-17	0.93	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
364	CG-156 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ZITACUARO - VALLE DE BRAVO	nov-15	oct-17	984.10	15.00	PROCESO 2017	AUTOPISTAS	NO REQUIERE	PNI428

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
365	SAN FRANCISCO ACUEXCOMAC - E.C. TEXCOCO LECHERIA DEL K	42871	oct-17	8.70	0.74	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALII	16092100004	#N/A
366	PARAJE TIERRA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	42857	oct-17	4.99	1	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALII	16092100004	0
367	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA TOLUCA-CD. ALTAMIRANO	feb-17	oct-17	2.08	SEÑALAMIE NTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
368	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA MÉXICO-TOLUCA	feb-17	oct-17	1.99	SEÑALAMIE NTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
369	COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN CARRETERA TOLUCA	42809	oct-17	1.57	BARRERA DE PROTECCI ÓN	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
370	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA TOLUCA-PALMILLAS	feb-17	oct-17	1.42	SEÑALAMIE NTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
371	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA TOLUCA-MORELIA	feb-17	oct-17	1.12	SEÑALAMIE NTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
372	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA TOLUCA-TAXCO	feb-17	oct-17	0.73	SEÑALAMIE NTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
373	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA MÉXICO-CUAUTLA	feb-17	oct-17	0.41	SEÑALAMIE NTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
374	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA VENTA DE CARPIO-TULANCINGO	feb-17	oct-17	0.37	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
375	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA MÉXICO-PUEBLA	feb-17	oct-17	0.25	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
376	COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN CARRETERA TOLUCA-PALMILLAS	feb-17	oct-17	0.23	BARRERA DE PROTECCIÓN	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
377	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA TEXCOCO-ECATEPEC	feb-17	oct-17	0.22	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
378	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA NAUCALPAN-TOLUCA	feb-17	oct-17	0.17	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
379	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC	feb-17	oct-17	0.16	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
380	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA MÉXICO-PACHUCA	feb-17	oct-17	0.12	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
381	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA MÉXICO-QUERETÁRO	feb-17	oct-17	0.07	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
382	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS CARRETERA MÉXICO-TOLUCA EN 428.10 KM	428.10	nov-17	13.00	80.65	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
383	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS CARRETERAS TOLUCA - CD. ALTAMIRANO, LIBRAMIENTO TEJUPILCO, RAMALES TEMASCALTEPEC, ACAMUCHITLAN Y BEJUCOS EN 161.65 KM	mar-17	nov-17	5.50	161.65	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
384	CONSERVACION RUTINARIA EN 102.91KM EN LA CARRETERA TOLUCA - PALMILLAS	mar-17	nov-17	4.59	102.91	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
385	CONSERVACION RUTINARIA NAUCALPAN - TOLUCA EN 96 KM	mar-17	nov-17	4.41	96.00	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
386	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC EN 116.95 KM	mar-17	nov-17	4.40	116.95	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
387	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS, CARRETERA MEXICO-CUAUTLA EN 111.58 KM	mar-17	nov-17	4.20	111.58	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
388	CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA TEXCOCO-ECATEPEC EN 95.9 KM	mar-17	nov-17	3.07	95.90	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
389	PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON B	42795	nov-17	2.68	SEÑALAMIE NTO HORIZONT AL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
390	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS CARRETERAS TOLUCA-MORELIA, RAMAL VALLE DE BRAVO EN 98.5 KM	mar-17	nov-17	2.32	98.50	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
391	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS CARRETERA TOLUCA-TAXCO EN 82.1 KM	mar-17	nov-17	1.93	82.10	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
392	CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA MEXICO-PACHUCA EN 35 KM	mar-17	nov-17	1.71	35.00	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
393	MANTENIMIENTO DE 7 TABLEROS PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARRETERA MÉXICO-TOLUCA	mar-17	nov-17	1.36	7 TABLEROS PREVENTIV OS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
394	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS, CARRETERA MEXICO-PUEBLA EN 30.95 KM	mar-17	nov-17	1.20	30.95	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
395	CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA ENTRONQUE JOROBAS	42810	nov-17	0.48	11.8	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
396	MANTENIMIENTOS DE 5 TABLEROS PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARRETERA TEXCOCO-ECATEPEC	mar-17	nov-17	0.21	5 TABLEROS PREVENTIV OS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
397	MANTENIMIENTO DE 5 TABLEROS PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARRETERA TOLUCA-PALMILLAS	mar-17	nov-17	0.19	5 TABLEROS PREVENTIV OS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
398	MANTENIMIENTOS DE 5 TABLEROS PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC	mar-17	nov-17	0.10	5 TABLEROS PREVENTIV OS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
399	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA MÉXICO-QUERETARO	abr-17	dic-17	0.88	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
400	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANT	42826	dic-17	0.82	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
401	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA MÉXICO-ZACATEPEC	abr-17	dic-17	0.77	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
402	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA VENTA DE CARPIO-TULANCINGO	abr-17	dic-17	0.63	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
403	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANT	42826	dic-17	0.51	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
404	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA MÉXICO-CUAUTLA	abr-17	dic-17	0.43	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
405	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA NAUCALPAN-TOLUCA	abr-17	dic-17	0.36	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
406	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA TOLUCA-MORELIA	abr-17	dic-17	0.20	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
407	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA MÉXICO-PACHUCA	abr-17	dic-17	0.20	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
408	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA TOLUCA-MORELIA	abr-17	dic-17	0.20	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---

# LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
409	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA TOLUCA-TAXCO	abr-17	dic-17	0.09	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
410	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA JOROBAS-TULA	abr-17	dic-17	0.05	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
411	AMPLIACION AUTOPISTA TENANGO-IXTAPAN DE LA SAL, TRAMO VILLA GUERRERO-IXTAPAN DE LA SAL	may-15	dic-17	1,500.00	20.00	PROCESO 2017	AUTOPISTAS	0.0	PNI432
412	CG-176 AMPLIACION DEL 2DO CUERPO DEL ARCO NORTE, TR. JILOTEPEC-ATLACOMULCO.	feb-14	dic-17	1,600.00	52.00	PROCESO 2017	AUTOPISTAS	1600	PNI498
413	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA VILLA VICTORIA, SAN JOSE DEL RINCON - EL ORO.	jul-15	dic-17	746.60	41.74	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	14096350032	PNI353
414	AUTOPISTA TEXCOCO-ECATEPEC (PIRAMIDES)	feb-15	ene-18	1,700.00	17.00	PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS		PE
415	CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ATIZAPAN – ATLACOMULCO	jul-14	abr-18	5,860.00	74.00	PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS		PNI618
416	CG-263 CONSTRUIR EL TREN INTERURBANO MEXICO - TOLUCA. PRIMERA ETAPA	jul-14	jun-18	44,067.00	577.00	PROCESO 2017-2018	FERROVIARIO	13093110008	PNI710
417	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA TOLUCA –ATLACOMULCO (INCLUYE LIBRAMIENTO DE ATLACOMULCO )	ene-16	ago-18	5,500.00	70.00	PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS		PNI576PNI502
418	AVENIDA NOPALTEPEC VIADUCTO PONIENTE BICENTENARIO	abr-13	dic-18	356.68	5.80	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	10096350045	---
419	CG-175 MODERNIZAR LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC. PRIMERA ETAPA	feb-14	dic-19	1,371.19	63.34	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	13096410031	PNI461
420	CG-079 CONSTRUIR E INICIAR OPERACION DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EN OCTUBRE DE 2020 (PRIMERA ETAPA)	may-15	oct-20	146,162.20	AEROPUERTO	PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS	1409JZL0005	PNI446

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
421	E.C. (CHAPA DE MOTA - VILLA DEL CARBÓN) - SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS.	jul-17	oct-17	6.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	48296	---
422	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA SAN ANDRES KM 15	oct-17	dic-17	136.02	0.80	PROYECTADAS 2017-2018	AUTOPISTAS		---
423	CG-178 CONSTRUIR EL LIBRAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	oct-17	dic-17	1,200.00	7.00	PROYECTADAS 2017-2018	AUTOPISTAS	44554	PNI315
424	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA (ENTRONQUE A DESNIVEL OJO DE AGUA EN EL KM 32+200)	oct-17	dic-17	89.43	1.20	PROYECTADAS 2017-2018	AUTOPISTAS		---
425	CG-174 APOYAR LA MODERNIZACION DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE ATLACOMULCO	oct-17	ene-18	150.00	1 TERMINAL	PROYECTADAS 2017-2018	FERROVIARIO		PNI093
426	TENANGO - MALINALCO - ALPUYECA	ago-17	ene-18	3,294.00	73.00	PROYECTADAS 2017-2018	AUTOPISTAS		PNI573
427	CG-133 ESTABLECER UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO EN EL ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO	ago-17	ago-18	11,599.88	13.00	PROYECTADAS 2017-2018	FERROVIARIO	14093110010	PNI667