



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018**  
**ESTADO DE MÉXICO**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
DE CENTROS SCT**  
**FEBRERO 2017**

SCT ESTADO DE MEXICO 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, FEBRERO 2017

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



15 AUTOPISTAS



160 CARRETERAS



241 CAMINOS RURALES



3 FERROVIARIO



0 PUERTOS



0 AEROPUERTO

Programas




ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



ANÁLISIS ESTATOS DE LAS OBRAS



A la fecha, la SCT invierte **Obras 419**, **MDP 104,052.3** y **Km 4,386.4**

| Concepto                               | No. Obras  | Inversión total MDP | Longitud (KM)   | CG        |
|--|------------|---------------------|-----------------|-----------|
| <b>AUTOPISTAS</b>                      | <b>15</b>  | <b>28,665.89</b>    | <b>363.50</b>   | <b>3</b>  |
| INAUGURADAS 2014                       | 1          | 660.00              | 21.70           | 0         |
| INAUGURADAS 2016                       | 3          | 6,479.00            | 25.60           | 2         |
| CONCLUIDAS 2014                        | 1          | 550.00              | -               | 0         |
| CONCLUIDAS 2017                        | 1          | 97.44               | 1.20            | 0         |
| PROCESO 2017-2018                      | 5          | 16,160.00           | 233.00          | 0         |
| PROYECTADAS 2017-2018                  | 4          | 4,719.45            | 82.00           | 1         |
| <b>CARRETERAS FEDERALES</b>            | <b>160</b> | <b>16,999.38</b>    | <b>2,687.44</b> | <b>6</b>  |
| INAUGURADAS 2014                       | 4          | 7,707.30            | 55.90           | 0         |
| INAUGURADAS 2015                       | 5          | 1,655.19            | 16.36           | 3         |
| INAUGURADAS 2016                       | 1          | 700.00              | -               | 1         |
| CONCLUIDAS 2015                        | 5          | 319.99              | 1,206.89        | 0         |
| CONCLUIDAS 2016                        | 5          | 726.13              | 1,338.35        | 0         |
| PROCESO 2017-2018                      | 5          | 5,097.11            | 69.94           | 2         |
| PROYECTADAS 2017-2018                  | 135        | 793.66              | -               | 0         |
| <b>CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b> | <b>241</b> | <b>2,570.18</b>     | <b>745.50</b>   | <b>1</b>  |
| INAUGURADAS 2014                       | 1          | 436.70              | 83.06           | 1         |
| INAUGURADAS 2015                       | 1          | 7.28                | 0.90            | 0         |
| INAUGURADAS 2016                       | 1          | 5.28                | 1.20            | 0         |
| CONCLUIDAS 2015                        | 45         | 317.49              | 149.82          | 0         |
| CONCLUIDAS 2016                        | 85         | 625.22              | 192.07          | 0         |
| CONCLUIDAS 2013                        | 18         | 190.96              | 102.48          | 0         |
| CONCLUIDAS 2014                        | 89         | 960.34              | 210.97          | 0         |
| CONCLUIDAS 2012                        | 1          | 26.91               | 5.00            | 0         |
| <b>FERROVIARIO</b>                     | <b>3</b>   | <b>55,816.88</b>    | <b>590.00</b>   | <b>3</b>  |
| PROCESO 2017-2018                      | 1          | 44,067.00           | 577.00          | 1         |
| PROYECTADAS 2017-2018                  | 2          | 11,749.88           | 13.00           | 2         |
| <b>Total general</b>                   | <b>419</b> | <b>104,052.33</b>   | <b>4,386.44</b> | <b>13</b> |

AVANCE EN PROGRAMAS

| TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)                       | 2014 | 2015        | TOTAL       |
|--|------|-------------|-------------|
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES  | ---  | 1,526,232.0 | 1,526,232.0 |
| TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA | ---  | 1,390,473.0 | 1,390,473.0 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA  | ---  | 125.0       | 125.0       |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS                                | ---  | 125.0       | 125.0       |



| PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL  | 2014      | 2015       | 2016      | TOTAL     |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| INVERSION                    | 103.56    | 149.20     | 170.70    | 423.46    |
| MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT | 107       | 104        | 125       | 125       |
| JORNALES                     | 1,247,584 | 1,792,432  | 1,683,362 | 4,723,378 |
| BENEFICIARIOS                | 22,396    | 27,554     | 25,506    | 75,456    |
| LONGITUD                     | 2,448.38  | 167,225.00 | ---       | 169,673   |
| CAMINOS                      | ---       | ---        | 730       | 472       |

| MÉXICO CONECTADO                                 | 2014  | 2015-2017 | TOTAL  |
|--|-------|-----------|--------|
| <b>INVERSIÓN</b>                                 | ---   | ---       | ---    |
| TOTAL DE SITIOS CONECTADOS                       | 3,461 | 9,547     | 13,008 |
| INMUEBLES ESCOLARES                              | 2,583 | ---       | ---    |
| CENTROS DE SALUD                                 | 420   | ---       | ---    |
| BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO | 368   | ---       | ---    |
| OFICINAS DE GOBIERNO                             | 84    | ---       | ---    |
| CENTROS DE INVESTIGACIÓN                         | 6     | ---       | ---    |

Fecha de recepción: Miércoles, 08 de Febrero de 2017, mediante Oficio No.: SCT.6.10.422-006/2017 enviado por el CSCT.  
Solicitado para el Lunes, 06 de Febrero de 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/084/2017 enviado por la DGAPDCST.

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones  | Longitud (KM)                | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|--|------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1   | MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHALCO-CUAUTLA (ESTADOS: ESTADO DE MEXICO-MORELOS)                         | 01/10/2006   | 31/12/2013    | 3,603.30        | OBRA QUE INICIO ANTES DE LA PRESENTE ADMINISTRACION INAUGURADA 01-MAR-14       | 2 Entronques y 6 estructuras | INAUGURADAS 2014 | CARRETERAS FEDERALES            | 11096350010         | PNI421        |
| 2   | AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA ATLACOMULCO-PALMILLAS  | 01/01/2007   | 31/12/2013    | 2,521.00        | FORMA PARTE DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADO INAUGURADA 03-ENE-14 | 55.90                        | INAUGURADAS 2014 | CARRETERAS FEDERALES            | 5096350006          | PE            |
| 3   | DISTRIBUIDOR VIAL "IXTAPALUCA", UBICADO EN EL KM. 0+000 DE LA CARRETERA CHALCO-CUAUTLA                   | 15/08/2011   | 31/12/2013    | 1,300.00        | INAUGURADA 02-JUL-14   | 1 DISTRIBUIDOR               | INAUGURADAS 2014 | CARRETERAS FEDERALES            | 5096350001          | ---           |
| 4   | AMECAMECA-CUAUTLA (ESTADOS: ESTADO DE MEXICO-MORELOS)  | 01/10/2011   | 01/03/2014    | 660.00          | INAUGURADA 19-MAR-14   | 21.70                        | INAUGURADAS 2014 | AUTOPISTAS                      | 05096350001         | PE            |
| 5   | CG-207, PAVIMENTACION EN CALLES DE MUNICIPIOS DEL ORIENTE DEL ESTADO                                     | 01/05/2013   | 31/12/2013    | 436.70          | INAUGURADA 02-JUL-14   | 83.06                        | INAUGURADAS 2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 5350012 0909635     | PNI276        |
| 6   | DISTRIBUIDORES VIALES COACALCO   | 31/10/2012   | 30/09/2014    | 283.00          | INAUGURADA 30-SEP-14   | 2 DISTRIBUIDORES             | INAUGURADAS 2014 | CARRETERAS FEDERALES            |                     | ---           |
| 7   | LIBRAMIENTO DE ACAMBAY   | 02/03/2014   | 16/12/2014    | 755.70          | INAUGURADA 26-ENE-15   | 13.30                        | INAUGURADAS 2015 | CARRETERAS FEDERALES            | 05096350006         | ---           |
| 8   | CG-264 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ENTRE LAS TORRES Y EL AEROPUERTO.                              | 01/03/2014   | 18/12/2014    | 307.00          | INAUGURADA 18-MAYO-15  | 1.76                         | INAUGURADAS 2015 | CARRETERAS FEDERALES            | 13096350049         | PNI331        |
| 9   | CG-262 CONSTRUIR UN DISTRIBUIDOR VIAL EN AVENIDA 5 DE MAYO Y PROLONGACION SALVADOR DIAZ MIRON            | 01/03/2014   | 24/12/2014    | 264.40          | INAUGURADA 06-MAR-15   | 1 DISTRIBUIDOR               | INAUGURADAS 2015 | CARRETERAS FEDERALES            | 13096350051         | PNI213        |
| 10  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y CIRCUITO DE CONEXIÓN PRIMERA ETAPA "CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN" | 03/03/2014   | 11/09/2015    | 199.99          | OBRA A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, INAUGURADA 11-09-2015                    | 1.30                         | INAUGURADAS 2015 | CARRETERAS FEDERALES            |                     | ---           |
| 11  | CG-203 CONSTRUIR PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA AVENIDA CAMINO REAL, DE SAN MATEO                         | 07/05/2013   | 23/12/2014    | 128.10          | INAUGURADA 23-ENE-15   | 1 PSV                        | INAUGURADAS 2015 | CARRETERAS FEDERALES            | 14096350008         | PNI107        |
| 12  | E.C. 42.0 AUTOPISTA TOLUCA - ATLACOMULCO - LOS REYES   | 01/03/2014   | 30/06/2014    | 7.28            | INAUGURADO 03/12/2015  | 0.90                         | INAUGURADAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350023         | ---           |
| 13  | CG-259 CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA LA MARQUESA-TOLUCA   | 07/07/2014   | 20/07/2016    | 3,739.00        | INAUGURADA POR EL PRESIDENTE EL 20 DE JULIO DE 2016                            | 13.60                        | INAUGURADAS 2016 | AUTOPISTAS                      | 12096350080         | PNI578        |
| 14  | AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA DE DOS A CUATRO CARRILES KM 12+160 AL 22+720                   | 01/02/2008   | 01/01/2015    | 2,600.00        | N/AINAUGURADA EL 20 DE JULIO DE 2016, POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA        | 12.00                        | INAUGURADAS 2016 | AUTOPISTAS                      |                     | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones  | Longitud (KM)             | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|--|---------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 15  | CG-258 CONSTRUIR EL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE BOULEVARD AEROPUERTO Y TOLUCA - NAUCALPAN.         | 01/02/2014   | 15/05/2016    | 700.00          | N/A EL COMPROMISO SE ENCUENTRA CONCLUIDO EN, SE ESTAN REALIZANDO OBRAS ADICIONALES SOLICITADAS POR LOS VECINOS ALEDAÑOS A LA ZONA DE OBRA DEL DISTRIBUIDOR . | 1 DISTRIBUIDOR (Longitud) | INAUGURADAS 2016 | CARRETERAS FEDERALES            | 13096350048         | PNI354        |
| 16  | CG-261, CONSTRUIR UN PUENTE ELEVADO EN LA CARRETERA LIBRE MEXICO - TOLUCA, PARA AGILIZAR EL TRANSITO | 01/06/2013   | 15/12/2013    | 140.00          | ENTREGADA POR EPN EVENTO DISTRIBUIDOR IXTAPALUCA   | 2 pasos vehiculares       | INAUGURADAS 2016 | AUTOPISTAS                      |                     | PNI134        |
| 17  | LA ESPERANZA - LOS ARANA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200  | 01/03/2016   | 30/05/2016    | 5.28            | OBRA INAUGURADA EL 09/09/2016  | 1.20                      | INAUGURADAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 18  | CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS   | 03/02/2015   | 30/11/2015    | 211.06          | N/A  | 126.45                    | CONCLUIDAS 2015  | CARRETERAS FEDERALES            | 14092110003         | ---           |
| 19  | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS, (17 OBRAS)                          | 02/03/2015   | 16/12/2015    | 120.89          | N/A  | 120.89                    | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14092100002         | ---           |
| 20  | CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS   | 03/02/2015   | 30/11/2015    | 86.37           | N/A  | 1,078.79                  | CONCLUIDAS 2015  | CARRETERAS FEDERALES            | 14092110001         | ---           |
| 21  | RECONSTRUCCION DE PUENTES  | 03/02/2015   | 09/09/2015    | 10.56           | N/A  | 2 PUENTES                 | CONCLUIDAS 2015  | CARRETERAS FEDERALES            | 14092110004         | ---           |
| 22  | EL MOGOTE-TEPOZAN  | 01/10/2015   | 31/12/2015    | 10.00           | OBRA CONTEMPLADA EN EL 3ER. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 46.00 MDP   | 0.50                      | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350024         | ---           |
| 23  | AV. ISIDRO FABELA TRAMO: AV. CUAUHEMOC-LAZARO CARDENAS   | 17/07/2015   | 15/12/2015    | 8.00            | N/A  | 1.30                      | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350026         | ---           |
| 24  | CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES  | 01/04/2015   | 30/11/2015    | 7.00            | N/A  | 357 PUENTES               | CONCLUIDAS 2015  | CARRETERAS FEDERALES            | 14096350021         | ---           |
| 25  | XALA- SANTA ANA  | 14/07/2015   | 15/12/2015    | 7.00            | N/A  | 1.10                      | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350027         | ---           |
| 26  | E.C. (SAN ANDRES NICOLAS BRAVO - MALINALCO) - NOXTEPEC DE ZARAGOZA                                   | 13/07/2015   | 31/12/2015    | 6.00            | N/A  | 1.00                      | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350014         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones   | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 27  | E.C.F. MEXICO NUM. 15 (EL YUKON)- SAN AGUSTIN POTEJE SUR                       | 17/07/2015   | 31/12/2015    | 5.30            | N/A   | 0.88          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350005         | ---           |
| 28  | PEREZ DE GALEANA-CAMINO HACIENDA VIEJA-SANTA MARIA AJOLOAPAN                   | 03/08/2015   | 15/12/2015    | 5.00            | N/A   | 0.80          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350049         | ---           |
| 29  | E.C. (ATLACOMULCO- TOLUCA) - E.C.(ATLACOMULCO- EL ORO) - CANAL DE LAS MERCEDES | 30/07/2015   | 31/12/2015    | 5.00            | N/A   | 0.80          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350009         | ---           |
| 30  | SAN LUCAS - OCOPULCO   | 15/07/2015   | 31/12/2015    | 5.00            | N/A   | 0.80          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350016         | ---           |
| 31  | PARQUE ECOTURISTICO XOCOTEPETL - LAS TORRES                                    | 31/07/2015   | 31/12/2015    | 5.00            | N/A   | 0.80          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350067         | ---           |
| 32  | ARROYO ZARCO - EL AZAFRAN.   | 10/07/2015   | 31/12/2015    | 5.00            | N/A   | 0.80          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350042         | ---           |
| 33  | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE - EL ESTANCO   | 17/07/2015   | 31/12/2015    | 5.00            | N/A   | 0.80          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350004         | ---           |
| 34  | CIRCUITO EL ROSAL  | 10/07/2015   | 04/11/2015    | 5.00            | N/A   | 0.80          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350039         | ---           |
| 35  | ADOLFO LOPEZ MATEOS (BLVD. HDA. SAN JOSE DEL CERRO GORDO)                      | 15/07/2015   | 15/12/2015    | 5.00            | N/A   | 0.80          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350020         | ---           |
| 36  | ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL SOLIS                                      | 28/07/2015   | 31/12/2015    | 5.00            | N/A   | 0.80          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350004         | ---           |
| 37  | CERRITOS DE CARDENAS - CALDERAS  | 30/07/2015   | 27/11/2015    | 5.00            | N/A   | 0.80          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350005         | ---           |
| 38  | SAN JOSE - MONTE ALTO  | 17/07/2015   | 31/12/2015    | 5.00            | N/A   | 0.60          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350057         | ---           |
| 39  | BAÑE-JUNICA  | 01/10/2015   | 31/12/2015    | 5.00            | OBRA CONTEMPLADA EN EL 2DO. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 19.006 MDP | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350015         | ---           |
| 40  | ARROYO ZARCO PUEBLO - ENCINILLAS EJIDO   | 16/11/2015   | 31/12/2015    | 5.00            | OBRA CONTEMPLADA EN EL 2DO. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 19.006 MDP | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350038         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones   | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 41  | CAXBONCUAC PARAJE-EL SALTO (CHAPA DE MOTA)                               | 16/11/2015   | 31/12/2015    | 5.00            | OBRA CONTEMPLADA EN EL 2DO. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 19.006 MDP | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350036         | ---           |
| 42  | SANTA MARÍA NATIVITAS – FONDO  | 01/10/2015   | 31/12/2015    | 5.00            | OBRA CONTEMPLADA EN EL 3ER. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 46.00 MDP  | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350039         | ---           |
| 43  | E.C. ( AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO) – MATAXHI                           | 01/10/2015   | 31/12/2015    | 5.00            | OBRA CONTEMPLADA EN EL 3ER. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 46.00 MDP  | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350055         | ---           |
| 44  | CARRETERA A LA LAGUNITA CANTASHI A LA PRIMARIA                           | 27/10/2015   | 31/12/2015    | 5.00            | OBRA INCLUIDA EN EL QUINTO CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS AL GEM  | 1.65          | CONCLUIDAS 2015  | CARRETERAS FEDERALES            | 13096350031         | ---           |
| 45  | MADO SECTOR UNO - MADO SECTOR DOS  | 27/10/2015   | 31/12/2015    | 5.00            | OBRA CONTEMPLADA EN EL QUINTO CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS AL GEM   | 1.25          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350043         | ---           |
| 46  | CALLE DE LA ROSA   | 01/10/2015   | 31/12/2015    | 4.50            | OBRA CONTEMPLADA EN EL 3ER. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 46.00 MDP  | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350012         | ---           |
| 47  | SAN LORENZO TOXICO - SAN FRANCISCO IXTLAHUACA                            | 16/07/2015   | 10/11/2015    | 4.00            | N/A   | 0.60          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350007         | ---           |
| 48  | E.C.E. (IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO) - EL RINCON DE LOS PERALES | 28/07/2015   | 15/12/2015    | 4.00            | N/A   | 0.60          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350003         | ---           |
| 49  | SAN FRANCISCO SOLO - GUARDA DE GUADALUPE                                 | 28/07/2015   | 31/12/2015    | 4.00            | N/A   | 0.60          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350027         | ---           |
| 50  | TIMILPAN - EL PALMITO  | 10/07/2015   | 31/12/2015    | 4.00            | N/A   | 0.60          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350073         | ---           |
| 51  | BOMBARO - PASTORES - SAN PEDRO POTLA                                     | 31/07/2015   | 31/12/2015    | 4.00            | N/A   | 0.60          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350074         | ---           |
| 52  | STA. MARIA RAYON - SANTIAGUITO CUAXUSTENCO, INCLUYE RAMAL                | 10/07/2015   | 31/12/2015    | 4.00            | N/A   | 0.60          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350076         | ---           |
| 53  | E.C. KM.45 (VILLA VICTORIA - EL ORO) - BARRIO DEL GIGANTE                | 28/07/2015   | 15/12/2015    | 3.70            | N/A   | 0.60          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350040         | ---           |
| 54  | BARRIO EL PANTEON - SANTIAGO CASANDEJE                                   | 28/07/2015   | 31/12/2015    | 3.60            | N/A   | 0.60          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350018         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación  | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones  | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|--|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 55  | E.C. (DIOS PADRE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO) AGUA ZARCA                     | 01/10/2015   | 31/12/2015    | 3.50            | OBRA CONTEMPLADA EN EL 3ER. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 46.00 MDP   | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096350047         | ---           |
| 56  | CAMINO LOS ARCOS-SAN FELIPE TEOTITLAN                                     | 01/07/2015   | 31/12/2015    | 3.00            | N/A  | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350001         | ---           |
| 57  | CARRETERA ATOTONILCO - SAN JOSE DEL TUNAL. (SAN JOSE EL TUNAL - EL SALTO) | 30/07/2015   | 31/12/2015    | 3.00            | N/A  | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350022         | ---           |
| 58  | SANTIAGO YECHE - EL PANTEON - EL LINDERO                                  | 31/07/2015   | 15/12/2015    | 3.00            | N/A  | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350028         | ---           |
| 59  | SANTIAGO OXTHOC - EMILIANO ZAPATA   | 10/07/2015   | 09/11/2015    | 3.00            | N/A  | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350054         | ---           |
| 60  | CIRCUITO CALPULALPAN  | 10/07/2015   | 31/12/2015    | 3.00            | N/A  | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350052         | ---           |
| 61  | CAMINO REAL TEPETITLAN  | 15/07/2015   | 15/12/2015    | 3.00            | N/A  | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350018         | ---           |
| 62  | E.C. ESTATAL MEXICO NUM. 11 - UNIVERSIDAD BICENTENARIO JILOTEPEC          | 14/07/2015   | 31/12/2015    | 3.00            | N/A  | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350059         | ---           |
| 63  | SAN RAFAEL - EL GAVILLERO DE LA TRINIDAD                                  | 30/07/2015   | 31/12/2015    | 3.00            | N/A  | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350056         | ---           |
| 64  | EL TESORO - CELAYITA  | 30/07/2015   | 31/12/2015    | 3.00            | N/A  | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350010         | ---           |
| 65  | EL RANCHITO - LA NAVE   | 30/07/2015   | 31/12/2015    | 3.00            | N/A  | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350072         | ---           |
| 66  | SAN JUAN LA ISLA - STA. MARIA JAJALPA                                     | 20/07/2015   | 31/12/2015    | 3.00            | N/A  | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350069         | ---           |
| 67  | CIRCUITO CONSTITUYENTES, TRAMO: MARIA GARIBAY - GUERRERO                  | 01/10/2015   | 31/12/2015    | 3.00            | OBRA CONTEMPLADA EN EL 3ER. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 46.00 MDP   | 0.50          | CONCLUIDAS 2015  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350006         | ---           |
| 68  | CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS  | 16/02/2016   | 30/12/2016    | 509.52          | SE REALIZARAN TRABAJOS EN LAS CARRETERAS: TOLUCA-CD. ALTAMIRANO, VENTA DE CARPIO-TULANCINGO, MÉXICO-CUAUTLA, TOLUCA-MORELIA, TEXCOCO-ECATEPEC, MÉXICO-TOLUCA, NAUCALPAN-TOLUCA, MÉXICO-PACHUCA Y | 144.85        | CONCLUIDAS 2016  | CARRETERAS FEDERALES            | 15092110007         | ---           |



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones  | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|--|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 69  | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE TRAMOS   | 16/06/2016   | 30/12/2016    | 105.50          | SE REALIZARAN TRABAJOS EN LA CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC (15 KM), MÉXICO-PUEBLA (8.0 KM) Y TEXCOCO-ECATEPEC (7.5 KM)   | 30.50         | CONCLUIDAS 2016  | CARRETERAS FEDERALES            | 15092110009         | ---           |
| 70  | CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS   | 16/02/2016   | 30/11/2016    | 54.69           | TOLUCA-MORELIA, VALLEDEBRAVO, TOLUCA-TAXCO, TOLUCA-CD, ALTAMIRANO, VENTADECARPIO-TULANCINGO, MÉXICO-PACHUCA, ENTRONQUE JOROBAS-TULA, TEXCOCO-ECATEPEC, MÉXICO-TOLUCA NAUCALPAN TOLUCA TOLUCA | 1,163.00      | CONCLUIDAS 2016  | CARRETERAS FEDERALES            | 15092110008         | ---           |
| 71  | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES  | 16/02/2016   | 30/11/2016    | 51.92           | CARRETERA TEXCOCO-ECATEPEC (2 PTES), TOLUCA-TAXCO (1), MÉXICO-PACHUCA (6), ATLACOMULCO-PALMILLAS (1), LOS REYES-ZACATEPEC (1) Y TOLUCA-MORELIA (1)   | PUENTES       | CONCLUIDAS 2016  | CARRETERAS FEDERALES            | 15092110005         | ---           |
| 72  | CONSERVACION DE CURVAS Y RECTIFICACION DE TRAMOS EN EL CAMINO SANTIAGO TIANGUISTENCO - CHALMA  | 23/06/2016   | 07/12/2016    | 48.41           | N/A  | 9.64          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | S/CVE/2016/50       | ---           |
| 73  | VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA   | 15/12/2015   | 31/03/2016    | 43.20           | OBRA INCLUIDA EN EL CUARTO CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSO AL GEM  | 23.32         | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350011         | ---           |
| 74  | PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS SAN MARTIN-SAN MIGUEL Y BEJUCOS A PALMAR CHICO (PRIMERA ETAPA)  | 03/08/2015   | 31/03/2016    | 35.60           | N/A  | 5.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350029         | ---           |
| 75  | CONSERVACION DE CURVAS Y RECTIFICACION DE TRAMOS EN EL CAMINO LA PUERTA SULTEPEC   | 23/05/2016   | 30/12/2016    | 33.19           | N/A  | 7.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | S/CVE/2016/51       | ---           |
| 76  | CONSTRUIR EN COORDINACION CON EL MUNICIPIO EN UNA PRIMERA ETAPA EL CAMINO REAL DE TIERRA DE ADENTRO  | 10/02/2015   | 31/03/2016    | 23.46           | N/A  | 3.90          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350034         | ---           |
| 77  | CARRETERA DE TECUAUTITLAN (SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS.   | 01/10/2015   | 31/03/2016    | 20.00           | OBRA CONTEMPLADA EN EL 3ER. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 46.00 MDP   | 0.50          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350033         | ---           |
| 78  | PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2016   | 01/04/2016   | 29/07/2016    | 15.41           | N/A  | 65.00         | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100002         | ---           |
| 79  | SAN LUIS BORO - SAN IGNACIO DE LOYOLA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000   | 16/02/2016   | 14/06/2016    | 13.46           | N/A  | 2.50          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 80  | CALLE BENITO JUAREZ (1.06 KM.) CALLE IGNACIO ALLENDE (0.24 KM.) CALLE JOSE MARIA MORELOS (0.26 KM.) AV. LIC. ABEL C. SALAZAR (0.80 KM.) CALLE FRANCISCO TERAN (0.24 KM.) | 16/02/2016   | 16/05/2016    | 13.05           | N/A  | 2.60          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 81  | MANTENIMIENTO A LAS 139 CALLES DEL COMPROMISO PRESIDENCIAL CG 207 EN 12 MUNICIPIOS DEL ORIENTE DEL ESTADO  | 16/02/2016   | 08/07/2016    | 12.35           | N/A  | 139 CALLES    | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 82  | SAN JERONIMO DE LOS DOLORES - SAN ONOFRE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800  | 16/02/2016   | 25/05/2016    | 10.66           | N/A  | 1.80          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 83  | VIALIDADES EN IXTAPALUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+600  | 01/03/2016   | 29/05/2016    | 10.36           | N/A           | 2.60          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 84  | CAMINO SAN BARTOLO - TIZAYUCA DEL KM. 1+800 AL KM. 3+000   | 16/02/2016   | 16/05/2016    | 9.47            | N/A           | 1.20          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 85  | SANTA CRUZ AYOTUSCO - SAN JUAN HUILOTEAPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+750  | 01/03/2016   | 14/04/2016    | 9.46            | N/A           | 1.35          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 86  | EL TEPOZAN - SAN PEDRO DENXHI DEL KM. 0+000 AL KM. 2+300   | 16/02/2016   | 14/06/2016    | 8.59            | N/A           | 1.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 87  | SAN PABLO TLALCHICHILPA - BARRIO SAN FRANCISCO TLALCHICHILPAN (CONCRETO HIDRAULICO) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500   | 16/02/2016   | 16/05/2016    | 8.39            | N/A           | 1.50          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 88  | CANALEJAS - EL RINCON DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500   | 16/02/2016   | 16/05/2016    | 8.23            | N/A           | 1.50          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 89  | TENANCINGO - TENERIA - TECOMATLAN  | 15/07/2015   | 31/03/2016    | 8.00            | N/A           | 1.30          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096350045         | ---           |
| 90  | AV. ESTADO DE MÉXICO (2 CUERPOS) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200  | 01/03/2016   | 29/04/2016    | 7.55            | N/A           | 1.20          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 91  | VALLE DE BRAVO- AMANALCO DE BECERRA- TURCIO- SAN AGUSTIN ALTAMIRANO  | 14/07/2015   | 31/03/2016    | 7.50            | N/A           | 1.20          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096350025         | ---           |
| 92  | BOULEVAR EMILIO CHUAYFFET CHEMOR - PEDRO LUNA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500 (2 CUERPOS) (CONCRETO HIDRAULICO)   | 16/02/2016   | 30/06/2016    | 7.48            | N/A           | 0.50          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 93  | CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CONCRETO HIDRAULICO) (12 M. Ancho) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+550  | 01/03/2016   | 30/05/2016    | 7.40            | N/A           | 0.55          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 94  | E.C.(TOLUCA-CD. ALTAMIRANO)-OJO DE AGUA DEL KM. 0+AL KM. 0+870, STA. CRUZ CUAUHTENCO-ZINACANTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+180 Y E.C. TOLUCA-CD. ALTAMIRANO-OJO DE AGUA TRAMO: | 16/03/2016   | 16/05/2016    | 7.00            | N/A           | 1.25          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 95  | CARR. VIEJA (MÉXICO - TEOTIHUACAN) TRAMO SANTA CATARINA - SAN MARCOS NEPANTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000   | 16/02/2016   | 15/05/2016    | 6.98            | N/A           | 2.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 96  | CAMINO PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO AZTACAMECA DEL KM. 8+300 AL KM. 9+050 Y DEL KM. 10+050 AL KM. 10+700   | 16/02/2016   | 16/05/2016    | 6.90            | N/A           | 1.40          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 97  | PROLONGACION HERIBERTO ENRIQUEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700   | 01/03/2016   | 29/04/2016    | 6.85            | N/A           | 1.70          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 98  | MAVORO - CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO DEL KM. 1+000 AL KM. 2+000   | 16/02/2016   | 25/05/2016    | 6.83            | N/A           | 1.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 99  | CAMINO A SAN MIGUEL AMEYALCO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440  | 16/02/2016   | 15/04/2016    | 6.70            | N/A           | 1.44          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 100 | VIALIDAD PRIMARIA COL. ESMERALDA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200  | 16/02/2016   | 16/05/2016    | 6.61            | N/A           | 1.20          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 101 | LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+080  | 16/02/2016   | 15/04/2016    | 6.55            | N/A           | 1.08          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 102 | CAMINO COL. HIDALGO - RINCON DE JAIMES   | 16/02/2016   | 30/06/2016    | 6.44            | N/A           | 0.50          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 103 | VIALIDADES CON UNA META DE 1.614 KM. EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO - CALLE ANTONIO BARBOSA (0.33 KM.) - CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (0.58 KM.) - CALLE BENITO JUAREZ (0.70 KM.) | 16/02/2016   | 15/04/2016    | 6.26            | N/A           | 1.61          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 104 | VIALIDADES CON UNA META DE 1.11 KM. EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO - CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (0.48 KM.) - PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS (0.34 KM.) - CALLE CATARINO         | 16/02/2016   | 15/04/2016    | 6.22            | N/A           | 1.10          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | PE            |
| 105 | SAN ALEJO - MESON NUEVO  | 01/03/2016   | 30/05/2016    | 6.00            | N/A           | 1.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 106 | CALLE HERMENEGILDO GALEANA HACIA JUAREZ CENTRO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400  | 16/02/2016   | 15/04/2016    | 5.86            | N/A           | 1.40          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 107 | TECAMAC RANCHO AZUL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000   | 16/02/2016   | 16/05/2016    | 5.51            | N/A           | 1.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 108 | CAMINO RINCON DE AGUIRRE - RINCON DEL CARMEN   | 16/02/2016   | 16/05/2016    | 5.47            | N/A           | 1.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 109 | CANALEJAS - SAN LORENZO OCTEYUCO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000  | 16/02/2016   | 25/05/2016    | 5.44            | N/A           | 1.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 110 | LIBRAMIENTO PONIENTE (SAN JUAN DE LAS HUERTAS - SANTA MARIA DEL MONTE - PAPELERA) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800   | 16/03/2016   | 16/05/2016    | 5.11            | N/A           | 2.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 111 | E.C. (ATLACOMULCO - JILOTEPEC) - SAN LORENZO DE LOS METATES DEL KM 0+000 AL KM 1+100   | 16/02/2016   | 16/05/2016    | 5.08            | N/A           | 1.10          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 112 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE JALPA DE DOLORES   | 31/07/2015   | 18/03/2016    | 5.00            | N/A           | 0.45          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350010         | ---           |
| 113 | CIRCUITO TABLON CHICO  | 14/07/2015   | 31/03/2016    | 5.00            | N/A           | 0.80          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350044         | ---           |
| 114 | CALLE ARTURO MONTIEL   | 03/08/2015   | 31/03/2016    | 5.00            | N/A           | 0.80          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350066         | ---           |
| 115 | TIERRA BLANCA - CERRITO DEL PANAL  | 13/07/2015   | 31/03/2016    | 5.00            | N/A           | 0.80          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350053         | ---           |
| 116 | TECUANAPA-SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400  | 16/02/2016   | 14/05/2016    | 4.99            | N/A           | 1.40          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 117 | TONATICO - LA VEGA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900  | 16/02/2016   | 29/04/2016    | 4.87            | N/A           | 0.90          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 118 | TABORDA E.C. AMOMLULCO - PRESA ALZATE (CONCRETO HIDRAULICO) DEL KM. 2+000 AL KM. 3+000 | 16/02/2016   | 31/03/2016    | 4.81            | N/A           | 1.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 119 | SANTA ANA IXTLAHUACA - LA GUADALUPANA - PALOS AMARILLOS DEL KM. 9+520 AL KM. 10+600    | 01/03/2016   | 29/04/2016    | 4.79            | N/A           | 1.08          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 120 | CANALEJAS-LA COMUNIDADDEL KM. 0+000 AL KM 0+600  | 16/02/2016   | 25/05/2016    | 4.72            | N/A           | 0.60          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 121 | IXTAPAN DE LA SAL - SAN ALEJO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500                               | 16/02/2016   | 29/05/2016    | 4.71            | N/A           | 1.50          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 122 | CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES  | 16/02/2016   | 30/11/2016    | 4.50            | N/A           | PUENTES       | CONCLUIDAS 2016  | CARRETERAS FEDERALES            | 15092110004         | ---           |
| 123 | CALLE JOSE FRANCISCO GUERRA  | 16/02/2016   | 16/03/2016    | 4.49            | N/A           | 0.04          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 124 | SAN SIMON DE GUERRERO - SAN ANDRES DE LOS GAMA   | 16/02/2016   | 30/04/2016    | 4.31            | N/A           | 0.85          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación  | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones   | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|---|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 125 | E.C. (ACAMBAY-TIMILPAN) - SAN JUANICO SECTOR II DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000  | 16/02/2016   | 15/05/2016    | 4.30            | N/A   | 1.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 126 | CALLE DE LOS SERRANOS, TRAMO CALZADA DEL PANTEON A AV. LERMA  | 16/02/2016   | 29/04/2016    | 4.30            | N/A   | 0.81          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 127 | CAMINO SOLANOS-CAPULHUAC DEL KM. 0+000 AL 0+800   | 16/02/2016   | 31/03/2016    | 4.28            | N/A   | 0.80          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 128 | SANTA MARIA NATIVITAS - SAN LORENZO CUAUTENCO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000  | 16/02/2016   | 31/03/2016    | 4.27            | N/A   | 1.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 129 | GUADALUPE CACHI - EJIDO SAN IGNACIO EL PEDREGAL DEL KM. 5+500 AL KM. 6+500  | 01/03/2016   | 30/05/2016    | 4.24            | N/A   | 1.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 130 | NEZAHUALCOYOTL ORIENTE - RINCONADA SANTA TERESA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+100  | 16/02/2016   | 16/05/2016    | 4.24            | N/A   | 1.10          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 131 | E.C. (IXTLAHUACA - JILOTEPEC) - BUSIO - PALMITO - HUAPANGO DEL KM.1+950 AL KM. 2+500 Y DEL KM. 3+780 AL KM. 4+330 | 16/02/2016   | 15/04/2016    | 4.12            | N/A   | 1.10          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 132 | CALLE FCO. I. MADERO TRAMO DE AV. BENITO JUAREZ A CALLE INDEPENDENCIA   | 16/02/2016   | 29/04/2016    | 4.08            | N/A   | 0.77          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 133 | SAN MARTIN-PALMAR DE GUADALUPE-PACHUQUILLA-EL ZAPOTE-AGUA DULCE-LIM. MPAL. ZUMPAHUACAN                            | 10/07/2015   | 31/03/2016    | 4.00            | N/A   | 0.60          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 07096350005         | ---           |
| 134 | LIBRAMIENTO PONIENTE (SAN JUAN DE LAS HUERTAS-SANTA MARÍA DEL MONTE-PAPELERA)                                     | 01/10/2015   | 31/03/2016    | 4.00            | OBRA CONTEMPLADA EN EL 2DO. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 19.006 MDP | 0.50          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350013         | ---           |
| 135 | 5 DE FEBRERO AGRICOLA BELLAVISTA, DEL KM 0+000 AL 1+000   | 01/03/2016   | 14/04/2016    | 3.85            | N/A   | 1.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 136 | HUAYATENCO - CARBAJAL DEL KM. 7+000 AL KM. 8+000  | 16/02/2016   | 29/04/2016    | 3.50            | N/A   | 1.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 137 | CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ (CONCRETO HIDRAULICO) (14 M. Ancho) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+240                      | 01/03/2016   | 30/05/2016    | 3.28            | N/A   | 0.24          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 138 | AV. PONIENTE 17 ENTRE AV. CHIMALPAIN Y AV. AXAYACATL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+330                                   | 01/03/2016   | 29/04/2016    | 3.23            | N/A   | 0.33          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 139 | AV. PONIENTE 3 ENTRE AV. AXAYACATL Y AV. CUITLAHUAC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+330   | 01/03/2016   | 29/04/2016    | 3.23            | N/A           | 0.33          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 140 | AVENIDA BALMORAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+810  | 16/02/2016   | 16/03/2016    | 3.20            | N/A           | 0.81          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 141 | TEPETLIXPA-CHIMALACA E.C. MEX. 115   | 17/07/2015   | 18/03/2016    | 3.00            | N/A           | 0.50          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350070         | ---           |
| 142 | CAMINO ALIMENTADOR TEPETLIXPA - SAN ISIDRO - P.S.V. LIBRAMIENRO (AMECAMECA-CUAUTLA)  | 17/07/2015   | 31/03/2016    | 3.00            | N/A           | 0.50          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350025         | ---           |
| 143 | SAN FRANCISCO CHEJE - ENYAMI DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400 Y RAMAL AL CENTRO DE SAN FRANCISCO CHEJE - ENYAMI DEL KM. 0+000 AL KM. 0+150 | 16/02/2016   | 30/06/2016    | 2.99            | N/A           | 0.30          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 144 | PLAN DE GUADALUPE AV. JACARANDAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500  | 01/03/2016   | 30/05/2016    | 2.76            | N/A           | 5.00          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 145 | CARRETERA DE ACCESO A LA CIENEGA. DEL TRAMO 0+520 AL 1+200.  | 16/02/2016   | 20/05/2016    | 2.62            | N/A           | 0.68          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 146 | CALLE DALIA - UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400   | 01/03/2016   | 30/05/2016    | 2.21            | N/A           | 0.40          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 147 | CALLE MACARIO ROA A JABO OROZCO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+450   | 16/02/2016   | 15/04/2016    | 2.09            | N/A           | 0.45          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 148 | SAN LORENZO TLACOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+609  | 16/02/2016   | 29/04/2016    | 2.02            | N/A           | 0.61          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 149 | LOMA LARGA - TEQUIQUIAC - SANTA MARIA CUEVAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700  | 16/02/2016   | 31/03/2016    | 1.98            | N/A           | 0.70          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 150 | CAMINO A COBAEM ENTRE CALLE ALCANFOR Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+390  | 16/02/2016   | 15/04/2016    | 1.81            | N/A           | 0.39          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 151 | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+300  | 16/02/2016   | 16/03/2016    | 1.60            | N/A           | 0.30          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 152 | CALLE BENITO JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 0+280   | 16/02/2016   | 16/03/2016    | 1.50            | N/A           | 0.28          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación  | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 153 | CALLE NEZAHUALCOYOTL DE PASEO DE LOS NSURGENTES A ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+360 | 16/02/2016   | 16/05/2016    | 1.39            | N/A           | 0.36          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 154 | CAMINO ZINACANTEPEC - SAN CRISTOBAL TECOLIT TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+386          | 16/03/2016   | 16/05/2016    | 1.09            | N/A           | 0.39          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 155 | CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL 0+190   | 01/03/2016   | 15/04/2016    | 0.78            | N/A           | 0.19          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 156 | CALLE PUERTO MÉXICO DEL KM 0+000 AL KM 0+200  | 01/03/2016   | 14/04/2016    | 0.77            | N/A           | 0.20          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 157 | CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+270                                | 16/03/2016   | 16/05/2016    | 0.77            | N/A           | 0.27          | CONCLUIDAS 2016  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001         | ---           |
| 158 | (GUADALUPE CHICO- LA MESA) YONDECE DEL CEDRO, ESTADO DE MEXICO                        | 01/11/2005   | 01/08/2012    | 26.91           | N/A           | 5.00          | CONCLUIDAS 2012  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350011         | ---           |
| 159 | SAN FRANCISCO DE LA LOMA - SAN JERONIMO DE LOS DOLORES - SANTA CRUZ DEL RINCON        | 01/05/2013   | 29/07/2013    | 37.50           | N/A           | 10.00         | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350029         | ---           |
| 160 | CIRCUITO INTERIOR VIAL ATLAUTLA - CABECERA MUNICIPAL.                                 | 27/05/2013   | 22/11/2013    | 26.91           | N/A           | 3.58          | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350052         | ---           |
| 161 | SULTEPEC A LA GOLETA  | 01/07/2013   | 27/12/2013    | 22.45           | N/A           | 50.00         | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096350010         | ---           |
| 162 | YEBUCIVI - SAN MARCOS   | 01/05/2013   | 01/12/2013    | 15.30           | N/A           | 15.31         | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350057         | ---           |
| 163 | SAN LORENZO TLACOTEPEC - MANTO DEL RIO.   | 07/10/2013   | 15/12/2013    | 9.74            | N/A           | 2.00          | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350043         | ---           |
| 164 | LA ERMITA - SANTA MARIA APAXCO  | 01/05/2013   | 01/09/2013    | 9.73            | N/A           | 3.55          | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350048         | ---           |
| 165 | CIRCUITO CONSTITUYENTES, TRAMO: MARIA GARIBAY - GUERRERO                              | 26/08/2013   | 23/11/2013    | 8.99            | N/A           | 0.56          | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350006         | ---           |
| 166 | JIQUIPILCO EL VIEJO   | 01/05/2013   | 01/09/2013    | 8.55            | N/A           | 1.66          | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096350029         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 167 | LIBRAMIENTO SAN VICENTE-COATEPEC-CARRETERA COATEPEC, EJIDO COATEPEC                              | 01/05/2013   | 28/08/2013    | 8.12            | N/A           | 1.50          | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096350014         | ---           |
| 168 | CAMINO: KM.49.9 LA PUERTA-SULTEPEC- RASTROJO LARGO-HUAYATENCO.                                   | 01/07/2013   | 27/11/2013    | 7.46            | N/A           | 5.30          | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 8096350008          | ---           |
| 169 | CAMINO DE ENLACE (OLIMPICA - JUAREZ).  | 19/06/2013   | 26/09/2013    | 7.20            | N/A           | 1.60          | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096350035         | ---           |
| 170 | E.C. (ECATEPEC - HUEHUETOCA) - PRADOS SAN FRANCISCO  | 01/07/2013   | 01/10/2013    | 6.70            | N/A           | 1.85          | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350060         | ---           |
| 171 | TENANCINGO - SAN ANTONIO AGUA BENDITA  | 01/05/2013   | 01/07/2013    | 6.22            | N/A           | 0.93          | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096350022         | ---           |
| 172 | CONCEPCION DE LOS BAÑOS JALPA DE LOS BAÑOS SAN FRANCISCO DEL RIO.                                | 01/05/2013   | 14/07/2013    | 5.55            | N/A           | 1.50          | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096350007         | ---           |
| 173 | E.C. (TENANINGO - TENERIA) - TEPOXTEPEC.   | 01/05/2013   | 29/07/2013    | 4.16            | N/A           | 1.06          | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350037         | ---           |
| 174 | SAN ISIDRO TR. AV PIRULES - CALLE ESCALERILLAS.  | 01/05/2013   | 14/07/2013    | 3.80            | N/A           | 0.50          | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350024         | ---           |
| 175 | NEPANTLA-TLALAMAC Y RAMAL A ALOTEPEC   | 01/05/2013   | 29/07/2013    | 1.29            | N/A           | 0.28          | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096350043         | ---           |
| 176 | NOPALTEPEC SAN MIGUEL ATEPOXCO   | 01/08/2013   | 29/10/2013    | 1.29            | N/A           | 1.30          | CONCLUIDAS 2013  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350003         | ---           |
| 177 | INSTALACION DE ITS EN LAS AUTOPISTA MEXICO - MORELIA (TRAMO ATLACOMULCO - MARAVATIO) Y SIGLO XXI | 30/05/2013   | 30/11/2014    | 550.00          | N/A           | *             | CONCLUIDAS 2014  | AUTOPISTAS                      |                     | ---           |
| 178 | VIALIDADES PAQUETE I Y II, VIALIDADES DEL PAQUETE 1 AL 8   | 01/02/2014   | 30/12/2014    | 383.77          | N/A           | 50.75         | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 01409210002         | ---           |
| 179 | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CARRETERA ZUMPAHUACAN TONATICO                            | 16/01/2014   | 14/07/2014    | 23.21           | N/A           | 2.10          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350041         | ---           |
| 180 | VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA NORTE   | 16/08/2014   | 13/11/2014    | 22.55           | N/A           | 7.25          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350015         | ---           |



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación  | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 181 | RECONSTRUCCION DE YERBAS BUENAS - SAN JOSE ARENAL - TECOMATEPEC               | 01/06/2013   | 01/06/2014    | 19.92           | N/A           | 7.45          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096350042         | ---           |
| 182 | VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA.   | 16/01/2014   | 14/06/2014    | 19.49           | N/A           | 7.47          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350011         | ---           |
| 183 | SAN JOSE DEL RINCON - CONCEPCION DEL MONTE                                    | 16/05/2013   | 14/07/2014    | 14.95           | N/A           | 4.33          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350054         | ---           |
| 184 | KM. 27 (IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO) - PLATEROS - EJIDO DE PALMILLAS | 01/09/2014   | 29/11/2014    | 12.17           | N/A           | 4.00          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350019         | ---           |
| 185 | VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA NORTE REMANENTE 8 CALLES                 | 15/10/2014   | 30/11/2014    | 10.48           | N/A           | 3.36          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350015         | ---           |
| 186 | CAMINO CABECERA MUNICIPAL – SAN NICOLAS EL ORO – SANTIAGO OXTEMPAN            | 18/03/2014   | 01/05/2014    | 9.60            | N/A           | 1.59          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350029         | ---           |
| 187 | BUENAVISTA – LAS GOLONDRINAS – LAS ARENAS – MADO SECTOR UNO                   | 25/02/2014   | 30/06/2014    | 9.56            | N/A           | 2.00          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350042         | ---           |
| 188 | STA. MARIA RAYON - ZONA AGRICOLA MALVINAS.                                    | 16/01/2014   | 14/06/2014    | 9.50            | N/A           | 3.50          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350045         | ---           |
| 189 | TENANCINGO – TENERIA - TECOMATLAN   | 25/02/2014   | 15/06/2014    | 9.48            | N/A           | 1.10          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096350045         | ---           |
| 190 | AV. ISIDRO FABELA TRAMO DE AV. LAZARO CARDENAS - AV. CUAUHEMOC (CUERPO B)     | 25/02/2014   | 15/06/2014    | 9.32            | N/A           | 1.10          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350026         | ---           |
| 191 | LIBRAMIENTO PONIENTE (SAN JUAN DE LAS HUERTAS-SANTA MARIA DEL MONTE-PAPELERA  | 16/08/2014   | 13/11/2014    | 9.10            | N/A           | 1.92          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350013         | ---           |
| 192 | SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS                          | 16/05/2014   | 28/08/2014    | 8.61            | N/A           | 2.10          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | '11096350006        | ---           |
| 193 | AV. ISIDRO FABELA TR. DE AV. CUAUHEMOC. A AV. EJE 10                          | 25/02/2014   | 25/05/2014    | 8.13            | N/A           | 1.10          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | '13096350025        | ---           |
| 194 | E.C. KM. 19 (ATLACOMULCO – EL ORO) – LA CONCEPCION                            | 01/03/2014   | 30/06/2014    | 7.88            | N/A           | 1.35          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350017         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 195 | TIANGUISTENCO. TR. SANTIAGO - SAN PEDRO TLATIZAPAN   | 15/03/2014   | 30/05/2014    | 7.83            | N/A           | 3.51          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096350023         | ---           |
| 196 | SAN JOSE CHALMITA - SAN MIGUEL ATEOPAN               | 25/02/2014   | 15/06/2014    | 7.68            | N/A           | 3.80          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096350034         | ---           |
| 197 | BAÑE - JUNICA  | 13/03/2014   | 30/06/2014    | 7.67            | N/A           | 1.50          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350015         | ---           |
| 198 | E.C.E. 14 - EJIDO LA SOLEDAD.                        | 01/03/2014   | 30/06/2014    | 7.67            | N/A           | 1.70          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350053         | ---           |
| 199 | SAN SIMON-RANCHO VIEJO                               | 29/04/2014   | 27/07/2014    | 7.67            | N/A           | 1.52          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096350044         | ---           |
| 200 | MADO SECTOR UNO - MADO SECTOR DOS                    | 25/02/2014   | 15/06/2014    | 7.65            | N/A           | 1.75          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350043         | ---           |
| 201 | E.C.(ATLACOMULCO - EL ORO) - TEMASCALCINGO           | 16/10/2014   | 29/11/2014    | 7.61            | N/A           | 1.16          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350022         | ---           |
| 202 | E.C. NO. 13 SAN JOSE SOLIS - JUANDO                  | 07/03/2014   | 05/05/2014    | 7.25            | N/A           | 1.50          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350013         | ---           |
| 203 | E.C. (AUTOPISTA MEXICO – QUERETARO) - MATAXHI        | 01/03/2014   | 30/06/2014    | 7.19            | N/A           | 1.23          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350055         | ---           |
| 204 | CIRCUITO CALPULALPAN.                                | 18/03/2014   | 31/05/2014    | 7.17            | N/A           | 1.05          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350052         | ---           |
| 205 | SANTIAGO OXTHOC - EMILIANO ZAPATA.                   | 18/03/2014   | 16/05/2014    | 7.13            | N/A           | 1.40          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350054         | ---           |
| 206 | AUTOPISTA (TOLUCA-ATLACOMULCO)-SANTA CLARA           | 25/03/2011   | 07/07/2014    | 7.09            | N/A           | 2.72          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096350033         | ---           |
| 207 | E.C. (SOYANIQUILPAN – JILOTEPEC) XHITEY - BUENAVISTA | 25/02/2014   | 25/05/2014    | 7.00            | N/A           | 1.60          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096350046         | ---           |
| 208 | E.C. (TEXCOCO - LECHERIA KM. 29+500) - PASCUAL LUNA  | 01/07/2013   | 01/05/2014    | 6.99            | N/A           | 1.40          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096350009         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación  | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 209 | E.C.E NO. 3 MOXTEJE LOMA DE HIDALGO   | 15/10/2014   | 30/11/2014    | 6.72            | N/A           | 1.10          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350071         | ---           |
| 210 | SAN FRANCISCO SOLO - GUARDA DE GUADALUPE  | 16/06/2014   | 28/09/2014    | 6.72            | N/A           | 1.57          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350027         | ---           |
| 211 | E.C. (DIOS PADRE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO) AGUA ZARCA.  | 14/03/2014   | 11/06/2014    | 6.71            | N/A           | 1.10          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096350047         | ---           |
| 212 | VALLE DE BRAVO AMANALCO DE BECERRA TURCIO SAN AGUSTIN ALTAMIRANO, TRAMO: KM. 8+000 AL KM. 18+000. | 25/02/2014   | 30/06/2014    | 6.71            | N/A           | 2.94          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096350025         | ---           |
| 213 | TEMASCALTEPEC - LAS JUNTAS  | 19/03/2014   | 16/06/2014    | 6.71            | N/A           | 16.00         | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 06096350018         | ---           |
| 214 | SANTIAGO YECHE - EL PANTEON - EL LINDERO  | 13/03/2014   | 10/06/2014    | 6.70            | N/A           | 1.70          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350028         | ---           |
| 215 | LIBRAMIENTO AXAPUSCO UNIVERSIDAD  | 13/03/2014   | 10/06/2014    | 6.69            | N/A           | 0.70          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350016         | ---           |
| 216 | JUANDO - PUENTECILLAS RAMAL ANTORCHA.   | 16/04/2014   | 29/06/2014    | 6.69            | N/A           | 1.10          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350033         | ---           |
| 217 | TIANQUISTENCO, TR: ROJASTITLA-ATILAPA (RECARPETEO)  | 07/03/2014   | 04/06/2014    | 6.67            | N/A           | 2.70          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096350011         | ---           |
| 218 | SANTA BARBARA - LOS PIÑONES - POTRERO ARRIBA  | 24/03/2014   | 21/07/2014    | 6.62            | N/A           | 1.40          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 08096350001         | ---           |
| 219 | E.C. (ARCO NORTE-ALDAMA)-LLANO GRANDE.  | 18/03/2014   | 15/06/2014    | 6.52            | N/A           | 1.10          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350064         | ---           |
| 220 | COMUNIDAD DE TAPAXCO  | 01/03/2014   | 30/06/2014    | 5.78            | N/A           | 3.15          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350046         | ---           |
| 221 | SANTA MARIA NATIVITAS - FONDO.  | 16/04/2014   | 14/07/2014    | 5.78            | N/A           | 2.30          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350039         | ---           |
| 222 | SAN DIEGO ALCALA - TECNOLOGICO - SAN JOSE PATHE.  | 18/03/2014   | 30/06/2014    | 5.68            | N/A           | 1.00          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350058         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación  | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 223 | CAMINO A LUMBRERAS  | 25/02/2014   | 25/05/2014    | 5.58            | N/A           | 0.98          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096350023         | ---           |
| 224 | LOS REYES FFCC, CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE - VIALIDAD MEXIQUENSE.                       | 25/02/2014   | 25/05/2014    | 5.52            | N/A           | 0.60          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096350040         | ---           |
| 225 | E.C. (SANTIAGO - MARQUESA) - COAMILPA DE JUAREZ   | 24/03/2014   | 15/06/2014    | 5.33            | N/A           | 1.20          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350050         | ---           |
| 226 | E.C. KM. 45 (VILLA VICTORIA – EL ORO) – BARRIO DEL GIGANTE                                | 01/03/2014   | 30/06/2014    | 5.21            | N/A           | 1.20          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350040         | ---           |
| 227 | CALLE BUENAVISTA  | 01/10/2014   | 14/11/2014    | 5.08            | N/A           | 1.00          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350021         | ---           |
| 228 | IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO EJIDO SAN IGNACIO DEL PEDREGAL - SANTA ANA LA LADERA | 01/07/2014   | 13/09/2014    | 4.99            | N/A           | 0.75          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096350036         | ---           |
| 229 | ACCESO A SAN LORENZO HUEHUCTITLAN   | 01/08/2014   | 29/10/2014    | 4.87            | N/A           | 1.30          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350003         | ---           |
| 230 | SANTA MARIA CITENDEJE – EL MANTO  | 13/03/2014   | 30/06/2014    | 4.80            | N/A           | 1.73          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350019         | ---           |
| 231 | IXTLAHUACA DE RAYON - SAN JERONIMO IXTAPATONGO, RAMAL AL BARRIO DE SAN JOAQUIN EL JUNCO.  | 25/02/2014   | 30/06/2014    | 4.79            | N/A           | 0.50          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350044         | ---           |
| 232 | SAN LUCAS DEL MAIZ-SAN JOSE DE LA LAGUNA-XALPA-TEJUPILCO.                                 | 19/03/2014   | 16/06/2014    | 4.79            | N/A           | 5.30          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096350038         | ---           |
| 233 | AHUATENCO-COLONIA CAMPESINA, SAN ANTONIO DEL PROGRESO.                                    | 06/03/2014   | 03/06/2014    | 4.78            | N/A           | 2.40          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 08096350013         | ---           |
| 234 | SAN LUCAS OCOTEPEC-ESTUTEMPAN   | 05/03/2014   | 02/06/2014    | 4.78            | N/A           | 1.20          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350009         | ---           |
| 235 | CARRETERA A LA LAGUNITA CANTASHI A LA PRIMARIA  | 01/04/2014   | 29/06/2014    | 4.78            | N/A           | 1.10          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350031         | ---           |
| 236 | VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA VIALIDADES DE IXTAPALUCA (CARRIL ZOQUIAPAN)    | 26/05/2014   | 23/08/2014    | 4.78            | N/A           | 0.77          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350027         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 237 | E.C. (ATLACOMULCO- TOLUCA) - E.C.(ATLACOMULCO - EL ORO) - CANAL DE LAS MERCEDES. | 16/04/2014   | 14/07/2014    | 4.77            | N/A           | 0.75          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350009         | ---           |
| 238 | CAMINO SAN LUCAS - OCOPIULCO   | 01/10/2014   | 29/11/2014    | 4.76            | N/A           | 0.45          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350016         | ---           |
| 239 | E.C. (TEPETLIXPA - AMECAMECA DE JUAREZ), TR: KM. 0+000 AL KM. 2+400              | 01/03/2014   | 28/06/2014    | 4.75            | N/A           | 1.54          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350010         | ---           |
| 240 | ACCESO A LA COMUNIDAD DE NOXTEPEC DE ZARAGOZA                                    | 01/08/2014   | 29/10/2014    | 4.74            | N/A           | 1.00          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350014         | ---           |
| 241 | CARRETERA (ATLACOMULCO - EL ORO) KM 13 LA JORDANA                                | 16/04/2014   | 14/06/2014    | 4.69            | N/A           | 1.30          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350022         | ---           |
| 242 | GANZDA - SANTIAGO OXTOC TOXHIE - CARRETERA PANAMERICANA                          | 01/03/2014   | 15/06/2014    | 4.65            | N/A           | 1.20          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096350030         | ---           |
| 243 | SAN JOSE DEL TUNAL - EL SALTO  | 25/02/2014   | 15/06/2014    | 4.65            | N/A           | 1.20          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350022         | ---           |
| 244 | E.C. (LOS REYES-SAN JOSE BOQUI) - EL LINDERO.                                    | 24/03/2014   | 07/05/2014    | 4.65            | N/A           | 1.10          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350035         | ---           |
| 245 | STA. MARIA RAYON - U. DEPORTIVA MALVINAS.  | 18/03/2014   | 15/06/2014    | 4.57            | N/A           | 1.00          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096350033         | ---           |
| 246 | PEREZ DE GALEANA CAMINO HACIENDA VIEJA - SANTA MARIA AJOLOAPAN                   | 13/03/2014   | 10/06/2014    | 4.40            | N/A           | 1.20          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350049         | ---           |
| 247 | LA CONCEPCION LLANO DE LOS NEGROS  | 07/03/2014   | 04/06/2014    | 4.09            | N/A           | 0.81          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350002         | ---           |
| 248 | BARRIO EL PANTEON - SANTIAGO CASANDEJE   | 15/03/2014   | 30/06/2014    | 4.03            | N/A           | 0.90          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350018         | ---           |
| 249 | KM. 38 (MEXICO-TULANCINGO)- NOPALTEPEC, TR: KM 0+000-3+000 (RECONSTRUCCION)      | 12/03/2014   | 06/06/2014    | 3.93            | N/A           | 0.70          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096350007         | ---           |
| 250 | CALLE REVOLUCION   | 01/09/2014   | 29/11/2014    | 3.93            | N/A           | 0.70          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350020         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación  | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 251 | E.C. (LA GOLETA HEROES CARRANZA) IGNACIO ZARAGOZA.                              | 01/07/2014   | 13/09/2014    | 3.84            | N/A           | 0.85          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350007         | ---           |
| 252 | FONDO EL AZAFRAN.   | 15/03/2014   | 15/06/2014    | 3.83            | N/A           | 1.10          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096350033         | ---           |
| 253 | SAN JUAN COAJOMULCO - PANTEON, INCLUYE RAMAL                                    | 01/03/2014   | 29/04/2014    | 3.82            | N/A           | 0.37          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350012         | ---           |
| 254 | SABANILLAS SAN LUCAS TEMASTITLAN E.C. (DONATO DE GUERRA IXTAPAN DEL ORO)        | 07/03/2014   | 01/06/2014    | 3.82            | N/A           | 0.70          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096350026         | ---           |
| 255 | BARRIO DE GUADALUPE - SAN JOAQUIN   | 01/03/2014   | 30/06/2014    | 3.80            | N/A           | 1.00          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350021         | ---           |
| 256 | CALLE DE LA ROSA  | 01/08/2014   | 29/10/2014    | 3.26            | N/A           | 1.30          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350012         | ---           |
| 257 | ENTRADA A ATOTONILCO A LA DELEGACION SAN PABLO ATOTONILCO                       | 25/02/2014   | 26/03/2014    | 3.25            | N/A           | 0.85          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350032         | ---           |
| 258 | CAMINO HACIA EL PANTEON DE SAN ANDRES DE LAS PERAS Y SAN BERNARDO TLALMIMILPAN. | 15/03/2014   | 12/06/2014    | 3.07            | N/A           | 0.68          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350040         | ---           |
| 259 | LAS TARRIAS.  | 18/03/2014   | 15/06/2014    | 2.79            | N/A           | 0.60          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350002         | ---           |
| 260 | CALLE YUCATAN, TR. DE AV. AGRICULTURA A LATERAL DE LA AUTOPISTA                 | 01/10/2014   | 14/12/2014    | 2.79            | N/A           | 0.36          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350023         | ---           |
| 261 | CAMINO REAL A TEPETLITLAN   | 17/09/2014   | 15/12/2014    | 2.77            | N/A           | 1.00          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096350018         | ---           |
| 262 | LIBRAMIENTO CAMINO NACIONAL ( LOMA BONITA - CARRETERA A TEQUIXQUIAC).           | 12/03/2014   | 09/06/2014    | 2.49            | N/A           | 0.63          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096350034         | ---           |
| 263 | CHAPA DE MOTA-DOXCHICHO-JILOTEPEC.  | 12/03/2014   | 10/04/2014    | 1.90            | N/A           | 0.50          | CONCLUIDAS 2014  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 08096350016         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones  | Longitud (KM) | Situación actual  | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 264 | CHAPA DE MOTA - EL QUINTE.   | 15/03/2014   | 15/06/2014    | 1.63            | N/A  | 0.60          | CONCLUIDAS 2014   | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096350036         | ---           |
| 265 | PAVIMENTACION DEL CAMINO A LA VEGA.  | 28/03/2014   | 15/06/2014    | 1.62            | N/A  | 0.20          | CONCLUIDAS 2014   | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096350001         | ---           |
| 266 | E.C.F. TEXCOCO - LECHERIA KM 30+100 - BARRIO SANTIAGO.                                       | 01/03/2014   | 30/05/2014    | 0.95            | N/A  | 0.18          | CONCLUIDAS 2014   | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096350019         | ---           |
| 267 | AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA (ENTRONQUE A DESNIVEL SANTA LUCIA EN EL KM 40+400) | 01/07/2016   | 31/01/2017    | 97.44           | N/A  | 1.20          | CONCLUIDAS 2017   | AUTOPISTAS                      |                     | ---           |
| 268 | CG-263 CONSTRUIR EL TREN INTERURBANO MEXICO-TOLUCA. PRIMERA ETAPA                            | 07/07/2014   | 31/12/2017    | 44,067.00       | N/A  | 577.00        | PROCESO 2017-2018 | FERROVIARIO                     | 13093110008         | PNI710        |
| 269 | CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ATIZAPAN - ATLACOMULCO  | 31/07/2014   | 30/06/2017    | 5,860.00        | N/A  | 74.00         | PROCESO 2017-2018 | AUTOPISTAS                      |                     | PNI618        |
| 270 | AMPLIACION DE LA AUTOPISTA TOLUCA -ATLACOMULCO (INCLUYE LIBRAMIENTO DE ATLACOMULCO )         | 07/01/2016   | 17/05/2017    | 5,500.00        | N/A  | 70.00         | PROCESO 2017-2018 | AUTOPISTAS                      |                     | PNI576PNI502  |
| 271 | VIADUCTO CONEXION INTERLOMAS - NUEVA AUTOPISTA NAUCALPAN TOLUCA                              | 01/10/2012   | 31/12/2017    | 2,041.40        | ASIGNACIÓN PEF 2016 250.0 MDP  | 0.80          | PROCESO 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES            | 12096350033         | PE            |
| 272 | AUTOPISTA TEXCOCO-ECATEPEC (PIRAMIDES)   | 16/02/2015   | 31/01/2018    | 1,700.00        | TRAMO INAUGURADO ENERO DE 2016 INVERSIÓN DE 651.4 MILLONES DE PESOS Y LLEGA AL NIVEL DE ACOLMAN (5 KM) | 17.00         | PROCESO 2017-2018 | AUTOPISTAS                      |                     | PE            |
| 273 | AMPLIACION DEL 2DO CUERPO DEL ARCO NORTE, TR. JILOTEPEC-ATLACOMULCO.                         | 01/02/2014   | 30/06/2017    | 1,600.00        | N/A  | 52.00         | PROCESO 2017-2018 | AUTOPISTAS                      | 1600                | PNI498        |
| 274 | AMPLIACION AUTOPISTA TENANGO-IXTAPAN DE LA SAL, TRAMO VILLA GUERRERO-IXTAPAN DE LA SAL       | 15/05/2015   | 17/07/2017    | 1,500.00        | N/A  | 20.00         | PROCESO 2017-2018 | AUTOPISTAS                      | 0.0                 | PNI432        |
| 275 | CG-175 MODERNIZAR LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC. PRIMERA ETAPA                         | 01/02/2014   | 15/08/2018    | 1,327.21        | ASIGNACIÓN PEF 2016 255.98 MDP   | 63.34         | PROCESO 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES            | 13096410031         | PNI461        |



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación  | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones  | Longitud (KM)                         | Situación actual      | Sector               | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 276 | DISTRIBUIDOR VIAL AVENIDA ALFREDO DEL MAZO - AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO (PRIMERA ETAPA).     | 01/08/2012   | 18/02/2017    | 750.90          | MONTO EJERCIDO POR AÑO<br>2012 \$12,279,597.00<br>2013 \$102,783,472.00<br>2014 \$56,259,951.08<br>2015 \$199,923,488.2<br><br>LA FECHA DE TERMINACIÓN SERA A RESERVA DEL ENVIO DE RECURSOS EN EL 2016 | 1<br>DISTRIBUIDOR<br>OR<br>(5.98 KM.) | PROCESO 2017-2018     | CARRETERAS FEDERALES | 12096350036         | PNI351        |
| 277 | CG 176 SEGUNDO CUERPO AUTOPISTA ARCO NORTE, TRAMO JILOTEPEC-ATLACOMULCO                       | 15/07/2015   | 31/12/2017    | 746.60          | ASIGNACIÓN PEF 2016 243,28 MDP   | 41.74 KM.                             | PROCESO 2017-2018     | CARRETERAS FEDERALES | 14096350032         | PNI353        |
| 278 | AVENIDA NOPALTEPEC "VIADUCTO PONIENTE BICENTENARIO"   | 16/04/2013   | 31/12/2018    | 231.00          | ACTUALMENTE ESTA EN REVISIÓN EL PROYECTO POR AUTORIDADES DE CFE PARA LA AUTORIZACIÓN DEL USO DE TERRENO QUE CONSTITUYE EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TULA A 3180/A 3660 V   | 5.80                                  | PROCESO 2017-2018     | CARRETERAS FEDERALES | 10096350045         | ---           |
| 279 | CG-133 ESTABLECER UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO EN EL ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO          | 01/06/2017   | 30/08/2018    | 11,599.88       | N/A  | 13.00                                 | PROYECTADAS 2017-2018 | FERROVIARIO          | 14093110010         | PNI667        |
| 280 | TENANGO - MALINALCO - ALPUYECA  | 01/06/2017   | 31/01/2018    | 3,294.00        | N/A  | 73.00                                 | PROYECTADAS 2017-2018 | AUTOPISTAS           |                     | PNI573        |
| 281 | CG-178 CONSTRUIR EL LIBRAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA                                   | 16/03/2017   | 31/12/2017    | 1,200.00        | N/A  | 7.00                                  | PROYECTADAS 2017-2018 | AUTOPISTAS           | 44554               | PNI315        |
| 282 | CG-174 APOYAR LA MODERNIZACION DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE ATLACOMULCO                     | 30/06/2017   | 16/01/2018    | 150.00          | N/A  | 1<br>TERMINAL                         | PROYECTADAS 2017-2018 | FERROVIARIO          |                     | PNI093        |
| 283 | AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA SAN ANDRES KM 15                                    | 16/03/2017   | 15/12/2017    | 136.02          | N/A  | 0.80                                  | PROYECTADAS 2017-2018 | AUTOPISTAS           |                     | ---           |
| 284 | AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA (ENTRONQUE A DESNIVEL OJO DE AGUA EN EL KM 32+200)  | 16/03/2017   | 31/12/2017    | 89.43           | N/A  | 1.20                                  | PROYECTADAS 2017-2018 | AUTOPISTAS           |                     | ---           |
| 285 | DISTRIBUIDOR VIAL DEL AEROPUERTO Y TOLLOCAN (RAMA 50,60)                                      | 03/05/2017   | 31/12/2017    | 83.00           | N/A  | DISTRIBUIDOR VIAL                     | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 286 | DISTRIBUIDOR VIAL DE LA AUTOPISTA TOLUCA - ATLACOMULCO - CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO | 03/05/2017   | 31/12/2017    | 80.00           | N/A  | DISTRIBUIDOR VIAL                     | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación  | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones     | Longitud (KM)        | Situación actual      | Sector               | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 287 | "CONSERVACION PERIODICA CARRETERA TOLUCA-MORELIA DEL KM 8+000 AL KM 17+000 Y DEL KM. 24+000 AL KM 32+300"   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 37.45           | N/A               | *                    | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110006         | #N/A          |
| 288 | "CONSERVACION PERIODICA CARRETERA JOROBAS-TULA DEL KM 0+000 AL KM 5+900 "   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 21.93           | N/A               | *                    | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110006         | #N/A          |
| 289 | "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RAMAL SALIDA NORTE DE TEXCOCO DEL KM 0+000 AL KM 3+100 "  | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 20.39           | N/A               | *                    | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110006         | #N/A          |
| 290 | CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATONALES DE 25.0 M. Y 35.0 M. DE LONGITUD RESPECTIVAMENTE CON 2.0 M. DE ANCHO TOTAL, MEDIANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA A BASE DE | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 19.00           | N/A               | 2 PUENTES PEATONALES | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110003         | #N/A          |
| 291 | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA PUERTA – SULTEPEC – SAN MIGUEL TOTOLMALOYA.  | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 15.00           | 47851 Solicitud   | *                    | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 47851               | #N/A          |
| 292 | CAMINO COYOTEPEC-LAS ANIMAS-PUENTE GRANDE   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 11.19           | N/A               | *                    | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 10096350027         | #N/A          |
| 293 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO CHEJE - TIACAQUE, EN UNA LONGITUD DE 3.3 KILOMETROS  | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 10.68           | 46098 Solicitud   | *                    | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 46098               | #N/A          |
| 294 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JOCOTITLAN - LA PROVIDENCIA, EN UNA LONGITUD DE 3.95 KILOMETROS  | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 10.68           | *46121 Solicitud" | *                    | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 46121               | #N/A          |
| 295 | "CAMINO A MOLINO DE LAS FLORES Y LIBRAMIENTO. (INCLUYE REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO COXCACUACO). DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500"  | 01/03/2017   | 29/05/2017    | 10.50           | N/A               | *                    | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 296 | CARRETERA LAS LUMBRERAS   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 10.00           | N/A               | *                    | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 10096350023         | #N/A          |
| 297 | CARRETERA TECUAUTITLAN(SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 10.00           | N/A               | *                    | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 14096350033         | #N/A          |
| 298 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA MESA DE BOMBARÓ-LOS PASTORES-SAN PEDRO POTLA CENTRO-MANTO DEL RIO, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+691 AL KM 10+771.                   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 10.00           | N/A               | *                    | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 13096350074         | #N/A          |
| 299 | CAMINO: E.C. (MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DE SAN JOSÉ IXTAPA – IXTAPA DEL KM 0+000 AL KM 0+580).   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 10.00           | 51762 Solicitud   | *                    | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 51762               | #N/A          |
| 300 | CAMINO: E.C. (AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA EN EL TRAMO JUANACATLÁN – LLANO DE LAS CARRERAS DEL KM 0+000 AL KM 7+460, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, ESTADO DE      | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 10.00           | 51763 Solicitud   | *                    | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 51763               | #N/A          |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación  | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones              | Longitud (KM) | Situación actual      | Sector               | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 301 | CAMINO: E.C. (MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN ANTONIO SOLÍS DEL KM 0+000 AL KM 2+100).   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 10.00           | "51759 Solicitud"          | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 51759               | #N/A          |
| 302 | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO PUEBLA (DEL PUENTE EL BATÁN A CAMINO AL MOLINO DE FLORES), QUE ABARCA TRES COMUNIDADES: LA RESURRECCIÓN-SANTA CRUZ DE ARRIBA-XOCOTLAN. | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 10.00           | N/A                        | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 303 | CAMINO: E.C. (MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DE SAN ANTONIO SOLÍS – SAN JOSÉ LOS REYES – SAN MIGUEL SOLÍS DEL KM 0+000 AL KM 1+900).                | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 9.64            | "51760 Solicitud"          | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 51760               | #N/A          |
| 304 | "CARRIL ZOQUIAPAN E.C.(MEXICO-PUEBLA) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+062"   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 9.00            | N/A                        | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 305 | PUENTE VEHICULAR AMOMOLULCO   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 8.00            | N/A                        | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 306 | MODERNIZACION DE AV. WENCESLAO LABRA, TRAMO: DEL CAMINO A LA NORIA A AV. ACUEDUCTO  | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 8.00            | 51392 Solicitud            | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 51392               | #N/A          |
| 307 | "E.C. (CHIAUTLA - TEZOYUCA) - HACIENDA LA GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+210"  | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 8.00            | N/A                        | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 308 | "IXTAPAN - SAN ALEJO DEL KM. 1+500 AL KM. 3+500"  | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 8.00            | N/A                        | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 309 | "BOULEVARD ENTRADA PRINCIPAL A TEPETLAXOTOC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900"   | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 8.00            | N/A                        | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 310 | "TONATICO - LA VEGA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000"   | 01/03/2017   | 08/06/2017    | 8.00            | N/A                        | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 311 | "CAMINO SALITRERIA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+450"  | 01/03/2017   | 29/05/2017    | 7.56            | N/A                        | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 312 | "SAN JUAN TEACALCO–SAN CRISTÓBAL COLHOACÁN DEL KM. 25+000 AL KM. 26+980"  | 01/03/2017   | 29/05/2017    | 7.48            | N/A                        | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 313 | E.C. (SALAZAR - CAÑADA DE ALFEREZ) - PIEDRA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+796  | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 7.20            | N/A                        | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 314 | E.C.(APAXCO- TEQUIXQUIAC)- LOMA BONITA  | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 7.00            | "12096350045 Sin Vigencia" | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | "12096350045        | #N/A          |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación  | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones    | Longitud (KM) | Situación actual      | Sector               | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 315 | "SAN FELIPE COAMANGO - CAMINO CENTRO HACIA EL PANTEÓN (CONCRETO HIDRÁULICO) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500"   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 7.00            | N/A              | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 316 | "ACCESO A LA COMUNIDAD DE BOSHESDA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+750"  | 01/03/2017   | 29/05/2017    | 7.00            | N/A              | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 317 | "SAN ISIDRO DEL BOSQUE - SANTA MARIA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500"  | 01/03/2017   | 29/05/2017    | 7.00            | N/A              | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 318 | LOMA LARGA (EJIDO SAN MATEO COAPEXCO) DEL KM. 1+000 AL KM. 1+500 Y CAMINO LA FÁBRICA - LOS BULBOS - EL ISLOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+100 (CONCRETO HIDRÁULICO)              | 01/03/2017   | 08/06/2017    | 7.00            | N/A              | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 319 | "EL TEPOZAN - SAN PEDRO DENXHI DEL KM. 2+300 AL KM. 4+300 "   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 6.80            | N/A              | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 320 | "TECAMAC RANCHO AZUL DEL KM. 1+000 AL KM. 1+870"  | 01/03/2017   | 28/06/2017    | 6.54            | N/A              | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 321 | MODERNIZACIÓN EN UNA LONGITUD DE 3.0 KM., EN EL PASO EXISTENTE A 7.0 METROS DE ANCHO DE CORONA, PARA ALOJAR 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN DE 3.5 M. DE ANCHO C/U EN LA          | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 6.40            | N/A              | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 11096350008         | #N/A          |
| 322 | DHALLE (EJIDO DE DONGU) - DANXHO  | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 6.37            | *51602 SOLICITUD | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 51602               | #N/A          |
| 323 | "EL GAVILAN - TOLTECA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200"   | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 6.16            | N/A              | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 324 | E.C. (CHAPA DE MOTA - VILLA DEL CARBÓN) - SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS.  | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 6.00            | 48296 SOLICITUD  | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 48296               | #N/A          |
| 325 | MODERNIZACIÓN DE 1.40 KM, EN EL PASO EXISTENTE A 7.0 MTS. DE ANCHO DE CALZADA, PARA ALOJAR 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN DE 3.5 M. DE ANCHO C/U, EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 6.00            | N/A              | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 13096350004         | #N/A          |
| 326 | "HUIZACHE - EL BANCO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300"  | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 6.00            | N/A              | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 327 | "ENT. (JILOTEPEC - MARAVILLAS) - TECOLAPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 Y DEL KM. 2+500 AL KM. 2+800"   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 6.00            | N/A              | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 328 | "CONSERVACION PERIODICA RAMAL PASO POR VENTA DE CARPIO CUERPO ""A"". CARRETERA MEXICO-PACHUCA DEL KM 0+000 AL KM 2+600"   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 5.63            | N/A              | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110006         | #N/A          |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones   | Longitud (KM) | Situación actual      | Sector               | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 329 | "CONSERVACION PERIODICA DEL RAMAL COATLINCHAN. CARRETERA MEXICO-ZACATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+700 "   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 5.63            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110006         | #N/A          |
| 330 | "CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS CARRETERAS TOLUCA - CD. ALTAMIRANO, LIBRAMIENTO TEJUPILCO, RAMALES TEMASCALTEPEC, ACAMUCHITLAN Y BEJUCOS"  | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 5.50            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 331 | "CONSERVACION RUTINARIA NAUCALPAN - TOLUCA"  | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 5.39            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 332 | CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS CARRETERA MÉXICO-TOLUCA   | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 5.39            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 333 | "ACCESO PINCIPAL A CRISTOS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+620"   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 5.20            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 334 | PAVIMENTACIÓN CARRIL DE LA MANGA, SANTA MARIA ATARASQUILLO.  | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 5.00            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 335 | PAVIMENTACION CAMINO LA CONCEPCIÓN - LLANO DE LOS NEGROS   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 5.00            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 336 | PAVIMENTACIÓN DE 1050 ML. CON CARPETA ASFÁLTICA DE RINCÓN DE JAIMES A COLORINES. EN EL MUNICIPIO DE TEJUPILCO, ESTADO DE MÉXICO  | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 5.00            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 337 | S MODERNIZACION DE 0.55 KILOMETROS, EL PASO EXISTENTE A 7.0 METROS DE ANCHO DE CALZADA, PARA ALOJAR 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN DE 3.5 M. DE ANCHO C/U EN LA CARRETERA CERRITOS DE CAMINO: E.C.(MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 5.00            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 13096350005         | #N/A          |
| 338 | CARRETERA DE SAN MIGUEL SOLIS-EL GARAY-MESA DEL VENADO-POZO DE LAS PALOMAS-EL RODEO DEL KM 0+000 AL KM 7+400).   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 5.00            | 51761 Solicitud | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 51761               | #N/A          |
| 339 | "SANTA ANA IXTLAHUACA - LA GUADALUPANA - PALOS AMARILLOS DEL KM. 8+720 AL KM. 9+520"   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 5.00            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 340 | SAN ANTONIO NIXINI . PUEBLO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 5.00            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 341 | "2DA ETAPA LO REYES- EC. (AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOMULCO) DEL KM. 2+500 AL KM. 3+100"  | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 5.00            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 342 | "SANTA MARIA CITENDEJE - CARRETERA ATLACOMULCO - EL ORO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+750"  | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 5.00            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación  | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones      | Longitud (KM) | Situación actual      | Sector               | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 343 | "SANTAMARIA ENDARE - E.C. CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ATLACOMULCO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+750"                      | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 5.00            | N/A                | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 344 | "CIRCUITO EJIDAL XOLOX DEL KM. 0+000 AL KM. 1+050"  | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 5.00            | N/A                | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 345 | "RINCON DE UGARTE - CERRO DE CACALOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900"  | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 5.00            | N/A                | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 346 | "LOMA LARGA (EJIDO SAN MATEO COAPEXCO) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000"  | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 5.00            | N/A                | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 347 | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO HACIA RELLENOS SANITARIO 1RA ETAPA, TRAMO: HACIENDA SAN ANDRÉS – RELLENO SANITARIO        | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 4.93            | 50569 Solicitud    | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 50569               | #N/A          |
| 348 | LA CRUZ DEL ARENAL - MOLINITOS  | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 4.84            | N/A                | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16096350001         | #N/A          |
| 349 | PAVIMENTACION DE PAHUACAN - ZOTATZINGO, TRAMO: TELEECUNDARIA - PUENTE PISTA, UBICADO PAHUACAN                     | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 4.72            | "50587 Solicitud " | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 50587               | #N/A          |
| 350 | "PASCUAL LUNA (E.K. 29.5 CARRETERA FEDERAL LOS REYES - LECHERIA) - CABECERA MUNICIPAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900" | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 4.51            | N/A                | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 351 | "CARRETERA SAN MARCOS NEPANTLA - LA GARITA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+840 "   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 4.47            | N/A                | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 352 | CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC  | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 4.40            | N/A                | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 353 | CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS, CARRETERA MEXICO-CUAUTLA  | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 4.20            | N/A                | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 354 | MODERNIZACION DE CAMINO A BOCANEGRA, TRAMO: DE VIADUCTO BICENTENARIO A BOCANEGRA                                  | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 4.00            | "51373 Solicitud"  | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 51373               | #N/A          |
| 355 | MODERNIZACION DEL CAMINO DE LAS FLORES, TRAMO: ENTRE VILLAS 2000 Y ACUEDUCTO                                      | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 4.00            | "51388 Solicitud"  | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 51388               | #N/A          |
| 356 | "CAMINO EMILIANO ZAPATA - E.C. (PARQUE NACIONAL) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+538"                                      | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 4.00            | N/A                | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones   | Longitud (KM) | Situación actual      | Sector               | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 357 | "EL ALAMO - LOMA DEL PINO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+750"  | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 4.00            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 358 | "EC (VILLA VICTORIA-EL ORO)-YONDESE DEL CEDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000"  | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 4.00            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 359 | "E.C. (IXTLAHUACA - JILOTEPEC) - BUSIO - PALMITO - HUAPANGO KM 0+000 AL KM 1+000 Y KM 3+000 AL KM 13+400"                                    | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 4.00            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 360 | "CONSERVACIÓN CAMINO ALIMENTADOR REAL DEL BOSQUE MARISCALA, TRAMO VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A LIMITES DE TULTITLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+630" | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 4.00            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 361 | "CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA TOLUCA - PALMILLAS"  | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 3.59            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 362 | DESVIACIÓN A SANTA ROSA DE LIMA - TULTENANGO   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 3.50            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 14096350028         | #N/A          |
| 363 | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO PARQUE ECOTURÍSTICO XOCOTEPETL - LAS TORRES, EN UNA LONGITUD DE 16.50 KILOMETROS                                    | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 3.50            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 13096350067         | #N/A          |
| 364 | "E.C. (ATLACOMULCO - EL ORO) LA SOLEDAD - VENTA DEL AIRE DEL KM. 1+300 AL KM. 1+800"   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 3.50            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 365 | "KM. 49.9 (LA PUERTA - SULTEPEC) - RASTROJO LARGO - HUAYATENCO DEL KM. 8+000 AL KM. 8+900"   | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 3.50            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 366 | "VUELTA DEL AGUA - ZACUALPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+850"   | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 3.50            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 367 | "CARRETERA XALATLACO-CHALMA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000"  | 01/03/2017   | 29/04/2017    | 3.50            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 368 | CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA TEXCOCO-ECATEPEC  | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 3.07            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 369 | LÁZARO CÁRDENAS - LLANITO CUATRO   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 3.00            | N/A             | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 14096350026         | #N/A          |
| 370 | MODERNIZACION CAMINO SAN SEBASTIAN, TRAMO: DE CAMINO LOS PULQUEROS A CALLE GUADALUPE VICTORIA)   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 3.00            | 51381 Solicitud | *             | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 51381               | #N/A          |



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM)           | Situación actual      | Sector               | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 371 | INTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA Y PINTURA TERMOPLASTICA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA                       | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 2.67            | N/A           | SENALAMIENTO HORIZONTAL | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 372 | "CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS CARRETERAS TOLUCA - MORELIA, RAMAL VALLE DE BRAVO"   | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 2.28            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 373 | "CARR. COL. EMILIANO ZAPATA - SAN MARCOS NEPANTLA DEL KM. 4+000 AL KM. 4+500"  | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 2.24            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 374 | VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA   | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 2.11            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES |                     | #N/A          |
| 375 | "CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS CARRETERA TOLUCA-TAXCO"  | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 1.97            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 376 | CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA MEXICO-PACHUCA  | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 1.70            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 377 | PAVIMENTACIÓN DE LOS CAMINOS SAN MARTÍN - SAN MIGUEL Y BEJUCOS APALMAR CHICO (PRIMERA ETAPA) MUNICIPIO DE AMATEPEC, EDO. DE MÉXICO | 01/03/2017   | 27/08/2017    | 1.64            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 14096350029         | #N/A          |
| 378 | COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN CARRETERA TOLUCA-CD. ALTAMIRANO  | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 1.57            | N/A           | BARRERA DE PROTECCIÓN   | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 379 | MANENIMIENTOS DEE TABLEROS PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARRETERA MÉXICO-TOLUCA   | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 1.23            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 380 | CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS, CARRETERA MEXICO-PUEBLA  | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 1.20            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 381 | INTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA Y PINTURA TERMOPLASTICA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA                       | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 1.19            | N/A           | SENALAMIENTO HORIZONTAL | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 382 | INTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA Y PINTURA TERMOPLASTICA CARRETERA VENTA DE CARPIO-TULANCINGO          | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.96            | N/A           | SENALAMIENTO HORIZONTAL | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 383 | MANENIMIENTOS DEE TABLEROS PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARRETERA TEXCOCO-ECATEPEC  | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.95            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 384 | MANENIMIENTOS DEE TABLEROS PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC   | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.95            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación  | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM)           | Situación actual      | Sector               | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 385 | "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA MÉXICO-          | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.88            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110001         | #N/A          |
| 386 | "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, CARRETERA TEXCOCO-ECATEPEC"  | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.81            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110001         | #N/A          |
| 387 | "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA MÉXICO-          | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.63            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110001         | #N/A          |
| 388 | "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA VENTA DE CARPIO- | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.63            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110001         | #N/A          |
| 389 | "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA MÉXICO-TOLUCA"   | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.51            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110001         | #N/A          |
| 390 | CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA ENTRONQUE JOROBAS TULA   | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.48            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 391 | "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA MÉXICO-CUAUTLA"  | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.43            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110001         | #N/A          |
| 392 | PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.43            | N/A           | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 393 | PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA CARRETERA TOLUCA-PALLMILLAS   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.41            | N/A           | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 394 | "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA NAUCALPAN-       | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.36            | N/A           | *                       | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110001         | #N/A          |
| 395 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA MÉXICO-TOLUCA   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.34            | N/A           | SEÑALAMIENTO VERTICAL   | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 396 | COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN CARRETERA NAUCALPAN-TOLUCA  | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.29            | N/A           | BARRERA DE PROTECCIÓN   | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 397 | COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN CARRETERA MÉXICO-TOLUCA   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.29            | N/A           | BARRERA DE PROTECCIÓN   | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 398 | PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA CARRETERA NAUCALPAN-TOLUCA  | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.28            | N/A           | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | PROYECTADAS 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM)                      | Situación actual         | Sector                  | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 399 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA MÉXICO-PUEBLA  | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.26            | N/A           | SEÑALAMIE<br>NTO<br>VERTICAL       | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 400 | COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN CARRETERA TOLUCA-PALMILLAS   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.23            | N/A           | BARRERA<br>DE<br>PROTECCI<br>ÓN    | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 401 | "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA TOLUCA-MORELIA" | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.20            | N/A           | *                                  | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110001         | #N/A          |
| 402 | "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA MÉXICO-PACHUCA" | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.20            | N/A           | *                                  | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110001         | #N/A          |
| 403 | "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA TOLUCA-MORELIA" | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.20            | N/A           | *                                  | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES |                     | #N/A          |
| 404 | MANENIMIENTOS DE TABLEROS PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARRETERA TOLUCA-PALMILLAS   | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.19            | N/A           | *                                  | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 405 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA TOLUCA-PALMILLAS   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.17            | N/A           | SEÑALAMIE<br>NTO<br>VERTICAL       | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 406 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA NAUCALPAN-TOLUCA   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.17            | N/A           | SEÑALAMIE<br>NTO<br>VERTICAL       | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 407 | PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA CARRETERA TOLUCA-MORELIA   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.16            | N/A           | SEÑALAMIE<br>NTO<br>HORIZONT<br>AL | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 408 | INTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA Y PINTURA TERMOPLASTICA CARRETERA MÉXICO-CUAUTLA  | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.16            | N/A           | SEÑALAMIE<br>NTO<br>HORIZONT<br>AL | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 409 | "COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA MÉXICO-CUAUTLA"   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.15            | N/A           | SEÑALAMIE<br>NTO<br>VERTICAL       | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 410 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA MÉXICO-PACHUCA   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.12            | N/A           | SEÑALAMIE<br>NTO<br>VERTICAL       | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 411 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC  | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.10            | N/A           | SEÑALAMIE<br>NTO<br>VERTICAL       | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 412 | "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA TOLUCA-TAXCO"   | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.08            | N/A           | *                                  | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110001         | #N/A          |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM)                | Situación actual         | Sector                  | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 413 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA VENTA DE CARPIO-TULANCINGO   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.08            | N/A           | SEÑALAMIE<br>NTO<br>VERTICAL | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 414 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA TOLUCA-MORELIA   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.07            | N/A           | SEÑALAMIE<br>NTO<br>VERTICAL | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 415 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA MÉXICO-QUERETÁRO   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.07            | N/A           | SEÑALAMIE<br>NTO<br>VERTICAL | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 416 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA TEXCOCO-ECATEPEC   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.06            | N/A           | SEÑALAMIE<br>NTO<br>VERTICAL | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 417 | "TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA JOROBAS-TULA" | 01/03/2017   | 30/11/2017    | 0.05            | N/A           | *                            | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110001         | #N/A          |
| 418 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA TOLUCA-TAXCO   | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.04            | N/A           | SEÑALAMIE<br>NTO<br>VERTICAL | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |
| 419 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA TOLUCA-CD. ALTAMIRANO  | 01/03/2017   | 30/06/2017    | 0.03            | N/A           | SEÑALAMIE<br>NTO<br>VERTICAL | PROYECTADAS<br>2017-2018 | CARRETERAS<br>FEDERALES | 16092110007         | #N/A          |