



BALANCE DE OBRAS BAJA CALIFORNIA SUR

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

ABRIL 2018



SCT BAJA CALIFORNIA SUR

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ABRIL 2018



13 CARRETERAS



CAMINOS RURALES




0 FERROVIARIO





3 AEROPUERTOS






Obras MDP Km A la fecha, la SCT invierte en la 14,970.3 22 11,769.4 Entidad:

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	2	2,566.00	48.24	0
INAUGURADAS 2013-2017	2	2,566.00	48.24	0
CARRETERAS FEDERALES	13	7,916.75	14,599.97	0
INAUGURADAS 2013-2017 CONCLUIDAS 2013-2017	2 5	136.70 719.22	138.80 4,165.43	0 0
PROCESO 2018	2	2,792.14	35.74	0
PROCESO 2019-2027	4	4,268.69	10,260.00	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	4	627.81	322.12	0
CONCLUIDAS 2013-2017	2	216.54	322.12	0
PROCESO 2018	2	411.27	-	0
AEROPUERTOS	3	658.88	-	0
PROCESO 2018	2	430.30	-	0
PROYECTADAS 2019-2020	1	228.58	-	0
Total general	22	11,769.44	14,970.33	0

AVANCE EN PROGRAMAS







IÉXICO CONECTADO	2014-2017		
INVERSIÓN MEXICO CONECTADO	54.92		
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	35.77		
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	19.15		
SITIOS CONTRATADOS	500		

	ŧ.		
B	K		١
_ (-	
	8	Port.	3

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL						
INVERSIÓN EJERCIDA PET	29.93	27.31	29.30	18.32	15.30	120.16
BENEFICIARIOS PET	4,456	5,772	5,382	4,109	3,842	23,561
CAMINOS PET	0	0	204	116	116	204
JORNALES PAGADOS PET	340,523	277,399	289,235	133,440	133,440	1,174,037
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	4	5	5	5	5	5
LONGITUD PET	813	158	0	271	0	1,242

Fecha de recepción: Martes 3 de abril de 2018, mediante Oficio No.: 6.3.303.333/2018 enviado por el CSCT. Solicitado para el Martes 3 de abril de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/156/2018 enviado por la DGAPDCST.

- 1	_
	3
L	•

2016	Var %		
207,340	28%		
179,153	49%		
531,771	1%		
498,385	44%		
	207,340 179,153 531,771		



COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	LIBRAMIENTO TODOS SANTOS	nov-11	oct-13	281.00	8.24	INAUGURADAS 2013-2017	AUTOPISTAS	07096230004	PNI224
2	AUTOPISTA SAN JOSE DEL CABO-CABO SAN LUCAS	nov-11	ago-15	2,285.00	40.00	INAUGURADAS 2013-2017	AUTOPISTAS	07096230004	PNI511
3	STA. RITA-PUERTO CHALE TRAMO: (KM. 13+000 AL KM 23+000)	feb-12	dic-13	70.70	23.00	INAUGURADAS 2013-2017	CARRETERAS FEDERALES	11096230004	
4	PUENTE CADUAÑO CARRETERA TRANSPENINSULAR LIC. BENITO JUAREZ GA	41891	dic-14	66.00	115.8	INAUGURADAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	FONDEN	
5	E.C. (SANTA ANITA- CADUAÑO) LAS CASITAS DEL KM 0+000 AL 10+000	feb-12	sep-13	31.90	10.00	CONCLUIDAS 2013- 2017	CARRETERAS FEDERALES	12096230001	
6	RAMAL A LA CONQUISTA AGRARIA TRAMO: (KM.13+000 AL KM. 26+000)	feb-12	dic-13	83.80	26.00	CONCLUIDAS 2013- 2017	CARRETERAS FEDERALES	11096230005	
7	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS (23 OBRAS)	ene-15	dic-15	183.56	1,376.50	CONCLUIDAS 2013- 2017	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	
8	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS (27 OBRAS)	ene-16	dic-16	216.46	1,376.43	CONCLUIDAS 2013- 2017	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	
9	DENOMINACION: PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS 2017	ene-17	dic-17	203.50	1,376.50	CONCLUIDAS 2013- 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	
10	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS 2018	feb-18	nov-18	192.14		PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES	17092110007	
11	MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA PURISIMA-SAN IGNACIO	mar-14	dic-18	2,600.00	35.74	PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES	11096230002	
12	AMPLIACION LA PAZ – PICHILINGUE TRAMO: DEL KM. 9+000 AL KM. 17+000	nov-16	jun-19	179.10	8.00	PROCESO 2019- 2027	CARRETERAS FEDERALES	12096230006	

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
13	PUERTO ESCONDIDO - LORETO	ene-13	jun-20	680.00	22.00	PROCESO 2019- 2027	CARRETERAS FEDERALES	12096230005	PE
14	PUNTA EUGENIA-E.C. VIZCAINO-BAHIA TORTUGAS TRAMO: (KM. 8+000 AL KM.	feb-06	jun-20	519.90	10200	PROCESO 2019- 2027	CARRETERAS FEDERALES	06096230003	
15	MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA PAZ-CIUDAD INSURGENTES	mar-14	dic-20	2,889.69	30.00	PROCESO 2019- 2027	CARRETERAS FEDERALES	12096230004	
16	PROGRAMA DE CONS ERVACION DE CAMINOS RURALES 2016	mar-16	oct-16	108.03	155.72	CONCLUIDAS 2013- 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	
17	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 2017	mar-17	oct-17	108.51	166.40	CONCLUIDAS 2013- 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	
18	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y CARRET ERAS ALIMENTADORAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 2018	abr-18	oct-18	73.14		PROCESO 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	170921000003	
19	CD. INSURGENTES - LA PURISIMA, TRAMO CD. INSURGENTES - ENTRONQUE :	41281	dic-18	338.13		PROCESO 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096230003	
20	MODERNIZACION DEL AEROPUERTO SAN JOSE DEL CABO	ene-15	dic-18	404.80	AEROPUER TO	PROCESO 2018	AEROPUERTOS		PNI002
21	MODERNIZACION AEROPUERTO DE LA PAZ	ene-15	dic-18	25.50	AEROPUER TO	PROCESO 2018	AEROPUERTOS		PE
22	CONTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE COMBUSTIBLES DE SAN JOSE DEL CABO.	jun-18	dic-20	228.58	AEROPUER TO	PROYECTADAS 2019-2020	AEROPUERTOS		PE