



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DE CENTRO SCT
SINALOA
CIERRE DE MAYO 2018**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

JUNIO 2018



SCT SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, JUNIO 2018

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



2 AUTOPISTAS



133 CARRETERAS



116 CAMINOS RURALES



2 FERROVIARIO




3 PUERTOS




4 AEROPUERTOS

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS



A la fecha, la SCT invierte en la Entidad: **Obras: 260**, **MDP: 11,889.3**, **Km: 16,331.0**

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	1	1,495.00	38.00	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	1,495.00	38.00	0
CARRETERAS FEDERALES	26	2,069.10	1,435.54	0
INAUGURADAS 2013-2017	10	1,357.10	27.46	0
CONCLUIDAS 2013-2017	13	269.20	1,397.78	0
PROCESO 2018	3	442.80	10.30	0
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES	102	816.04	9,546.81	0
CONCLUIDAS 2013-2017	79	640.77	8,529.91	0
CONCLUIDAS 2018	5	70.55	-	0
PROCESO 2018	18	104.72	1,016.90	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	38	2,012.40	3,084.10	0
CONCLUIDAS 2013-2017	32	591.13	229.10	0
PROCESO 2018	6	1,421.27	2,855.00	0
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	5	289.49	0.72	0
CONCLUIDAS 2013-2017	5	289.49	0.72	0
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	67	716.20	2,007.40	0
CONCLUIDAS 2013-2017	47	550.69	866.30	0
PROCESO 2018	11	81.01	1,071.80	0
PROYECTADAS 2018	9	84.50	69.30	0
FERROVIARIO	2	1,654.23	26.60	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	28.23	2.40	0
PROYECTADAS 2018	1	1,626.00	24.20	0
PUERTOS	3	2,038.57	0.11	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	200.00	0.11	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	70.00	-	0
PROCESO 2018	1	1,768.57	-	0
AEROPUERTOS	4	81.23	-	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	18.30	-	0
PROCESO 2018	2	52.93	-	0
PROYECTADAS 2018	1	10.00	-	0
FONDEN	12	717.00	191.70	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	21.93	8.00	0
CONCLUIDAS 2013-2017	11	695.07	183.70	0
Total general	260	11,889.26	16,330.99	0

AVANCE EN PROGRAMAS

Programas

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	659.97	-	659.97
TELEVISIONES ENTREGADAS	238,359	-	238,359
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	18	-	18
BENEFICIARIOS TDT	247,728	-	247,728



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	256.20
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	32.29
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	223.91
SITIOS CONTRATADOS	5,166

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL						
INVERSIÓN EJERCIDA PET	51.40	51.52	52.60	29.08	26.30	210.90
BENEFICIARIOS PET	14,687	16,186	19,860	8,841	9,064	68,638
CAMINOS PET	0	0	477	295	295	477
JORNALES PAGADOS PET	609,272	571,062	518,572	262,585	262,585	2,224,076
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	18	0	18	18	18	18
LONGITUD PET	1,270	1,151	0	707	0	3,128



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	764,679	65%
HOGARES CON INTERNET	344,888	20%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	1,868,662	21%
USUARIOS DE INTERNET	1,721,898	42%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	659.97
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	210.90
MÉXICO CONECTADO	256.20

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
1	LIBRAMIENTO MAZATLAN DE CUOTA	feb-12	dic-14	1,495.00	38.00	INAUGURADAS 2013-2017	CONCESION	PNI488	AUTOPISTAS
2	AUTOPISTA BENITO JUAREZ CUERPO A KM.107+000 AL 110+00	jul-14	mar-15	140.10	7.00	CONCLUIDAS 2013-2017	FONDEN	---	FONDEN
3	PSV ENTRADA NORTE DE MAZATLAN	oct-10	jul-13	145.00	0.58	CONCLUIDAS 2013-2017	10096450015	---	CARRETERAS FEDERALES
4	CARRETERA ANGOSTURA-SALVADOR ALVARADO.	may-12	dic-13	34.08	3.70	CONCLUIDAS 2013-2017	13096450015	---	CARRETERAS FEDERALES
5	CONSERVACION EN 40 PUENTES, TRAMOS LIM.NAY./SIN. CARRETERA TEPIC-MAZATLAN,	abr-15	nov-15	0.79	40 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110005	---	CARRETERAS FEDERALES
6	TRABAJOS DE ATENCIÓN A DOS PUNTOS DE CONFLICTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES, PUENTE JUAN JOSÉ RÍOS Y PUENTE LEYVA SOLANO	nov-15	dic-15	7.40	2 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110004	---	CARRETERAS FEDERALES
7	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE INCIDENTES	jun-16	dic-16	7.37	696.90	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110010	---	CARRETERAS FEDERALES
8	SERVICIOS DE COMUNICACIONES PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	jun-16	dic-16	4.13	696.60	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110010	---	CARRETERAS FEDERALES
9	DREN PLUVIAL EN EL PIV BLVD. PEDRO INFANTE Y BLVD. ROLANDO ARJONA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN EN EL ESTADO DE SINALOA	abr-17	oct-17	33.40	1 DREN PLUVIAL	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100005	---	CARRETERAS FEDERALES
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 1RA ETAPA	mar-17	oct-17	9.30	SEÑALAMIENTO (571.26)	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110008	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
11	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	mar-17	oct-17	9.29	SEÑALAMIENTO (468.09 KM)	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110008	---	CARRETERAS FEDERALES
12	BARRERA DE PROTECCION	feb-17	oct-17	5.18	BARRERA DE PROTECCIÓN (2,084)	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110008	---	CARRETERAS FEDERALES
13	BARRERA DE PROTECCION	feb-17	oct-17	4.91	BARRERA DE PROTECCIÓN (2,013)	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110008	---	CARRETERAS FEDERALES
14	SEÑALAMIENTO VERTICAL 2DA ETAPA	feb-17	oct-17	4.18	SEÑALAMIENTO VERTICAL (756 KM)	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110008	---	CARRETERAS FEDERALES
15	SEÑALAMIENTO VERTICAL 1RA ETAPA	feb-17	oct-17	4.17	SEÑALAMIENTO VERTICAL (1,045 KM)	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110008	---	CARRETERAS FEDERALES
16	PASO DEPRIMIDO ENTRE LOS BOULEVARES LOLA BELTRAN Y ROLANDO ARJONA	oct-12	sep-13	114.00	0.47	INAUGURADAS 2013-2017	12096450021	---	CARRETERAS FEDERALES
17	PASO DEPRIMIDO JESUS KUMATE	oct-12	oct-13	108.70	0.48	INAUGURADAS 2013-2017	12096450022	---	CARRETERAS FEDERALES
18	ACCESO NORTE KM 4+460 AL 13+900	oct-10	nov-13	215.00	9.44	INAUGURADAS 2013-2017	12096450020	---	CARRETERAS FEDERALES
19	PASO DEPRIMIDO VILLAS DEL RIO.	jul-13	nov-13	29.40	0.60	INAUGURADAS 2013-2017	12096450027	---	CARRETERAS FEDERALES
20	ENTRONQUE CARRETERA MEXICO 15 BLVD. LOLA BELTRAN.	sep-13	dic-13	59.80	2.23	INAUGURADAS 2013-2017	13096450022	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
21	CARRETERA: CULIACAN – LOS MOCHIS TRAMO: ACCES	abr-14	nov-14	70.50	2.1	INAUGURADAS 2013	10096450008	---	CARRETERAS FEDERALES
22	TRABAJOS FALTANTES PIV PEDRO INFANTE	abr-15	nov-15	126.40	0.44	INAUGURADAS 2013-2017	14092100005	---	CARRETERAS FEDERALES
23	PSV GABRIEL LEYVA	jun-15	dic-15	100.30	1.40	INAUGURADAS 2013-2017	14096450014	---	CARRETERAS FEDERALES
24	PSV ENTRADA SUR MAZATLAN	jun-15	dic-15	94.40	1.10	INAUGURADAS 2013-2017	14096450013	---	CARRETERAS FEDERALES
25	MODERNIZACION ENTRONQUE MEXICO 15-AHOME	oct-14	dic-17	438.60	9.20	INAUGURADAS 2013-2017	12096450020	---	CARRETERAS FEDERALES
26	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	may-18	ago-18	3.80	1 Puente	PROCESO 2018	17092110003	---	CARRETERAS FEDERALES
27	LIBRAMIENTO DE ESCUINAPA	sep-16	dic-18	311.00	9.00	PROCESO 2018	12092100007	---	CARRETERAS FEDERALES
28	ENTRONQUE BENJAMÍN HILL-COSTERITA	nov-17	dic-18	128.00	1.30	PROCESO 2018	17096450001	---	CARRETERAS FEDERALES
29	RENIVELACION Y MICROCARPETA PASO POR EL BURRION	abr-15	jul-15	6.14	5.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
30	CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTE EN CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE GRANULOMETRÍA DENSA EN T.A. DEL KM 162+555 AL KM 179+000, TRAMO: LIM. EDOS. NAY./SIN.- MAZATLÁN,	jul-15	jul-15	2.27	1.59	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
31	CONSERVACION PERIODICA , TRAMO LIM. DGO./SIN. - T VILLA UNION,	may-15	oct-15	26.18	10.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
32	CONSERVACION PERIODICA CONSISTENTE EN BACHEO Y CARPETA DE 10.0 CM., TRAMO LIM. NAY./SIN.-MAZATLAN,	abr-15	oct-15	31.18	13.30	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
33	CONSERVACION PERIODICA CONSISTENTE EN FRESADO Y CARPETA DE 10.0 CM, TR LIM. DGO./SIN-T VILLA UNION	abr-15	oct-15	45.46	18.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
34	BARRERA DE PROTECCION PARA NIVEL DE CONTENCIÓN 4 O SUPERIOR, EN RED FEDERAL DE CARRETERAS 5350 M	abr-15	oct-15	7.48	5449.0 M.L.	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
35	SUMINSTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZ	abr-15	oct-15	6.28	139.5	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
36	SUMINSTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, 1RA. ETAPA.	abr-15	oct-15	6.25	139.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
37	SUMINSTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTI	abr-15	oct-15	5.01	5400	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
38	CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRIA Densa DE 5.0 CM COMPACTOS DEL KM 171+920 AL KM 175+380 Y DEL KM 177+075 AL KM. 177+346 CUERPO "A" DE LA CARRETERA CULIACÁN – LOS MOCHIS CON UNA META	sep-15	oct-15	12.15	5.73	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
39	CONSERVACION DE TRAMOS, TR LIM. NAY./SIN-MAZATLAN	feb-15	nov-15	5.53	83.87	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
40	CONSERVACION DE TRAMOS EN 92.40 KM, TR LIM. DGO.	feb-15	nov-15	4.98	92.4	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
41	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 95.9 KM,TR	feb-15	nov-15	3.96	95.9	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
42	CONSERVACION DE 37.50 KM, DE RED SECUNDARIA,TR PERICOS-BADIRAGUATO CARRETERA PERICOS-PARRAL +	feb-15	nov-15	2.30	37.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
43	RIEGO DE SELLO	mar-16	may-16	3.72	9.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
44	FRESADO Y MICROCARPETA DE 3.0 CM.	mar-16	jun-16	6.15	8.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
45	MICROCARPETA DE 3.0 CM.	mar-16	jun-16	5.10	7.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
46	RIEGO DE SELLO	mar-16	jun-16	4.45	12.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
47	RIEGO DE SELLO	mar-16	jun-16	6.54	21.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
48	RIEGO DE SELLO	mar-16	jun-16	6.44	23.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
49	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	feb-16	jul-16	8.20	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (418 KM)	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
50	RIEGO DE SELLO	mar-16	jul-16	5.46	17.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
51	BARRERA DE PROTECCIÓN	mar-16	jul-16	1.31	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
52	FRESADO Y MICROCARPETA	jun-16	jul-16	2.32	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
53	FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM.	may-16	ago-16	17.44	11.42	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
54	FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM.	may-16	ago-16	15.68	7.60	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
55	FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM	abr-16	ago-16	27.85	17.40	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
56	FRESADO DE 5.0 CM Y CARPETA DE 5.0 CM	jun-16	ago-16	3.81	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
57	SEÑALAMIENTO VERTICAL	mar-16	ago-16	2.91	SEÑALAMIENTO VERTICAL (606 KM)	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
58	RENIVELACIONES AISLADAS Y RIEGO DE SELLO	jun-16	sep-16	5.95	13.25	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
59	FRESADO DE 10.0 CM Y CARPETA DE 10.0 CM	jun-16	sep-16	10.82	9.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
60	CONSTRUCCIÓN DE 5 PARADEROS DE AUTOBUSES	jun-16	sep-16	1.48	26.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
61	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	ago-16	nov-16	9.31	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (367.55)	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
62	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	ago-16	nov-16	9.30	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (620.7)	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
63	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTES EN FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM.	jul-16	nov-16	11.17	4.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
64	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	sep-16	nov-16	5.00	89.75	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
65	RENIVELACIONES Y RIEGO DE SELLO	jun-16	nov-16	24.19	49.47	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
66	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL	ago-16	nov-16	9.56	SEÑALAMIENTO VERTICAL	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
67	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIÓDICA CONSISTENTES EN RENIVELACIONES DE TRAMOS AISLADOS	sep-16	nov-16	8.16	10.90	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
68	CSV RUT 88.20 KM PERICOS-PARRAL	jun-16	nov-16	6.16	88.20	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
69	CSV RUT 127.568 KM LOS MOCHIS-TOPOLOBAMPO	jun-16	nov-16	6.14	127.57	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
70	CSV RUT 83.87 KM TEPIC-MAZATLÁN	feb-16	nov-16	6.09	83.87	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
71	CSV RUT 68.935 KM MAZATLAN-CULIACAN	jun-16	nov-16	5.98	68.94	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
72	CSV RUT 84.077 KM CULIACAN-LOS MOCHIS	jun-16	nov-16	5.74	84.08	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
73	CSV RUT 137.972 KM LOS MOCHIS-CIUDAD OBREGON	jun-16	nov-16	5.50	137.97	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
74	CSV RUT 96.00 KM TEPIC-MAZATLÁN	feb-16	nov-16	5.44	4.90	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
75	CSV RUT 137.074 KM MAZATLAN-CULIACAN	jun-16	nov-16	5.19	137.07	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
76	CSV RUT 95.9 KM DURANGO-MAZATLAN	jun-16	nov-16	4.90	95.90	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
77	CSV RUT 119.75 KM MAZATLAN-CULIACAN	jun-16	nov-16	4.80	119.75	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
78	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN 166 PUENTES	jun-16	nov-16	2.18	166 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
79	CSV RUT PTES 123 KM TEPIC-MAZATLÁN, DURANGO-MAZATLÁN Y MAZATLAN-CULIACÁN	feb-16	nov-16	1.89	123 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
80	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTES EN RECICLADO EN PLANTA EN CALIENTE (RAP)	ago-16	dic-16	17.05	RECICLADO EN PLANTA	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
81	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTES EN RECUPERACION DE PAVIMENTO Y CARPETA	sep-16	dic-16	26.66	10.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
82	CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTES EN FRESADO DE 5.0 CM Y CARPETA DE 5.0 CM	mar-17	jun-17	8.14	FRESADO	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
83	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIÓDICA, MEDIANTE FRESADO Y CARPETA DE 10.0 CM	may-17	jun-17	3.50	1.10	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
84	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIÓDICA CONSISTENTES EN FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM	may-17	jun-17	2.90	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
85	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIÓDICA, MEDIANTE FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM	may-17	jul-17	8.34	4.35	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
86	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIÓDICA CONSISTENTE EN BASE ASFALTICA DE 15.0 CM Y CARPETA DE 10.0 CM	abr-17	ago-17	11.83	1.30	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
87	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIÓDICA CONSISTENTES EN FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM	jun-17	ago-17	8.50	4.95	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
88	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIÓDICA CONSISTENTES EN FRESADO Y CARPETA DE 10.0 CM	jun-17	ago-17	11.81	4.40	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
89	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIÓDICA CONSISTENTE EN FRESADO Y CARPETA DE 10.0 CM Y FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM	jun-17	ago-17	10.73	3.60	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
90	CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN 5 PUENTES, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE JUNTAS DE CALZADA	mar-17	sep-17	5.12	5 puentes	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
91	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIÓDICA CONSISTENTES EN FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM	jun-17	sep-17	14.50	8.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
92	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIÓDICA CONSISTENTE EN FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM	jun-17	sep-17	11.95	6.95	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
93	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTES EN MICROCARPETA DE 3.0 CM	oct-17	nov-17	6.32	8.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
94	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL ENTRONQUE NORTE DE LA CIUDAD DE GUASAVE	oct-17	nov-17	1.50	0.30	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
95	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 137.074 KM	mar-17	dic-17	5.99	137.07	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
96	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 137.972 KM	mar-17	dic-17	5.64	137.97	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
97	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 127.568 KM	mar-17	dic-17	5.22	127.57	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
98	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 119.75 KM	mar-17	dic-17	4.64	119.75	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
99	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 83.87 KM	mar-17	dic-17	4.47	83.87	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
100	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 96.00 KM	mar-17	dic-17	4.36	96.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 35,000.00 METROS LINEALES DE MALLA ANTIDESLUMBRANTE TIPO CICLÓN	oct-17	dic-17	4.25	59.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
102	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS EN 84.077 KM	mar-17	dic-17	4.24	127.57	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
103	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 95.90 KM	mar-17	dic-17	3.94	95.90	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
104	CONSERVACIÓN RUTINARIA TRAMOS EN 68.935 KMS	mar-17	dic-17	3.93	68.94	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
105	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 88.20 KM	mar-17	dic-17	3.92	88.20	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
106	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN 179 PUENTES	mar-17	dic-17	2.34	179 puentes	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
107	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN 109 PUENTES	mar-17	dic-17	1.48	109 puentes	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
108	CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTE EN FRESADO Y CARPETA DE 3.0 CM.	feb-18	mar-18	5.88	7.85	CONCLUIDAS 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
109	CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTE EN FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM.	feb-18	mar-18	3.71	4.46	CONCLUIDAS 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
110	CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTE EN MICROAGLOMERADO	feb-18	abr-18	16.42	20.08	CONCLUIDAS 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
111	CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTE EN MICROAGLOMERADO	feb-18	abr-18	10.70	14.40	CONCLUIDAS 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
112	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTES EN RECUPERACIÓN DE ACOTAMIENTOS	feb-18	abr-18	33.84	2.60	CONCLUIDAS 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
113	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTES EN RIEGO DE SELLO	may-18	jul-18	6.62	18.40	PROCESO 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
114	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTES EN FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM.	may-18	ago-18	10.58	5.98	PROCESO 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ZONA 1	may-18	ago-18	9.28	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (641 KM)	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
116	BARRERA DE PROTECCION	may-18	ago-18	10.08	BARRERA DE PROTECCIÓN (4.57)	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ZONA 2	may-18	oct-18	9.28	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (398 KM)	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
118	SEÑALAMIENTO VERTICAL	may-18	nov-18	4.18	SEÑALAMIENTO VERTICAL (598 KM)	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
119	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 137.074 KM	mar-18	dic-18	6.50	137.00	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
120	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 137.972 KM	mar-18	dic-18	6.40	137.00	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
121	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 127.568 KM	mar-18	dic-18	6.20	120.00	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
122	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 119.75 KM	mar-18	dic-18	5.00	119.75	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
123	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 83.87 KM	mar-18	dic-18	4.80	83.87	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
124	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 96.00 KM	mar-18	dic-18	4.60	96.00	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
125	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 88.20 KM	mar-18	dic-18	4.50	88.20	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
126	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS EN 84.077 KM	mar-18	dic-18	4.30	64.27	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
127	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 95.90 KM	mar-18	dic-18	4.30	95.90	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
128	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA TRAMOS EN 68.935 KMS	mar-18	dic-18	4.10	68.93	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
129	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN 179 PUENTES	mar-18	dic-18	2.50	179 PUENTES	PROCESO 2018	17092110005	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
130	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN 109 PUENTES	mar-18	dic-18	1.50	109 PUENTES	PROCESO 2018	17092110005	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
131	PUENTE RIO BALUARTE CARRETERA: TEPIC – MAZATLAN, TRAMO: LIM.EDOS.NAY./SIN.-MAZATLAN KM. 221+278	nov-13	nov-14	268.50	0.72	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110006	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
132	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SUSTITUCIÓN DEL PREESFUERZO LONGITUDINAL EXTERNO	may-16	jul-16	3.44	1 PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
133	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE AMPLIACIÓN TRANSVERSAL	may-16	ago-16	3.52	1 PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
134	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES, RUIZ CORTINEZ NO. 3	sep-16	dic-16	8.23	2 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
135	RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN TRANSVERSAL DEL PUENTE CORTE PERICOS	mar-17	ago-17	5.80	RECONSTR UCCIÓN	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110003	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
136	CARRETERA MEXICO 15 - EL MORAL.	may-13	sep-13	4.00	0.78	CONCLUIDAS 2013-2017	13096450011	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
137	E.C.F. MEXICO 15 - BEBELAMA DE SAN LORENZO.	ago-13	dic-13	11.60	2.40	CONCLUIDAS 2013-2017	13096450004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
138	PUENTE: PORTACELI	nov-12	dic-13	30.00	0.27	CONCLUIDAS 2013-2017	12096450019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
139	VILLA UNION LA AMAPA	jun-13	jun-14	58.10	13.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096450002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
140	DIMAS - BARRAS DE PIAXTLA	may-13	jun-14	39.80	8.70	CONCLUIDAS 2013-2017	12096450029	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
141	IMALA - SANALONA.	abr-14	jun-14	36.34	9.7	CONCLUIDAS 2013-2017	13096450001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
142	VILLA MORELOS - LA CURVA (5.9 KM).	oct-13	jun-14	24.56	5.8	CONCLUIDAS 2013-2017	13096450020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
143	EL PROGRESO-EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	may-12	jun-14	15.61	4.5	CONCLUIDAS 2013-2017	12096450008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
144	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOS ARRAYAN	oct-13	jul-14	20.00	0.12	CONCLUIDAS 2013-2017	13096450010	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
145	E.C. INTERNACIONAL MEXICO 15 - LOS ANGELES DEL TRIUNFO	may-12	jul-14	15.40	5.70	CONCLUIDAS 2013-2017	12096450006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
146	CONSTRUCCION TAMAZULA EL AMOLE.	ago-13	ago-14	23.55	6.50	CONCLUIDAS 2013-2017	13096450014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
147	BADIRAGUATO-SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	jun-14	dic-14	89.00	8.00	CONCLUIDAS 2013-2017	05096450004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
148	ROSA MORADA-AGUA PEPITO	mar-16	jun-16	9.78	2.40	CONCLUIDAS 2013-2017	11096450002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
149	CINCO DE MAYO-JUAN ALDAMA	mar-16	jun-16	9.39	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096450017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
150	MOCORITO-SAN BENITO	mar-16	jun-16	9.23	14.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096450005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
151	E.C. MEXICO 15-15 DE SEPTIEMBRE-COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	mar-16	ago-16	9.70	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096450004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
152	CALLE 5,, TRAMO: E.C. INT. MÉXICO 15-CALLE 300	mar-16	ago-16	9.21	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	08096450016	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
153	CALLE 800, VALLE DEL CARRIZO	mar-16	ago-16	7.68	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096450012	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
154	TAMAZULA EL AMOLE	mar-16	ago-16	3.01	0.60	CONCLUIDAS 2013-2017	13096450014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
155	ALCOYONQUI-LAS FLECHAS	mar-16	sep-16	17.75	4.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15096450003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
156	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	mar-16	sep-16	23.82	107.20	CONCLUIDAS 2013-2017	05096450004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
157	Angostura-Guamuchil	mar-16	sep-16	19.20	1.95	CONCLUIDAS 2013-2017	12096450002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
158	ILAMA- HIGUERAS DE JACOBA, TRAMO LA ILAMA - LA PRESA.	mar-16	oct-16	19.12	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096450015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
159	CONSTRUCCION DE SUB ESTRUCTURA DEL PUENTE UBICADO EN EL CAMINO E.C. MÉXICO 15-MOCORITO-EL VALLE	abr-16	oct-16	3.08	0.06	CONCLUIDAS 2013-2017	13096450019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
160	E.C. (EL FUERTE-CHOIX) EL BABU-BAYMENA	abr-16	oct-16	7.85	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	09096450009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
161	PUENTE LAS HABITAS	abr-16	oct-16	12.74	1 PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	14096450005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
162	E.C. MEXICO 15-RANCHO VIEJO-ENTRONQUE AUSTOPISTA BENITO JUAREZ	abr-16	nov-16	13.68	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	08096450007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
163	PUENTE ULTIMO VADO	abr-16	nov-16	12.68	1 PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	13096450006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
164	E.C. (INTERNACIONAL MÉXICO 15-SAN JOSÉ DE LA BRECHA)-PLAYA BUENA VISTA	abr-16	nov-16	11.52	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096450014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
165	5 HERMANOS-CASAS BLANCAS	may-16	dic-16	7.39	1.60	CONCLUIDAS 2013-2017	13096450025	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
166	VILLA MORELOS-LA CURVA	may-16	dic-16	1.91	0.52	CONCLUIDAS 2013-2017	13096450020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
167	PUENTE EL QUELITE - MARMOL	abr-16	dic-16	14.43	10.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096450015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
168	CULIACAN – PARRAL (ESTADOS: SINALOA - CHIHUAHUA)	dic-13	dic-18	768.87	140.00	PROCESO 2018	05096450004	PE	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
169	EJE INTERREGIONAL: TOPOLOBAMPO – CHIHUAHUA; TRAMO: SAN BLAS-EL FUERTE-CHOIX.	abr-10	dic-18	534.39	906.00	PROCESO 2018	07096450009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
170	E.C. CULIACAN-SANALONA-ALCOYONQUI- E.C. A LO DE BARTOLO.	ago-13	dic-18	37.85	920.00	PROCESO 2018	13096450009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
171	E.C.F. MEXICO NO. 15 - LOMA DE TECUYO	may-13	dic-18	37.77	850.00	PROCESO 2018	12096450015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
172	CALLE 6, TRAMO MEXICO 15- CANAL ALTO	jun-12	dic-18	27.85	2.00	PROCESO 2018	12096450018	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
173	CINCO HERMANOS - CASA BLANCA.	mar-14	dic-18	14.54	37.00	PROCESO 2018	13096450025	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
174	MEXICO 15 -SAN IGNACIO DEL KM 0+000 AL KM 6+100 EN TRAMOS AISLADOS;	mar-15	jul-15	11.89	3.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
175	MEXICO 15 - ESTACION DIMAS DEL KM 17+800 AL KM 21+800 ; MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA	mar-15	jul-15	11.48	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
176	CULIACAN-SANALONA DEL KM 19+800 AL KM 23+000.	mar-15	jul-15	12.19	3.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
177	E.C. INT. - COMPUERTAS -E.C. L.M.-AHOME DEL KM 2+000 AL KM 5+400.	mar-15	jul-15	12.11	3.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
178	CULIACANCITO - ENTRONQUE A EL TAMARINDO DEL KM 8+800 AL KM 12+300.	mar-15	jul-15	11.71	3.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
179	E.C.(MEX 15-EST. DIMAS)-PIAXTLA DE ABAJO DEL Y MEXICO 15-ESTACION DIMAS DEL KM 13+500 AL KM 16+200.	mar-15	jul-15	11.49	3.90	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
180	MEXICO 15-EJ. 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 2+000 AL KM 5+700	mar-15	jul-15	11.09	3.70	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
181	VILLA UNION-WALAMO-LOS POZOS DEL KM 4+500 AL KM	mar-15	jul-15	11.79	3.5	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
182	EJIDO PLAN DE SAN LUIS-BACHOMOBAMPO 2	jul-15	sep-15	12.66	8.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
183	PLAYA COLORADA-EL EBANO	sep-15	oct-15	9.50	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
184	AGUARUTO-SAN MANUEL-AUTOPISTA (CULIACÁN-MAZATLÁN)	sep-15	nov-15	20.48	6.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
185	GUASAVE-TAMAZULA	sep-15	nov-15	20.64	6.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
186	MÉXICO 15-PENINSULA DE VILLAMOROS	sep-15	nov-15	13.52	7.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
187	ACCESO AL QUELITE ENTRE CARRETERA MÉXICO 15 AL POBLADO DEL QUELITE	sep-15	nov-15	11.60	5.10	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
188	CULIACÁN-SANALONA	feb-16	may-16	10.20	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
189	MÉXICO 15-EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	feb-16	may-16	9.65	2.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
190	E.C. INT. COMPUERTAS-E.C. L.M.-AHOME	feb-16	jun-16	12.48	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
191	CONSERVACIÓN RUTINARIA AHOME, FUERTE, CHOIX	feb-16	jun-16	4.49	270.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
192	MÉXICO 15-PENINSULA DE VILLAMOROS	abr-16	sep-16	7.80	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
193	ESCUINAPA - TEACAPAN	ago-16	oct-16	11.09	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
194	MÉXICO 15 - EL RECODO	ago-16	oct-16	11.05	3.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
195	E.C. PERICOS-RECOVECO-ESTACION RETES	jul-16	nov-16	8.30	4.20	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
196	E.C. CULIACÁN-HUIZACHES-ANTORCHISTA	feb-16	nov-16	6.40	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
197	REHABILITACION E.C. MÉXICO 15-SAN IGNACIO	mar-17	jun-17	18.29	26.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
198	REHABILITACION E.C. MÉXICO 15-COSALA	mar-17	jul-17	19.92	23.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
199	REHABILITACIÓN CULIACÁN-SANALONA	mar-17	jul-17	18.89	24	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
200	REHABILITACION E.C. MÉXICO 15-SAN JOSE DE LA BRECHA-GUASAVE	mar-17	jul-17	13.56	26.40	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
201	REHABILITACION ELDORADO-LAS ARENITAS	mar-17	jul-17	10.21	18.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
202	REHABILITACION CAMINO BACHOMOBAMPO 1-BACHOMOBAMPO 2	mar-17	jul-17	9.55	6.20	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
203	REHABILITACION DE LA CARRETERA ELDORADO-VILLA JUAREZ	abr-17	jul-17	7.40	10.30	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
204	REHABILITACION VILLA UNION-WALAMO	mar-17	jul-17	7.34	5.90	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
205	REHABILITACION DE LA CARRETERA CAIMANERO-CUITABON	abr-17	ago-17	6.61	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
206	REHABILITACION DEL CAMINO OPOCHI-LOS MELONES	may-17	sep-17	11.30	10.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
207	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CULIACANCITO-EL TAMARINDO	abr-17	oct-17	18.74	6.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
208	REHABILITACION DE LA CARRETERA COSTA RICA-QUILA	abr-17	oct-17	8.56	26.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
209	CONSERVACION RUTINARIA DE 11 CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES EN LOS MUNICIPIOS DE BADIRAGUATO Y CULIACÁN	mar-17	nov-17	11.16	11 caminos rurales	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
210	CONSERVACION RUTINARIA DE 10 CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES EN LOS MUNICIPIOS DE CHOIX Y EL FUERTE	mar-17	nov-17	7.93	10 caminos rurales	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
211	CONSERVACION RUTINARIA DE 9 CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES EN LOS MUNICIPIOS DE MAZATLÁN, ESCUINAPA, CONCORDIA Y EL ROSARIO	mar-17	nov-17	7.90	9 caminos rurales	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
212	CONSERVACION RUTINARIA DE 11 CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES EN EL MUNICIPIO DE AHOME	mar-17	nov-17	5.70	11 caminos rurales	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
213	CONSERVACION RUTINARIA DE 9 CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES EN LOS MUNICIPIOS DE SALVADOR ALVARADO, ANGOSTURA, GUASAVE Y MOCORITO	mar-17	nov-17	5.60	129.9	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
214	CONSERVACION RUTINARIA DE 8 CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES EN LOS MUNICIPIOS DE SALVADOR ALVARADO, ANGOSTURA, GUASAVE Y MOCORITO	mar-17	nov-17	5.21	8 caminos rurales	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
215	RECONSTRUCCION DEL CAMINO GUAMUCHIL-MOCORITO	abr-17	nov-17	32.74	14.20	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
216	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE AEROPUERTO-ISLA DE LA PIEDRA	may-17	dic-17	32.90	8.60	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
217	RECONSTRUCCION CAMINO E.C. GUASAVE-LAS GLORIAS-BOCA DEL RIO 2	dic-17	dic-17	11.55	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
218	RECONSTRUCCION CAMINO E.C. GUASAVE-LAS GLORIAS-BOCA DEL RIO 1	dic-17	dic-17	5.81	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
219	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE AEROPUERTO-ISLA DE LA PIEDRA 2	dic-17	dic-17	3.41	0.80	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
220									

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
221	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PUENTE EL QUÉLITE A POBLADO DE MÁRMOL	abr-18	jun-18	5.00	1.40	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
222	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. MEXICO 15 - JESUS MARIA	may-18	jul-18	10.72	3.50	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
223	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (MEXICO 15-SAN JOSE DE LA BRECHA)	may-18	jul-18	8.70	3.50	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
224	REHABILITACION DEL CAMINO TAMAZULA-EL AMOLE	may-18	jul-18	3.25	0.50	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
225	CONSERVACION GUASAVE, SINALOA, SALVADOR ALVARADO Y MOCORITO	abr-18	oct-18	9.73	247.50	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
226	CONSERVACION CULIACAN	abr-18	oct-18	9.21	128.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
227	CONSERVACION MAZATLAN, CONCORDIA Y ESCUINAPA	abr-18	oct-18	8.34	166.60	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
228	CONSERVACION ELOTA, COSALA, SAN IGNACIO	abr-18	oct-18	8.01	160.10	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
229	CONSERVACION AHOME, EL FUERTE, CHOIX	abr-18	oct-18	7.48	149.50	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
230	CONSERVACION BADIRAGUATO	abr-18	oct-18	5.87	117.30	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
231	CONSERVACION AHOME	abr-18	oct-18	4.70	93.90	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
232	EJIDO MOCHIS-EJIDO LOUISIANA-PLAN DE SAN LUIS	jun-18	sep-18	14.00	8.10	PROYECTADAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
233	REHABILITACION DEL CAMINO CHOIX-TABUCAHUI	jun-18	sep-18	12.00	8.30	PROYECTADAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
234	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. MEXICO 15-NIO-BAMOA PUEBLO	jun-18	sep-18	10.50	19.00	PROYECTADAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
235	REHABILITACION DEL CAMINO CALLE CERO-ALFONSO G. CALDERON	jun-18	sep-18	10.50	12.00	PROYECTADAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
236	REHABILITACION DEL CAMINO AHOME-TAXTES	jun-18	sep-18	10.00	10.00	PROYECTADAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
237	REHABILITACION DEL CAMINO LIMONCITO-BACHIMETO	jun-18	sep-18	8.00	2.50	PROYECTADAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
238	ACCESO A MALECON DE TOPOLOBAMPO	jun-18	sep-18	8.00	1.50	PROYECTADAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
239	REHABILITACION DEL CAMINO MOCORITO-ROSAMORADA	jun-18	sep-18	6.50	5.00	PROYECTADAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
240	REHABILITACION DEL CAMINO RAMAL A LA LABOR	jun-18	sep-18	5.00	2.90	PROYECTADAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
241	EL VERGEL - COL. HIDALGO - LAS AGUAMITAS	may-14	sep-14	19.29	7.20	CONCLUIDAS 2013-2017	FONDEN	---	FONDEN
242	CULIACAN-NAVOLATO (TR. CULIACAN-SAN PEDRO) 0+000 – 9+000	may-14	sep-14	53.90	9.00	CONCLUIDAS 2013-2017	FONDEN	---	FONDEN
243	BACHIMETO-ROSA MORADA	ago-14	dic-14	30.80	11.00	CONCLUIDAS 2013-2017	FONDEN	---	FONDEN
244	PROTOMARTIR-GATO DE LARA	ago-14	ene-15	41.60	14.80	CONCLUIDAS 2013-2017	FONDEN	---	FONDEN
245	SINALOA DE LEYVA- OCORONI	ago-14	feb-15	71.24	25.50	CONCLUIDAS 2013-2017	FONDEN	---	FONDEN
246	SAN PEDRO- NAVOLATO	jul-14	mar-15	84.00	14.00	CONCLUIDAS 2013-2017	FONDEN	---	FONDEN
247	CAIMANERO-EL TIGRE- CONSTITUYENTES- COL. INDEPE	may-14	mar-15	74.40	28	CONCLUIDAS 2013-2017	FONDEN	---	FONDEN
248	E.C. ANGOSTURA - GUAMUCHIL – PROTOMARTIR	may-14	mar-15	64.40	23.00	CONCLUIDAS 2013-2017	FONDEN	---	FONDEN
249	E.C. ANGOSTURA- LA REFORMA- COSTA AZUL	may-14	mar-15	42.00	15.00	CONCLUIDAS 2013-2017	FONDEN	---	FONDEN
250	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA GUASAVE-LAS GLORIAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 29+200	may-15	jun-16	73.34	29.20	CONCLUIDAS 2013-2017	FONDEN	---	FONDEN

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
251	E.C. NAVOLATO- EL CASTILLO-LA CURVA- SAN PEDRO	abr-14	ago-14	21.93	8.00	INAUGURADAS 2013-2017	FONDEN	---	FONDEN
252	CONSTRUCCION DE ESPUELAS PARA FFCC	mar-14	dic-14	28.23	2.40	CONCLUIDAS 2013-2017	1109J2W006	---	FERROVIARIO
253	LIBRAMIENTO FERROVIARIO CULIACAN	jun-18	dic-18	1,626.00	24.20	PROYECTADAS 2018	14093110018	PE	FERROVIARIO
254	CONSTRUCCION DEL MUELLE PARA CRUCEROS	feb-13	mar-14	70.00	400 M2	CONCLUIDAS 2013-2017		---	PUERTOS
255	INSTALACION PARA GRANEL AGRICOLA TOPOLOBAMPO	sep-13	nov-14	200.00	0.11	INAUGURADAS 2013-2017	0609J2W0009	PNI082	PUERTOS
256	MODERNIZACION DEL PUERTO DE MAZATLAN	oct-13	dic-18	1,768.57	PUERTO	PROCESO 2018	2T0003 Y 1609J2	PNI661	PUERTOS
257	AMPLIACION DEL AEROPUERTO CULIACAN	ago-16	dic-17	18.30	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	VERSION PRIVA	PNI016	AEROPUERTOS
258	MODERNIZACION AEROPUERTO DE LOS MOCHIS	ene-15	dic-18	29.50	AEROPUERTO	PROCESO 2018	VERSION PRIVA	---	AEROPUERTOS
259	MODERNIZACION DEL AEROPUERTO DE MAZATLAN	ago-16	dic-18	23.43	AEROPUERTO	PROCESO 2018	VERSION PRIVA	PNI005	AEROPUERTOS
260	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CULIACAN.	jun-18	dic-18	10.00	1 TANQUE	PROYECTADAS 2018	NO APLICA	PE	AEROPUERTOS