




SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT
BAJA CALIFORNIA SUR
CIERRE DE JUNIO 2018**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

JULIO 2018



SCT BAJA CALIFORNIA SUR

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, JULIO 2018

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



2 AUTOPISTAS



13 CARRETERAS



4 CAMINOS RURALES



0 FERROVIARIO




0 PUERTOS



3 AEROPUERTOS

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



A la fecha, la SCT invierte en la Entidad:

Obras: 22 **MDP: 12,291.9** **Km: 16,477.2**

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	2	2,566.00	48.24	0
INAUGURADAS 2013-2017	2	2,566.00	48.24	0
CARRETERAS FEDERALES	8	7,055.09	10,354.74	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	70.70	23.00	0
CONCLUIDAS 2013-2017	2	115.70	36.00	0
PROCESO 2018	1	2,600.00	35.74	0
PROCESO 2019-2027	4	4,268.69	10,260.00	0
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES	4	795.66	5,505.93	0
CONCLUIDAS 2013-2017	3	603.52	4,129.43	0
PROCESO 2018	1	192.14	1,376.50	0
CAMINOS RURALES Y	2	411.27	130.36	0
PROCESO 2018	2	411.27	130.36	0
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	2	216.54	322.12	0
CONCLUIDAS 2013-2017	2	216.54	322.12	0
AEROPUERTOS	3	1,181.38	-	0
PROCESO 2018	2	952.80	-	0
PROYECTADAS 2019-2020	1	228.58	-	0
FONDEN	1	66.00	115.80	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	66.00	115.80	0
Total general	22	12,291.94	16,477.19	0

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	122.89	-	122.89
TELEVISIONES ENTREGADAS	44,366	0	44,366
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	3		3
BENEFICIARIOS TDT	46,109		46,109



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	54.92
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	35.77
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	19.15
SITIOS CONTRATADOS	500

Programas



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	29.93	27.31	29.30	18.32	15.30	120.16
INVERSIÓN EJERCIDA PET	29.93	27.31	29.30	18.32	15.30	120.16
BENEFICIARIOS PET	4,456	5,772	5,382	4,109	3,842	23,561
CAMINOS PET	0	0	204	116	116	204
JORNALeros PAGADOS PET	340,523	277,399	289,235	133,440	133,440	1,174,037
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	4	5	5	5	5	5
LONGITUD PET	813	158	0	271	0	1,242



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	207,340	28%
HOGARES CON INTERNET	179,153	49%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	531,771	1%
USUARIOS DE INTERNET	498,385	44%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	122.89
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	120.16
MÉXICO CONECTADO	54.92



Fecha de recepción: Lunes 2 de julio de 2018, mediante Oficio No.: 6.3.303.647/2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Martes 3 de julio de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/350/2018 enviado por la DGAPDCST.

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

JUNIO 2018

**ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS
BAJA CALIFORNIA SUR CON CIERRE A JUNIO DE 2018**



	2020	2019	2018
■ PROCESO	3	1	6
■ PROYECTADAS	1		

Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
AUTOPISTAS	2	2,566.00
CARRETERAS FEDERALES	7	855.92
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	2	216.54
Total general	11	3,638.46

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
PRESIDENTE	1	2,285.00
SECRETARIO	3	417.70
Total general	4	2,702.70

*Estas obras estan incluidas en el gráfico de obras concluidas por año

Cuadro 1.2 PORCENTAJE DE OBRAS Y AVANCE EN INVERSIÓN

TIPO DE OBRA	OBRAS	INVERSIÓN %
INAUGURADAS	18.18%	21.99%
CONCLUIDAS	31.82%	7.61%
PROCESO	45.45%	68.54%
PROYECTADAS	4.55%	1.86%
Total general	100.00%	100.00%

Se registra un total de 22 Obras con una inversión de 12,291.94

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
1	LIBRAMIENTO TODOS SANTOS	nov-11	oct-13	281.00	8.24	INAUGURADAS 2013-2017	07096230004	PNI224	AUTOPISTAS
2	AUTOPISTA SAN JOSE DEL CABO-CABO SAN LUCAS	nov-11	ago-15	2,285.00	40.00	INAUGURADAS 2013-2017	07096230004	PNI511	AUTOPISTAS
3	E.C. (SANTA ANITA- CADUAÑO) LAS CASITAS DEL KM 0+000 AL 10+000	feb-12	sep-13	31.90	10.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096230001	---	CARRETERAS FEDERALES
4	RAMAL A LA CONQUISTA AGRARIA TRAMO: (KM.13+000 AL KM. 26+000)	feb-12	dic-13	83.80	26.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096230005	---	CARRETERAS FEDERALES
5	STA. RITA-PUERTO CHALE TRAMO: (KM. 13+000 AL KM 23+000)	feb-12	dic-13	70.70	23.00	INAUGURADAS 2013-2017	11096230004	---	CARRETERAS FEDERALES
6	MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA PURISIMA-SAN IGNACIO	mar-14	dic-18	2,600.00	35.74	PROCESO 2018	11096230002	---	CARRETERAS FEDERALES
7	AMPLIACION LA PAZ – PICHILINGUE TRAMO: DEL KM. 9+000 AL KM. 17+000	nov-16	jun-19	179.10	8.00	PROCESO 2019-2027	12096230006	---	CARRETERAS FEDERALES
8	PUERTO ESCONDIDO - LORETO	ene-13	jun-20	680.00	22.00	PROCESO 2019-2027	12096230005	PE	CARRETERAS FEDERALES
9	PUNTA EUGENIA-E.C. VIZCAINO-BAHIA TORTUGAS TRAMO: (KM. 8+000 AL KM.	feb-06	jun-20	519.90	10200	PROCESO 2019-2027	06096230003	---	CARRETERAS FEDERALES
10	MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA PAZ-CIUDAD INSURGENTES	mar-14	dic-20	2,889.69	30.00	PROCESO 2019-2027	12096230004	---	CARRETERAS FEDERALES
11	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS (23 OBRAS)	ene-15	dic-15	183.56	1,376.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
12	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS (27 OBRAS)	ene-16	dic-16	216.46	1,376.43	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
13	DENOMINACION: PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS 2017	ene-17	dic-17	203.50	1,376.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
14	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS 2018	feb-18	nov-18	192.14	1,376.50	PROCESO 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
15	PUENTE CADUAÑO CARRETERA TRANSPENINSULAR LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CABO SAN LUCAS	sep-14	dic-14	66.00	115.80	INAUGURADAS 2013-2017	RECURSOS FONDEN	---	FONDEN
16	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 2018	abr-18	oct-18	73.14	103.36	PROCESO 2018	170921000003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
17	CD. INSURGENTES - LA PURISIMA, TRAMO CD. INSURGENTES - ENTRONQUE S	ene-13	dic-18	338.13	27	PROCESO 2018	09096230003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
18	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 2016	mar-16	oct-16	108.03	155.72	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
19	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 2017	mar-17	oct-17	108.51	166.40	CONCLUIDAS 2013-2017	1609210004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
20	MODERNIZACION DEL AEROPUERTO SAN JOSE DEL CABO	ene-15	dic-18	768.60	AEROPUERTO	PROCESO 2018	N/A	PNI002	AEROPUERTOS
21	MODERNIZACION AEROPUERTO DE LA PAZ	ene-15	dic-18	184.20	AEROPUERTO	PROCESO 2018	N/A	PE	AEROPUERTOS
22	CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE COMBUSTIBLES DE SAN JOSE DEL CABO.	oct-18	dic-20	228.58	AEROPUERTO	PROYECTADAS 2019-2020	N/A	PE	AEROPUERTOS