



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

BALANCE DE OBRAS CENTRO SCT MICHOACÁN CIERRE DE DICIEMBRE 2018

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

ENERO 2019




SCT MICHOACAN


BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ENERO 2019

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



ANÁLISIS ESTATOS DE LAS OBRAS



A la fecha, la SCT invierte en la Entidad: **229** Obras, **44,898.2** MDP, **14,482.9** Km

Concepto	No. Obras	Inversión total	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	4	7,670.72	134.30	1
PROCESO 2018-2027	1	1,510.22	0.00	0.00
PROYECTADAS 2019-2024	1	1,300.00	25.20	0.00
INAUGURADAS 2018	1	560.50	46.00	1
INAUGURADAS 2013-2017	1	4,300.00	63.10	-
CARRETERAS FEDERALES	41	14,692.57	7,212.35	4
PROCESO 2018-2027	8	5,071.29	2,279.10	1.00
PROYECTADAS 2019-2024	1	2,061.00	102.70	0.00
CONCLUIDAS 2018	6	881.65	22.80	-
CONCLUIDAS 2013-2017	20	2,824.03	4,714.30	1
ENTREGADA 2018	1	1,180.40	19.38	0.00
INAUGURADAS 2018	2	1,283.30	49.17	-
INAUGURADAS 2013-2017	3	1,440.90	24.90	2
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES	11	1,448.83	6,007.02	-
CONCLUIDAS 2018	4	622.85	879.80	0.00
CONCLUIDAS 2013-2017	7	825.98	5,127.22	-
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	4	101.18	332.00	-
CONCLUIDAS 2018	1	15.58	0.00	0.00
CONCLUIDAS 2013-2017	3	85.60	332.00	-
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	114	4,011.86	746.76	-
PROCESO 2018-2027	9	2,976.41	391.52	0.00
PROYECTADAS 2019-2024	12	97.69	24.65	0.00
CONCLUIDAS 2018	6	22.53	4.60	-
CONCLUIDAS 2013-2017	83	879.23	315.69	-
INAUGURADAS 2013-2017	4	36.00	10.30	-
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8	410.95	37.76	-
PROCESO 2018-2027	1	171.76	0.00	0.00
CONCLUIDAS 2018	1	196.98	0.00	-
CONCLUIDAS 2013-2017	6	42.21	37.76	-
FERROVIARIO	1	47.90	3.35	-
PROCESO 2018-2027	1	47.90	3.35	0.00
PUERTOS	43	15,479.59	9.32	-
PROCESO 2018	2	497.40	0.00	-
PROCESO 2018-2027	4	1,163.52	9.32	0.00
PROYECTADAS 2019-2024	2	609.42	0.00	0.00
CONCLUIDAS 2013-2017	25	1,564.75	0.00	-
INAUGURADAS 2018	2	1,309.87	0.00	-
INAUGURADAS 2013-2017	8	10,534.64	0.00	-
AEROPUERTOS	3	1,034.60	0.00	-
PROYECTADAS 2019-2024	2	1,011.20	0.00	0.00
CONCLUIDAS 2013-2017	1	23.40	0.00	-
Total general	229	44,898.20	14,482.86	5

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	1,369.48	21.74	1,391.22
TELEVISIONES ENTREGADAS	492,816	7,287	500,103
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	0	0	0
BENEFICIARIOS TDT	498,886	0	498,886
Total general	993,071.48	7,308.74	1,000,380.22



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	292.13
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	49.30
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	242.83
SITIOS CONTRATADOS	3,707
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ESTATAL SITIOS DE INTERNET	3.7%
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ESTATAL INVERSIÓN	3.0%
Total general	409,128.14

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
INVERSIÓN EJERCIDA PET	114.28	124.43	122.80	61.07	54.60	477.18
BENEFICIARIOS PET	29,264	28,776	36,077	14,299	13,956	122,372
CAMINOS PET	0	0	520	231	231	520
JORNALES PAGADOS PET	1,406,940	1,368,198	1,211,202	506,385	506,385	4,999,110
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	104	0	113	96	96	113
LONGITUD PET	4,571	4,131	0	1,303	0	10,004
Total general	1,406,940	1,368,198	1,211,202	506,385	506,385	5,332,565

DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	1,059,547	82%
HOGARES CON INTERNET	416,525	74%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	2,371,129	22%
USUARIOS DE INTERNET	2,118,384	77%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	1,391.22
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	477.18
MÉXICO CONECTADO	292.13

Fecha de recepción: Lunes 14 de enero del 2019, mediante Oficio No.: SCT.6.15.303.004/20 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Lunes 14 de enero del 2018, mediante el Oficio No.6.03/ 712 /2018 enviado por la DGAPDCST.



COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT
ENERO 2019

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS
MICHOACÁN CON CIERRE A DICIEMBRE DE 2018

Gráfico 1.1 OBRAS CONCLUIDAS POR AÑO




Gráfico 1.2 OBRAS POR CONCLUIR 2019-2027



Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
Autopistas	2	4,860.50
Carreteras Federales	28	8,907.59
Caminos Rurales y Alimentadores	119	1,379.65
Puertos	35	13,209.26
Aeropuertos	1	23.40
Total general	185	28,380.40

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
PRESIDENTE	9	18,047.46
SECRETARIO	4	2,571.30
COORDINADOR GENERAL	1	133.28
DIRECTOR GENERAL	4	36.00
PRESENCIA FEDERAL	5	307.57
Total general	23	21,095.61

*Estas obras estan incluidas en el gráfico de obras concluidas por año

Cuadro 1.2 AVANCE EN NÚMERO DE OBRAS E INVERSIÓN

TIPO DE OBRA	OBRAS	INVERSIÓN %
PROCESO	11.35%	25.48%
PROYECTADAS	7.86%	11.31%
CONCLUIDAS	71.18%	17.78%
INAUGURADAS	9.61%	45.43%
Total general	100.00%	100.00%

Se registra un total de 229 Obras con una inversión de 44898.20 mdp

Fecha de recepción: Lunes 14 de enero del 2019, mediante Oficio No.: SCT.6.15.303.004/20 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes 14 de enero del 2018, mediante el Oficio No.6.0.1-/ 712 /2018 enviado por la DGAPDCST.

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
1	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA PATZCUARO – URUAPAN	ene-18	ene-19	1,510.22	Incluye: 5 entronques a desnivel y 45 estructuras.	PROCESO 2018-2027	N/A	PNI494	AUTOPISTAS
2	LIBRAMIENTO DE URUAPAN	abr-19	dic-19	1,300.00	25.20	PROYECTADAS 2019-2024	N/A	PNI470	AUTOPISTAS
3	CG-152 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JIQUILPAN - SAHUAYO PRIMERA ETAPA	oct-14	oct-16	560.50	46.00	INAUGURADAS 2018	N/A	PNI515	AUTOPISTAS
4	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE MORELIA	sep-12	jul-16	4,300.00	63.10	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	PNI563	AUTOPISTAS
5	CONST. AUT. J IQUILPAN-SAHUAYO, SEGUNDA ETAPA CONTINUACION DEL CG-152	jul-17	nov-18	855.40	12.60	CONCLUIDAS 2018	N/A	---	CARRETERAS FEDERALES
6	PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE TRAMOS 2014 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	feb-14	nov-14	190.44	1,890.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110003	---	CARRETERAS FEDERALES
7	CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CPCC DEL ESTADO DE MICHOACAN 2014.	ene-14	dic-14	600.00	647.80	CONCLUIDAS 2013-2017	11092110001	---	CARRETERAS FEDERALES
8	PROGRAMA DE ATENCION A PUNTOS DE CONFLICTO 2014 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	may-14	dic-14	11.82	31.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110004	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
9	CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CPCC DEL ESTADO DE MICHOACAN 2015.	ene-15	dic-15	547.07	647.80	CONCLUIDAS 2013-2017	11092110001	---	CARRETERAS FEDERALES
10	CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CPCC DEL ESTADO DE MICHOACAN 2016	ene-16	dic-16	451.19	647.80	CONCLUIDAS 2013-2017	11092110001	---	CARRETERAS FEDERALES
11	CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CPCC DEL ESTADO DE MICHOACAN 2017	ene-17	dic-17	544.90	647.80	CONCLUIDAS 2013-2017	11092110001	---	CARRETERAS FEDERALES
12	CG-148 MODERNIZACION DE LA CARRETERA URUAPAN - ZAMORA (1A ETAPA)	feb-13	dic-17	343.78	25.70	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360018	PNI347	CARRETERAS FEDERALES
13	CG-148 MODERNIZACION DE LA CARRETERA URUAPAN - ZAMORA (2A ETAPA)	oct-17	feb-19	225.32	4.00	PROCESO 2018-2027	09096360018	---	CARRETERAS FEDERALES
14	MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 200	ene-12	dic-19	4,800.00	2,262.00	PROCESO 2018-2027	11096360003	---	CARRETERAS FEDERALES
15	MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 200. TR CALETA DE CAMPOS-MARUATA	abr-19	dic-19	2,061.00	102.70	PROYECTADAS 2019-2024	11096360008	---	CARRETERAS FEDERALES
16	LIBRAMIENTO SUR DE MORELIA. (RAMAL CAMELINAS)	feb-14	oct-18	1,130.40	19.38	ENTREGADA 2018	11096360009	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
17	COSTERA COAHUAYANA DE HIDALGO- LAZARO CARDENAS, TRAMO: EL HABILLAL- CALETA DE CAMPOS.	ene-12	feb-15	1,020.00	40.50	INAUGURADAS 2018	09096360029	PNI191	CARRETERAS FEDERALES
18	ZACAPU - ENTRONQUE AUTOPISTA MARAVATIO - ZAPOTLANEJO	dic-15	oct-17	263.30	8.67	INAUGURADAS 2018	N/A	---	CARRETERAS FEDERALES
19	CG-252 MODER. DEL LIBRAMIENTO NORTE DE MORELIA, EN EL TRAMO SALIDA A SALAMANCA – SALIDA A QUIROGA	may-14	mar-15	526.00	5 Estructuras	INAUGURADAS 2013-2017	14096360010	PNI300	CARRETERAS FEDERALES
20	CG-254 AMPLIACION DE LA CARRETERA PATZCUARO - TACAMBARO	nov-13	may-15	254.10	10.90	INAUGURADAS 2013-2017	13096360002	PNI220	CARRETERAS FEDERALES
21	ANILLO PERIFERICO ORIENTE DE LA PIEDAD	ene-12	oct-16	660.80	14.00	INAUGURADAS 2013-2017	10096360032	PE	CARRETERAS FEDERALES
22	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	feb-18	jun-18	4.18	232.00	CONCLUIDAS 2018	17092110005	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
23	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	feb-18	oct-18	143.68	CONSERVACION RUTINARIA	CONCLUIDAS 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
24	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS 2018	jun-18	nov-18	154.99	CONSERVACION PERIODICA	CONCLUIDAS 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
25	CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CPCC DEL ESTADO DE MICHOACAN 2018.	ene-18	dic-18	320.00	647.80	CONCLUIDAS 2018	11092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
26	PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE TRAMOS 2015 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	mar-15	dic-15	195.48	1,659.52	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
27	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	mar-16	oct-16	4.30	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
28	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	mar-16	nov-16	282.34	172.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
29	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	feb-16	nov-16	136.68	1,627.85	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
30	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	feb-17	nov-17	133.70	1,627.85	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
31	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	feb-17	nov-17	4.18	228 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
32	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	mar-17	nov-17	69.30	39.20	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
33	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS 2018	abr-18	sep-18	15.58	RECONSTRUCCIÓN DE 4 PUENTES DE LA RED	CONCLUIDAS 2018	17092110001	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
34	RECONSTRUCCION DE PUENTES DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	may-16	nov-16	30.98	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
35	RECONSTRUCCION DE PUENTES DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	may-17	nov-17	13.00	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110003	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
36	LOS HOYOS-E.C. (MEXICO 120	sep-17	ene-18	3.50	1.30	CONCLUIDAS 2018	11093630005	---	CARRETERAS FEDERALES
37	BUENOS AIRES - EL CAHULOTE	nov-17	mar-18	7.00	2.00	CONCLUIDAS 2018	17096360002	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
38	MODERNIZACION DEL CAMINO: NARANJA DE TAPIA - ZIRAHUEN, TRAMO: MOJONERA - SAN ISIDRO	mar-18	ago-18	4.33	3.40	CONCLUIDAS 2018	14096360006	---	CARRETERAS FEDERALES
39	MODERNIZACION DEL CAMINO: EL PEDREGOSO - LAS LATAS	abr-18	ago-18	5.26	1.40	CONCLUIDAS 2018	12096360043	---	CARRETERAS FEDERALES
40	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: BUENOS AIRES - EL CAHULOTE	abr-18	sep-18	6.16	2.10	CONCLUIDAS 2018	17096360002	---	CARRETERAS FEDERALES
41	PROGRAMA DE ATENCION A PUNTOS DE CONFLICTO 2015 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	jun-15	oct-15	11.66	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110006	---	CARRETERAS FEDERALES
42	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2015 DE LA RED FED LIBRE DE PEAJE	abr-15	dic-15	36.65	156.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110004	---	CARRETERAS FEDERALES
43	CARRETERA NARANJA DE TAPIA - ZIRAHUEN, TRAMO: MOJONERA - SAN ISIDRO	jul-15	feb-16	9.59	2.70	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360006	---	CARRETERAS FEDERALES
44	LOS REYES-LOS LIMONES	may-16	oct-16	8.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360028	---	CARRETERAS FEDERALES
45	LA CAPILLA-LA LOBERA	ago-16	dic-16	7.20	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360040	---	CARRETERAS FEDERALES
46	PROGRAMA DE ATENCION A PUNTOS DE CONFLICTO DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	ago-16	dic-16	11.66	PUNTO DE CONFLICTO	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110006	---	CARRETERAS FEDERALES
47	TAFETAN-PLATANILLO	ago-16	jun-17	18.07	5.80	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360018	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
48	E.C HUETAMO-CHURUMUCO-(TURITZIO-CHARACUARO)	may-16	jun-17	5.00	0.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360012	---	CARRETERAS FEDERALES
49	MODERNIZACION DEL CAMINO ETUCUARO-PARRITAS	may-17	ago-17	4.80	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360002	---	CARRETERAS FEDERALES
50	MODERNIZACION DEL CAMINO LAS MESAS DEL TERRENATE-EL BEJUCO	abr-17	oct-17	7.00	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360022	---	CARRETERAS FEDERALES
51	MODERNIZACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA-ZIRAHUEN, TRAMO MOJONERA-SAN ISIDRO	may-17	oct-17	6.70	SEÑALAMIEN TO	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360006	---	CARRETERAS FEDERALES
52	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL PEDREGOSO-LAS LATAS	may-17	nov-17	5.00	0.60	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360043	---	CARRETERAS FEDERALES
53	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO LA PALMA – SAN JUAN TARARAMEO	ago-17	dic-17	3.50	1.30	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360050	---	CARRETERAS FEDERALES
54	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: CUANAJO - LA NORIA - E.C. (OPOPEO - TACÁMBARO)	jun-18	ene-19	9.60	2.10	PROCESO 2018-2027	14096360015	---	CARRETERAS FEDERALES
55	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: TUZANTLA - CEIBAS DE TRUJILLO	jul-18	ene-19	9.59	2.50	PROCESO 2018-2027	15096360001	---	CARRETERAS FEDERALES
56	MODERNIZACION DEL CAMINO: COAHUAYANA DE HIDALGO-EL CAMALOTE, TRAMO: ACHOTAN - EL CAMALOTE	jun-18	ene-19	7.10	2.20	PROCESO 2018-2027	18096360002	---	CARRETERAS FEDERALES
57	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: SAN ANTONIO VILLALONGIN - EL DEVANADOR	jul-18	ene-19	6.72	1.20	PROCESO 2018-2027	12096360003	---	CARRETERAS FEDERALES
58	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: EL CUATE - BARRANQUILLAS	ago-18	ene-19	6.72	3.00	PROCESO 2018-2027	13096360009	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
59	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: E.C. (JIQUILPAN - MARCOS CASTELLANOS) - SAN MIGUEL	jul-18	ene-19	6.24	2.10	PROCESO 2018-2027	12096360045	---	CARRETERAS FEDERALES
60	SAN ANTONIO VILLALOGIN EL DEVANADOR	may-17	ene-18	7.00	1.80	CONCLUIDAS 2018	12096360003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
61	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUETAMO-CHURUMUCO) - SAN JERÓNIMO - CAÑADA DE BUENAVISTA	mar-18	jun-18	2.72	0.80	CONCLUIDAS 2018	13096360005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
62	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: E.C. (COPETIRO - TANCITARO) - APUNDARO - PAREO	mar-18	jun-18	1.56	0.40	CONCLUIDAS 2018	12096360024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
63	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: MONTE GRANDE - IXTARO	mar-18	ago-18	1.69	0.50	CONCLUIDAS 2018	15096360002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
64	SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS - LAS PILAS	nov-17	sep-18	5.00	1.10	CONCLUIDAS 2018	17096360001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
65	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: SAN ANTONIO DE VIÑA-LOMA CEÑIDA, TRAMO: EL DURAZNO-PUENTE DE TIERRA	may-18	dic-18	4.56	---	CONCLUIDAS 2018	12096360044	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
66	CHAMACUERO-TEJOCOTE DE LA CALERA	abr-12	jul-13	10.60	3.20	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
67	CUITZEO ZINAPARO TR: HUANDACAREO – PURUANDIRO (TRAMO DEL KM. 2+660 AL KM. 57+000)	ene-12	nov-13	147.50	77.72	CONCLUIDAS 2013-2017	11096360015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
68	TUPATARO (MICHOACAN) - PIÑICUARO (GUANAJUATO) HUANDACAREO, MICH. - PIÑACUARO, GTO	jun-13	dic-13	29.20	12.12	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360025	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
69	EL PANDILLO-TICUITACO	ene-12	dic-13	16.90	6.70	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360027	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
70	E.C (EL COPETIRO- TANCITARO) - APUNDARO-PAREO	mar-14	jun-14	5.00	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
71	MODERNIZACION DEL CAMINO LA ESPERANZA-EL TEPEHUAJE	mar-14	jul-14	5.00	1.62	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360033	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
72	AMPLIACION DEL ACCESO SUR DE JACONA.	mar-14	ago-14	7.35	0.20	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360047	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
73	COJUMATLAN-EL NOGAL	mar-14	ago-14	7.00	0.94	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
74	MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA CLARA - LA CALERA	mar-14	ago-14	4.00	1.90	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360026	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
75	MODERNIZACION DEL CAMINO MARCOS CASTELLANOS - JIQUILPAN - E.C. CARRETERA A SAN MIGUEL	mar-14	ago-14	3.00	0.70	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360045	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
76	MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANTONIO DE VIÑA-LOMA CEÑIDA	jul-14	ago-14	10.00	2.80	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360044	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
77	CD. HIDALGO- MARAVATIO	mar-14	ago-14	4.49	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	07096360020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
78	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN PEDRO-LOS BRASILES, MPIO. SAN LUCAS	mar-14	ago-14	5.00	0.03	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
79	MODERNIZACION DEL CAMINO: E.C. MEXICO NO. 15 - EL CARACOL - SAN ANTONIO VILLALOGIN	mar-14	ago-14	5.00	0.90	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
80	DESARROLLO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	jul-14	sep-14	3.93	ESTUDIOS	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
81	MODERNIZACION DEL CAMINO LA HUACANA - POTURO.	feb-14	sep-14	15.00	5.32	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
82	MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANTONIO VILLALONGIN-EL DEVANADOR	mar-14	sep-14	9.47	1.84	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
83	MODERNIZACION DEL E.C. (HUETAMO - CHURUMUCO) - SAN JERONIMO CAÑADA DE BUENAVISTA	abr-14	sep-14	7.00	2.30	CONCLUIDAS 2013-2017	13096360005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
84	MODERNIZACION DEL CAMINO EL PILAR - LAS JICAMAS	jun-14	sep-14	4.00	1.03	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
85	CONSTRUCCION DEL CAMINO PALOS MARIAS-SALITRE DE COPOLA. TR. PALOS MARIAS - EL DERRUMBADERO	jun-14	oct-14	7.60	0.94	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
86	MODERNIZACION DEL CAMINO CHURUMUCO - ATIJO	jun-14	nov-14	11.11	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360030	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
87	MODERNIZACION DEL CAMINO EL ALCALDE-ACATLAN	ago-14	nov-14	9.20	3.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
88	MODERNIZACION DEL E.C. HUETAMO-ZITACUARO TRAMO PUERTA DE CHIRIPIO-OCUARO	sep-14	nov-14	6.00	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360011	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
89	CONSTRUCCION DEL CAMINO ZAPOTAN - LA LOMA - SANTA MARIA	ago-14	nov-14	5.00	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360052	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
90	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ZACAPU - ZIRAHUEN, TRAMO NARANJA DE TAPIA	sep-14	dic-14	4.00	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
91	MODERNIZACION DEL E.C HUETAMO-CHURUMUCO(TURITZIO- CHARACUARO)	sep-14	mar-15	11.00	4.04	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360012	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
92	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO SENGUIO (CABECERA MUNICIPAL) - LOS REYES (ENTRONQUE TIALPUJAHUA)	jul-14	mar-15	8.98	6.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360047	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
93	CONSERVACION EN TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO: TINGAMBATO-SAN ANGEL ZURUMUCAPIO; TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 9+620	jul-14	mar-15	8.70	9.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360046	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
94	MODERNIZACION DEL ENTRONQUE SAN SEBASTIAN SALIDA PERIBAN (LIBRAMIENTO)	sep-14	mar-15	7.69	1.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360045	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
95	CONSTRUCCION DE CAMINO DEL ENTRONQUE (CARRETERA MARAVATIO - TLALPUJAHUA) A EL HUERFANO	sep-14	mar-15	6.00	1.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
96	MODERNIZACION DEL CAMINO LA GUADALUPE - HOYO DEL AIRE	sep-14	may-15	9.00	2.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
97	MODERNIZACION DEL CAMINO EL ENCANTO-ZIHUATZIO-ACHEROS-PURUARAN	sep-14	may-15	10.40	2.30	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
98	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE CERRITO DE PESCADORES	sep-14	may-15	5.00	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360039	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
99	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO FRANCISCO SARABIA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+374	sep-14	may-15	4.80	1.37	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360038	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
100	COMBURINDIO - ACCESO AL PUENTE ZIRANDARO	sep-14	may-15	14.40	0.82	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360043	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
101	MODERNIZACION DEL CAMINO VILLAMAR EL PLATANAL	sep-14	may-15	11.94	0.30	CONCLUIDAS 2013-2017	11096360026	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
102	MODERNIZACION DEL CAMINO TIERRAS BLANCAS-SANTA MARIA	sep-14	may-15	10.00	2.84	CONCLUIDAS 2013-2017	08096360014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
103	MODERNIZACION DEL E.C. (ZITACUARO - TOLUCA) KM 89+000 LA CAÑADA - EL TIGRITO	sep-14	jun-15	5.49	0.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
104	MODERNIZACION DEL CAMINO GUACAMAYAS-JUNTAS DE CHAPACARICUARO	sep-14	jun-15	10.00	2.24	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360016	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
105	MODERNIZACION DEL CAMINO ZIRIMICUARO LA LAJA EMILIANO ZAPATA	sep-14	jul-15	6.24	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
106	MODERNIZACION DEL CAMINO ZINAPARO - ANGAMACUTIRO	sep-14	jul-15	6.00	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	11096360016	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
107	MODERNIZACION DEL CAMINO EL PITAYO-SAN JOSE DE CHILA	sep-14	ago-15	9.56	3.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
108	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO MARTI MERCADO	sep-14	sep-15	10.50	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360046	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
109	(E.C. ARIO - SANTA CLARA) - LA PALMA	jul-15	nov-15	5.76	1.52	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360044	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
110	MODERNIZACION DEL CAMINO CHURUMUCO-POTURO	ago-14	dic-15	10.00	3.40	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
111	EL ALCALDE-ACATLAN	jul-15	dic-15	8.15	2.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
112	SAN JUANICO - CHUCANDIRAN	jul-15	ene-16	1.43	0.52	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360029	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
113	RANCHO NUEVO - EL CORTIJO.	jul-15	feb-16	7.67	2.20	CONCLUIDAS 2013-2017	13096360010	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
114	ACCESO A CERRITO DE PESCADORES	jul-15	feb-16	3.18	0.82	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360039	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
115	LOS REYES - LOS LIMONES	sep-15	feb-16	7.67	2.20	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
116	PUEBLO NUEVO - LA ARPITA	jul-15	feb-16	7.41	2.14	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
117	LIBRAMIENTO ZINAPECUARO	jul-15	feb-16	9.53	2.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360032	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
118	TUZANTLA - CEIBAS DE TRUJILLO 18 KM	jul-15	mar-16	17.02	5.40	CONCLUIDAS 2013-2017	15096360001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
119	E.C. (HUETAMO - CHURUMUCO) - TURITZIO - CHARACUARO	jul-15	mar-16	9.58	3.46	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360012	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
120	COJUMATLAN-EL NOGAL	ago-15	abr-16	8.75	1.96	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
121	E.C. MEXICO NO. 15 - EL CARACOL - SAN ANTONIO VILLALOGIN	ago-15	abr-16	7.64	1.85	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
122	E.C. SAN JERONIMO - CAÑADA DE BUENAVISTA	jul-15	may-16	8.59	2.70	CONCLUIDAS 2013-2017	13096360005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
123	CHURUMUCO - ATIJO	ago-15	jul-16	18.03	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360030	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
124	ACCESO A FRANCISCO SARABIA	jul-15	jul-16	2.39	0.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360038	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
125	MODERNIZACION DEL CAMINO LA CAPILLA-LA LOBERA	sep-14	jul-16	7.97	2.30	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360040	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
126	ZINAPARO ANGAMACUTIRO	may-16	sep-16	10.00	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096360016	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
127	TECOMATAN-E.C.(PAJACUARAN- LA LUZ)	jul-15	sep-16	7.68	2.68	CONCLUIDAS 2013-2017	13096360003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
128	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL ENTRONQUE (CARRETERA MARAVATIO - TLALPUJAHUA) A EL HUERFANO (MUNICIPIO DE SENGUIO).	may-16	sep-16	6.00	0.90	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
129	SAN PEDRO-LOS BRASILES, MPIO. SAN LUCAS	jul-15	sep-16	5.74	1.90	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
130	TECOMATAN-E.C (PAJACUARAN-LA LUZ)	abr-16	oct-16	2.10	0.58	CONCLUIDAS 2013-2017	13096360003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
131	URINGUITIRO - JUNTAS DE NANDIRO	mar-16	oct-16	10.00	2.82	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
132	TUZANTLA - CEIBAS DE TRUJILLO	may-16	oct-16	6.00	2.90	CONCLUIDAS 2013-2017	15096360001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
133	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES 2016	feb-16	nov-16	52.00	38.77	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
134	MODERNIZACION DEL CAMINO PASO DE NUÑEZ - JANINDIPO	sep-14	nov-16	9.80	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360029	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
135	PARACUARO - JUCUTACATO	may-16	nov-16	8.00	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360016	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
136	MODERNIZACION DEL CAMINO TEPEHUAJE- AL ZANGARRO	sep-14	nov-16	6.00	1.08	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
137	MODERNIZACION DEL CAMINO CAPIRE DE BRAVO - ACUYO	sep-14	dic-16	18.00	2.80	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
138	JANAMBO - STA. ROSA DE LIMA	may-16	dic-16	8.00	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
139	EL ALCALDE-ACATLÁN	may-16	ene-17	8.00	2.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
140	SANTA RITA - ROSA DE CASTILLA	jul-15	feb-17	7.67	1.34	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
141	E.C (EL COPETIRO- TANCITARO) - APUNDARO-PAREO	may-16	feb-17	10.00	2.90	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
142	LA GUADALUPE-HOYO DEL AIRE	may-16	feb-17	10.00	3.18	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
143	MODERNIZACION DEL CAMINO ATIJO ZARATE	sep-14	abr-17	20.00	5.50	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360031	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
144	E.C. (TOMENDAN-IXTARO) TIPITARILLO	jul-15	jun-17	5.72	1.60	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360038	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
145	CUATE-BARRANQUILLAS	may-16	jul-17	9.00	2.80	CONCLUIDAS 2013-2017	13096360009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
146	MONTE GRANDE - IXTARO TRAMO CANTERA - IXTARO TOMENDAN	ago-17	sep-17	6.70	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15096360002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
147	ARROYO SECO - MONTECILLOS	may-17	oct-17	7.00	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15096360003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
148	EL LIMON DE PAPATZINDAN - PURUNGUEO, TRAMO LA VIRGENCITA -PURUNGUEO	may-17	oct-17	7.00	2.70	CONCLUIDAS 2013-2017	15096360004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
149	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: CAYACO - HACIENDA VIEJA	ago-18	ene-19	10.00	4.00	PROCESO 2018-2027	12096360021	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
150	EL SALITRE-EL PLATANAL	jul-18	ene-19	8.50	3.32	PROCESO 2018-2027	11096360026	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
151	MODERNIZACION DEL CAMINO: E.C. (SANTA CRUZ - PUERTA DE COENEMBO) - COENEMBO	jun-18	ene-19	6.70	25.60	PROCESO 2018-2027	14096360031	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
152	MODERNIZACION DEL CAMINO: LA PALMA - LA ANGOSTURA	abr-18	ene-19	5.93	1.80	PROCESO 2018-2027	17096360003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
153	MODERNIZACION DEL CAMINO EL PITAYO-SAN JOSE DE CHILA	ago-15	ago-19	8.13	2.96	PROCESO 2018-2027	14096360007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
154	LAS LETRAS-CASA BLANCA	mar-17	ago-19	7.55	2.34	PROCESO 2018-2027	09096360020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
155	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COALCOMAN – ENTRONQUE CARRETERO NUEVA ITALIA - LAZARO CARDENAS	sep-14	sep-19	2,300.00	150.00	PROCESO 2018-2027	08096360012	PE	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
156	E.C. (COTIJA - LA LAGUNILLA) - PLAN DEL CERRO	ago-15	sep-19	9.60	1.50	PROCESO 2018-2027	10096360021	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
157	PROGRAMA DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y CONSERVACION EN 200 KM DE CAMINOS RURALES ZONAS INDIGENAS	ago-14	dic-19	620.00	200.00	PROCESO 2018-2027	12096360024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
158	CARRETERA SAN MARCOS - RANCHO SECO, RANCHO SECO - EL SABINO, RANCHO SECO - TAHUEJO	abr-19	jul-19	15.00	4.00	PROYECTADAS 2019-2024	00000045270	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
159	CONST. PUENTE VEHICULAR, LOCALIDAD DE LAS HUERTAS EN TRAMO CARRETERO PATAMBO - AGUA AGRIA	abr-19	jul-19	3.50	PUENTE	PROYECTADAS 2019-2024	00000046041	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
160	JACONA - LOURDES	jun-19	ago-19	10.00	2.85	PROYECTADAS 2019-2024	00000046029	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
161	LIBRAMIENTO DE PERIBAN	may-19	ago-19	14.10	2.00	PROYECTADAS 2019-2024	11096360024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
162	PURUARÁN - HACHEROS - EL ENCANTO	may-19	ago-19	12.00	3.00	PROYECTADAS 2019-2024	10096360028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
163	CONTINUACION AV. CEDRON TRAMO: CASETA CERRO VERDE / PANTEON LA JOYA 3 KM	jun-19	ago-19	9.70	3.00	PROYECTADAS 2019-2024	00000046052	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
164	SAN RAFAEL TECARIO - SAN RAFAEL CUTZARONDIRO	jun-19	ago-19	8.00	2.50	PROYECTADAS 2019-2024	00000046033	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
165	ENTRONQUE PROCESIONAL EL BARRIO - EL FLECHERO	may-19	ago-19	7.00	1.00	PROYECTADAS 2019-2024	10096360019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
166	TACUPA - CHARACHARANDO 7 KM	jun-19	ago-19	6.00	1.90	PROYECTADAS 2019-2024	00000046050	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
167	(E.C. ARIO - SANTA CLARA) - LA PALMA	may-19	ago-19	3.00	1.10	PROYECTADAS 2019-2024	14096360044	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
168	LIMITES DEL ESTADO DE MEXICO (EL ORO) - TEPETONGO (NOPALERA - TEPETONGO)	jun-19	ago-19	2.70	0.80	PROYECTADAS 2019-2024	00000046053	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
169	SANTA CRUZ - E.C. (PUERTA DE COENEMBO - TZIRANDANGATZIO)	jul-19	sep-19	6.69	2.50	PROYECTADAS 2019-2024	14096360031	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
170	MODERNIZACION DEL CAMINO TECOMATAN - E.C. PAJACUARAN - LA LUZ	mar-14	jul-14	5.00	1.60	INAUGURADAS 2013-2017	13096360003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
171	MODERNIZACION DEL CAMINO TAFETAN-PLATANILLO	feb-14	jul-14	15.00	4.00	INAUGURADAS 2013-2017	10096360018	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
172	E. C. DR. MIGUEL SILVA - NUEVO URECHO. CAMINO A LA COMUNIDAD DE ARAPARICUARO	may-14	sep-14	10.00	2.90	INAUGURADAS 2013-2017	12096360014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
173	MODERNIZACION DEL CAMINO DE LAS LETRAS-CASA BLANCA	mar-14	oct-14	6.00	1.80	INAUGURADAS 2013-2017	09096360020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
174	PROGRAMA DE RECONSTR., CONSER. RUTINARIA Y PERI. DE PUENTES 2014 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	feb-14	dic-14	41.62	332.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110006	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
175	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 2017	mar-17	ene-18	196.98	33 OBRAS	CONCLUIDAS 2018	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
176	FELIPE CARRILLO PUERTO-FELIPE ANGELES-PUNTA DE AGUA-DIVISION DEL NORTE	mar-15	jun-15	4.26	4.26	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
177	APATZINGAN-AGUILILLA, TRAMO (APATZINGAN-DIVISION DEL NORTE)	mar-15	ago-15	8.00	20.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
178	REHABILITACION DE CAMINO LA PIEDAD - ZARAGOZA 7 KM	ago-15	ene-16	9.78	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
179	SAN JOSE DE GRACIA - AGUA CALIENTE	ago-15	ene-16	6.00	2.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
180	REHABILITACION DEL CAMINO MARAVILLAS - EL COLEXIO 3.5 KM	ago-15	ene-16	4.89	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
181	CHAVINDA - ESTACION MORENO	ago-15	abr-16	9.28	2.90	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
182	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 2018	abr-18	ene-19	171.76	8 OBRAS	PROCESO 2018-2027	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
183	DESARROLLO DEL PATIO FERROVIARIO INTERMODAL DE LAZARO CARDENAS	dic-14	ene-19	47.90	3.35	PROCESO 2018-2027	N/A	---	FERROVIARIO
184	ACTUALIZACION DEL PORTAL DE RAYOS GAMMA A FULL SCAN	oct-12	feb-13	3.70	---	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
185	CERCADO EN EL RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO	abr-13	may-13	0.25	CERCADO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
186	ALIMENTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION, EN RED DE ALUMBRADO Y RED DE FIBRA OPTICA	mar-13	jun-13	5.35	ALIMENTACION ELECTRICA	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
187	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS	may-13	ago-13	2.53	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
188	CONSTRUCCION DE GUAR. Y BANQUETAS EN VIALI. DEL RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO EN ISLA DEL CAYACAL	may-13	ago-13	2.86	GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
189	RELLENO CON MATERIAL GRAVA ARENA EN AREAS COLINDANTES CON EL PUERTO	sep-13	oct-13	7.53	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
190	APROVECHAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DRAGADO EN ZONAS DE DESARROLLO ECOLOGICO"	sep-13	nov-13	5.95	DESARROLLO ECOLOGICO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
191	INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE PANELES SOLARES ENERGÍA DEL CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS	sep-13	nov-13	3.64	PANELES SOLARES	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
192	REUBICACION DE ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELECTRICAS Y DE FIBRA OPTICA PARA EL CANAL SUROESTE	sep-13	nov-13	4.23	ALUMBRADO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
193	CONSTRUCCION DE RAMPA DE BOTADERO Y PATIO DE SERVICIOS PARA EMBARCACIONES MENORES	sep-13	nov-13	3.08	SEÑALAMIENTOS	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
194	RENIVELACION DE PROTECCION PLAYERA EN LA ISLA DE ENMEDIO	jun-13	dic-13	7.36	PROTECCION	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
195	CONSTRUCCION DE PROTECCION MARGINAL EN LA ISLA DEL CAYACAL	oct-13	dic-13	3.51	PROTECCIÓN MARGINAL	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
196	MANTO Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO	may-13	dic-13	3.07	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
197	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.	abr-13	dic-13	6.71	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
198	CONSTRUCCION DE VIALIDAD PERIFERICA DEL CANAL SUROESTE	nov-13	dic-13	6.11	VIALIDAD PERIFÉRICA	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
199	COLOCACION Y SUMINISTRO DE DEFENSAS EN TERMINALES DE USOS MULTIPLES.	oct-13	dic-13	6.04	TERMINAL	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
200	CONST, SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACION DE SISTEMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN VIALIDAD NORTE 1 ETAPA	nov-13	dic-13	5.75	---	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
201	OBRAS DE REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO POR PARTE DE LOS CONCESIONARIOS	ene-14	dic-14	204.00	TERMINAL	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
202	AMPLIACION DE CANALES Y DARSENAS	jun-13	dic-15	1,003.70	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	1209J3A0001	---	PUERTOS
203	REUBICACION DE LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA EN LA ISLA DEL CAYACAL	ene-11	dic-15	65.50	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	0509J3A0004	---	PUERTOS
204	CONSTRUCCION DE VIALIDAD PERIFERICA NORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL.	ene-01	dic-15	50.34	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	0209J3A0001	---	PUERTOS

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
205	CONSTRUCCION DE VIALIDADES SECUNDARIAS Y PATIOS DE USO COMUN	ene-09	dic-15	37.96	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	0809J3A0002	---	PUERTOS
206	DRENAJES SANITARIOS Y PLUVIALES EN EL RECINTO PORTUARIO	ene-09	nov-16	30.47	EDIFICIO	CONCLUIDAS 2013-2017	0809J3A0003	---	PUERTOS
207	TERMINAL GRANELERA	ago-14	dic-16	40.40	1 TERMINAL	CONCLUIDAS 2013-2017	1109J3G0005	PNI076	PUERTOS
208	PROTECCION DE MARGENES PLAYERAS Y EN CANALES DE NAVEGACION.	ene-01	sep-17	54.71	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	0309J3A0002	---	PUERTOS
209	ADUANA EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS	mar-14	nov-18	405.83	60 POSICIONES ADICIONALES DE REVISIÓN	PROCESO 2018	1309J3A0003	---	PUERTOS
210	CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ene-16	nov-18	91.57	3 PLANTAS DE TRATAMIENTO	PROCESO 2018	1109J2Z0010	---	PUERTOS

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
211	REHABILITACIÓN DE MUELLES TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES I Y II	nov-17	ene-19	130.74	506 MTS DE MUELLE	PROCESO 2018-2027	1709J3A0005	---	PUERTOS
212	TERMINAL PARA EL MANEJO DE FLUIDOS	oct-17	nov-19	700.00	9.32	PROCESO 2018-2027	0	---	PUERTOS
213	INSTALACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS	ene-19	dic-19	277.78	LÍNEAS SUBTERRÁNEAS	PROCESO 2018-2027	1709J3A0004	---	PUERTOS
214	CLUSTER LOGISTICO EN ISLA DE LA PALMA	feb-19	dic-19	55.00	CLUSTER LOGÍSTICO	PROCESO 2018-2027	N/A	PNI473	PUERTOS
215	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y PATIO DE USO PÚBLICO	ene-19	dic-19	417.30	MUELLE Y PATIO	PROYECTADAS 2019-2024	1709J3A0009	---	PUERTOS
216	PROLONGACIÓN DE ESCOLLERAS EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS	ene-19	dic-19	192.12	ESCOLLERAS	PROYECTADAS 2019-2024	1609J3A0003	---	PUERTOS

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
217	TERMINAL DE USOS MULTIPLES III.	ene-13	jul-17	189.87	1 TERMINAL	INAUGURADAS 2018	N/A	PNI323	PUERTOS
218	TERMINAL ESPECIALIZADA DE AUTOS	ene-17	abr-18	920.00	1 TERMINAL	INAUGURADAS 2018	N/A	PNI309	PUERTOS
219	DRAGADO DE DARSENA NORTE Y ORIENTE EN PUERTO DE LAZARO CARDENAS	ene-10	may-13	171.38	DRAGADO 11 MILLONES M3	INAUGURADAS 2013-2017	0909J3A0003	---	PUERTOS
220	RETIRO DE MATERIAL EN TALUDES DEL CANAL NORTE Y ORIENTE	jun-13	oct-13	55.02	RETIRO DE MATERIALES	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
221	CONSTRUCCION DE VIAS FERREAS PARA AMPLIACION DE PATIO FERROVIARIO EN ISLA DEL CAYACAL	ene-00	dic-13	23.23	VÍAS FERREAS	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
222	CONSTRUCCION DE AREAS Y EQUIPAMIENTOS EN EL CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS	dic-13	abr-14	5.89	---	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
223	TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES I	ene-13	jun-14	2,557.00	1 TERMINAL	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	PNI382	PUERTOS
224	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS.	may-09	jun-14	52.05	2.5 HECTAREAS	INAUGURADAS 2013-2017	0309J3A0018	---	PUERTOS
225	OFICINAS ADMINISTRATIVAS API Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE NEGOCIOS EN LA ISLA DEL CAYACAL	ago-12	oct-14	133.28	24,000 m2	INAUGURADAS 2013-2017	0409J3A0004	---	PUERTOS
226	TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES II. (ETAPA 1, FASE 1).	oct-12	mar-17	7,536.79	1 TERMINAL	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	PNI617	PUERTOS
227	AMPLIACIÓN DE SALA DE LLEGADA INTERNACIONAL PARA SEPARACIÓN DE FLUJO DE PASAJEROS EN URUAPAN	jul-13	jul-14	23.40	1 TERMINAL	CONCLUIDAS 2013-2017	1309JZL0014	---	AEROPUERTOS
228	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL AEROPUERTO DE MORELIA	dic-18	ene-19	11.20	AEROPUERTO	PROYECTADAS 2019-2024	N/A	PE	AEROPUERTOS

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
229	AEROPUERTO DE LAZARO CARDENAS	abr-19	dic-19	1,000.00	1 PISTA	PROYECTADAS 2019-2024	N/A	PNI433	AEROPUERTOS