

**Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas**  
**Seguimiento Mensual del Programa Anual de Obra 2019 al 30 de septiembre de 2019.**

| Solicitud   | Clave       | Nombre  | Entidad Federativa | Tipo de Programa o Proyecto | % Avance Físico | Costo total          | Original             | Modificado           | Programado           | Ejercido mes       | Ejercido acumulado | Ejercido acumulado |
|---|-------------|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Obras de construcción para edificios habitacionales</b>             |             |   |                    |                             |                 |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |
| 57107   | 1807HXA0032 | Construcción de la U.H.M. I   | 20                 | Infraestructura social      | 74.0%           | 3,751,301            | 3,751,301            | 3,751,301            | 3,751,301            | 3,340,257          | 3,340,257          | 3,340,257          |
| 57199   | 1807HXA0034 | Construcción de la U.H.M. C   | 1                  | Infraestructura social      | 0.0%            | 63,997,325           | 9,340,382            | 9,340,382            | 9,340,382            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 57233   | 1807HXA0039 | Construcción de la U.H.M. S   | 15                 | Infraestructura social      | 0.0%            | 0                    | 39,339,075           | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 57285   | 1807HXA0037 | Construcción de la U.H.M. T   | 7                  | Infraestructura social      | 50.1%           | 104,727,618          | 104,727,618          | 104,727,618          | 104,727,618          | 61,639,152         | 61,639,152         | 61,639,152         |
| 57289   | 1807HXA0038 | Construcción de la U.H.M. V   | 31                 | Infraestructura social      | 47.7%           | 66,057,324           | 66,057,324           | 66,057,324           | 66,057,324           | 45,217,864         | 45,217,864         | 45,217,864         |
| 57329   | 1807HXA0036 | Construcción de la U.H.M. C   | 17                 | Infraestructura social      | 15.5%           | 91,777,381           | 91,777,381           | 91,777,381           | 91,777,381           | 51,772,497         | 51,772,497         | 51,772,497         |
| 57292   | 1807HXA0041 | Construcción de la U.H.M. A   | 12                 | Infraestructura social      | 0.0%            | 6,316,104            | 125,381,395          | 6,316,104            | 6,316,104            | 221,502            | 221,502            | 221,502            |
| 57303   | 1807HXA0040 | Construcción de la U.H.M. C   | 4                  | Infraestructura social      | 100.0%          | 10,275,095           | 8,220,076            | 10,275,095           | 10,275,095           | 8,162,570          | 8,162,570          | 8,162,570          |
| 57654   | 1807HXA0042 | Construcción de la U.H.M. H   | 26                 | Infraestructura social      | 0.0%            | 63,357,492           | 63,357,492           | 63,357,492           | 63,357,492           | 18,769,789         | 18,769,789         | 18,769,789         |
| 57103   | 1807HXA0030 | Construcción de la U.H.N. V   | 30                 | Infraestructura social      | 21.2%           | 114,622,622          | 114,622,622          | 114,622,622          | 114,622,622          | 63,825,745         | 63,825,745         | 63,825,745         |
| 57198   | 1807HXA0033 | Construcción de la U.H.N. IV  | 9                  | Infraestructura social      | 0.0%            | 0                    | 39,182,483           | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 57336   | 1807HXA0031 | Construcción de la U.H.N. E   | 2                  | Infraestructura social      | 14.1%           | 116,093,747          | 102,997,269          | 51,541,954           | 51,541,954           | 26,780,540         | 26,780,540         | 26,780,540         |
| 61778   | 1907HXA0002 | de la U.H.M. Temamatla III,   | 15                 | Infraestructura social      | 0.0%            | 50,569,477           | 0                    | 50,569,477           | 50,569,477           | 14,277,494         | 14,277,494         | 14,277,494         |
| 61814   | 1907HXA0005 | ión de la U.H.N. San José Ch  | 21                 | Infraestructura social      | 0.0%            | 99,145,279           | 0                    | 99,145,279           | 99,145,279           | 27,669,009         | 27,669,009         | 27,669,009         |
| <b>II. Obras de Preedificación</b>  |             |   |                    |                             |                 |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |
| 57441   | 1807HXA0027 | Demolición de la U.H.M. Cancún I, Q. Roo.   | 23                 | Infraestructura social      | 0.0%            | 0                    | 1,074,218            | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>III. Obras de Construcción Complementaria</b>                          |             |   |                    |                             |                 |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |
| 57452   | 1807HXA0029 | Construcción de una Planta Potabilizadora para las UHHMM Irapuato II, III, IV y V, Gto. | 11                 | Infraestructura social      | 0.0%            | 4,476,889            | 4,476,889            | 4,476,889            | 4,476,889            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 57454   | 1807HXA0028 | Construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Zacatecas I, Zac.                      | 32                 | Infraestructura social      | 0.0%            | 0                    | 1,403,867            | 1,403,867            | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>IV. Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones Habitacionales</b> |             |   |                    |                             |                 |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |
| 50502   | 1607HXA0013 | Mantenimiento y Rehabilita  | 13                 | Mantenimiento               | 9.3%            | 30,221,494           | 29,098,388           | 36,372,985           | 36,372,985           | 20,398,210         | 20,398,210         | 20,398,210         |
| 53086   | 1807HXA0016 | Mantenimiento y Rehabilita  | 23                 | Mantenimiento               | 0.0%            | 11,896,568           | 11,454,462           | 14,318,077           | 14,318,077           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 57098   | 1807HXA0012 | Mantenimiento y Rehabilita  | 8                  | Mantenimiento               | 97.9%           | 7,325,911            | 5,860,729            | 7,325,911            | 7,325,911            | 5,806,383          | 5,806,383          | 5,806,383          |
| 57137   | 1807HXA0013 | Mantenimiento y Rehabilita  | 30                 | Mantenimiento               | 6.0%            | 16,937,150           | 13,549,720           | 16,937,150           | 16,937,150           | 11,166,252         | 11,166,252         | 11,166,252         |
| 57186   | 1807HXA0014 | Mantenimiento y Rehabilita  | 26                 | Mantenimiento               | 29.1%           | 5,368,884            | 5,368,884            | 5,368,884            | 5,368,884            | 3,189,109          | 3,189,109          | 3,189,109          |
| 57191   | 1807HXA0015 | Mantenimiento y Rehabilita  | 26                 | Mantenimiento               | 15.2%           | 40,114,536           | 40,114,536           | 40,114,536           | 40,114,536           | 23,064,398         | 23,064,398         | 23,064,398         |
| 57213   | 1807HXA0016 | Mantenimiento y Rehabilita  | 31                 | Mantenimiento               | 2.1%            | 35,688,312           | 28,550,650           | 35,688,312           | 35,688,312           | 19,760,750         | 19,760,750         | 19,760,750         |
| 57214   | 1807HXA0017 | Mantenimiento y Rehabilita  | 25                 | Mantenimiento               | 0.0%            | 12,889,805           | 12,889,805           | 12,889,805           | 12,889,805           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 57271   | 1807HXA0018 | Mantenimiento y Rehabilita  | 25                 | Mantenimiento               | 64.5%           | 20,457,488           | 20,457,488           | 20,457,488           | 20,457,488           | 17,386,346         | 17,386,346         | 17,386,346         |
| 57305   | 1807HXA0019 | Mantenimiento y Rehabilita  | 1                  | Mantenimiento               | 32.1%           | 15,586,063           | 12,468,851           | 15,586,063           | 15,586,063           | 9,783,119          | 9,783,119          | 9,783,119          |
| 57308   | 1807HXA0020 | Mantenimiento y Rehabilita  | 29                 | Mantenimiento               | 28.0%           | 12,322,713           | 12,322,713           | 12,322,713           | 12,322,713           | 8,413,448          | 8,413,448          | 8,413,448          |
| 57345   | 1807HXA0021 | Mantenimiento y Rehabilita  | 13                 | Mantenimiento               | 27.2%           | 32,907,872           | 32,907,872           | 32,907,872           | 32,907,872           | 20,180,057         | 20,180,057         | 20,180,057         |
| 57348   | 1807HXA0022 | Mantenimiento y Rehabilita  | 14                 | Mantenimiento               | 0.0%            | 30,012,857           | 24,010,286           | 30,012,857           | 30,012,857           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 57420   | 1807HXA0023 | Mantenimiento y Rehabilita  | 32                 | Mantenimiento               | 0.0%            | 0                    | 7,747,334            | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 57951   | 1807HXA0045 | Mantenimiento y Rehabilita  | 8                  | Mantenimiento               | 16.7%           | 6,247,312            | 6,247,312            | 6,247,312            | 6,247,312            | 3,125,850          | 3,125,850          | 3,125,850          |
| 53083   | 1707HXA0015 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.   | 18                 | Mantenimiento               | 0.0%            | 16,729,323           | 0                    | 16,729,323           | 16,729,323           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 61808   | 1907HXA0003 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.   | 17                 | Mantenimiento               | 0.0%            | 20,790,663           | 0                    | 20,790,663           | 20,790,663           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 61809   | 1907HXA0004 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.   | 15                 | Mantenimiento               | 0.0%            | 43,058,193           | 0                    | 43,058,193           | 43,058,193           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>V. Servicios Relacionados con la Obra Pública</b>                      |             |   |                    |                             |                 |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |
| 57331   | 1807HXA0044 | Servicios de Supervisión relacionados con las obras públicas SEDENA                     | N/A                | Servicios de Supervisión    | 10.7%           | 28,136,160           | 28,136,160           | 28,136,160           | 28,136,160           | 3,517,920          | 3,517,920          | 3,517,920          |
| 57341   | 1807HXA0043 | Servicios de Supervisión relacionados con las obras públicas SEMAR                      | N/A                | Servicios de Supervisión    | 0.0%            | 0                    | 4,328,640            | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
|   |             |   |                    |                             |                 | <b>1,181,858,958</b> | <b>1,071,223,222</b> | <b>1,072,627,089</b> | <b>1,071,223,222</b> | <b>467,468,260</b> | <b>467,468,260</b> | <b>467,468,260</b> |