

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				1,719,776,755	921,326,326	938,707,013	922,631,634	100.1	98.2			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				269,964,928	184,246,271	261,443,255	255,791,474	138.8	97.8			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				21,004,166	9,750,621	20,202,246	18,464,119	189.3	91.3			
Sustitución de bienes muebles adheridos a las viviendas 2015	1407HXA0005	DF	01-2015 08-2015	4,788,301	4,788,301	4,788,301	4,084,536	85.3	85.3	100.0	85.9	85.9
					4,788,301	4,788,301	4,084,536	85.3	85.3			
	A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas				4,788,301	4,788,301	4,084,536	85.3	85.3			
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL (EXTINTORES)	1407HXA0017	Varios	01-2015 12-2015	163,373	163,373	78,075	78,075	47.7	100.0	100.0	100.0	100.0
					163,373	78,075	78,075	47.7	100.0			
	M-001-Actividades de apoyo administrativo				163,373	78,075	78,075	47.7	100.0			
Programa de adquisición de equipos para fortalecer el proceso operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM 2015	1407HXA0020	DF	01-2015 12-2015	9,679,547	4,273,363	9,679,547	9,424,779	220.5	97.3	100.0	100.0	100.0
					4,273,363	9,679,547	9,424,779	220.5	97.3			
	A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas				136,583	101,357	97,980	71.7	96.6			
					4,136,780	9,578,190	9,326,799	225.4	97.3			
	M-001-Actividades de apoyo administrativo				4,136,780	9,578,190	9,326,799	225.4	97.3			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO FORÁNEO VERACRUZ	1407HXA0021	Ver.	01-2015 12-2015	525,584	525,584	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas					525,584	0	0	0.0	0.0			
Sustitución de cocinetas en las UU.HH.MM. Martínez de la torre I Y II, Ver.	1507HXA0001	Ver.	01-2015 04-2015	1,800,000	0	1,800,000	1,610,190	0.0	89.4	0.0	100.0	100.0
A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas					0	1,800,000	1,610,190	0.0	89.4			
Adquisición de bienes informáticos TICS. 2015	1507HXA0060	DF	08-2015 12-2015	3,353,853	0	3,162,815	2,576,339	0.0	81.4	0.0	100.0	100.0
M-001-Actividades de apoyo administrativo					0	3,162,815	2,576,339	0.0	81.4			
ADQUISICIÓN DE UNA PANTALLA ELECTRÓNICA PARA EXTERIOR PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1507HXA0063	DF	10-2015 12-2015	693,508	0	693,508	690,200	0.0	99.5	0.0	100.0	100.0
M-001-Actividades de apoyo administrativo					0	693,508	690,200	0.0	99.5			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				246,510,762	172,045,650	239,162,100	236,927,828	137.7	99.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento de la U.H.M. Santa Lucia I, Fracc. A, Edo. de Mex.	1407HXA0009	Mex.	03-2015 10-2015	30,693,118	30,693,118	30,593,118	30,563,515	99.5	99.9	99.0	100.0	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				30,693,118	30,593,118	30,563,515	99.5	99.9			
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. El Vergel V, D.F.	1407HXA0011	DF	04-2015 10-2015	33,785,976	33,785,976	33,192,775	32,759,421	96.9	98.6	99.0	100.0	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				33,785,976	33,192,775	32,759,421	96.9	98.6			
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Guamuchil, Sin.	1407HXA0012	Sin.	05-2015 12-2015	38,728,869	38,728,869	37,928,869	37,656,285	97.2	99.2	100.0	99.5	99.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				38,728,869	37,928,869	37,656,285	97.2	99.2			
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. La Paz, B.C.S.	1407HXA0016	BCS	08-2015 11-2015	10,324,484	10,324,484	10,294,593	10,052,889	97.3	97.6	99.0	99.5	99.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,324,484	10,294,593	10,052,889	97.3	97.6			
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Morelia II, Mich.	1407HXA0026	Mich.	05-2015 09-2015	23,222,300	23,222,300	18,918,203	18,918,203	81.4	100.0	100.0	100.0	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				23,222,300	18,918,203	18,918,203	81.4	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Zapopan II-B, Jal.	1407HXA0027	Jal.	06-2015 11-2015	20,399,610	2,295,827	20,002,660	20,002,660	871.2	100.0	100.0	99.5	99.5	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,295,827	20,002,660	20,002,660	871.2	100.0				
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Chilpancingo II, Gro.	1407HXA0028	Gro.	05-2015 09-2015	22,004,250	22,004,250	22,004,250	21,826,330	99.1	99.1	100.0	99.5	99.5	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				22,004,250	22,004,250	21,826,330	99.1	99.1				
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Mazatlán II, Sin.	1407HXA0029	Sin.	03-2015 06-2015	10,990,826	10,990,826	10,870,040	10,870,039	98.9	99.9	100.0	100.0	100.0	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,990,826	10,870,040	10,870,039	98.9	99.9				
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Salina Cruz, Oax.	1507HXA0003	Oax.	03-2015 12-2015	10,249,128	0	10,249,128	10,124,721	0.0	98.7	0.0	99.5	99.5	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	10,249,128	10,124,721	0.0	98.7				
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Champotón, Camp.	1507HXA0004	Camp.	03-2015 12-2015	6,511,138	0	6,511,138	6,460,871	0.0	99.2	0.0	99.5	99.5	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	6,511,138	6,460,871	0.0	99.2				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-A, Mich.	1507HXA0005	Mich.	03-2015 12-2015	15,075,775	0	14,943,682	14,913,682	0.0	99.7	0.0	99.5	99.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	14,943,682	14,913,682	0.0	99.7			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Manzanillo V, Col.	1507HXA0007	Col.	03-2015 06-2015	4,101,118	0	3,704,128	3,704,128	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	3,704,128	3,704,128	0.0	100.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Mazatlán IV, Sin.	1507HXA0043	Sin.	07-2015 10-2015	604,031	0	604,031	540,153	0.0	89.4	0.0	99.5	99.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	604,031	540,153	0.0	89.4			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Champotón II, Camp.	1507HXA0048	Camp.	07-2015 12-2015	2,932,254	0	2,932,254	2,840,408	0.0	96.8	0.0	99.5	99.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	2,932,254	2,840,408	0.0	96.8			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Torreón I, Coah.	1507HXA0054	Coah.	07-2015 12-2015	7,768,079	0	7,768,079	7,096,324	0.0	91.3	0.0	99.5	99.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	7,768,079	7,096,324	0.0	91.3			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Irapuato I, Gto.	1507HXA0059	Gto.	08-2015 12-2015	9,119,806	0	8,645,152	8,598,199	0.0	99.4	0.0	99.5	99.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	8,645,152	8,598,199	0.0	99.4			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				2,450,000	2,450,000	2,078,909	399,527	16.3	19.2			
Servicios Relacionados con la Obra Pública 2015.	1407HXA0023	Varios	01-2015 12-2015	2,450,000	2,450,000	2,078,909	399,527	16.3	19.2	99.0	16.3	16.3
	K-028-Estudios de preinversión				2,450,000	2,078,909	399,527	16.3	19.2			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,449,811,827	737,080,055	677,263,758	666,840,160	90.4	98.4			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				1,449,811,827	737,080,055	677,263,758	666,840,160	90.4	98.4			
Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc.	1307HXA0017	Yuc.	04-2014 10-2015	53,327,868	94,347,197	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				94,347,197	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver.	1307HXA0021	Ver.	04-2014 10-2015	44,870,712	43,395,231	6,929,062	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				43,395,231	6,929,062	0	0.0	0.0			
Construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc.	1307HXA0023	Yuc.	04-2014 04-2015	38,736,066	7,306,206	8,621,895	8,621,895	118.0	100.0	59.9	57.1	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			7,306,206	8,621,895	8,621,895	118.0	100.0				
Construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih.	1307HXA0024	Chih.	08-2014 03-2016	96,050,598	59,989,088	0	0	0.0	0.0	64.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			59,989,088	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la U.H.M. El Lencero, Ver.	1307HXA0026	Ver.	04-2014 11-2015	44,863,991	43,388,731	34,336,463	33,908,990	78.1	98.7	100.0	99.5	99.5
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			43,388,731	34,336,463	33,908,990	78.1	98.7				
Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.	1307HXA0038	Q. Roo	09-2014 08-2015	91,969,955	83,215,032	75,150,864	75,150,864	90.3	100.0	76.8	97.2	100.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			83,215,032	75,150,864	75,150,864	90.3	100.0				
Construcción de la U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver.	1307HXA0040	Ver.	09-2014 12-2015	64,987,516	52,036,830	50,626,689	50,626,689	97.2	100.0	70.0	99.0	100.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			52,036,830	50,626,689	50,626,689	97.2	100.0				
Construcción de la U.H.M. Mexicali IV, B.C.	1407HXA0007	BC	08-2014 12-2015	164,154,364	108,137,831	112,576,222	112,562,759	104.0	99.9	84.4	70.1	99.5
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			108,137,831	112,576,222	112,562,759	104.0	99.9				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Construcción de la U.H.M. Temamatla II, Edo. Mex.	1407HXA0008	Mex.	08-2014 03-2015	111,843,014	54,524,877	61,955,376	61,955,376	113.6	100.0	70.2	65.8	100.0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				54,524,877	61,955,376	61,955,376	113.6	100.0				
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la U.H.M. Santiago Papasquiario, Dgo.	1407HXA0010	Dgo.	06-2015 12-2015	6,755,697	6,366,775	6,755,697	6,649,653	104.4	98.4	100.0	99.5	99.5	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				6,366,775	6,755,697	6,649,653	104.4	98.4				
Construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Pie de la Cuesta, Gro.	1407HXA0018	Gro.	05-2015 07-2015	1,610,114	1,546,866	1,607,715	1,607,715	103.9	100.0	99.0	100.0	100.0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,546,866	1,607,715	1,607,715	103.9	100.0				
Sustitución de la Red Eléctrica en Media y Baja Tensión en las UU.HH.MM. Ixtepec II y II-B, Oax.	1407HXA0019	Oax.	05-2015 07-2015	10,511,106	10,511,106	8,921,042	8,921,042	84.8	100.0	100.0	99.5	99.5	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				10,511,106	8,921,042	8,921,042	84.8	100.0				
Construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Chilpancingo III, Gro.	1407HXA0022	Gro.	02-2015 03-2015	1,551,866	1,551,866	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			1,551,866	0	0	0.0	0.0				
Construcción de una barda perimetral para las UU.HH.NN. Champotón I y II, Camp.	1407HXA0024	Camp.	03-2015 04-2015	1,223,272	1,223,272	1,062,366	1,062,365	86.8	99.9	100.0	100.0	100.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			1,223,272	1,062,366	1,062,365	86.8	99.9				
Construcción de la U.H.M. Cozumel VI, Q. Roo.	1407HXA0025	Q. Roo	08-2014 07-2015	97,134,376	63,589,123	62,832,342	62,832,341	98.8	99.9	90.2	69.8	100.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			63,589,123	62,832,342	62,832,341	98.8	99.9				
Construcción de la U.H.N. Valle de Bravo, Edo. de Méx.	1407HXA0031	Mex.	06-2015 05-2016	257,168,194	105,950,024	0	0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			105,950,024	0	0	0.0	0.0				
Trabajos para incrementar la altura de la barda perimetral de las UU.HH.NN. Cuernavaca I, II y III, D.F.	1507HXA0002	DF	02-2015 03-2015	1,145,664	0	971,995	971,995	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	971,995	971,995	0.0	100.0				
Demolición de 2 edificios C y D de la U.H.M. Petatlán, Gro.	1507HXA0008	Gro.	04-2015 12-2015	468,746	0	453,287	453,286	0.0	99.9	0.0	100.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	453,287	453,286	0.0	99.9				
Construcción de la U.H.M. Petatlán I-B, Gro.	1507HXA0009	Gro.	05-2015 05-2016	38,724,559	0	10,887,485	10,050,398	0.0	92.3	0.0	27.3	27.3
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	10,887,485	10,050,398	0.0	92.3			
Construcción de la U.H.N. Manzanillo VII, Col.	1507HXA0010	Col.	07-2015 02-2016	91,254,290	0	76,039,973	75,947,840	0.0	99.8	0.0	60.2	60.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	76,039,973	75,947,840	0.0	99.8			
Construcción de la U.H.M. Escobedo II, N.L.	1507HXA0012	NL	06-2015 03-2016	229,915,212	0	155,990,969	153,993,092	0.0	98.7	0.0	69.5	69.5
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	155,990,969	153,993,092	0.0	98.7			
Demolición y Construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Boca del Río I, Ver.	1507HXA0055	Ver.	08-2015 12-2015	1,544,647	0	1,544,316	1,523,860	0.0	98.6	0.0	99.8	99.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,544,316	1,523,860	0.0	98.6			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015			2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015		2015		2015			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.