

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>1,965,016,502</b>	<b>1,108,242,586</b>	<b>1,118,851,172</b>	<b>1,100,783,169</b>	<b>99.3</b>	<b>98.3</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>612,750,408</b>	<b>416,970,740</b>	<b>406,255,133</b>	<b>396,406,063</b>	<b>95.0</b>	<b>97.5</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>48,201,493</b>	<b>24,857,206</b>	<b>35,465,792</b>	<b>34,673,157</b>	<b>139.4</b>	<b>97.7</b>			
Sustitución de bienes muebles adheridos a las viviendas 2016.	1507HXA0011	CDMX	01-2016 12-2016	8,821,944	8,821,944	8,598,409	8,216,079	93.1	95.5	100	100	100
	A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas				8,821,944	8,598,409	8,216,079	93.1	95.5			
Sustitución de vehículos oficiales	1507HXA0046	CDMX	06-2016 12-2016	4,211,168	4,211,168	4,211,168	3,942,946	93.6	93.6	0	100	100
	M-001-Actividades de apoyo administrativo				4,211,168	4,211,168	3,942,946	93.6	93.6			
Programa de adquisición de equipos para el desarrollo operacional ISSFAM 2016	1507HXA0049	CDMX	05-2016 12-2016	21,906,549	10,966,551	21,648,672	21,544,414	196.4	99.5	0	100	100
	A-012-Atención médica				0	0	0	0.0	0.0			
	A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas				1,944,789	1,852,499	1,823,181	93.7	98.4			
	M-001-Actividades de apoyo administrativo				9,019,084	19,796,173	19,721,233	218.6	99.6			
	O-001-Actividades de apoyo a la función pública y el buen gobierno				2,678	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2016			2016		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Adquisición de equipos de protección civil para la casa hogar para militares retirados	1507HXA0056	CDMX	06-2016 12-2016	1,007,543	857,543	1,007,543	969,718	113.0	96.2	0	100	100		
A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas					857,543	1,007,543	969,718	113.0	96.2					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SITE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (CENTRO DE DATOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS)	1607HXA0042	CDMX	09-2016 12-2016	12,254,289	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
M-001-Actividades de apoyo administrativo					0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>562,248,915</b>	<b>390,613,534</b>	<b>368,489,341</b>	<b>359,978,989</b>	<b>92.1</b>	<b>97.6</b>					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-B, Mich.	1507HXA0006	Mich.	03-2015 12-2017	14,313,402	0	14,313,402	12,989,963	0.0	90.7	0	100	100		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	14,313,402	12,989,963	0.0	90.7					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. La Paz III, B.C.S.	1507HXA0015	BCS	04-2016 09-2016	19,188,584	19,188,584	6,695,767	5,650,100	29.4	84.3	100	100	100		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					19,188,584	6,695,767	5,650,100	29.4	84.3					

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tampico, Tamps.	1507HXA0016	Tamps.	08-2016 12-2016	17,895,271	17,895,271	17,895,271	17,866,788	99.8	99.8	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				17,895,271	17,895,271	17,866,788	99.8	99.8			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Mazatlán, Sin.	1507HXA0017	Sin.	03-2016 08-2016	12,351,690	12,351,690	6,996,809	6,796,809	55.0	97.1	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				12,351,690	6,996,809	6,796,809	55.0	97.1			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mexicas, Edo. Méx.	1507HXA0018	Mex.	03-2016 08-2016	34,653,850	34,653,850	32,682,019	31,467,574	90.8	96.2	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				34,653,850	32,682,019	31,467,574	90.8	96.2			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Veracruz I, Ver.	1507HXA0019	Ver.	02-2016 06-2016	12,284,160	12,284,160	7,064,403	6,959,828	56.6	98.5	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				12,284,160	7,064,403	6,959,828	56.6	98.5			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zapopan I, Jal.	1507HXA0020	Jal.	08-2016 10-2016	12,051,243	12,051,243	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				12,051,243	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cd. Juárez I, Chih.	1507HXA0021	Chih.	06-2016 08-2016	8,322,661	8,322,661	8,322,661	8,268,012	99.3	99.3	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				8,322,661	8,322,661	8,268,012	99.3	99.3			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Minatitlán I, Ver.	1507HXA0022	Ver.	06-2016 08-2016	10,118,004	10,118,004	10,118,004	10,035,600	99.1	99.1	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,118,004	10,118,004	10,035,600	99.1	99.1			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Minatitlán II, Ver.	1507HXA0023	Ver.	07-2016 11-2016	14,486,519	14,486,519	14,486,519	14,449,391	99.7	99.7	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				14,486,519	14,486,519	14,449,391	99.7	99.7			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Puebla II, Pue.	1507HXA0024	Pue.	04-2016 09-2016	36,566,875	36,566,875	36,566,875	36,019,265	98.5	98.5	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				36,566,875	36,566,875	36,019,265	98.5	98.5			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Puebla III, Pue.	1507HXA0025	Pue.	05-2016 07-2016	12,427,633	12,427,633	12,427,633	12,283,704	98.8	98.8	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				12,427,633	12,427,633	12,283,704	98.8	98.8			

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. DIM Industria Militar, D.F.	1507HXA0026	CDMX	02-2016 04-2016	10,171,182	10,171,182	6,481,067	6,481,067	63.7	100.0	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,171,182	6,481,067	6,481,067	63.7	100.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Sayula I, Jal.	1507HXA0027	Jal.	02-2016 06-2016	22,433,438	22,433,438	22,433,438	22,418,909	99.9	99.9	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				22,433,438	22,433,438	22,418,909	99.9	99.9			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Martínez de la Torre I, Ver.	1507HXA0028	Ver.	03-2016 05-2016	9,941,165	9,941,165	9,941,165	9,616,954	96.7	96.7	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				9,941,165	9,941,165	9,616,954	96.7	96.7			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cuautla II, Mor.	1507HXA0029	Mor.	04-2016 06-2016	4,507,375	4,507,375	4,057,375	3,770,033	83.6	92.9	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				4,507,375	4,057,375	3,770,033	83.6	92.9			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Saltillo, Coah.	1507HXA0030	Coah.	06-2016 09-2016	8,672,728	8,672,728	8,672,728	8,598,057	99.1	99.1	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				8,672,728	8,672,728	8,598,057	99.1	99.1			

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Matías Romero, Oax.	1507HXA0037	Oax.	05-2016 12-2016	23,889,691	23,889,691	23,889,691	23,582,761	98.7	98.7	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				23,889,691	23,889,691	23,582,761	98.7	98.7			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Guaymas II, Son.	1507HXA0038	Son.	02-2016 04-2016	875,130	875,130	875,130	758,295	86.6	86.6	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				875,130	875,130	758,295	86.6	86.6			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Santa Lucía II, Edo. de Méx.	1507HXA0039	Mex.	05-2016 10-2016	91,378,430	91,378,430	90,778,430	90,491,085	99.0	99.6	99	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				91,378,430	90,778,430	90,491,085	99.0	99.6			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Cd. Madero, Tamps	1507HXA0040	Tamps.	05-2016 11-2016	28,397,905	28,397,905	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				28,397,905	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de las UU.HH.MM. Felipe Calderón Hinojosa I y I-B, D.F.	1507HXA0062	CDMX	03-2015 12-2016	3,391,318	0	3,391,318	3,366,250	0.0	99.2	0	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	3,391,318	3,366,250	0.0	99.2			

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Chetumal, Q. R.	1607HXA0005	Q. Roo	05-2016 09-2016	8,031,332	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tecomán, Col.	1607HXA0006	Col.	05-2016 12-2016	27,873,214	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cuautla I, Mor.	1607HXA0007	Mor.	09-2016 12-2016	19,137,932	0	19,137,932	18,617,430	0.0	97.2	0	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	19,137,932	18,617,430	0.0	97.2			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Los Mochis, Sin.	1607HXA0008	Sin.	05-2016 12-2016	19,474,892	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Huejutla, Hgo.	1607HXA0013	Hgo.	09-2016 12-2017	27,441,898	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Luis Río Colorado II, Son.	1607HXA0018	Son.	07-2016 12-2016	40,709,689	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento y rehabilitación del Hotel Misión Mazatlán, Sin.	1607HXA0039	Sin.	09-2016 12-2016	3,738,037	0	3,738,037	3,678,885	0.0	98.4	0	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	3,738,037	3,678,885	0.0	98.4				
Mantenimiento y Rehabilitación de las UU.HH.NN. Cabo San Lucas, I-B y I-C, B.C.S.	1607HXA0040	BCS	11-2016 12-2016	5,029,486	0	5,029,486	3,466,961	0.0	68.9	0	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	5,029,486	3,466,961	0.0	68.9				
Mantenimiento y Rehabilitación de la Casa Hogar para Militares Retirados Jiutepec, Mor.	1607HXA0041	Mor.	09-2016 12-2016	2,494,181	0	2,494,181	2,345,268	0.0	94.0	0	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	2,494,181	2,345,268	0.0	94.0				
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>2,300,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>1,753,917</b>	<b>116.9</b>	<b>76.2</b>			
Estudios de mecánica de suelos para la construcción de unidades habitacionales navales	1507HXA0045	Varios	06-2016 09-2016	1,050,000	300,000	1,050,000	595,115	198.3	56.6	100	100	100

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-028-Estudios de preinversión				300,000	1,050,000	595,115	198.3	56.6				
Estudios de mecánica de suelos para la construcción de unidades habitacionales militares	1507HXA0047	Varios	04-2016 11-2016	1,250,000	1,200,000	1,250,000	1,158,802	96.5	92.7	100	100	100
K-028-Estudios de preinversión				1,200,000	1,250,000	1,158,802	96.5	92.7				
<b>PROYECTOS DE INVERSION</b>				<b>1,352,266,094</b>	<b>691,271,846</b>	<b>712,596,039</b>	<b>704,377,106</b>	<b>101.8</b>	<b>98.8</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>1,352,266,094</b>	<b>691,271,846</b>	<b>712,596,039</b>	<b>704,377,106</b>	<b>101.8</b>	<b>98.8</b>			
Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc.	1307HXA0017	Yuc.	03-2014 09-2016	56,313,792	54,594,079	0	0	0.0	0.0	100	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				54,594,079	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver.	1307HXA0021	Ver.	02-2014 07-2016	39,319,261	38,118,527	38,068,527	37,793,272	99.1	99.2	100	100	100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				38,118,527	38,068,527	37,793,272	99.1	99.2				
Construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih.	1307HXA0024	Chih.	04-2014 10-2016	95,753,394	92,829,272	0	0	0.0	0.0	100	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				92,829,272	0	0	0.0	0.0				

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de la U.H.M. Petatlán I-B, Gro.	1507HXA0009	Gro.	05-2015 07-2016	44,108,974	27,837,072	33,221,489	33,221,481	119.3	99.9	42	72.6	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				27,837,072	33,221,489	33,221,481	119.3	99.9			
Construcción de la U.H.N. Manzanillo VII, Col.	1507HXA0010	Col.	07-2015 02-2016	97,928,344	15,214,317	21,218,371	21,147,096	138.9	99.6	17	39.8	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				15,214,317	21,218,371	21,147,096	138.9	99.6			
Construcción de la U.H.M. Escobedo II, N.L.	1507HXA0012	NL	06-2015 03-2016	225,781,269	69,790,300	62,326,631	62,326,631	89.3	100.0	30	30.5	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				69,790,300	62,326,631	62,326,631	89.3	100.0			
Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para la U.H.N. Campeche III, Camp.	1507HXA0013	Camp.	02-2016 04-2016	5,792,902	5,792,902	5,792,902	5,487,934	94.7	94.7	100	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				5,792,902	5,792,902	5,487,934	94.7	94.7			
Construcción de la U.H.N. Cd. Madero II, Tamps.	1507HXA0014	Tamps.	09-2016 03-2017	83,666,853	83,666,853	44,385,697	43,577,575	52.0	98.1	100	78	78
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				83,666,853	44,385,697	43,577,575	52.0	98.1			

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de una barda perimetral para las UU.HH.MM. Puebla II y III, Pue.	1507HXA0031	Pue.	03-2016 04-2016	4,373,124	4,373,124	2,373,124	2,131,644	48.7	89.8	100	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				4,373,124	2,373,124	2,131,644	48.7	89.8			
Demolición de una vivienda en la U.H.M. Cd. Juárez I, Chih.	1507HXA0032	Chih.	02-2016 03-2016	103,459	103,459	102,722	102,722	99.2	100.0	100	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				103,459	102,722	102,722	99.2	100.0			
Construcción de barda perimetral para la U.H.M. Ojinaga, Chih.	1507HXA0033	Chih.	03-2016 05-2016	718,999	718,999	578,507	575,946	80.1	99.5	100	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				718,999	578,507	575,946	80.1	99.5			
Sustitución de red sanitaria en la U.H.M. Jalapa, Ver.	1507HXA0034	Ver.	04-2016 06-2016	1,261,858	483,419	1,261,858	1,117,467	231.1	88.5	99	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				483,419	1,261,858	1,117,467	231.1	88.5			
Construcción de la U.H.N. Cancún III, Q. Roo (32 Vivs.)	1507HXA0035	Q. Roo	06-2016 11-2016	49,151,318	49,151,318	46,121,832	44,566,950	90.6	96.6	100	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				49,151,318	46,121,832	44,566,950	90.6	96.6			

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de la U.H.N. Puerto Chiapas III, Chis. (32 Vivs.)	1507HXA0036	Chis.	05-2016 10-2016	43,993,513	43,993,513	43,993,513	43,883,486	99.7	99.7	100	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				43,993,513	43,993,513	43,883,486	99.7	99.7			
Construcción de la U.H.M. La Nopalera, Jal.	1507HXA0041	Jal.	05-2016 10-2016	48,587,572	48,587,572	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				48,587,572	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la U.H.M. La Boticaria II, Ver.	1507HXA0042	Ver.	07-2016 04-2017	93,748,193	91,154,600	68,310,020	66,616,364	73.0	97.5	100	77.3	77.3
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				91,154,600	68,310,020	66,616,364	73.0	97.5			
Sustitución de la red eléctrica para la U.H.M. Chilpancingo III, Gro.	1507HXA0044	Gro.	05-2016 07-2016	1,333,672	1,333,672	1,333,672	1,157,469	86.7	86.7	100	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,333,672	1,333,672	1,157,469	86.7	86.7			
Construcción de la U.H.M. Cd. Victoria, Tamps.	1507HXA0050	Tamps.	06-2016 11-2016	49,754,832	49,754,832	49,659,070	49,505,695	99.4	99.6	100	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				49,754,832	49,659,070	49,505,695	99.4	99.6			

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Pavimentación de vialidades y estacionamientos de las UU.HH.MM. Ixtepec II y II-B, Oax.	1507HXA0051	Oax.	04-2016 06-2016	3,958,510	2,706,670	2,570,046	2,570,046	94.9	100.0	100	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				2,706,670	2,570,046	2,570,046	94.9	100.0			
Construcción de red de riego para la U.H.M. Chicoasén III, Chis.	1507HXA0052	Chis.	06-2016 08-2016	4,323,852	4,323,852	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				4,323,852	0	0	0.0	0.0			
Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para las UU.HH.MM. Guerrero Negro I, II, III y IV, B.C.S.	1507HXA0053	BCS	06-2016 09-2016	6,743,494	6,743,494	6,743,494	6,530,301	96.8	96.8	100	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				6,743,494	6,743,494	6,530,301	96.8	96.8			
Construcción de la U.H.M. Campeche IV, Camp.	1607HXA0004	Camp.	04-2016 12-2016	62,486,823	0	62,486,823	61,824,638	0.0	98.9	0	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	62,486,823	61,824,638	0.0	98.9			
Construcción de la U.H.M. Puebla V, Pue.	1607HXA0009	Pue.	07-2016 04-2017	239,906,141	0	154,368,680	153,666,560	0.0	99.5	0	73.2	73.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	154,368,680	153,666,560	0.0	99.5			

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2016			2016		PROGR-MADO		REAL
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA			
Construcción de la U.H.N. Antón Lizardo II, Ver.	1607HXA0010	Ver.	08-2016 02-2017	93,155,945	0	67,679,061	66,573,829	0.0	98.3	0	43.1	43.1
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	67,679,061	66,573,829	0.0	98.3			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.