

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		242,788,227	35.4%	118,785,129	17.3%		123,541		

1	Rehabilitacion Del Camino Rural El Colorado A San Miguel Piedras, El Carrizal	OAX14140300364 011	599,520	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	117	100	-
2	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Miguel Hidalgo-San Pedro Totomachapam	OAX14140300364 927	150,000	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	29	100	-
3	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Boca San Cristobal-Vega Del Sol-San Cristobal La Vega-Monte Negro, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 200, Subtramo A Modernizar: Del Km. 10 700 Al Km. 11 700	OAX14140200351 678	4,700,000	0.7%	2,010,158	0.3%	Kilómetro	205	-	32.00
4	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX14140300396 673	1,735,280	0.3%	1,540,927	0.2%	Metros Lineales	100	-	100.00
5	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX14130400283 303	773,510	0.1%	773,510	0.1%	Kilómetro	-	100	100.00
6	Mantenimiento De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Primaria Cuauhtemoc	OAX14140300400 232	230,819	0.0%	230,819	0.0%	Alumno	300	-	100.00
7	Construccion Del Sistema De Agua Potable	OAX14140200320 174	1,829,651	0.3%	1,829,651	0.3%	Metros Lineales	350	100	60.00
8	Ampliacion La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Constitucion.	OAX14130400283 326	1,505,212	0.2%	1,505,212	0.2%	Kilómetro	-	100	-
9	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cieneguilla A Copaltepec	OAX14140300364 902	649,480	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	127	100	-
10	Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	OAX14140100284 201	281,348	0.0%	281,348	0.0%	Módulo	-	100	80.00
11	Construccion Del Puente Vehicular El Pipila Ubicado En El Km 1.780 Del Camino E.C.(Tuxtepec - Palomares) - San Jose De Los Reyes, En El Cruce Con El Rio Jaltepec	OAX00130300223 563					Metros Lineales	255	100	
12	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Carmen A La Guadalupe	OAX14140300364 997	199,840	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
13	Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	OAX13140100284 199	70,337	0.0%	70,337	0.0%	Módulo	-	100	-
14	Construccion De Un Aula Y Obras Complementarias En La Escuela Telesecundaria.	OAX14140200349 540	666,544	0.1%	666,544	0.1%	Aula	150	100	100.00
15	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Ana Zegache A Santiago Apostol	OAX14140300365 026	600,000	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	117	100	-
16	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cosolpa Caracol A Nuevo Paso Nazareno, Ramal La Breña, La Patria Y Arroyo De En Medio	OAX14140300364 938	1,700,000	0.2%	-	0.0%	Kilómetros	333	100	-
17	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Temascal-San Miguel Peras	OAX14140300364 923	200,000	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
18	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Agua De Marga A Cañada De Temascal	OAX14140300365 016	199,840	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
19	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Jose Riominas- San Pedro Teozacoalcos, Ramal San Isidro	OAX14140300363 928	100,000	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	19	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		242,788,227	35.4%	118,785,129	17.3%		123,541		

20	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Soledad A El Manzanito	OAX14140300365 014	99,920	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	10	100	-
21	Construccion De Drenaje Sanitarios En La Calle Francisco Villa Y Moctezuma	OAX14140200342 526	1,475,863	0.2%	1,218,839	0.2%	Kilómetro lineal	300	50	82.58
22	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Carrizal-San Miguel Piedras, Ramal Cazique	OAX14140300364 946	200,000	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
23	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Asuncion Nochixtlan-San Miguel Chicahua-Santiago Apoala, Tramo: Del Km. 25 000 Al Km 0 000, Sub Tramo A Modernizar: Del Km. 19 300 Al Km 18 300	OAX14140300399 243	700,000	0.1%	210,000	0.0%	Obra	1,000	-	30.00
24	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	OAX14140100307 277	355,491	0.1%	355,491	0.1%	Metros Lineales	1,676	-	100.00
25	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX14140300396 814	568,667	0.1%	562,556	0.1%	Metro Lineal	410	-	100.00
26	Mod Y Amp Del Camino Km 125 000 E.C.(Oaxaca - Tehuantepec) Las Animas-La Mancornada-Soledad Salinas-Union Juarez-San Pedro Quiatoni, Tramo Del Km 0 000 Al Km 23 000, Sub Tramo A Mod Del Km 0 000 Al Km	OAX14140300365 030	7,069,284	1.0%	1,907,401	0.3%	Kilómetros	2,792	100	-
27	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Santa Maria Roalo A Hacia Zaachila Por Camino Antiguo	OAX14140300364 982	299,760	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	59	100	-
28	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo San Pedro El Alto A Guadalupe Yosotua	OAX14140300363 952	499,600	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	98	100	-
29	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Peras-San Antonio Huitepec, Ramal San Antonii Huitepec, Pueblo Viejo, San Antonio Huitepec, Loma De Miel	OAX14140300364 952	650,000	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	128	100	-
30	Amp. Y Cambio De Sistema De La Rd. En Bajo La Peña	OAX00140300396 561					Obra	108	-	
31	Construccion De Dos Aulas, En La Escuela Preescolar, Gabriela Mistral	OAX14140200347 394	384,959	0.1%	384,959	0.1%	Aula	771	-	100.00
32	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX14130400283 258	590,712	0.1%	590,712	0.1%	Kilómetro	-	100	100.00
33	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Del Barrancon A Pozo Blanco	OAX14140300364 970	99,920	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	19	100	-
34	Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	OAX14140100284 205	281,348	0.0%	281,348	0.0%	Módulo	-	100	-
35	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo San Pedro Tapanatepec A Las Anonas	OAX14140300363 908	149,880	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	29	100	-
36	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX14140300398 319	792,696	0.1%	277,409	0.0%	Metro Lineal	750	-	40.00
37	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX14130400283 334	368,648	0.1%	368,648	0.1%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		242,788,227	35.4%	118,785,129	17.3%		123,541		

38	Ampliacion De La Red De Distribucion En La Localidad De Rio Las Flores	OAX00140300396 415					Obra	180	-	
39	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	OAX14140300397 169	522,066	0.1%	413,268	0.1%	Luminaria	2,200	-	100.00
40	Construccion Del Sistema De Agua Potable	OAX14140300392 049	714,104	0.1%	-	0.0%	Obra	150	-	-
41	Modern Y Ampliac Del Camino E.C. (Ayutla- Sta Ma Alotepec)-San Juan Juquila Mixes-San Lucas Camotlán, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 17 000, Subtramo: Del Km 5 000 Al 6 500 (Carpeta Asf, Bord Y Señalto)	OAX14140200350 508	2,370,921	0.3%	568,215	0.1%	Kilómetro	2,834	-	10.00
42	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX14140100284 719	1,017,241	0.1%	1,017,241	0.1%	Kilómetro	-	100	80.00
43	Introduccion De Red De Agua Potable	OAX14140300398 605	313,559	0.0%	313,559	0.0%	Metros Lineales	181	-	100.00
44	Construcción De Cocina Comunitaria	OAX00140300397 273					Metro Cuadrado	300	-	-
45	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Horno A Santo Domingo Teojomulco	OAX14140300365 004	299,760	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	59	100	-
46	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Mangal A La Mojonera	OAX14140300365 005	199,840	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
47	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Antonio Huitepec-Llano De Moral	OAX14140300364 903	100,000	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	19	100	-
48	Construccion De Drenaje Pluvial, En La Privada De Los Pinos.	OAX14140200352 044	1,000,002	0.1%	1,000,002	0.1%	Metro Lineal	510	100	100.00
49	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo La Cueva A El Nogal	OAX14140300364 977	99,920	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	19	100	-
50	Construccion De Tanque Elevado Y Red De Distribucion	OAX14140100307 351	834,928	0.1%	834,928	0.1%	Tanque	420	-	100.00
51	Rehabilitacion De Camino Rural San Francisco Yucucundo-San Fernando De Matamoros	OAX14140300364 986	499,600	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	98	100	-
52	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Santiago Nuxaña A Guadalupe Nucate	OAX14140300364 103	249,800	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	49	100	-
53	Ampliacion De La Red Electrica En Santo Domingo Ticu	OAX14140300396 066	168,451	0.0%	84,226	0.0%	Luminaria	-	-	50.00
54	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	OAX14140200320 097	1,635,918	0.2%	1,635,918	0.2%	Metro Lineal	117	100	60.00
55	Rehabilitacion De Camino Rural Santiago Tlazoyaltepec-Rio San Juan	OAX14140300364 898	100,000	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	19	100	-
56	Construcción Del Camino E.C. (Santiago Ixcuintepec - San Lucas Camotlan) - Santiago Quiavicuzas, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 22 768, Subtramo A Construir: Del Km. 21 800 Al Km. 22 768	OAX14140200350 387	4,840,000	0.7%	1,921,848	0.3%	Kilómetro	1,459	-	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			242,788,227	35.4%	118,785,129	17.3%		123,541		
57	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Canama A Rio Verde, Ramal Rancho Diego	OAX14140300364 789	349,720	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	69	100	-
58	Ampliación Del Drenaje Sanatorio En La Calle De Matamoros En El Municipio De San Francisco Telixtlahuaca	OAX14140300398 512	249,787	0.0%	249,787	0.0%	Metro Lineal	100	-	100.00
59	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cienega Verde A Santo Domingo Teojomulco	OAX14140300365 002	449,640	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	88	100	-
60	Ampl. De La Red De Distribucion De La Energia Electrica En La Loc. De El Capulin	OAX00140300396 516					Obra	60	-	
61	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De La Laguna Guadalupe Yucunicoco	OAX14140300372 803	315,969	0.0%	315,969	0.0%	Metros Cúbicos	189	-	100.00
62	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Guadalupe Yosoyua-Hacia El Centre De La Localidad	OAX14140300363 971	199,840	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
63	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	OAX14140200360 439	4,823,199	0.7%	-	0.0%	Tanque	6,220	100	-
64	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nopal-San José Yosocañú (O Yosocanú), Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 35 600, Subtramo A Modernizar: Del Km. 7 800 Al Km. 8 800.	OAX14140200351 928	5,800,000	0.8%	2,435,998	0.4%	Kilómetro	1,057	-	18.00
65	Dos Por Ciento De Desarrollo Institucional	OAX14140200352 466	40,739	0.0%	12,997	0.0%	Equipo	510	-	31.90
66	Construcción De Drenaje Sanitario	OAX14140200349 865	614,496	0.1%	614,496	0.1%	Obra	1,000	-	100.00
67	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Magdalena A Santos Reyes Nopala	OAX14140300363 893	449,640	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	88	100	-
68	Instalación De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	OAX14130400283 759	171,276	0.0%	171,276	0.0%	-1	-	100	-
69	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cabacua A Magdalena Peñasco	OAX14140300364 857	329,736	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	64	100	-
70	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tanetze De Zaragoza A Santa Maria Yaviche	OAX14140300364 958	349,720	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	69	100	-
71	Ampliación Del Sistema De Agua, Paraje Tierra Blanca	OAX14140300400 574	1,452,202	0.2%	403,924	0.1%	Fuente de abastecimiento	250	-	50.00
72	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX14140100284 687	1,512,414	0.2%	1,512,414	0.2%	Kilómetro	-	100	95.00
73	Rehabilitación Del Camino Rural Santa Ana Tavela-Sta Maria Nizaviguiti	OAX14140300364 992	1,099,120	0.2%	-	0.0%	Kilómetros	216	100	-
74	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Entronque Carretero A Desvicación San Vicente Yogondoy	OAX14140300363 493	200,000	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
75	Rehabilitación Del Camino Rural El Carrizal A Rio Nube, Ec. A Sola De Vega	OAX14140300364 988	899,280	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	176	100	-
76	Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio Las Flores	OAX14140300398 469	130,883	0.0%	130,883	0.0%	Metros Lineales	50	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		242,788,227	35.4%	118,785,129	17.3%		123,541		

77	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Pitona A Santo Domingo Teojomulco	OAX14140300364 999	349,720	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	69	100	-
78	Construccion Del Sistema De Agua Potable Por Sistema De Bonbeo	OAX14140300394 581	297,543	0.0%	-	0.0%	Obra	100	-	-
79	Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	OAX14140300396 771	700,000	0.1%	695,768	0.1%	Metros Lineales	1,800	-	100.00
80	Modernización Y Ampliac Del Camino E.C. (Oaxaca-Tuxt)-Puerto Eligio-San Martín Zoyolapam-Stgo Progreso-San Pedro Ozumacín; Tramo: Del Km. 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Mod: Del Km 2 660 Al Km 4 160.	OAX14140200350 449	11,548,961	1.7%	4,733,517	0.7%	Kilómetro	1,883	-	22.00
81	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Corralero-La Palma Del Coyul)-La Noria Y Minindaca, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 14 520, Subtramo A Modernizar Del Km. 4 753 Al Km. 6 253	OAX14140200351 873	7,470,000	1.1%	3,039,094	0.4%	Kilómetro	256	-	15.00
82	Modernización Y Ampliación Del Camino Cerro Marín-Rancho Ojoche-Cerro Armadillo Grande, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 767, Subtramo A Modernizar: Del Km 10 000 Al Km 11 100	OAX14140200351 647	6,019,285	0.9%	-	0.0%	Kilómetro	252	-	-
83	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Peras-El Temascal	OAX14140300364 949	200,000	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
84	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX14130400283 355	875,540	0.1%	875,540	0.1%	Kilómetro	-	100	-
85	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Salud	OAX14140300395 752	1,700,000	0.2%	1,700,000	0.2%	Metro Cuadrado	-	-	100.00
86	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da. Etapa	OAX14140100307 323	1,821,000	0.3%	1,821,000	0.3%	Planta	1,541	-	100.00
87	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Zapotitlan Del Rio- San Felipe, Ramal San Francisco Infiernillo	OAX14140300364 975	200,000	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
88	Mantenimiento A Aulas	OAX14140300399 882	315,060	0.0%	276,351	0.0%	Aula	90	-	87.00
89	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Llano De La Canoa A San Juan Yuta	OAX14140300364 033	499,600	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	98	100	-
90	Rehabilitacion De Camino Cosechero	OAX14140300400 262	144,719	0.0%	72,360	0.0%	Kilómetro	53	-	50.00
91	Introduccion De Drenaje Sanitario 1ra Etapa	OAX14140300397 348	683,995	0.1%	683,995	0.1%	Metro Lineal	152	-	100.00
92	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Las Muelles A San Jose Cuajinicuil	OAX14140300363 519	449,640	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	88	100	-
93	Ampliacion De Red Electrica	OAX14140100307 376	439,107	0.1%	439,107	0.1%	Poste	116	-	100.00
94	Construccion De Piso Firme	OAX14140300398 911	100,691	0.0%	100,691	0.0%	Obra	50	-	100.00
95	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Electrica (2a. Etapa)	OAX14140100313 689	7,279,210	1.1%	7,279,210	1.1%	Kilómetro	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		242,788,227	35.4%	118,785,129	17.3%		123,541		

96	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Pochotepec A Loma Celosa	OAX14140300363 427	1,000,000	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	196	100	-
97	Construccion De Aulas Duplex En Telesecundaria Clave 20dtv1670f	OAX14140300397 279	742,528	0.1%	592,034	0.1%	Aula	60	-	97.00
98	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Vado A El Nogal	OAX14140300365 003	99,920	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	19	100	-
99	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX14140100313 649	729,002	0.1%	729,002	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	-
100	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Rio Frio A San Fernando De Matamoros	OAX14140300364 995	199,840	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
101	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Fresno-Arcal, Ramal El Ceresal	OAX14140300364 908	200,000	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
102	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX14140300396 434	1,365,459	0.2%	1,356,733	0.2%	Metros Lineales	250	-	100.00
103	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rancho El Faro A Ec. Silacayoapam-San Martin Del Estado	OAX14140300364 916	249,800	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	49	100	-
104	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo El Morro A Reforma Agraria Integral	OAX14140300363 904	199,840	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
105	Construccion Del Sistema De Agua Potale	OAX14140200320 074	1,525,862	0.2%	1,525,862	0.2%	Metro Lineal	587	100	60.00
106	Mantenimiento De La Escuela Primaria Jesus Gonzalez Ortega	OAX00140300400 295					Alumno	750	-	
107	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Loc. De San Pedro Ituxion	OAX14140300396 313	215,421	0.0%	215,421	0.0%	Obra	28	-	100.00
108	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec. Zagocho A San Sebastian Guiloxi	OAX14140300364 954	100,560	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	19	100	-
109	Modern Y Ampliacion Del Camino La Venta-San Jose Cieneguilla-Santo Domingo Ozolotepec-San Juan Ozolotepec-San Francisco Oz, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 96 000, Subtramo: Del Km. 32 314 Al 34 400	OAX14140300364 963	5,010,056	0.7%	-	0.0%	Kilómetros	834	100	-
110	Modernización Y Ampliación Del Camino Unión Y Libertad?Yucutaco, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 12 176.47; Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 1 900 (Carpeta Asfáltica, Bordillos Y Señalamiento)	OAX14140200350 412	3,289,639	0.5%	1,329,497	0.2%	Kilómetro	352	-	10.00
111	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Natividad A San Juan Reyes	OAX14140300364 889	199,840	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
112	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Santa Cruz A San Lucas, Ramal Yosonduu	OAX14140300364 800	429,656	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	84	100	-
113	Rehabilitacion De Pozo Profundo	OAX14140300399 286	139,577	0.0%	139,577	0.0%	Pozo	100	-	100.00
114	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX14140300396 631	1,160,416	0.2%	855,198	0.1%	Metros Lineales	108	-	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		242,788,227	35.4%	118,785,129	17.3%		123,541		

115	Ampliacione De La Red Del Drenaje Sanitario En Las Calles De Reforma Y Privada De Hidalgo	OAX00140200326 934					Metro Lineal	480	-	
116	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rio Hondo -Santa Catarina Estetla, Ramal Desviacion Corral De Piedra A Los Sabinos, Ramal Estetla, Ramal Buena V Ista Estetla	OAX14140300364 967	450,000	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	88	100	-
117	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Rio Azucena A San Juan Mixtepec	OAX14140300364 833	899,280	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	176	100	-
118	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Del Puente Del Rio Calle Hidalgo A Campo Nuevo	OAX14140300364 981	99,920	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	19	100	-
119	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica 1ra Etapa.	OAX14140200341 452	800,000	0.1%	277,527	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	744	-	34.00
120	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	OAX14140100307 782	283,333	0.0%	283,333	0.0%	Metros Lineales	422	-	100.00
121	Rehabilitacion Del Camino Rural San Mateo A La Luz	OAX14140300364 059	499,600	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	98	100	-
122	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	OAX14130400283 351	1,248,766	0.2%	1,248,766	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00
123	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	OAX14140200320 145	3,357,590	0.5%	2,342,996	0.3%	Metros Lineales	781	100	60.00
124	Rehabilitacion Del Camino Rural San Jose Rio De Minas A San Isidro El Potrero	OAX14140300363 996	249,800	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	49	100	-
125	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle 20 De Noviembre	OAX14140200314 737	607,736	0.1%	607,736	0.1%	Kilómetro	-	100	-
126	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Frutilla A Piedras Negras	OAX14140300363 457	249,800	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	49	100	-
127	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Pueblo Viejo A Magdalena Peñasco, Ramal San Isidro	OAX14140300364 868	499,760	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	98	100	-
128	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Oaxaca - Tuxtepec) - Rancho Grande - Loma San Rafael - Arroyo Tortuga, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 35 000, Subtramo A Modernizar: Del 15 000 Al Km. 17 000	OAX14140200351 710	10,664,089	1.6%	4,410,981	0.6%	Kilómetro	202	-	20.00
129	Construccion De Baños En Jardin De Niños	OAX14140200355 105	187,048	0.0%	187,048	0.0%	Obra	10	-	100.00
130	Rehabilitacion De Colector Sanitario	OAX14140100302 725	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metro Lineal	6,040	-	100.00
131	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Yucunany A Yucumay, Ramal Santo Domingo Progreso	OAX14140300364 808	549,560	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	107	100	-
132	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Vivora A Agua Del Espino	OAX14140300365 019	299,760	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	59	100	-
133	Perforacion De Pozo Profundo	OAX14140200359 307	808,718	0.1%	-	0.0%	Pozo	857	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		242,788,227	35.4%	118,785,129	17.3%		123,541		

134	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Kabakuiji A Llano De Triunfo	OAX14140300364 082	599,520	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	117	100	-
135	Ampliacion La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Rancheria Hidalgo Siniyuvi	OAX14130400283 327	1,840,698	0.3%	1,840,698	0.3%	Kilómetro	-	100	-
136	Mod Y Ampliac Del Camino Km 55 000 E.C. (Ixtilan - Zoogocho) - Sta Ma Tavehua - San Andrés S - San Jn Tabaa - San Cristobal Lachirioag, Del Km. 0 000 Al Km. 40 300, Subt: Del Km 10 300 Al Km 11 800	OAX14140200351 774	9,719,466	1.4%	3,935,655	0.6%	Kilómetro	657	-	25.00
137	Construccion Del Sistema De Agua Potable	OAX14140200320 128	1,177,216	0.2%	999,636	0.1%	Metros Lineales	148	100	60.00
138	Construcción De Un Aula En Jardín De Niños De La Localidad Guadalupe Del Tambor	OAX14140300397 208	650,000	0.1%	460,000	0.1%	Metro Cuadrado	200	-	70.00
139	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Antonio A Ec. Puerto Escondido-Rio Grande	OAX14140300363 890	349,720	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	69	100	-
140	Ampliacion De Red Electrica	OAX14140100307 038	331,345	0.0%	331,345	0.0%	Poste	739	-	100.00
141	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Aguacates A San Jeronimo Progreso	OAX14140300364 922	399,680	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	78	100	-
142	Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	OAX14140100284 207	703,370	0.1%	703,370	0.1%	Módulo	-	100	80.00
143	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX14130400283 362	1,275,926	0.2%	1,275,926	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00
144	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Isidro El Potrero-Yucuatoto	OAX14140300364 969	150,000	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	29	100	-
145	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Arenal Centro A Canama	OAX14140300364 829	169,864	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	33	100	-
146	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Barrio Nuevo	OAX14130400283 256	1,708,624	0.2%	1,708,624	0.2%	Kilómetro	-	100	-
147	Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica Para La Col. Guerrero Y La Col. Lazaro Cardenas	OAX14140300367 943	741,232	0.1%	741,232	0.1%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	-	100	100.00
148	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Lo De Candela A El Alacran	OAX14140300363 487	499,600	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	98	100	-
149	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Huxtepec A Ec. Ixpantepec Nieves-Silacayopam	OAX14140300364 910	599,520	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	117	100	-
150	Rehabilitacion Del Camino Rural Las Huertas A El Paraiso	OAX14140300364 985	499,600	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	98	100	-
151	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Juan Mixtepec - Tlaxiaco, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 30 340, Subtramo A Modernizar: Del Km 24 900 Al Km 26 400	OAX14140200350 325	8,476,566	1.2%	-	0.0%	Kilómetro	1,670	-	-
152	Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica En El Centro	OAX14140100284 189	70,337	0.0%	70,337	0.0%	Módulo	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		242,788,227	35.4%	118,785,129	17.3%		123,541		

153	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Loma Morillo A Tres Cruces	OAX14140300364 996	199,840	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
154	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Andres Niño A Tepehuaje	OAX14140300365 020	149,880	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	29	100	-
155	Alumbrado Publico	OAX14140300400 137	3,000,000	0.4%	900,000	0.1%	Pieza	25,000	-	30.00
156	Ampliacion De Red De Agua Potable	OAX14140100307 523	446,316	0.1%	446,316	0.1%	Sistema	204	-	100.00
157	Rehabilitacion De Camino Rural Tramos Morelos 1-Panteon, Ramal Loma De Mantecon, Ramal San Juan Ayllu, Ramal Peña De Letra, Ramal Agua Manzanal	OAX14140300364 955	400,000	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	78	100	-
158	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Rio Cascada A Plumas	OAX14140300364 071	200,000	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
159	Construccion De La Red De Alcantarillado En La Calle Heladio Ramirez Lopez	OAX00140200353 195					Metro Lineal	122	100	
160	Construcción De Un Aula En La Telesecundaria En La Localidad Soledad De Carrizo	OAX00140300397 234					Metro Cuadrado	200	-	
161	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: La Cumbre A Guadalupe, Magdalena Peñasco	OAX14140300364 878	384,692	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	76	100	-
162	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Las Cuevas A Santo Domingo De Morelos	OAX14140300363 779	449,640	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	88	100	-
163	Construccion Del Sistema De La Red De Energia Electrica	OAX14140200347 483	513,276	0.1%	-	0.0%	Poste	20	15	-
164	Mantenimiento De Aulas En Escuela Telesecundaria	OAX14140100306 761	344,561	0.1%	344,561	0.1%	Aula	40	-	100.00
165	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX14140100284 742	813,793	0.1%	813,793	0.1%	Kilómetro	-	100	80.00
166	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	OAX14140100306 861	620,505	0.1%	620,505	0.1%	Metro Lineal	1,676	-	100.00
167	Construccion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Cerro Prieto.	OAX14140300400 013	265,000	0.0%	50,000	0.0%	Obra	150	-	19.00
168	Ampliacion De Drenaje Sanitario	OAX14140100307 679	1,659,523	0.2%	1,659,523	0.2%	Metro Lineal	7,164	-	100.00
169	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Tierra Colorada A Santa Cruz, Ramal Cerro Verde, Entrada De San Miguel Barrio Rosario Y Tierra Blanca	OAX14140300364 884	1,500,000	0.2%	-	0.0%	Kilómetros	295	100	-
170	Ampliacion De Drenaje Sanitario	OAX14140100307 587	689,999	0.1%	689,999	0.1%	Metros Lineales	749	-	100.00
171	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Independencia A El Llano, Ramal San Isidro	OAX14140300364 843	144,884	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	28	100	-
172	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje El Cerrito 2	OAX14140300396 149	740,364	0.1%	740,364	0.1%	Medidor	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		242,788,227	35.4%	118,785,129	17.3%		123,541		

173	Ampliacion De Drenaje Sanitario	OAX14140300397 649	499,992	0.1%	499,992	0.1%	Metros Lineales	274	-	100.00
174	Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	OAX14140100284 185	70,337	0.0%	70,337	0.0%	Módulo	-	100	-
175	Ampliacion De Red De Agua Potable	OAX14140100307 721	349,942	0.1%	349,942	0.1%	Metro Lineal	220	-	100.00
176	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Santiago Niltepec A Monte Grande	OAX14140300363 918	249,800	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	49	100	-
177	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Lazaro Cardena A Tinuma De Zaragoza	OAX14140300364 784	394,684	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	78	100	-
178	Rehabilitacion Del Camino Rural Santa Catarina Juquila A La Jicara Cieneguilla	OAX14140300363 468	499,600	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	98	100	-
179	Desarrollo Institucional	OAX00140200347 399					Proyecto	200	-	-
180	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Francisco Infiernillo-San Antonio Huitepec	OAX14140300364 942	200,000	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
181	Construccion De Drenaje Pluvial En Barrio San Jose Obrero	OAX14140100307 358	600,000	0.1%	529,889	0.1%	Metros Lineales	150	-	88.00
182	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Sebastian Zoquiapam Ec. San Luis Morelia - San Juan Ihualtepec	OAX14140300364 912	199,840	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
183	Rehabilitacion Del Camino Rural De Contreras A El Manzanito	OAX14140300364 991	549,560	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	107	100	-
184	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Ignacio Zaragoza.	OAX00140300395 099					Metro Cuadrado	-	-	-
185	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Raya A Almolonga	OAX14140300363 437	649,480	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	127	100	-
186	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Desviacion Huitepec-San Juan Xochiltepec, Ramal Huaxolotipac	OAX14140300364 934	200,000	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
187	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Carmen A Playa De Jicama, Ramal Buenos Aires	OAX14140300364 930	502,098	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	98	100	-
188	Construccion De Aula En El Jardin De Niños Emiliano Zapata	OAX14140200350 028	335,752	0.0%	335,752	0.0%	Aula	25	-	100.00
189	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Rio A La Guadalupe	OAX14140300365 001	299,760	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	69	100	-
190	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Miguel Panixtlahuaca A Peñas Negras	OAX14140300363 885	649,480	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	127	100	-
191	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Los Mangales A Destino	OAX14140300363 447	99,920	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	19	100	-
192	Construccion De Tres Aulas En El Bachillerato Integral Comunitario No. 35	OAX00140300400 440					Alumno	121	-	-
193	Perforacion De Pozo Profundo	OAX14140100307 224	736,337	0.1%	736,337	0.1%	Pozo	408	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		242,788,227	35.4%	118,785,129	17.3%		123,541		

194	Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio Jalapilla	OAX14140300399 409	160,527	0.0%	160,527	0.0%	Metros Lineales	100	-	100.00
195	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX14140300398 038	619,500	0.1%	615,847	0.1%	Metro Lineal	1,800	-	100.00
196	Introduccion De Drenaje Sanitario	OAX14140300399 096	531,912	0.1%	531,912	0.1%	Metros Lineales	235	-	100.00
197	Mod Amp Del Camino La Venta-San Jose Cieneguilla-Santo Domingo Ozolotepec-San Juan Ozolotepec-San Francisco Ozolotepec, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 96 000, Subtramo A Moder: Del Km. 31 400 Al Km 34 400	OAX14140200351 517	5,100,000	0.7%	2,219,991	0.3%	Kilómetro	834	-	10.00
198	Construccion De Aula, Kinder Gregorio Torres Quintero.	OAX14140300400 215	319,290	0.0%	287,851	0.0%	Aula	28	-	90.00
199	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Elparaje El Palenque	OAX14140300396 023	498,873	0.1%	350,793	0.1%	Medidor	-	-	70.32
200	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica Paraje Moctezuma	OAX00140200354 283					Poste	65	51	
201	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	OAX14140100284 155	2,932,628	0.4%	2,932,628	0.4%	-1	-	100	-
202	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	OAX14140300397 222	522,066	0.1%	413,268	0.1%	Luminaria	1,866	-	100.00
203	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Francisco Paxtlahuaca A San Mateo De Libres	OAX14140300364 896	249,800	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	49	100	-
204	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 15 De Septiembre Barrio Chico	OAX00140300397 595					Metro Cuadrado	250	-	
205	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Las Cuevas A Santa Maria Tonameca	OAX14140300363 852	599,520	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	117	100	-
206	Mantenimiento Y Equipamiento De Aulas Del Jardin De Niños Ricardo Flores Magon	OAX00140300400 371					Alumno	145	-	
207	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Yolomecalt-San Sebastián Nicananduta: Tramo: Del Km 17 832 Al Km 0 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 7 200 Al Km 5 700	OAX14140200350 290	8,630,778	1.3%	3,643,635	0.5%	Kilómetro	1,346	-	20.00
208	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica	OAX14130400283 316	1,006,662	0.1%	1,006,662	0.1%	Kilómetro	-	100	100.00
209	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Los Tejocotes A El Capulin	OAX14140300364 779	324,740	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	64	100	-
210	Rehabilitacion De Colector Sanitario	OAX14140100307 299	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Lineales	3,581	-	100.00
211	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Peña Larga A Paredon Amarillo	OAX14140300365 025	199,840	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
212	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	OAX14130400283 352	1,082,853	0.2%	1,082,853	0.2%	Kilómetro	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		242,788,227	35.4%	118,785,129	17.3%		123,541		

213	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Poblete A Peña Larga	OAX14140300365 023	149,880	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	29	100	-
214	Rehabilitacion De Pozo Profundo	OAX14140100307 059	223,360	0.0%	223,360	0.0%	Pozo	1,234	-	100.00
215	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores.	OAX14140100284 156	837,877	0.1%	837,877	0.1%	-1	-	100	-
216	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Guadalupe Yosoyua-Hacia El Entronque Carretero	OAX14140300363 981	199,840	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	39	100	-
217	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Santa Maria Peñoles A Buena Vista Estetla	OAX14140300364 989	599,520	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	117	100	-
218	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX14140300398 257	604,575	0.1%	464,338	0.1%	Metro Lineal	34	-	100.00
219	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX14140100313 674	1,170,358	0.2%	1,170,358	0.2%	Kilómetro	-	100	-
220	Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	OAX14140100284 194	70,337	0.0%	70,337	0.0%	Módulo	-	100	-
221	Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio Jardines Del Bosque	OAX14140300397 868	307,254	0.0%	307,254	0.0%	Metros Lineales	130	-	100.00
222	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sebastian Ortiz Av. Reforma Y Av. Libertad	OAX14140300398 366	1,558,489	0.2%	1,178,258	0.2%	Metro Lineal	300	-	95.00
223	Introduccion De Drenaje Sanitario 1era. Etapa.	OAX14140100306 592	1,500,000	0.2%	1,500,000	0.2%	Metro Lineal	770	-	100.00
224	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX14140300396 729	1,016,639	0.1%	1,012,017	0.1%	Metros Lineales	1,300	-	100.00
225	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Quelove A Tierra Blanca	OAX14140300363 502	249,800	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	49	100	-
226	Construccion De Pisos Firmes	OAX14140300398 835	365,202	0.1%	365,202	0.1%	Metros Lineales	160	-	100.00
227	Rehabilitación De La Red De Drenaje Pluvial	OAX14140300398 218	564,633	0.1%	448,885	0.1%	Metro Lineal	165	-	100.00
228	Construccion De Tanque Elevado Y Red De Distribucion	OAX14140300396 603	832,622	0.1%	832,622	0.1%	Pieza	375	-	100.00
229	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	OAX14140300397 072	722,222	0.1%	569,486	0.1%	Poste	1,280	-	90.00
230	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable	OAX14140300398 097	265,439	0.0%	210,187	0.0%	Metro Lineal	350	-	100.00
231	Mantenimiento Correctivo De Energia Electrica.	OAX14140300380 772	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Poste	400	-	1.00
232	Estudio Geofisico	OAX14140300402 792	24,380	0.0%	24,380	0.0%	Estudio	200	-	100.00
233	Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Cieneguilla	OAX14140300380 791	412,921	0.1%	412,921	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	53	-	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		242,788,227	35.4%	118,785,129	17.3%		123,541		

234	Rehabilitacion De Colector Sanitario	OAX14140100307 252	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Lineales	2,516	-	100.00
235	Construccion Del Sistema De Agua Potable 4a Etapa	OAX14140200320 158	2,021,250	0.3%	2,021,250	0.3%	Metros Lineales	972	100	60.00
236	Ampliacion Electrica	OAX14140300398 726	196,322	0.0%	196,322	0.0%	Poste	5	-	100.00
237	Construccion De Aula En Telesecundaria	OAX14140100306 741	319,290	0.0%	319,290	0.0%	Aula	30	-	100.00
238	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	OAX14140200320 113	1,753,885	0.3%	1,753,885	0.3%	Metros Lineales	7,613	100	60.00
239	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX14140300398 403	611,390	0.1%	483,883	0.1%	Metro Lineal	339	-	100.00
240	Ampliacion De Drenaje Sanitario Colonia Centro	OAX14140100307 148	666,353	0.1%	615,955	0.1%	Metro Lineal	150	100	92.00
241	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX14140300397 975	655,271	0.1%	382,724	0.1%	Metros Lineales	251	-	100.00
242	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	OAX14140300397 115	450,000	0.1%	355,325	0.1%	Poste	470	-	80.00
243	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX14140300396 536	1,150,237	0.2%	481,539	0.1%	Metro Lineal	50	-	100.00
244	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Vicente El Zapote A Ec. Sta. Cruz De Bravo Calihuala	OAX14140300364 906	799,360	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	157	100	-
245	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Av. Juventud	OAX14140100313 690	172,130	0.0%	172,130	0.0%	Kilómetro	-	100	-
246	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cerro Cantor A San Jose La Union	OAX14140300363 512	249,800	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	49	100	-
247	Mantenimiento A Aulas	OAX14140200349 941	289,359	0.0%	289,359	0.0%	Aula	100	-	100.00
248	Ampliacion De Red De Agua Potable	OAX14140300400 047	384,215	0.1%	166,804	0.0%	Metros Lineales	310	-	43.00
249	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Isidro A San Andres Montaña	OAX14140300364 924	599,520	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	117	100	-
250	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Santo Domingo De Morelos A San Francisco Loxicha	OAX14140300363 516	304,756	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	60	100	-
251	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Santiago Cuixtla A Santos Reyes Nopala	OAX14140300363 868	449,640	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	88	100	-
252	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Martin Sabinillo A Yosondalla	OAX14140300364 151	249,800	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	49	100	-
253	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX14140300398 446	853,717	0.1%	410,542	0.1%	Metro Lineal	319	-	100.00
254	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Camaron A Campo De Aviacion	OAX14140300363 432	589,056	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	116	100	-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		242,788,227	35.4%	118,785,129	17.3%		123,541		
255	Rehabilitacion De Camino Cosechero	OAX14140300399 571	229,998	0.0%	229,998	0.0%	Kilómetros	53	-	100.00
256	Construccion De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable	OAX14140300400 351	389,250	0.1%	167,379	0.0%	Pieza	44	-	43.00