



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
DE CENTROS SCT**

**ENERO 2018**



## SCT BAJA CALIFORNIA SUR 2013-2018



BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ENERO 2018

Infraestructura de Comunicaciones y transportes

-  2 AUTOPISTAS
-  12 CARRETERAS
-  3 CAMINOS RURALES
-  0 FERROVIARIO
-  0 PUERTOS
-  3 AEROPUERTOS

### ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



A la fecha, la SCT invierte en la Entidad:

Obras	MDP	Km
20	11,780.2	14,970.3

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
<b>AUTOPISTAS</b>	<b>2</b>	<b>2,842.00</b>	<b>48.24</b>	<b>0</b>
INAUGURADAS 2013-2016	2	2,842.00	48.24	0
<b>CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>12</b>	<b>7,724.61</b>	<b>14,599.97</b>	<b>0</b>
INAUGURADAS 2013-2016	2	136.70	138.80	0
CONCLUIDAS 2013-2016	4	515.72	2,788.93	0
CONCLUIDAS 2017	1	203.50	1,376.50	0
PROCESO 2018	5	6,868.69	10,295.74	0
<b>CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>3</b>	<b>554.67</b>	<b>322.12</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2016	1	108.03	155.72	0
CONCLUIDAS 2017	1	108.51	166.40	0
PROCESO 2018	1	338.13	-	0
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>3</b>	<b>658.88</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
PROCESO 2018	2	430.30	-	0
PROYECTADAS 2017-2018	1	228.58	-	0
<b>Total general</b>	<b>20</b>	<b>11,780.16</b>	<b>14,970.33</b>	<b>0</b>

Programas

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	122.89	-	122.89
TELEVISIONES ENTREGADAS	44,366	0	44,366
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	3		3
BENEFICIARIOS TDT	46,109		46,109



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MEXICO CONECTADO	54.92
INVERSIÓN PUNTOS MEXICO CONECTADO	35.77
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	19.15
SITIOS CONTRATADOS	500

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL</b>					
INVERSIÓN EJERCIDA PET	29.93	27.31	29.30	15.44	101.98
BENEFICIARIOS PET	4,456	5,772	5,382	3,745	19,355
CAMINOS PET	0	0	204	82	286
JORNALES PAGADOS PET	340,523	277,399	289,235	133,440	1,040,597
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	4	5	5	5	5
LONGITUD PET	813	158	0	271	1,242



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	207,340	28%
HOGARES CON INTERNET	179,153	49%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	531,771	1%
USUARIOS DE INTERNET	498,385	44%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	122.89
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	101.98
MÉXICO CONECTADO	54.92

Fecha de recepción: Miércoles 10 de Enero de 2018 , mediante Oficio No.: 6.3.303.001/2018 enviado por el CSCT.  
Solicitado para el 10 de Enero de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/871/2017 enviado por la DGAPDCST.

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	LIBRAMIENTO TODOS SANTOS	nov-11	oct-13	342.00	8.24	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS	07096230004	PNI224
2	AUTOPISTA SAN JOSE DEL CABO-CABO SAN LUCAS	nov-11	ago-15	2,500.00	40.00	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS	07096230004	PNI511
3	STA. RITA-PUERTO CHALE TRAMO: (KM. 13+000 AL KM 23+000)	feb-12	dic-13	70.70	23.00	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	11096230004	---
4	PUENTE CADUAÑO CARRETERA TRANSPENINSULAR LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CABO SAN LUCAS	sep-14	dic-14	66.00	115.80	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	RECURSOS FONDEN	---
5	E.C. (SANTA ANITA- CADUAÑO) LAS CASITAS DEL KM 0+000 AL 10+000	feb-12	sep-13	31.90	10.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	12096230001	---
6	RAMAL A LA CONQUISTA AGRARIA TRAMO: (KM.13+000 AL KM. 26+000)	feb-12	dic-13	83.80	26.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	11096230005	---
7	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS (23 OBRAS)	ene-15	dic-15	183.56	1,376.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	---
8	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS (27 OBRAS)	ene-16	dic-16	216.46	1,376.43	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	---
9	DENOMINACION: PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS 2017	42782	nov-17	203.50	1376.5	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
10	MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA PURISIMA-SAN IGNACIO	mar-14	dic-18	2,600.00	35.74	PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES	11096230002	---
11	AMPLIACION LA PAZ – PICHILINGUE TRAMO: DEL KM. 9+000 AL KM. 17+000	nov-16	jun-19	179.10	8.00	PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES	12096230006	---
12	PUERTO ESCONDIDO - LORETO	ene-13	jun-20	680.00	22.00	PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES	12096230005	PE

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

### BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
13	PUNTA EUGENIA-E.C. VIZCAINO-BAHIA TORTUGAS TRAMO: (KM. 8+000 AL KM. 173+000)	feb-06	jun-20	519.90	10,200.00	PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES	06096230003	---
14	MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA PAZ-CIUDAD INSURGENTES	mar-14	dic-20	2,889.69	30.00	PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES	12096230004	---
15	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 2016	mar-16	oct-16	108.03	155.72	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
16	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 2017	mar-17	oct-17	108.51	166.40	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
17	CD. INSURGENTES - LA PURISIMA, TRAMO CD. INSURGENTES - ENTRONQUE SANTO DOMINGO.	ene-13	dic-18	338.13	---	PROCESO 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096230003	#N/A
18	MODERNIZACION DEL AEROPUERTO SAN JOSE DEL CABO	ene-15	jun-19	404.80	AEROPUERTO	PROCESO 2018	AEROPUERTOS		PNI002
19	MODERNIZACION AEROPUERTO DE LA PAZ	ene-15	jun-19	25.50	AEROPUERTO	PROCESO 2018	AEROPUERTOS		PE
20	CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE COMBUSTIBLES DE SAN JOSE DEL CABO.	feb-18	dic-20	228.58	AEROPUERTO	PROYECTADAS 2017-2018	AEROPUERTOS		PE