



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
QUINTANA ROO**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**


ENERO 2018




SCT QUINTANA ROO 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ENERO 2018

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR



ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS



A la fecha, la SCT invierte en la Entidad:

Obras	MDP	Km
26	13,009.5	854.4

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	3	1,770.85	94.10	1
INAUGURADAS 2013-2016	1	1,282.85	54.00	0
INAUGURADAS 2017	1	262.00	14.00	0
CONCLUIDAS 2017	1	226.00	26.10	1
CARRETERAS FEDERALES	10	3,051.33	307.20	1
INAUGURADAS 2013-2016	1	282.00	86.50	1
INAUGURADAS 2017	1	434.60	20.00	0
CONCLUIDAS 2013-2016	4	574.90	55.70	0
CONCLUIDAS 2017	3	119.83	-	0
PROCESO 2018	1	1,640.00	145.00	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5	1,533.93	434.60	1
INAUGURADAS 2017	1	460.48	300.30	1
CONCLUIDAS 2013-2016	1	59.20	8.20	0
CONCLUIDAS 2017	1	193.55	-	0
PROCESO 2018	2	820.70	126.10	0
PUERTOS	4	66.80	18.00	1
INAUGURADAS 2013-2016	2	31.14	18.00	1
CONCLUIDAS 2013-2016	2	35.66	-	0
AEROPUERTOS	4	6,586.54	0.50	1
PROCESO 2018	4	6,586.54	0.50	1
Total general	26	13,009.45	854.40	5

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	212.20	-	212.20
TELEVISIONES ENTREGADAS	76,627	-	76,627
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	9	-	9
BENEFICIARIOS TDT	79,651	-	79,651



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	253.82
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	33.55
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	220.27
SITIOS CONTRATADOS	2,206

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	TOTAL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL					
INVERSIÓN EJERCIDA PET	42.22	41.00	38.50	18.94	140.66
BENEFICIARIOS PET	12,557	11,802	13,754	6,185	44,298
CAMINOS PET	0	0	189	189	378
JORNALES PAGADOS PET	453,982	421,808	379,779	165,853	1,421,422
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	5	6	10	6	10
LONGITUD PET	983	594	0	501	2,078



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	393,388	27%
HOGARES CON INTERNET	294,792	49%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	1,056,712	3%
USUARIOS DE INTERNET	1,069,446	58%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	212.20
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	140.66
MÉXICO CONECTADO	253.82

Fecha de recepción: Jueves 11 de Enero de 2018, mediante Oficio No.: SCT.6.22.005.2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el 10 de Enero de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/890/2017 enviado por la DGAPDCST.

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	NUEVO X-CAN-PLAYA DEL CARMEN.(PARTE DEL CG-171, FALTA TULUM Y SOLIDARIDAD)	dic-12	sep-14	1,282.85	54.00	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS	CONCESION	PNI469
2	LIBRAMIENTO DE FELIPE CARRILLO	feb-16	may-16	262.00	14.00	INAUGURADAS 2017	AUTOPISTAS	11096430001	---
3	CG-171 INFRAESTRUCTURA TULUM Y SOLIDARIDAD	oct-14	dic-17	226.00	26.10	CONCLUIDAS 2017	AUTOPISTAS	CONCESION	PNI518PNI469
4	CG-169 REHABILITAR EL PAVIMENTO DE LA REGION CANCUN	ago-13	dic-13	282.00	86.50	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	12110321209	PNI203
5	CARRETERA MERIDA - PUERTO JUAREZ, TRAMO ACCESO A CANCUN A LA AV. LOPEZ PORTILLO (KM 302 AL 311)	jul-11	dic-13	434.60	20.00	INAUGURADAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	11096430005	PNI420
6	PUENTE RIO HONDO Y ACCESOS	ene-06	dic-12	194.90	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	05096430004	---
7	LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO	mar-12	dic-12	227.00	14.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	11096430001	PNI277
8	PLAYA DEL CARMEN - CANCUN DE LA CARRETERA REFORMA AGRARIA - PUERTO JUAREZ	nov-13	mar-14	62.40	13.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	FONDEN	---
9	REHABILITACION DEL BOULEVARD KUKULCAN (BENITO JUAREZ, QUNTANA ROO)	oct-13	nov-14	90.60	28.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	12092110016	---
10	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	mar-17	jun-17	0.63	PUENTE	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
11	CONSERVACION RUTINARIA DE TAMOS	mar-17	dic-17	89.06	---	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
12	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	mar-17	dic-17	30.14	---	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110006	---
13	LAZARO CARDENAS-POLYUC-DZIUCHE(RUTA CORTA A MERIDA INCLUYE ENTRADAS YLIBRAMIENTOS)	feb-11	dic-20	1,640.00	145.00	PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES	11096430003	---
14	CG-163 MEJORAR 300 KM DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS EN EL ESTADO	mar-13	dic-13	460.48	300.30	INAUGURADAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	PNI278
15	LAZARO CARDENAS - CHACCHOBEN.	jul-14	oct-16	59.20	8.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096430001	---
16	CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	mar-17	dic-17	193.55	---	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
17	UCUM-LA UNION	mar-09	oct-18	558.70	88.10	PROCESO 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096430004	---
18	KANTUNILKIN - CHIQUILA.	mar-14	oct-19	262.00	38.00	PROCESO 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096430001	---
19	CG-168 TARIFA REDUCIDA COZUMEL-PLAYA DEL CARMEN	abr-13	oct-13	0.00	18.00	INAUGURADAS 2013-2016	PUERTOS		P
20	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSBORDADORES EN ISLA MUJERES, QUINTANA ROO.	dic-12	dic-13	31.14	1 TERMINAL	INAUGURADAS 2013-2016	PUERTOS	12095100004	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
21	CONSTRUCCION DE UN ATRACADERO EN SAN MIGUEL COZUMEL, QUINTANA ROO	sep-14	dic-15	18.70	ATRACADERO	CONCLUIDAS 2013-2016	PUERTOS	13095100003	PE
22	CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA TERMINAL MARÍTIMA EN PUNTA SAM PRIMERA ETAPA	sep-14	dic-15	16.96	1 TERMINAL	CONCLUIDAS 2013-2016	PUERTOS	13095100002	PE
23	AMPLIACION AEROPUERTO DE CANCUN	jun-14	sep-18	5,905.71	AEROPUERTO	PROCESO 2018	AEROPUERTOS		PE
24	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE CANCUN	jun-14	oct-18	270.00	AEROPUERTO	PROCESO 2018	AEROPUERTOS		PE
25	MODERNIZACION AEROPUERTO DE COZUMEL	jun-14	oct-18	174.83	AEROPUERTO	PROCESO 2018	AEROPUERTOS		PE
26	CG-164 MODERNIZAR EL AEROPUERTO DE CHETUMAL	jul-13	dic-18	236.00	0.50	PROCESO 2018	AEROPUERTOS	1409JZL0022	PNI187