



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
CHIAPAS**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

SCT CHIAPAS 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, FEBRERO 2017

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



1 AUTOPISTAS



32 CARRETERAS



43 CAMINOS RURALES



0 FERROVIARIO




5 PUERTOS




2 AEROPUERTOS

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR



ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras



Programas



TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES	---	834,934.0	834,934.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA	---	834,934.0	834,934.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA	---	166,908.0	166,908.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA	---	---	---
NÚMERO DE MUNICIPIOS CONSIDERADOS EN LA IV ETAPA	---	116.0	116.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS	---	116.0	116.0



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	101.42	53.98	97.50	252.90
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	86	86	118	118
JORNALES	1,147,950	1,044,069	960,774	3,152,793
BENEFICIARIOS	21,385	20,805	21,837	64,027
LONGITUD CAMINOS	2,599.57	1,912.00	---	4,511.57
	---	---	397	397

Fecha de recepción: Miércoles, 08 de Febrero de 2017, mediante Oficio No.: SCT-707-1.11-023/2017 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 06 de Febrero de 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/075/2017 enviado por la DGAPDCST.

Obras **MDP** **Km**
A la fecha, la SCT **83** **16,833.5** **24,425.0**

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	1	3094.5	178	1
PROCESO 2017-2018	1	3094.5	178	1
CARRETERAS FEDERALES	32	8846.03	5887.49	7
INAUGURADAS 2014	2	663.09	156.4	2
CONCLUIDAS 2013	2	99.97	5.5	0
CONCLUIDAS 2014	6	212	47	0
CONCLUIDAS 2015	2	844.05	2553.18	1
CONCLUIDAS 2016	1	464.54	2377.18	0
PROCESO 2017-2018	9	3921.42	574.27	2
PROCESO 2017-2019	1	114.34	0.7	0
PROCESO 2017-2024	1	129.17	2.3	0
PROYECTADAS 2017-2018	6	2065.95	169	2
PROYECTADAS 2017-2023	1	142.99	0.96	0
PROYECTADAS 2017-2024	1	188.51	1	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	43	3316.58	18356.8	0
CONCLUIDAS 2013	4	87.43	25.5	0
CONCLUIDAS 2014	19	1426.6	342.1	0
CONCLUIDAS 2015	1	243.21	810.08	0
CONCLUIDAS 2016	1	344.3	823.82	0
PROCESO 2017-2018	14	595.45	13857.4	0
PROCESO 2017-2020	1	17.09	2486	0
PROCESO 2017-2019	1	118.5	0.8	0
PROCESO 2017-2025	1	378	11.1	0
PROYECTADAS 2017-2018	1	106	0	0
PUERTOS	5	301.4	0.16	0
CONCLUIDAS 2013	3	182.21	0.16	0
CONCLUIDAS 2014	2	119.19	0	0
AEROPUERTOS	2	1275	2.5	0
INAUGURADAS 2014	1	1269	2.5	0
CONCLUIDAS 2015	1	6	0	0
Total general	83	16833.51	24424.95	8

AVANCE EN PROGRAMAS

MÉXICO CONECTADO	2014	2015-2017	TOTAL
INVERSIÓN	---	---	---
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	4,001	129	4,130
INMUEBLES ESCOLARES	2,591	---	---
CENTROS DE SALUD	935	---	---
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	441	---	---
OFICINAS DE GOBIERNO	27	---	---
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	4	---	---
ESPACIOS PÚBLICOS	3	---	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	AEROPUERTO PALENQUE	01/04/2011	01/02/2014	1,269.00	LA DOCUMENTACIÓN FUENTE Y COORDENADAS SE HAN SOLICITADO A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES SIN TENER NINGUNA RESPUESTA HASTA EL MOMENTO	2.50	INAUGURADAS 2014	AEROPUERTOS		PNI207
2	CG-112, MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION EN CHAPA DE CORZO Y EMIL. ZAPATA, PARRAL,	06/08/2013	30/12/2013	391.37	INAUGURADA 13-NOV-14	70.00	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	12092100003	PNI246
3	CG-237, REHABILITAR LA CARRETERA MOTOZINTLA - TAPACHULA	01/09/2013	30/12/2013	271.72	INAUGURADA 13-NOV-14	86.40	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	12092110016	PNI192
4	CG-113 MODERNIZAR LOS LIBRAMIENTOS NORTE Y SUR DE TUXTLA GUTIERREZ	18/11/2013	20/02/2015	490.20	N/A	172.00	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	13096270009	PNI274
5	CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES (40 OBRAS)	16/03/2015	01/12/2015	353.85	EL MONTO DE INVERSION FUE DE 353.85 TAL COMO LO MARCA EL DOCUMENTO FUENTE QUE SE ANEXA QUEDANDO UN ADEUDO DE 69 MDP	2,381.18	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001; 14092110003; 14092110004; 14092110005; 14092110006	---
6	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01/03/2015	31/12/2015	243.21	DERIVADO A QUE LA ADJUDICACIÓN DE DIFERENTES CONTRATOS DE ESTE SUBPROGRAMA SE DIFIRIERON OCASIONO QUE LA FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS SEA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	810.08	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
7	MODERNIZACION AEROPUERTO DE TAPACHULA	01/01/2014	31/12/2015	6.00	LA CUAL CONSIDERA EL CUMPLIMIENTO DE CIRCULAR CO SA-09.2/13 - ACCESIBILIDAD PERSONAS DISCAPACIDAD, CUMPLIMIENTO DE CIRCULAR CO SA-09.2/13 - ACCESIBILIDAD PERSONAS DISCAPACIDAD, ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2015	AEROPUERTOS		---
8	CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES	01/02/2016	31/12/2016	464.54	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES (55 OBRAS CONTRATADAS; 2 OBRAS CANCELADAS).	2,377.18	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004; 15092110005; 15092110006; 15092110007; 15092110008	---
9	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	02/03/2016	31/12/2016	344.30	EN EL MES DE OCTUBRE SE TUVO UNA AMPLIACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE 100 MDP POR LO QUE EL AVANCE FÍSICO DISMINUYE	823.82	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
10	PROLONGACION DE LA ESCOLLERA ORIENTE	27/09/2013	31/12/2013	100.00	N/A	0.16	CONCLUIDAS 2013	PUERTOS	1109J3C0003	---
11	ENTRONQUE VIVA MEXICO (FORMA PARTE DEL COMPROMISO 237)	01/08/2013	01/12/2013	72.90	N/A	6 TALUDES, 2 MUROS	CONCLUIDAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	12092110016	---
12	DRAGADO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN PUERTO	01/07/2013	01/12/2013	63.21	N/A	Dragado	CONCLUIDAS 2013	PUERTOS	1309J3C0001	---
13	NUEVO PUENTE - IXTAPILLA - NUEVO TEPEYAC	07/06/2012	02/11/2013	27.09	N/A	7.42	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096270010	---
14	LA TRINITARIA - PAV. DEL CAMINO JOSE MARIA MORELOS	01/08/2010	01/11/2013	27.07	N/A	5.50	CONCLUIDAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	10096270010	---
15	E.C. (LARRAINZAR MITONTIC) ICALUMTIC	01/07/2011	01/11/2013	26.77	N/A	5.58	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270017	---
16	EMILIANO ZAPATA CINTALAPA.	02/04/2012	27/11/2013	19.22	N/A	7.00	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270039	---
17	DRAGADO DE MANTENIMIENTO PUERTO MADERO	01/03/2013	01/04/2013	19.00	N/A	Dragado	CONCLUIDAS 2013	PUERTOS	1109J3C0002	---
18	E.C. HUITIUPAN-SIMOJOVEL-EL OCOTAL.	06/06/2012	30/11/2013	14.35	N/A	5.50	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096270014	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
19	ANGEL ALBINO CORZO - SILTEPEC	01/04/2009	03/08/2014	287.33	N/A	46.00	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096270015	PE
20	VALDIVIA - PALMARCITO.	27/04/2004	01/08/2014	160.29	N/A	43.00	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096270006	---
21	PIJIJAPAN AEROPUERTO. TRAMO: AEROPUERTO (MARIANO MATAMOROS) ZACULAPA.	20/07/2010	04/08/2014	118.08	N/A	23.00	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096270019	---
22	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION COSTERA EN LA PLAYA PONIENTE DE PUERTO CHIAPAS, PRIMERA Y SE	15/10/2013	31/12/2014	115.42	LA DOCUMENTACIÓN SE HA SOLICITADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS YA QUE ELLOS FUERON LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN, PERO HASTA LA FECHA NO SE HA OBTENIDO RESPUESTA	ROMPEOLAS	CONCLUIDAS 2014	PUERTOS		---
23	SESECAPA-LAS SALINAS	15/09/2011	26/10/2014	98.84	N/A	20.50	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	1109270023	---
24	MOTOZINTLA BELISARIO DOMINGUEZ VILLAHERMOSA - EJIDO BERRIOSABAL	21/10/2011	04/08/2014	95.42	N/A	21.00	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270034	---
25	HERMENEGILDO GALEANA LAS DELICIAS	28/09/2010	02/09/2014	83.60	N/A	26.50	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096270007	---
26	BELISARIO DOMINGUEZ - LAS CABAÑAS.	15/09/2005	04/08/2014	82.41	N/A	25.00	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096270009	---
27	CAMINO: E.C. CIUDAD CUAUHEMOC- CHIHUAHUA-ANGEL ALBINO CORZO.	04/03/2009	01/08/2014	75.54	N/A	18.00	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096270009	---
28	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	28/05/2007	09/07/2014	74.49	N/A	13.50	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	06096270008	---
29	E.C. (NUEVO MEXICO - SAN JUAN CARRIZAL)	21/10/2011	01/07/2014	73.71	N/A	17.20	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	11096270035	---
30	ACAPETAGUA-EL ARENAL-EMBARCADERO RIO ARRIBA	07/07/2008	01/07/2014	57.10	N/A	17.70	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096270015	---
31	BOCHIL LUIS ESPINOZA.	08/06/2011	08/09/2014	50.08	N/A	20.25	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270014	---
32	CHAPINGO-EJIDO MORELOS	17/09/2011	11/08/2014	45.90	N/A	10.70	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	11096270053	---
33	COAPA - CENICEROS, MUNICIPIO PIJIJAPAN	05/10/2009	01/06/2014	44.00	N/A	11.00	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	09096270011	---
34	CAMINO: FRONTERA HIDALGO-CANTON EL CARMEN	26/11/2008	04/08/2014	43.30	N/A	14.60	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096270007	---
35	CAMINO: IGNACIO ZARAGOZA-EJIDO FRANCISCO I. MADERO.	21/02/2009	04/08/2014	41.10	N/A	10.00	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096270001	---
36	E.C. ARRIAGA - TONALA - EL TERRERO - OTOTAL	29/06/2007	01/06/2014	41.10	N/A	10.00	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096270019	---
37	E.C. ARRIAGA - TONALA - OTOTAL (RAMAL GALEANA CALENTURA)	01/02/2014	01/06/2014	39.10	N/A	10.00	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096270019	---
38	E.C.E. CHIAPAS NO. 230 CUAUHEMOC	12/03/2014	07/09/2014	35.14	N/A	9.21	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270009	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
39	SINALOA NICOLAS BRAVO	05/09/2011	01/07/2014	30.10	N/A	6.00	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	11096270020	---
40	TRES PUENTES BAYALEMO DOS.	24/06/2011	08/09/2014	23.74	N/A	3.20	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270004	---
41	E.C. (VILLAFLORES -OCOZOCOAUTLA) - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ.	08/06/2012	07/09/2014	17.05	N/A	4.60	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096270007	---
42	PUENTE VEHICULAR, EJIDO LEON BRINDIS, MAPASTEPEC.	01/10/2013	01/03/2014	10.11	N/A	0.05	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096270006	---
43	E.C.(ARRIAGA-TAPACHULA)-EJ. DR. SAMUEL BRINDIS	01/10/2013	01/08/2014	8.18	N/A	2.05	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096270007	---
44	RED CONTRA INCENDIOS PRIMERA ETAPA	01/08/2013	01/09/2014	3.77	N/A	RED CONTRA INCENDIOS	CONCLUIDAS 2014	PUERTOS	1009J3C0002	---
45	PASO DEL SOLDADO - OJO DE AGUA.	24/04/2014	20/09/2014	2.89	N/A	6.04	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096270005	---
46	TUMBALA - XHANIL	01/01/2004	01/12/2019	118.50	2004-2012 108.8 MDP 32 KM 2013 - 1.1 KM 2014 - KM 33+306 AL 34+100 - 0.794 KM	0.80	PROCESO 2017-2019	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096270003	---
47	SABANILLA - MOYOS	01/06/2007	01/12/2019	114.34	ESTE CAMINO TIENE UNA LONGITUD TOTAL DE 18.0 KM DEL CUAL LA SCT HA MODERNIZADO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	0.70	PROCESO 2017-2019	CARRETERAS FEDERALES	07096270002	#N/A
48	COJTOMIL - JETJA - EL DIAMANTE CRUCERO PIÑAL	01/01/2008	30/12/2025	378.00	2008-2012 74.3 MDP. 20.6 KM 2014 - 12+400 AL 13+800 COTJOMIL Y 11+500 AL 13+200 CRUCERO EL PIÑAL - 3.1KM	11.10	PROCESO 2017-2025	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096270011	---
49	CG-234 MODERNIZAR Y AMPLIAR LA CARRETERA PALENQUE-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (PRIMERA ETAPA)	01/04/2016	01/12/2018	3,094.50	N/A	178.00	PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS	42920	PNI656
50	CG-233 MODERNIZAR LA CARRETERA RANCHO NUEVO - COMITÁN, TRAMO: TEOPISCA - COMITÁN	01/05/2011	31/12/2017	1,021.00	EN REFERENCIA AL OFICIO CPGP/STG/007/2017 QUE SE ANEXA EN LOS DOCUMENTOS FUENTES Y QUE SE EXPLICA POR SÍ MISMA SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE ESTA OBRA	45.00	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES		---
51	CG-008 MODERNIZACION CARRETERA A LA FRONTERA DESDE COMITAN	31/10/2013	31/12/2017	850.00	SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINO Y EL PORCENTAJE DE AVANCE DEBIDO A QUE SE TOMO EN CUENTA LA META 2016 Y NO LA META TOTAL DEL COMPROMISO	400.00	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	13096270008	PNI339
52	RIZO DE ORO-LA CONCORDIA 2 PUENTES	01/11/2014	31/08/2018	669.91	N/A	2 PUENTES	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096270038	---
53	PALENQUE-CATAZAJA.	01/04/2015	31/12/2018	450.00	N/A	26.80	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	14096270033	---
54	CRUCERO TONINA-CRUCERO MONTELIBANO	01/02/2013	01/12/2018	347.55	N/A	58.00	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES		#N/A

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
55	PUEBLO VIEJO - RAFAEL CAL Y MAYOR (LIM. DE EDOS. CHS Y OAX.).	01/02/2012	01/12/2018	315.00	N/A	22.50	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	10096270023	#N/A
56	MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	01/01/2008	31/12/2017	162.10	N/A	30 KM DE CAMINO RURAL	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	07096270023	#N/A
57	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - CHAPAYAL	26/06/2004	01/11/2017	107.16	LOS RECURSOS 2015 NO LE FUERON AUTORIZADOS A EJERCER AL CENTRO SCT CHIAPAS	33.40	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096270002	---
58	SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSE	01/03/2012	01/11/2018	74.56	N/A	15.00	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096270057	#N/A
59	SANTA CATARINA - LOS NARANJOS	18/06/2007	01/11/2018	69.79	LOS RECURSOS 2015 NO LE FUERON AUTORIZADOS A EJERCER A ESTE CENTRO SCT CHIAPAS	189.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096270012	---
60	OXCHUC - PLAZA YOCHIB	13/06/2007	01/12/2017	61.76	SE MODIFICA LA FECHA DE TÉRMINO AL 2017 DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON PRESUPUESTO PARA ESTE EJERCICIO 2016	2,255.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096270008	---
61	EL PARAISO - EL NOPAL	01/06/2005	01/12/2017	55.75	SE MODIFICA LA FECHA DE TÉRMINO AL 2017 DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON PRESUPUESTO PARA ESTE EJERCICIO 2016	170.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096270024	---
62	TRIUNFO DE MADERO - PUEBLO VIEJO	29/02/2012	01/12/2018	48.17	N/A	2,500.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096270022	---
63	E.C. (COPAINALA TECPATAN) RIVERA CAMPECHE	11/07/2012	01/12/2017	40.91	SE MODIFICA LA FECHA DE TÉRMINO AL 2017 DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON PRESUPUESTO PARA ESTE EJERCICIO 2016	883.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270012	---
64	EL PINAR - E.C. TENEJAPA, TR: KM. 0 + 000 AL 9 + 897.9	01/06/2011	01/12/2017	38.44	SE MODIFICA LA FECHA DE TÉRMINO AL 2017 DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON PRESUPUESTO PARA ESTE EJERCICIO 2016	990.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270016	---
65	STA. ELOISA - EL ZAPOTE - E.C. (NVO.TEPEYAC - IXTAPILLA); INCLUYE RAMAL A CHITAMA.	06/06/2012	01/12/2017	38.11	SE MODIFICA LA FECHA DE TÉRMINO AL 2017 DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON PRESUPUESTO PARA ESTE EJERCICIO 2016	1,066.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	22096270058	---
66	TZAJALTETIC - LOS RANCHOS - CORRALITO.	13/03/2014	01/12/2017	34.34	SE MODIFICA LA FECHA DE TÉRMINO AL 2017 DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON PRESUPUESTO PARA ESTE EJERCICIO 2016	1,250.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270055	---
67	YABTECLUM - PUEBLA	24/06/2011	01/12/2017	31.72	SE MODIFICA LA FECHA DE TÉRMINO AL 2017 DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON PRESUPUESTO PARA ESTE EJERCICIO 2016	1,200.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270003	---
68	VILLAFLORES - FRANCISCO VILLA	01/03/2012	01/12/2018	31.30	N/A	6.97	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	12096270002	#N/A
69	E.C. (HUITIUPAN EL BOSQUE) SAN FRANCISCO PORTUGAL EL JARDIN.	05/05/2012	01/12/2017	24.87	SE MODIFICA LA FECHA DE TÉRMINO AL 2017 DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON PRESUPUESTO PARA ESTE EJERCICIO 2016	87.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096270004	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
70	SIMOJOVEL - LA PIMIENTA	05/05/2012	01/12/2017	24.66	SE MODIFICA LA FECHA DE TÉRMINO AL 2017 DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON PRESUPUESTO PARA ESTE EJERCICIO 2016	88.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096270003	---
71	SAN VICENTE - SANTUARIO DOS - SANTUARIO - EMBARCADERO.	11/06/2012	01/11/2017	15.45	LOS RECURSOS 2015 NO LE FUERON AUTORIZADOS A EJERCER A ESTE CENTRO SCT CHIAPAS	2,046.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270031	---
72	E.C. (TUXTLA-VILLAFLORES)-ROBLADA GRANDE	12/03/2014	01/11/2018	4.32	LOS RECURSOS 2015 NO LE FUERON AUTORIZADOS A EJERCER A ESTE CENTRO SCT CHIAPAS	1,100.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096270014	---
73	JOSE MARIA MORELOS - LA RAYA LIM. EDOS. (CHS-TAB)	05/05/2012	01/11/2020	17.09	LOS RECURSOS 2015 NO LE FUERON AUTORIZADOS A EJERCER A ESTE CENTRO SCT CHIAPAS	2,486.00	PROCESO 2017-2020	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096270001	---
74	MONTE LIBANO – SAN JOSE	01/02/2010	01/12/2024	129.17	ESTE CAMINO TIENE UNA LONGITUD TOTAL DE 42.0 KM, A LA FECHA ESTÁ MODERNIZADO 4.0 KM, DEL CUAL LA SCT HA MODERNIZADO 2.8 KM Y EL GOBIERNO DEL ESTADO HA MODERNIZADO 1.2 KM	2.30	PROCESO 2017-2024	CARRETERAS FEDERALES	09096270016	#N/A
75	CG-111 MODERNIZAR LA CARRETERA TUXTLA GUTIERREZ - VILLAFLORES	01/01/2018	31/12/2018	855.00	SE MODIFICA LA FECHA DE INICIO DE ESTA OBRA DEBIDO A QUE NO SE TIENE PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE AÑO, POR LO QUE SE CAMBIA AL MES DE ENERO DE 2017 ESPERANDO QUE TENGA EL RECURSO PARA EJECUTARLA	74.00	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	44359	PNI394
76	CG-233 COATZACOALCOS A TUXTLA GUTIERREZ, . ARRIAGA - ENT. LAS CHOAPAS – OCOZOCOAUTLA	01/01/2018	01/12/2018	450.00	POR MEDIO DEL OFICIO QUE SE ANEXA EN LOS DOCUMENTOS FUENTES Y SE EXPLICA POR SÍ MISMO, ESTA OBRA SE SUSTITUYE QUEDANDO EN ESPERA DE LA INSTRUCCIÓN PARA SABER SU ESTATUS	11.00	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	06096470005	PNI259PNI330
77	CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2017	01/03/2017	31/12/2017	256.95	24 OBRAS EN PROCESO DE LICITACIÓN	PUENTES	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES		#N/A
78	NUEVO HUIXTÁN - NUEVO MOMÓN, TR: NUEVO HUIXTÁN - BÉLGICA	01/03/2017	01/12/2018	186.00	ES UNA OBRA NUEVA POR LO QUE NO SE TIENE NINGÚN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE TIENE PROGRAMADO LA MODERNIZACIÓN DE 1.5 KMS.	31.00	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096270043	#N/A
79	POMPOSO CASTELLANOS - JORGE DE LA VEGA	01/03/2017	01/12/2018	174.00	ES UNA OBRA NUEVA POR LO QUE NO SE TIENE NINGÚN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE TIENE PROGRAMADO LA MODERNIZACIÓN DE 2.5 KMS, A PARTIR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500.	29.00	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096270051	#N/A
80	NUEVO HUIXTÁN - NUEVO MOMÓN, TR: BÉLGICA - NUEVO MOMÓN	01/03/2017	01/12/2018	144.00	ES UNA OBRA NUEVA POR LO QUE NO SE TIENE NINGÚN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE TIENE PROGRAMADO LA MODERNIZACIÓN DE 1.5 KMS.	24.00	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096270040	#N/A

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
81	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2017	01/03/2017	31/12/2017	106.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN POR LO QUE DE MOMENTO NO SE CUENTA CON FOTOGRAFÍAS NI DOCUMENTOS FUENTE	*	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		#N/A
82	SAN QUINTÍN - RÓMULO CALZADA, TR SANTA MARTHA COROZAL - RÓMULO CALZADA	01/03/2017	01/12/2023	142.99	ESTE CAMINO TIENE UNA LONGITUD TOTAL DE 22.2 KM, ES UNA OBRA NUEVA.	0.96	PROYECTADAS 2017-2023	CARRETERAS FEDERALES	11096270045	#N/A
83	SAN QUINTÍN - RÓMULO CALZADA, TR: SAN QUINTÍN - SANTA MARTHA COROZAL	01/03/2017	01/12/2024	188.51	ESTE CAMINO TIENE UNA LONGITUD TOTAL DE 32.8 KM, ES UNA OBRA NUEVA	1.00	PROYECTADAS 2017-2024	CARRETERAS FEDERALES	11096270037	#N/A