



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018  
QUINTANA ROO**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
DE CENTROS SCT**


SCT QUINTANA ROO 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, FEBRERO 2017

Infraestructura de Comunicaciones y transportes


- 2 AUTOPISTAS
- 8 CARRETERAS
- 4 CAMINOS RURALES
- 0 FERROVIARIO
- 4 PUERTOS
- 4 AEROPUERTOS

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR



ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras



Programas



TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES	---	84,848.0	84,848.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA	---	84,848.0	84,848.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA	---	76,560.0	76,560.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA	---	9.0	9.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS	---	9.0	9.0

AVANCE EN PROGRAMAS



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	42.22	41.00	38.50	121.72
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	5	6	10	10
JORNALES	453,982	421,808	379,779	1,255,569
BENEFICIARIOS	12,557	11,802	13,754	38,113
LONGITUD CAMINOS	982.93	594.00	---	1,576.93
	---	---	189	189

A la fecha, la SCT invierte **22** Obras, **12,736.5** MDP y **854.4** Km

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
<b>AUTOPISTAS</b>	<b>2</b>	<b>1,508.85</b>	<b>80.10</b>	<b>1</b>
INAUGURADAS 2014	1	1,282.85	54.00	0
PROCESO 2017-2018	1	226.00	26.10	1
<b>CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>8</b>	<b>3,193.50</b>	<b>321.20</b>	<b>1</b>
INAUGURADAS 2014	2	716.60	106.50	1
CONCLUIDAS 2012	2	421.90	14.10	0
CONCLUIDAS 2014	2	153.00	41.60	0
CONCLUIDAS 2016	1	262.00	14.00	0
PROCESO 2017-2018	1	1,640.00	145.00	0
<b>CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>4</b>	<b>1,340.38</b>	<b>434.60</b>	<b>1</b>
INAUGURADAS 2014	1	460.48	300.30	1
CONCLUIDAS 2016	1	59.20	8.20	0
PROCESO 2017-2018	1	558.70	88.10	0
PROCESO 2017-2019	1	262.00	38.00	0
<b>PUERTOS</b>	<b>4</b>	<b>66.80</b>	<b>18.00</b>	<b>1</b>
INAUGURADAS 2014	1	31.14	-	0
INAUGURADAS 2015	1	-	18.00	1
CONCLUIDAS 2015	2	35.66	-	0
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>4</b>	<b>6,626.94</b>	<b>0.50</b>	<b>1</b>
PROCESO 2017-2018	4	6,626.94	0.50	1
<b>Total general</b>	<b>22</b>	<b>12,736.47</b>	<b>854.40</b>	<b>5</b>

MÉXICO CONECTADO	2014	2015-2017	TOTAL
INVERSIÓN	---	---	---
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	630	1,576	2,206
INMUEBLES ESCOLARES	458	---	---
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	70	---	---
CENTROS DE SALUD	67	---	---
OFICINAS DE GOBIERNO	19	---	---
ESPACIOS PÚBLICOS	11	---	---
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	5	---	---

Fecha de recepción: Martes. 07 de Febrero de 2017, mediante Oficio No.: 6.22.415.91/2017 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 06 de Febrero de 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/092/2017 enviado por la DGAPDCST.

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	NUEVO X-CAN-PLAYA DEL CARMEN.(PARTE DEL CG-171, FALTA TULUM Y SOLIDARIDAD)	01/12/2012	30/09/2014	1,282.85	INAUGURADA 26-NOV-14	54.00	INAUGURADAS 2014	AUTOPISTAS	CONCESION	PNI469
2	CG-163, MEJORAR 300 KM DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS EN EL ESTADO	22/03/2013	31/12/2013	460.48	INAUGURADA 06-MAY-14 EL COSTO DE INVERSIÓN DEL COMPROMISO PRESIDENCIAL CG-163 FUE DE 445.65 MDP,ADICIONAL A ESTO SE PAGARON FINIQUITOS DE OBRA POR UN IMPORTE DE 14.83 MDP EN EL EJERCICIO FISCAL 2015	300.30	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	PNI278
3	CARRETERA MERIDA - PUERTO JUAREZ, TRAMO ACCESO A CANCUN A LA AV. LOPEZ PORTILLO (KM 302 AL 311)	01/07/2011	01/12/2013	434.60	"ENTREGADA POR EPN EVENTO DE TIANGUIS TURISTICO 6-05-14"	20.00	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	11096430005	PNI420
4	CG-169, REHABILITAR EL PAVIMENTO DE LA REGION CANCUN	01/08/2013	30/12/2013	282.00	INAUGURADA 06-MAY-14	86.50	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	12110321209	PNI203
5	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSBORDADORES EN ISLA MUJERES, QUINTANA ROO.	19/12/2012	31/12/2013	31.14	INAUGURADA 06-MAY-14 LA DOCUMENTACIÓN ESTÁ PENDIENTE DE SER REMITIDA POR LA CAPITANÍA DE PUERTO DE ISLA MUJERES	1 TERMINAL	INAUGURADAS 2014	PUERTOS	---	---
6	CG-168 TARIFA REDUCIDA COZUMEL-PLAYA DEL CARMEN	01/04/2013	11/10/2013	0.00	INAUGURADA 06-JUL-05 EL ACTA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO HA SIDO SOLICITADA A LA CAPITANÍA DE PTO. DE COZUMEL. EN ESPERA.	18.00	INAUGURADAS 2015	PUERTOS	---	P
7	CONSTRUCCION DE UN ATRACADERO EN SAN MIGUEL COZUMEL, QUINTANA ROO	22/09/2014	31/12/2015	18.70	ESTA OBRA CORRESPONTE A LA CAPITANÍA DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE. SE TIENE EN PROCESO PERO SE TIENE POCA INFORMACIÓN. SE TUVO RETRASO POR CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	ATRACADERO	CONCLUIDAS 2015	PUERTOS	13095100003	PE
8	CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA TERMINAL MARÍTIMA EN PUNTA SAM PRIMERA ETAPA	01/09/2014	31/12/2015	16.96	SE CELEBRO UIN CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBIDO A LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 POR PARTE DE LA SHCP	1 TERMINAL	CONCLUIDAS 2015	PUERTOS	13095100002	PE
9	LIBRAMIENTO DE FELIPE CARRILLO	29/02/2016	31/05/2016	262.00	A CARGO DE DGDC	14.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	11096430001	---
10	LAZARO CARDENAS - CHACCHOBEN.	01/07/2014	30/10/2016	59.20	SE REALIZÓ UN CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS AL GOBIERNO ESTATAL POR 34.3 MDP, DE LOS CUALES SE TIENE CONSIDERADA ESTA OBRA, POR LOQUE LOS AVANCES CORRESPONDE A DICHO ORDEN DE GOBIERNO	8.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096430001	---
11	LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO	07/03/2012	15/12/2012	227.00	SE REALIZÓ LA ENTREGA RECEPCIÓN DE ESTA OBRA DE LA SCT AL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 1936	14.10	CONCLUIDAS 2012	CARRETERAS FEDERALES	---	PNI277



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
12	PUENTE RIO HONDO Y ACCESOS	01/01/2006	01/12/2012	194.90	N/A	165 m PUENTE	CONCLUIDAS 2012	CARRETERAS FEDERALES	---	---
13	REHABILITACION DEL BOULEVARD KUKULCAN (BENITO JUAREZ, QUNTANA ROO)	01/10/2013	01/11/2014	90.60	N/A	28.50	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	12092110016	---
14	PLAYA DEL CARMEN - CANCUN DE LA CARRETERA REFORMA AGRARIA - PUERTO JUAREZ	01/11/2013	01/03/2014	62.40	N/A	13.10	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	FONDEN	---
15	KANTUNILKIN - CHIQUILA.	01/03/2014	31/10/2019	262.00	N/A	38.00	PROCESO 2017-2019	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096430001	---
16	AMPLIACION AEROPUERTO DE CANCUN	01/06/2014	01/09/2018	5,905.71	YA SE SOLICITÓ INFORMACIÓN RESPECTIVA AL COMANDANTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN. TERMINAL 3. INAUGURADA 14-03-2016 POR EPN	AEROPUERTO	PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS	---	PE
17	LAZARO CARDENAS-POLYUC-DZIUCHE(RUTA CORTA A MERIDA INCLUYE ENTRADAS YLIBRAMIENTOS)	11/02/2011	01/12/2018	1,640.00	SE CAMBIA LA INVERSIÓN A 1,640 MDP. LA NOTA INFORMATIVA ACLARATORIA ESTÁ POR VALIDARSE	145.00	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096430003	---
18	UCUM-LA UNION	01/03/2009	01/10/2018	558.70	N/A	88.10	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096430004	---
19	CG-164 MODERNIZAR EL AEROPUERTO DE CHETUMAL	01/07/2013	20/11/2017	276.40	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SE HABRÁ EJERCIDO LA CANTIDAD DE \$139 MILLONES DE PESOS REPORTE DADO POR ASA MÁS RECIENTE	0.50	PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS	1409JZL0022	PNI187
20	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE CANCUN	01/06/2014	01/10/2018	270.00	SE CUENTA CON POCA INFORMACIÓN, NO OBSTANTE YA SE SOLICITÓ INFORMACIÓN RESPECTIVA AL COMANDANTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN, PERO SE ESTÁ PENDIENTE DE SER REMITIDA	AEROPUERTO	PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS	---	PE
21	CG-171 INFRAESTRUCTURA TULUM Y SOLIDARIDAD	01/10/2014	31/12/2017	226.00	PROPUESTA ALTERNATIVA DE CONSERVACIÓN DE LA RED EXISTENTE Y REALIZAR EL PROYECTO BAJO EL ESQUEMA DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS DEL PEF. MONTO ORIGINAL DEL CG 600 MDP	26.10	PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS	CONCESION	PNI518PNI469
22	MODERNIZACION AEROPUERTO DE COZUMEL	01/06/2014	01/10/2018	174.83	EL COMANDANTE DEL AEROPUERTO DE COZUMEL INFORMA QUE: EL MONTO DE INVERSIÓN AUTORIZADO EL PERIODO 2014-2018 ES DE \$174,832,646, Y QUE LO EJERCIDO EN 2014 MÁS LO EJERCIDO EN 2015 ALCANZAN UN 34.64% DEL	AEROPUERTO	PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS	---	PE