



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
BAJA CALIFORNIA SUR**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

FEBRERO 2018



SCT BAJA CALIFORNIA SUR 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, FEBRERO 2018

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



2 AUTOPISTAS



12 CARRETERAS



3 CAMINOS RURALES



0 FERROVIARIO



0 PUERTOS




3 AEROPUERTOS

Programas



ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



A la fecha, la SCT invierte en la Entidad:

| Obras | MDP | Km |
|-------|----------|----------|
| 20 | 11,780.2 | 14,970.3 |

| Concepto | No. Obras | Inversión total MDP | Longitud (KM) | CG |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------|
| AUTOPISTAS | 2 | 2,842.00 | 48.24 | 0 |
| INAUGURADAS 2013-2016 | 2 | 2,842.00 | 48.24 | 0 |
| CARRETERAS FEDERALES | 12 | 7,724.61 | 14,599.97 | 0 |
| INAUGURADAS 2013-2016 | 2 | 136.70 | 138.80 | 0 |
| CONCLUIDAS 2013-2016 | 4 | 515.72 | 2,788.93 | 0 |
| CONCLUIDAS 2017 | 1 | 203.50 | 1,376.50 | 0 |
| PROCESO 2018 | 5 | 6,868.69 | 10,295.74 | 0 |
| CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 3 | 554.67 | 322.12 | 0 |
| CONCLUIDAS 2013-2016 | 1 | 108.03 | 155.72 | 0 |
| CONCLUIDAS 2017 | 1 | 108.51 | 166.40 | 0 |
| PROCESO 2018 | 1 | 338.13 | - | 0 |
| AEROPUERTOS | 3 | 658.88 | - | 0 |
| PROCESO 2018 | 2 | 430.30 | - | 0 |
| PROYECTADAS 2017-2018 | 1 | 228.58 | - | 0 |
| Total general | 20 | 11,780.16 | 14,970.33 | 0 |

AVANCE EN PROGRAMAS

| TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) | 2015 | Continuidad 2016 | Total |
|--|--------|------------------|--------|
| INVERSIÓN TDT | 122.89 | - | 122.89 |
| TELEVISIONES ENTREGADAS | 44,366 | 0 | 44,366 |
| MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT | 3 | | 3 |
| BENEFICIARIOS TDT | 46,109 | | 46,109 |



| MÉXICO CONECTADO | 2014-2017 |
|--|-----------|
| INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO | 54.92 |
| INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO | 35.77 |
| MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO | 19.15 |
| SITIOS CONTRATADOS | 500 |

| PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL | | | | | |
| INVERSIÓN EJERCIDA PET | 29.93 | 27.31 | 29.30 | 15.30 | 101.84 |
| BENEFICIARIOS PET | 4,456 | 5,772 | 5,382 | 3,842 | 19,452 |
| CAMINOS PET | 0 | 0 | 204 | 116 | 320 |
| JORNALES PAGADOS PET | 340,523 | 277,399 | 289,235 | 133,440 | 1,040,597 |
| MUNICIPIOS ATENDIDOS PET | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LONGITUD PET | 813 | 158 | 0 | 271 | 1,242 |



| DATOS DE COMUNICACIONES | 2016 | Var % |
|---------------------------------|---------|-------|
| HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL | 207,340 | 28% |
| HOGARES CON INTERNET | 179,153 | 49% |
| USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL | 531,771 | 1% |
| USUARIOS DE INTERNET | 498,385 | 44% |

| | |
|--|--------|
| TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) | 122.89 |
| PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL | 101.84 |
| MÉXICO CONECTADO | 54.92 |

Fecha de recepción: Jueves 08 de Febrero de 2018, mediante Oficio No.: 6.3.303.076/2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Jueves 8 de febrero de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/041/2018 enviado por la DGAPDCST.

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2018

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Término | Inversión Total | Longitud (KM) | Situación actual | Sector | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | LIBRAMIENTO TODOS SANTOS | nov-11 | oct-13 | 281.00 | 8.24 | INAUGURADAS 2013-2017 | AUTOPISTAS | 07096230004 | PNI224 |
| 2 | AUTOPISTA SAN JOSE DEL CABO-CABO SAN LUCAS | nov-11 | ago-15 | 2,285.00 | 40.00 | INAUGURADAS 2013-2017 | AUTOPISTAS | 07096230004 | PNI511 |
| 3 | STA. RITA-PUERTO CHALE TRAMO: (KM. 13+000 AL KM 23+000) | feb-12 | dic-13 | 70.70 | 23.00 | INAUGURADAS 2013-2017 | CARRETERAS FEDERALES | 11096230004 | --- |
| 4 | PUENTE CADUAÑO CARRETERA TRANSPENINSULAR LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CABO SAN LUCAS | sep-14 | dic-14 | 66.00 | 115.80 | INAUGURADAS 2013-2017 | CARRETERAS FEDERALES | RECURSOS FONDEN | --- |
| 5 | E.C. (SANTA ANITA- CADUAÑO) LAS CASITAS DEL KM 0+000 AL 10+000 | feb-12 | sep-13 | 31.90 | 10.00 | CONCLUIDAS 2013-2017 | CARRETERAS FEDERALES | 12096230001 | --- |
| 6 | RAMAL A LA CONQUISTA AGRARIA TRAMO: (KM.13+000 AL KM. 26+000) | feb-12 | dic-13 | 83.80 | 26.00 | CONCLUIDAS 2013-2017 | CARRETERAS FEDERALES | 11096230005 | --- |
| 7 | PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS (23 OBRAS) | ene-15 | dic-15 | 183.56 | 1,376.50 | CONCLUIDAS 2013-2017 | CARRETERAS FEDERALES | 14092110003 | --- |
| 8 | PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS (27 OBRAS) | ene-16 | dic-16 | 216.46 | 1,376.43 | CONCLUIDAS 2013-2017 | CARRETERAS FEDERALES | 15092110007 | --- |
| 9 | DENOMINACION: PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS 2017 | ene-17 | dic-17 | 203.50 | 1,376.50 | CONCLUIDAS 2013-2017 | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007 | --- |
| 10 | MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA PURISIMA-SAN IGNACIO | mar-14 | dic-18 | 2,600.00 | 35.74 | PROCESO 2018 | CARRETERAS FEDERALES | 11096230002 | --- |
| 11 | AMPLIACION LA PAZ – PICHILINGUE TRAMO: DEL KM. 9+000 AL KM. 17+000 | nov-16 | jun-19 | 179.10 | 8.00 | PROCESO 2019-2027 | CARRETERAS FEDERALES | 12096230006 | --- |
| 12 | PUERTO ESCONDIDO - LORETO | ene-13 | jun-20 | 680.00 | 22.00 | PROCESO 2019-2027 | CARRETERAS FEDERALES | 12096230005 | PE |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2018

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Término | Inversión Total | Longitud (KM) | Situación actual | Sector | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 13 | PUNTA EUGENIA-E.C. VIZCAINO-BAHIA TORTUGAS TRAMO: (KM. 8+000 AL KM. 173+000) | feb-06 | jun-20 | 519.90 | 10,200.00 | PROCESO 2019-2027 | CARRETERAS FEDERALES | 06096230003 | --- |
| 14 | MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA PAZ-CIUDAD INSURGENTES | mar-14 | dic-20 | 2,889.69 | 30.00 | PROCESO 2019-2027 | CARRETERAS FEDERALES | 12096230004 | --- |
| 15 | PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 2016 | mar-16 | oct-16 | 108.03 | 155.72 | CONCLUIDAS 2013-2017 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001 | --- |
| 16 | PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 2017 | mar-17 | oct-17 | 108.51 | 166.40 | CONCLUIDAS 2013-2017 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 16092100004 | --- |
| 17 | CD. INSURGENTES - LA PURISIMA, TRAMO CD. INSURGENTES - ENTRONQUE | ene-13 | dic-18 | 338.13 | --- | PROCESO 2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096230003 | #N/A |
| 18 | MODERNIZACION DEL AEROPUERTO SAN JOSE DEL CABO | ene-15 | dic-18 | 404.80 | AEROPUERTO | PROCESO 2018 | AEROPUERTOS | | PNI002 |
| 19 | MODERNIZACION AEROPUERTO DE LA PAZ | ene-15 | dic-18 | 25.50 | AEROPUERTO | PROCESO 2018 | AEROPUERTOS | | PE |
| 20 | CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE COMBUSTIBLES DE SAN JOSE DEL CABO. | jun-18 | dic-20 | 228.58 | AEROPUERTO | PROYECTADAS 2019-2020 | AEROPUERTOS | | PE |