



**SCT**

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS CENTRO SCT  
QUINTANA ROO**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
DE CENTROS SCT**

**ABRIL 2018**




## SCT QUINTANA ROO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ABRIL 2018

### ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR



### ANÁLISIS ESTATOS DE LAS OBRAS



A la fecha, la SCT invierte en la Entidad: **Obras 30**, **MDP 22,937.5**, **Km 1,764.8**

| Concepto                               | No. Obras | Inversión total MDP | Longitud (KM)   | CG       |
|--|-----------|---------------------|-----------------|----------|
| <b>AUTOPISTAS</b>                      | <b>3</b>  | <b>1,770.85</b>     | <b>94.10</b>    | <b>1</b> |
| INAUGURADAS 2013-2017                  | 2         | 1,544.85            | 68.00           | 0        |
| CONCLUIDAS 2013-2017                   | 1         | 226.00              | 26.10           | 1        |
| <b>CARRETERAS FEDERALES</b>            | <b>13</b> | <b>3,185.30</b>     | <b>1,217.56</b> | <b>1</b> |
| INAUGURADAS 2013-2017                  | 2         | 716.60              | 106.50          | 1        |
| CONCLUIDAS 2013-2017                   | 7         | 694.73              | 55.70           | 0        |
| PROCESO 2018                           | 3         | 133.97              | 910.36          | 0        |
| PROCESO 2019-2027                      | 1         | 1,640.00            | 145.00          | 0        |
| <b>CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b> | <b>6</b>  | <b>13,458.93</b>    | <b>434.60</b>   | <b>1</b> |
| INAUGURADAS 2013-2017                  | 1         | 460.48              | 300.30          | 1        |
| CONCLUIDAS 2013-2017                   | 2         | 252.75              | 8.20            | 0        |
| PROCESO 2018                           | 2         | 12,483.70           | 88.10           | 0        |
| PROCESO 2019-2027                      | 1         | 262.00              | 38.00           | 0        |
| <b>PUERTOS</b>                         | <b>4</b>  | <b>66.80</b>        | <b>18.00</b>    | <b>1</b> |
| INAUGURADAS 2013-2017                  | 2         | 31.14               | 18.00           | 1        |
| CONCLUIDAS 2013-2017                   | 2         | 35.66               | -               | 0        |
| <b>AEROPUERTOS</b>                     | <b>4</b>  | <b>4,455.63</b>     | <b>0.50</b>     | <b>1</b> |
| PROCESO 2018                           | 4         | 4,455.63            | 0.50            | 1        |
| <b>Total general</b>                   | <b>30</b> | <b>22,937.51</b>    | <b>1,764.76</b> | <b>5</b> |

### AVANCE EN PROGRAMAS

| TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) | 2015   | Continuidad 2016 | Total  |
|--|--------|------------------|--------|
| INVERSIÓN TDT                                      | 212.20 | -                | 212.20 |
| TELEVISIONES ENTREGADAS                            | 76,627 | -                | 76,627 |
| MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT                          | 9      | -                | 9      |
| BENEFICIARIOS TDT                                  | 79,651 | -                | 79,651 |



| MÉXICO CONECTADO                           | 2014-2017 |
|--|-----------|
| INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO                 | 253.82    |
| INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO          | 33.55     |
| MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO | 220.27    |
| SITIOS CONTRATADOS                         | 2,206     |

| PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL        | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | TOTAL     |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL</b> |         |         |         |         |         |           |
| INVERSIÓN EJERCIDA PET             | 42.22   | 41.00   | 38.50   | 19.27   | 17.80   | 158.79    |
| BENEFICIARIOS PET                  | 12,557  | 11,802  | 13,754  | 6,582   | 3,242   | 47,937    |
| CAMINOS PET                        | 0       | 0       | 189     | 195     | 195     | 195       |
| JORNALES PAGADOS PET               | 453,982 | 421,808 | 379,779 | 161,853 | 161,853 | 1,579,275 |
| MUNICIPIOS ATENDIDOS PET           | 5       | 6       | 10      | 6       | 6       | 10        |
| LONGITUD PET                       | 983     | 594     | 0       | 501     | 0       | 2,078     |



| DATOS DE COMUNICACIONES         | 2016      | Var % |
|---------------------------------|-----------|-------|
| HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL | 393,388   | 27%   |
| HOGARES CON INTERNET            | 294,792   | 49%   |
| USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL    | 1,056,712 | 3%    |
| USUARIOS DE INTERNET            | 1,069,446 | 58%   |

|  |        |
|--|--------|
| TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) | 212.20 |
| PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL                        | 158.79 |
| MÉXICO CONECTADO                                   | 253.82 |

Fecha de recepción: Miércoles 4 de abril de 2018, mediante Oficio No.: SCT.6.22.167.2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Martes 3 de abril de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/175/2018 enviado por la DGAPDCST.

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

| No. | Denominación  | Fecha Inicio | Fecha Término | Inversión Total | Longitud (KM) | Situación actual      | Sector               | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1   | NUEVO X-CAN-PLAYA DEL CARMEN.(PARTE DEL CG-171, FALTA TULUM Y SOLIDARIDAD)                      | dic-12       | sep-14        | 1,282.85        | 54.00         | INAUGURADAS 2013-2017 | AUTOPISTAS           | CONCESION           | PNI469        |
| 2   | LIBRAMIENTO DE FELIPE CARRILLO  | feb-16       | may-16        | 262.00          | 14.00         | INAUGURADAS 2013-2017 | AUTOPISTAS           | 11096430001         | ---           |
| 3   | CG-171 INFRAESTRUCTURA TULUM Y SOLIDARIDAD  | oct-14       | dic-17        | 226.00          | 26.10         | CONCLUIDAS 2013-2017  | AUTOPISTAS           | CONCESION           | PNI518PNI469  |
| 4   | CARRETERA MERIDA - PUERTO JUAREZ, TRAMO ACCESO A CANCUN A LA AV. LOPEZ PORTILLO (KM 302 AL 311) | jul-11       | dic-13        | 434.60          | 20.00         | INAUGURADAS 2013-2017 | CARRETERAS FEDERALES | 11096430005         | PNI420        |
| 5   | CG-169 REHABILITAR EL PAVIMENTO DE LA REGION CANCUN   | ago-13       | dic-13        | 282.00          | 86.50         | INAUGURADAS 2013-2017 | CARRETERAS FEDERALES | 12110321209         | PNI203        |
| 6   | PUENTE RIO HONDO Y ACCESOS  | ene-06       | dic-12        | 194.90          | PUENTE        | CONCLUIDAS 2013-2017  | CARRETERAS FEDERALES | 05096430004         | ---           |
| 7   | LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO  | mar-12       | dic-12        | 227.00          | 14.10         | CONCLUIDAS 2013-2017  | CARRETERAS FEDERALES | 11096430001         | PNI277        |
| 8   | PLAYA DEL CARMEN - CANCUN DE LA CARRETERA REFORMA AGRARIA - PUERTO JUAREZ                       | nov-13       | mar-14        | 62.40           | 13.10         | CONCLUIDAS 2013-2017  | CARRETERAS FEDERALES | FONDEN              | ---           |
| 9   | REHABILITACION DEL BOULEVARD KUKULCAN (BENITO JUAREZ, QUNTANA ROO)                              | oct-13       | nov-14        | 90.60           | 28.50         | CONCLUIDAS 2013-2017  | CARRETERAS FEDERALES | 12092110016         | ---           |
| 10  | CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES   | mar-17       | jun-17        | 0.63            | PUENTE        | CONCLUIDAS 2013-2017  | CARRETERAS FEDERALES | 16092110001         | ---           |
| 11  | CONSERVACION RUTINARIA DE TAMOS   | mar-17       | dic-17        | 89.06           | ---           | CONCLUIDAS 2013-2017  | CARRETERAS FEDERALES | 16092110007         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Término | Inversión Total | Longitud (KM) | Situación actual      | Sector                          | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 12  | CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS   | mar-17       | dic-17        | 30.14           | ---           | CONCLUIDAS 2013-2017  | CARRETERAS FEDERALES            | 16092110006         | ---           |
| 13  | PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS                                       | feb-18       | dic-18        | 84.75           | 910.36        | PROCESO 2018          | CARRETERAS FEDERALES            | 17092110004         | ---           |
| 14  | CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS EJERCICIO 2018                                    | feb-18       | dic-18        | 48.57           | ---           | PROCESO 2018          | CARRETERAS FEDERALES            | 17092110007         | ---           |
| 15  | PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES                                      | feb-18       | dic-18        | 0.65            | PUENTES       | PROCESO 2018          | CARRETERAS FEDERALES            | 17092110005         | ---           |
| 16  | LAZARO CARDENAS-POLYUC-DZIUCHE(RUTA CORTA A MERIDA INCLUYE ENTRADAS YLIBRAMIENTOS) | feb-11       | dic-20        | 1,640.00        | 145.00        | PROCESO 2019-2027     | CARRETERAS FEDERALES            | 11096430003         | ---           |
| 17  | CG-163 MEJORAR 300 KM DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS EN EL ESTADO               | mar-13       | dic-13        | 460.48          | 300.30        | INAUGURADAS 2013-2017 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12092100003         | PNI278        |
| 18  | LAZARO CARDENAS - CHACCHOBEN.  | jul-14       | oct-16        | 59.20           | 8.20          | CONCLUIDAS 2013-2017  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096430001         | ---           |
| 19  | CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES                         | mar-17       | dic-17        | 193.55          | ---           | CONCLUIDAS 2013-2017  | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 16092100004         | ---           |
| 20  | UCUM-LA UNION  | mar-09       | oct-18        | 558.70          | 88.10         | PROCESO 2018          | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 08096430004         | ---           |
| 21  | PROGRAMA DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS        | feb-18       | dic-18        | 11,925.00       | ---           | PROCESO 2018          | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 17092100003         | ---           |
| 22  | KANTUNILKIN - CHIQUILA.  | mar-14       | oct-19        | 262.00          | 38.00         | PROCESO 2019-2027     | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096430001         | ---           |

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

| No. | Denominación   | Fecha Inicio | Fecha Término | Inversión Total | Longitud (KM) | Situación actual      | Sector      | Registro de Cartera | PNI Publicado |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 23  | CG-168 TARIFA REDUCIDA COZUMEL-PLAYA DEL CARMEN  | abr-13       | oct-13        | 0.00            | 18.00         | INAUGURADAS 2013-2017 | PUERTOS     | ---                 | P             |
| 24  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSBORDADORES EN ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. | dic-12       | dic-13        | 31.14           | 1 TERMINAL    | INAUGURADAS 2013-2017 | PUERTOS     | 12095100004         | ---           |
| 25  | CONSTRUCCION DE UN ATRACADERO EN SAN MIGUEL COZUMEL, QUINTANA ROO                                | sep-14       | dic-15        | 18.70           | ATRACADERO    | CONCLUIDAS 2013-2017  | PUERTOS     | 13095100003         | PE            |
| 26  | CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA TERMINAL MARÍTIMA EN PUNTA SAM PRIMERA ETAPA                           | sep-14       | dic-15        | 16.96           | 1 TERMINAL    | CONCLUIDAS 2013-2017  | PUERTOS     | 13095100002         | PE            |
| 27  | AMPLIACION AEROPUERTO DE CANCUN  | jun-14       | sep-18        | 3,774.80        | AEROPUERTO    | PROCESO 2018          | AEROPUERTOS | ---                 | PE            |
| 28  | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE CANCUN                               | jun-14       | oct-18        | 270.00          | AEROPUERTO    | PROCESO 2018          | AEROPUERTOS | ---                 | PE            |
| 29  | MODERNIZACION AEROPUERTO DE COZUMEL  | jun-14       | oct-18        | 174.83          | AEROPUERTO    | PROCESO 2018          | AEROPUERTOS | ---                 | PE            |
| 30  | CG-164 MODERNIZAR EL AEROPUERTO DE CHETUMAL  | jul-13       | dic-18        | 236.00          | 0.50          | PROCESO 2018          | AEROPUERTOS | 1409JZL0022         | PNI187        |