



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT
ZACATECAS
CIERRE DE JUNIO 2018**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**


JULIO 2018




SCT ZACATECAS

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS



A la fecha, la SCT invierte en la Entidad: **122** obras, **13,003.1** MDP, y **5,051.6** KM.

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
CARRETERAS FEDERALES	48	7,524.88	666.37	1
INAUGURADAS 2013-2017	17	1,670.77	74.88	1
INAUGURADAS 2018	2	16.09	12.52	0
PUESTAS EN OPERACIÓN 2017	1	7.64	3.02	0
CONCLUIDAS 2013-2017	4	44.26	19.88	0
CONCLUIDAS 2018	1	8.80	3.08	0
PROCESO 2018	9	981.57	203.02	0
PROCESO 2019-2027	11	2,122.05	251.97	0
PROYECTADAS 2018	1	103.60	0.00	0
PROYECTADAS 2019-2020	2	2,570.10	98.00	0
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES	9	389.35	2,280.40	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	12.51	0.00	0
CONCLUIDAS 2013-2017	5	220.06	2,146.40	0
PROCESO 2018	3	156.78	134.00	0
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	2	16.69	0.00	0
CONCLUIDAS 2013-2017	2	16.69	0.00	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	61	2,317.65	2,026.27	0
INAUGURADAS 2013-2017	9	384.28	491.94	0
INAUGURADAS 2018	7	250.18	118.85	0
CONCLUIDAS 2013-2017	31	865.38	370.68	0
CONCLUIDAS 2018	1	29.04	12.00	0
PROCESO 2019-2027	4	192.26	339.60	0
PROYECTADAS 2019-2020	1	2,745.00	78.60	0
AEROPUERTOS	1	9.50	0.00	0
PROCESO 2018	1	9.50	0.00	0
Total general	122	13,003.07	5,051.64	1

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



0 AUTOPISTAS



59 CARRETERAS



61 CAMINOS RURALES



1 FERROVIARIO



0 PUERTOS



1 AEROPUERTO

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	533.42	1.76	535.18
TELEVISIONES ENTREGADAS	192,658	591	193,249
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	58		58
BENEFICIARIOS TDT	198,577		198,577



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	87.74
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	34.04
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	53.71
SITIOS CONTRATADOS	844

Programas



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL						
INVERSIÓN EJERCIDA PET	51.80	56.31	78.90	25.67	22.10	234.78
BENEFICIARIOS PET	25,103	25,829	22,794	12,271	10,686	96,683
CAMINOS PET	0	0	305	114	114	305
JORNALES PAGADOS PET	613,734	605,629	778,437	196,984	196,984	2,391,768
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	46	0	58	41	41	58
LONGITUD PET	1,324	1,786	0	493	0	3,603

Fecha de recepción: Martes 3 de julio de 2018, mediante Oficio No.: CSCT-6.31-027/18 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Martes 3 de julio de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/378/2018 enviado por la DGAPDCST.



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	377,546	98%
HOGARES CON INTERNET	146,478	48%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	780,767	16%
USUARIOS DE INTERNET	700,627	44%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL...	535.18
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	234.78
MÉXICO CONECTADO	87.74

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

JULIO 2018

**ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS
ZACATECAS CON CIERRE A JUNIO DE 2018**

Gráfico 1.1 OBRAS CONCLUIDAS POR AÑO





Gráfico 1.2 OBRAS POR CONCLUIR 2018-2025



Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
CARRETERAS FEDERALES	33	1,996.82
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	48	1,528.88
Total general	81	3,525.70

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
PRESIDENTE	2	712.50
SECRETARIO	16	646.79
COORDINADOR GENERAL	7	529.93
SUBSECRETARIO	12	555.42
DELEGADO	1	12.51
GOBERNADOR	3	66.20
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	17.70
Total general	42	2,541.05

*Estas obras estan incluidas en el gráfico de obras concluidas por año

Cuadro 1.2 AVANCE EN NÚMERO DE OBRAS E INVERSIÓN

TIPO DE OBRA	OBRAS	INVERSIÓN %
CONCLUIDAS	36.07%	9.05%
INAUGURADAS	30.33%	18.06%
PROCESO	30.33%	31.21%
PROYECTADAS	3.28%	41.67%
Total general	100.00%	100.00%

Se registra un total de 122 Obras con una inversión de 13,003.07

Fecha de recepción: Martes 3 de julio de 2018 , mediante Oficio No.: CSCT-6.31-027/18 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Martes 3 de julio de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/378/2018 enviado por la DGAPDCST.

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
1	E.C. LAGUNA GRANDE - ADJUNTAS DEL REFUGIO - EL DURAZNO	abr-16	ago-16	4.79	1.66	CONCLUIDAS 2013-2017	06096520017	---	CARRETERAS FEDERALES
2	JESÚS MARÍA - MATÍAS RAMOS - LA CONCEPCIÓN	jun-14	oct-16	11.20	5.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14096520001	---	CARRETERAS FEDERALES
3	E.C. SOMBRERETE/COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA-COLONIA MORELOS	may-16	dic-17	14.50	6.82	CONCLUIDAS 2013-2017	15096520008	---	CARRETERAS FEDERALES
4	ZAPOQUI - EL SALITRE	abr-16	dic-17	13.77	5.60	CONCLUIDAS 2013-2017	15096520001	---	CARRETERAS FEDERALES
5	MILPILLAS DE LA SIERRA-EL TIGRE (LOS NOPALES)	jun-16	jun-18	8.80	3.08	CONCLUIDAS 2018	15096520011	---	CARRETERAS FEDERALES
6	ENTRADA SUR JEREZ	sep-13	nov-13	1.99	1.4	INAUGURADAS 2013	13096520011	---	CARRETERAS FEDERALES
7	PASO A DESNIVEL CENTRAL DE ABASTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	nov-11	nov-13	167.93	1.20	INAUGURADAS 2013-2017	11096520004	---	CARRETERAS FEDERALES
8	DISTRIBUIDOR VIAL, ACCESO AL AEROPUERTO	ago-13	nov-13	5.99	1.16	INAUGURADAS 2013-2017	11096520023	---	CARRETERAS FEDERALES
9	FRESNILLO - VALPARAISO, DEL KM. 4+000 AL KM. 9+000 Y DEL KM. 72+700 AL KM. 87+500	ago-11	dic-13	236.90	19.80	INAUGURADAS 2013-2017	11096520003	PNI440	CARRETERAS FEDERALES
10	VIALIDAD SIGLO XXI, DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	ago-12	dic-13	134.98	7.00	INAUGURADAS 2013-2017	12096520039	---	CARRETERAS FEDERALES
11	VIALIDAD ARROYO DE LAS SIRENAS	ago-12	dic-13	53.66	1.2 y 1 PSV	INAUGURADAS 2013-2017	12096520037	---	CARRETERAS FEDERALES
12	FRESNILLO - JEREZ	oct-13	dic-13	48.49	3.50	INAUGURADAS 2013-2017	13096520013	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
13	LAS PALMAS-LIMITE DE ESTADOS ZACATECAS/DURANGO	jul-12	dic-13	46.04	1 ENTRONQUE	INAUGURADAS 2013-2017	07096520010	---	CARRETERAS FEDERALES
14	LAS PALMAS-LIMITE DE ESTADOS ZACATECAS/DURANGO	may-13	dic-13	42.26	1 ENTRONQUE	INAUGURADAS 2013-2017	07096520010	---	CARRETERAS FEDERALES
15	MODERNIZACION DE LA CARRETERA JALPA-LIM. DE EDOS. ZAC./AGS.	oct-13	dic-13	29.79	1.50	INAUGURADAS 2013-2017	13096520014	---	CARRETERAS FEDERALES
16	ACCESO SUR FRESNILLO	oct-13	dic-13	20.39	7.60	INAUGURADAS 2013-2017	13096520010	---	CARRETERAS FEDERALES
17	CG-103 MODERNIZAR LA CARRERTERA JEREZ- TLATE NANGO (PRIMERA ETAPA)	oct-13	ene-14	544.57	21.36	INAUGURADAS 2013-2017	13096520009	PNI314	CARRETERAS FEDERALES
18	PI.FF.CC CURVA DE LA ARAÑA	may-14	jun-14	2.00	PI.FF.CC	INAUGURADAS 2013-2017	11096520018	---	CARRETERAS FEDERALES
19	LAS PALMAS-LIMITE DE ESTADOS ZACATECAS/DURANGO	feb-14	nov-14	46.12	5.66	INAUGURADAS 2013-2017	07096520010	---	CARRETERAS FEDERALES
20	VIALIDAD SIGLO XXI	feb-14	dic-14	70.13	PSV 12.7	INAUGURADAS 2013-2017	12096520039	---	CARRETERAS FEDERALES
21	FRESNILLO - VALPARAISO, DEL KM. 9+000 AL KM. 13+700	may-14	dic-14	67.41	4.70	INAUGURADAS 2013-2017	11096520003	PNI440	CARRETERAS FEDERALES
22	PERIFERICO BICENTENARIO, LIBRAMIENTO DE GUADALUPE-ZACATECAS	may-14	sep-15	152.12	1 ENTRONQUE	INAUGURADAS 2013-2017	09096520013	---	CARRETERAS FEDERALES
23	EL TEPETATE - TIERRA BLANCA	jul-13	ago-16	9.49	11.62	INAUGURADAS 2018	13096520001	---	CARRETERAS FEDERALES
24	LIBRAMIENTO VILLA DE COS.	ago-17	dic-17	6.60	0.9	INAUGURADAS 2018	13096520015	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
25	E.C. HUEJUCAR / MONTE ESCOBEDO - COLONIA ANACLETO LÓPEZ	abr-16	ago-16	7.64	3.02	PUESTAS EN OPERACIÓN 2017	15096520005	---	CARRETERAS FEDERALES
26	MODERNIZACION DE LA CARRETERA JALPA-LIM. DE EDOS. ZAC./AGS.	mar-15	dic-18	778.20	23.30	PROCESO 2018	13096520014	---	CARRETERAS FEDERALES
28	COLONIA PROGRESO - NICOLÁS BRAVO	jun-16	dic-18	36.77	11.70	PROCESO 2018	15096520012	---	CARRETERAS FEDERALES
30	VICENTE GUERRERO - MILPILLAS DE LA SIERRA	abr-16	dic-18	29.20	50.00	PROCESO 2018	15096520004	---	CARRETERAS FEDERALES
31	BOQUILLA DE ABAJO-LA ENCANTADA	may-16	dic-18	24.41	9.70	PROCESO 2018	15096520010	---	CARRETERAS FEDERALES
32	LA LAGUNA-SAN FELIPE DE JESÚS.	may-17	dic-18	13.65	5.20	PROCESO 2018	16096520001	---	CARRETERAS FEDERALES
33	JOAQUÍN AMARO-LA LABOR	abr-16	dic-18	12.02	3.75	PROCESO 2018	15096520007	---	CARRETERAS FEDERALES
34	RT-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE PUENTES 2018	feb-18	dic-18	8.00	2 PUENTES	PROCESO 2018	19092110001	---	CARRETERAS FEDERALES
35	TEÚL-JUCHIPILA PRIMERA ETAPA.	may-17	dic-19	24.69	21.00	PROCESO 2019-2027	16096520004	---	CARRETERAS FEDERALES
36	NIGROMANTE - BUENAVISTA-OJO DE AGUA DE LA PALMA	jun-16	dic-19	23.84	16.50	PROCESO 2019-2027	15096520006	---	CARRETERAS FEDERALES
37	LAS CHILITAS-EL TEPETATE- LA PURÍSIMA	may-16	dic-19	21.30	23.57	PROCESO 2019-2027	15096520002	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
38	EL REFUGIO DE ABREGO-SAN MARCOS-SAN PEDRO DE ABREGO	abr-16	dic-19	16.40	6.60	PROCESO 2019-2027	15096520003	---	CARRETERAS FEDERALES
39	E.C. (HUEJUQUILLA - VALPARAÍSO) - EL ASTILLERO.	ago-17	dic-19	15.89	4.50	PROCESO 2019-2027	12096520049	---	CARRETERAS FEDERALES
40	FLORENCIA DE BENITO JUAREZ - ATOLINGA TRAMO: FLORENCIA - LIMITE DE EDOS. JAL/ZAC.	may-17	dic-19	15.27	16.70	PROCESO 2019-2027	16096520003	---	CARRETERAS FEDERALES
41	E.C. PINOS / OJUELOS - SAN MIGUEL - SAN MARTÍN	may-17	dic-19	14.58	24.10	PROCESO 2019-2027	16096520002	---	CARRETERAS FEDERALES
42	E.C. COL. HIDALGO/MIGUEL AUZA - LA HONDA	may-16	dic-19	12.22	16.20	PROCESO 2019-2027	15096520009	---	CARRETERAS FEDERALES
43	E.C.(EL TEPETATE-TIERRA BLANCA) - FELIPE CARRILLO PUERTO	ago-17	dic-19	11.70	2.50	PROCESO 2019-2027	12096520044	---	CARRETERAS FEDERALES
44	FRESNILLO - VALPARAISO	mar-15	dic-20	996.54	65.50	PROCESO 2019-2027	11096520003	PNI440	CARRETERAS FEDERALES
45	FRESNILLO - JEREZ	mar-15	dic-20	969.62	54.80	PROCESO 2019-2027	13096520013	---	CARRETERAS FEDERALES
46	ENTRONQUE A DESNIVEL NORIA DE GRINGOS	jul-18	dic-18	103.60	ENTRONQUE	PROYECTADAS 2018	13096520012	---	CARRETERAS FEDERALES
47	CARRETERA JEREZ TLALTENANGO LIM. EDOS. ZACATECAS Y JALSICO (SEGUNDA ETAPA).	feb-19	dic-19	2,330.10	98.00	PROYECTADAS 2019-2020	N/A	PNI415	CARRETERAS FEDERALES
48	PERIFÉRICO BICENTENARIO (LIBRAMIENTO DE GUADALUPE-ZACATECAS)	jun-19	dic-19	240.00	1 ENTRONQUE	PROYECTADAS 2019-2020	09096520013	---	CARRETERAS FEDERALES
49	RT-PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS Y SEÑALAMIENTO	feb-16	nov-16	1.89	67.32	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
50	RT-PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA	ago-16	dic-16	35.26	20.60	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
51	RT-PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA	jun-17	oct-17	35.50	13.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
52	RT-PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	mar-17	nov-17	143.64	2,045.48	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
53	RT-PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	mar-17	nov-17	3.77	304 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
54	RT-PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	ago-16	nov-16	12.51	PUENTES	INAUGURADAS 2013-2017	15092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
55	RT-PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA 2018	mar-18	ago-18	67.13	11.00	PROCESO 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
56	RT-PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS 2018	feb-18	dic-18	86.02	123	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
57	RT-PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	feb-18	dic-18	3.63	61 PUENTES	PROCESO 2018	17092110005	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
58	RT-PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	jul-16	nov-16	3.89	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
59	RT-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE PUENTES	abr-17	ago-17	12.80	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110003	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
61	FRANCISCO R. MURGUIA - EL CARRIZAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+800	jun-12	dic-12	11.80	5.80	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520026	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
62	VILLA GRACIA - EL NIGROMANTE	sep-11	jul-13	21.00	30.52	CONCLUIDAS 2013-2017	11096520009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
63	MULEROS - PANUCO	abr-12	jul-13	9.00	3.61	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
64	E.C. POZO DE GAMBOA / SANTA MONICA - STA. RITA - LAS HUERTAS DE AMAYA	sep-12	jul-13	8.20	3.60	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520038	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
65	E.C. FRESNILLO/VALPARAISO - PRESA DE LINARES, DEL KM. 1+400 AL KM. 3+184	may-13	jul-13	3.49	3.18	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
66	MONTE MARIANA - EL AHIJADERO, TR: DEL KM 1+600 AL 3+210	may-13	jul-13	2.50	3.20	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
67	E.C. (LAS MERCEDES-LA SALADA)-OJO DE AGUA	jul-12	ago-13	13.00	5.50	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
68	EL SAUCITO-LA CANDELARIA	jul-12	ago-13	14.80	7.30	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520022	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
69	OJITOS -SAN FELIPE	feb-12	oct-13	22.70	12.28	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
70	ATOLINGA - LA CIENEGA - LIM. DE EDOS.,	oct-11	oct-13	22.50	27.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096520014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
71	LAZARO CARDENAZ - AGUA DE LA VIEJA (PUENTE)	mar-12	nov-13	17.70	5.60	CONCLUIDAS 2013-2017	11096520017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
72	E.C. FRESNILLO/VALPARAISO - MATIAS RAMOS, TR: DEL KM 4+500 AL KM 6+100	jul-13	nov-13	7.80	6.10	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
73	EL BORDO-LA COCINERA	jul-13	nov-13	6.30	2.30	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
74	E.C. FRESNILLO / SAN JERONIMO-TAPIAS DE SANTA CRUZ, TR: DEL KM 1+700 AL KM 3+400.	jul-13	nov-13	6.00	3.40	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
75	MOMAX - SAN LORENZO.	jul-13	nov-13	4.10	2.30	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520043	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
76	CHALCHAHUITES -LA AURORA- ALEJANDRO	abr-12	nov-13	17.20	12.30	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520012	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
77	MONTEMARIANA - EL PORVENIR DEL CENTRO	mar-12	dic-13	34.20	23.84	CONCLUIDAS 2013-2017	11096520020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
78	VALPARAISO-CAPULIN DE LA SIERRA	abr-13	dic-13	15.40	6.91	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520048	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
79	VIBORAS-EL CUIDADO	abr-12	jun-14	28.78	13.36	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
80	VILLANUEVA - LA BOQUILLA.	sep-13	jul-14	35.80	9.40	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520025	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
81	SUSTICACAN - LOS CUERVOS - EL CHIQUIHUIE	mar-12	jul-14	34.20	15.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096520025	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
82	E.C. FRESNILLO/VALPARAISO - SANTA ROSA EL COLORADO, DEL KM. 10+920 AL KM. 21+563	abr-12	jul-14	26.10	21.50	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
83	SANTA TERESA OJO SECO - MINILLAS	sep-11	jul-14	19.60	6.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096520012	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
84	E.C. (FRESNILLO - VICENTE GUERRERO) - LA CANTERA	jul-12	sep-14	24.70	11.30	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
85	SAN FELIPE -MORONES - CANTUNA	jun-12	nov-14	55.50	51.70	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520034	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
86	LA TESORERA - GUANAJUATILLO - EL MARIN	feb-12	nov-14	22.60	12.50	CONCLUIDAS 2013-2017	11096520019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
87	PLENITUD TORREON DE LOS PASTORES EL SALTO.	jul-13	nov-14	9.90	4.26	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
88	MARAVILLAS - CHEPINQUE	feb-12	dic-14	23.40	33.90	CONCLUIDAS 2013-2017	11096520021	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
89	LORETO- ALFONSO MEDINA	jul-14	nov-16	32.15	8.62	CONCLUIDAS 2013-2017	12096520033	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
90	ACCESO NORTE DE FRESNILLO	oct-14	may-17	153.90	6.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14096520024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
91	CHICHIMEQUILLAS - CHARCO BLANCO	jun-14	jun-18	29.04	12.00	CONCLUIDAS 2018	14096520003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
92	NIEVES - MAZIPIL - CONCEPCION DEL ORO; TRAMO ESTACION CAMACHO - MAZUPIL	may-00	jun-13	120.40	232.50	INAUGURADAS 2013-2017	05096520003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
93	EL CARRIZAL-EC-CARRETERA EL PLATEADO JOAQUIN AMARO	jun-12	ago-13	22.30	10	INAUGURADAS 2013	12096520024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
94	JEREZ - EL CARGADERO - PALMAS ALTAS	sep-11	oct-13	41.70	21.80	INAUGURADAS 2013-2017	11096520006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
95	E.C. HUEJUCAR - MONTE ESCOBEDO) - EL CAPULIN DE LOS RUIZ.	jun-12	oct-13	17.70	8.1	INAUGURADAS 2013	12096520032	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
96	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES - ESTACION LA COLORADA	sep-10	dic-13	33.80	20.80	INAUGURADAS 2013-2017	10096520011	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
97	ZOQUITE - TECOALECHE	mar-12	dic-13	29.40	9.62	INAUGURADAS 2013-2017	11096520008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
98	VIALIDAD SAN RAMON	jul-12	dic-13	47.48	4.12	INAUGURADAS 2013-2017	12096520036	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
99	PUENE EL AGUILA SOBRE EL CAMINO DE MONTEMARIANA - EL CENTRO	may-13	mar-14	4.10	PUENTE	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
100	VIALIDAD SEDENA ACCESO A GUADALUPE	sep-12	may-17	67.40	185.00	INAUGURADAS 2013-2017	12096520041	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
101	E.C. OJOCALIENTE /PALMILLAS - EL REFUGIO	jun-14	dic-14	6.50	2.80	INAUGURADAS 2018	14096520002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
102	VALPARAISO -JEREZ (VIA LOBATOS)	sep-12	dic-15	76.50	31.00	INAUGURADAS 2018	11096520010	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
103	APOZOL-RANCHO DE AYO-COL. JUAREZ-E.C.(NOCHISTLAN-TLACHICHILA)	jun-06	dic-15	62.00	36.30	INAUGURADAS 2018	05096520011	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
104	EL CAPULIN DE LOS RUIZ – CIENEGA DE ROOM	jul-14	sep-16	12.60	5.60	INAUGURADAS 2018	14096520014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
105	CALERA - NUEVA ALIANZA - E.C. FRESNILLO/JEREZ	oct-14	oct-16	21.60	27.70	INAUGURADAS 2018	14096520022	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
106	APIZOLAYA-E.C. NIEVES/ MAZAPIL	jul-14	dic-16	30.48	12.90	INAUGURADAS 2018	14096520013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
107	LIBRAMIENTO LORETO	jun-12	dic-17	40.50	2.55	INAUGURADAS 2018	12096520021	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
108	GUADALAJARITA -YAHUALICA TR.GUADALAJARITA - LIM EDOS. ZAC. /JAL.	ene-08	dic-18	226.04	225.00	PROCESO 2018	05096520006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
109	EL CONEJO-HUITZILA-LIM. DE EDOS. ZAC./JAL.,	jul-02	dic-18	94.78	52.60	PROCESO 2018	07096520011	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
110	EL VINATERO-NUEVO MERCURIO	sep-14	dic-18	55.74	69.00	PROCESO 2018	14096520020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
111	BOULEVARD LORETO-SAN MARCOS	jul-12	dic-18	55.60	36.00	PROCESO 2018	12096520023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
112	EL SALITRE- GUADALUPE GARZARON -CIÉNEGA DE ROCAMONTES - E.C. ZAC/SALTILLO	sep-14	dic-18	48.74	41.50	PROCESO 2018	14096520021	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
113	OJO CALIENTE - PALMIRA - E.C. GUADALUPE/COSIO	abr-14	dic-18	38.22	22.60	PROCESO 2018	14096520006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
114	TANQUE NUEVO-MATEHUAPIL	jul-14	dic-18	33.46	50.00	PROCESO 2018	14096520019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
115	PERALES - FERNANDO - SAN ISIDRO	jul-14	dic-18	31.97	177.00	PROCESO 2018	14096520017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
116	E.C. PINOS /OJUELOS - EL SITIO – OJO DE AGUA DE LA PALMA	abr-14	dic-18	11.96	19.50	PROCESO 2018	14096520008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
117	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL FELIPE CARRILLO PUERTO-MANGANITA	sep-13	dic-19	67.01	25.50	PROCESO 2019-2027	13096520006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
118	LOBATOS -ADJUNTAS DEL REFUGIO	abr-14	dic-19	50.95	50.00	PROCESO 2019-2027	14096520005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
119	SANTA RITA - E.C. RIO FRIO / NUEVA AUSTRALIA - EL MAGUEY	oct-14	dic-19	21.50	20.10	PROCESO 2019-2027	14096520023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
120	SAN LORENZO - GRAL. JOQUIN AMARO	jul-13	dic-20	52.80	244.00	PROCESO 2019-2027	12096520042	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
121	LIBRAMIENTO FERROVIARIO ZACATECAS	abr-19	dic-21	2,745.00	78.60	PROYECTADAS 2019-2020	N/A	PE	FERROVIARIO
122	AMPLIACION AEROPUERTO DE ZACATECAS	ene-17	dic-18	9.50	AEROPUERTO	PROCESO 2018	N/A	PE	AEROPUERTOS