




SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT
AGUASCALIENTES
CIERRE DE JUNIO 2018**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**



JULIO 2018



SCT AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, JULIO 2018

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR



Obras 45 **MDP** 2,614.6 **Km** 11,483.4

A la fecha, la SCT invierte en la Entidad:

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
CARRETERAS FEDERALES	27	1,922.92	156.29	0
INAUGURADAS 2013-2017	7	153.30	35.87	0
ENTREGADA 2018	2	474.81	35.80	0
PUESTAS EN OPERACIÓN 2015	1	213.00	12.70	0
CONCLUIDAS 2013-2017	10	608.71	49.62	0
PROCESO 2018	5	169.70	9.50	0
PROCESO 2019-2027	1	273.40	11.20	0
PROYECTADAS 2018	1	30.00	1.60	0
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES	10	201.59	1,003.75	0
CONCLUIDAS 2013-2017	7	166.49	523.20	0
PROCESO 2018	3	35.10	480.55	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	4	41.57	1,811.20	0
CONCLUIDAS 2013-2017	3	40.57	1,807.80	0
PROYECTADAS 2018	1	1.00	3.40	0
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	3	265.13	8,512.20	0
CONCLUIDAS 2013-2017	2	255.83	8,512.20	0
PROCESO 2018	1	9.30	-	0
AEROPUERTOS	1	183.40	-	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	183.40	-	0
Total general	45	2,614.61	11,483.44	0

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	244.04	-	244.04
TELEVISIONES ENTREGADAS	88,140	0	88,140
MUNICIPIOS ENTREGADOS TC	11		11
BENEFICIARIOS TDT	88,707		88,707



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	101.93
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	32.67
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	69.26
SITIOS CONTRATADOS	718

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
INVERSIÓN EJERCIDA PET	25.20	20.33	21.40	9.06	7.70	83.69
BENEFICIARIOS PET	10,690	8,054	8,500	3,947	3,838	35,029
CAMINOS PET	0	0	170	101	101	170
JORNALES PAGADOS PET	313,955	229,746	211,339	75,369	75,369	905,778
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	11	11	11	11	11	11
LONGITUD PET	634	264	90	188	0	1,176



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON INTERNET	160,710	31%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	720,562	25%
USUARIOS DE INTERNET	775,859	37%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	244.04
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	83.69
MÉXICO CONECTADO	101.93

Fecha de recepción: Martes 3 de julio de 2018, mediante Oficio No.: 6.1.411.021/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Martes 3 de julio de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/348/2018 enviado por la DGAPDCST.

Infraestructura de Comunicaciones y transportes

Programas



0 AUTOPISTAS



37 CARRETERAS



7 CAMINOS RURALES



0 FERROVIARIO



0 PUERTOS



1 AEROPUERTOS



1 AEROPUERTOS



1 AEROPUERTOS



PROGRAMAS DE TELEVISIÓN



PROGRAMAS DE TELEVISIÓN



PROGRAMAS DE TELEVISIÓN



PROGRAMAS DE TELEVISIÓN



PROGRAMAS DE TELEVISIÓN



PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS
AGUASCALIENTES CON CIERRE A JUNIO DE 2018

Gráfico 1.1 OBRAS CONCLUIDAS POR AÑO




Gráfico 1.2 OBRAS POR CONCLUIR 2018-2025



Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
CARRETERAS FEDERALES	27	1,616.31
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5	296.40
AEROPUERTOS	1	183.40
Total general	33	2,096.11

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
SECRETARIO	4	769.82
COORDINADOR GENERAL	7	153.30
Total general	11	923.12

*Estas obras están incluidas en el gráfico de obras concluidas por año

Cuadro 1.2 PORCENTAJE DE OBRAS Y AVANCE EN INVERSIÓN

Tipo de obra	OBRAS	INVERSIÓN %
INAUGURADAS	24.44%	35.31%
CONCLUIDAS	48.89%	44.86%
PROCESO	22.22%	18.65%
PROYECTADAS	4.44%	1.19%
Total general	100.00%	100.00%

Se registra un total de 45 Obras con una inversión de 2,614.61

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
1	AGUASCALIENTES - JALPA	ene-13	dic-13	93.40	5.20	CONCLUIDAS 2013-2017	11096210006	PE	CARRETERAS FEDERALES
2	PUENTE CARRETERA A PRESA LA ORDEÑA VIEJA	jul-14	dic-14	9.80	0.32	CONCLUIDAS 2013-2017	12096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
3	SAN ISIDRO - EL NOVILLO	mar-16	oct-16	55.76	7.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
4	EL NOVILLO - VILLA JUAREZ	mar-16	oct-16	48.08	11.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096210013	---	CARRETERAS FEDERALES
5	ENTRONQUE EN AGUASCALIENTES – LEON.	jul-15	nov-16	82.01	1 ENTRONQUE	CONCLUIDAS 2013-2017	14096210009	PNI097	CARRETERAS FEDERALES
6	NORIAS DE OJOCALIENTE - LA LUZ	mar-16	dic-16	38.46	6.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096210002	---	CARRETERAS FEDERALES
7	NORIAS DE OJO CALIENTE LA LUZ. A SECC. A2 1ER ETAPA.	abr-12	dic-16	229.20	6.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096210002	---	CARRETERAS FEDERALES
8	EL BAJÍO - EL SAUCILLO	jun-17	nov-17	10.00	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	11096210015	---	CARRETERAS FEDERALES
9	Viñedos Rivier-San Marcos	may-17	dic-17	30.00	6.50	CONCLUIDAS 2013-2017	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
10	SOLEDAD DE ABAJO - (E.C. OJUELOS - AGUASCALIENTES)	sep-17	dic-17	12.00	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096210002	---	CARRETERAS FEDERALES
11	VIÑEDOS - RIVIER SAN MARCOS TR. PASO A DESNIVEL F.F.C.C. KM. 1+254	may-13	dic-13	35.00	0.97	INAUGURADAS 2013-2017	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
12	PUERTO DE LA CONCEPCION - TEPEZALA.	feb-14	jul-14	7.83	2.70	INAUGURADAS 2013-2017	07096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
13	SAN VICENTE - CHARCO AZUL.	feb-14	jul-14	11.38	3.50	INAUGURADAS 2013-2017	11096210016	---	CARRETERAS FEDERALES
14	SEGUNDO ANILLO, REHABILITACION DE AV. AGS. DE AV. HEROES DE NACUZARI SUR A A. HEROES DE NACUZARI SUR	mar-11	jul-14	75.30	24.70	INAUGURADAS 2013-2017	11096210003	---	CARRETERAS FEDERALES
15	JILOTEPEC-SAN VICENTE, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CON SECCION DE 7.0 METROS (SEC TIPO C)	may-13	oct-14	8.99	3.40	INAUGURADAS 2013-2017	11096210017	---	CARRETERAS FEDERALES
16	PUENTE SOBRE EL RIO SAN PEDRO EN CARRETERA ESTATAL E.C. AEROPUERTO- EL TARAY	jul-13	dic-14	9.80	0.60	INAUGURADAS 2013-2017	09096210011	---	CARRETERAS FEDERALES
17	E.C. (Aguascalientes - Calvillo) - Gracias a Dios - Cañada del Rodeo	jul-15	dic-15	5.00	---	INAUGURADAS 2013-2017	14096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
18	PASO A DESNIVEL SAN BARTOLO	jul-15	nov-16	82.01	1 PIV	ENTREGADA 2018	14096210009	---	CARRETERAS FEDERALES
19	VIÑEDOS RIVIER - SAN MARCOS.	jul-11	dic-16	392.80	35.80	ENTREGADA 2018	11096210005	PE	CARRETERAS FEDERALES
20	TERCER ANILLO VIAL DE LA CD. DE AGUASCALIENTES.	may-13	nov-15	213.00	12.70	PUESTAS EN OPERACIÓN 2015	11096210010	PE	CARRETERAS FEDERALES
21	MEJORAMIENTO DE ENTRONQUES CARRETERA VIÑEDOS RIVIER	mar-18	ago-18	13.00	4 ENTRONQUES	PROCESO 2018	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
22	CONSTRUCCION DE 3 PASOS PEATONALES RIVIER SAN MARCOS	mar-18	ago-18	8.90	3 PASOS PEATONALES	PROCESO 2018	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
23	REHABILITACION CARRETERA VIÑEDOS DIVIER - SAN MARCOS	mar-18	ago-18	4.20	3.00	PROCESO 2018	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
24	EL SAUZ - EL ZAPOTE - PIEDRAS CHINAS	jun-17	oct-18	25.00	6.50	PROCESO 2018	16096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
25	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AVENIDA SIGLO XXI OTE CON CARRETERA FEDERAL 70	feb-18	nov-18	118.60	1 PASO A DESNIVEL	PROCESO 2018	15096210002	---	CARRETERAS FEDERALES
26	LINEA VERDE EJE VIAL	may-12	oct-19	273.40	11.20	PROCESO 2019-2027	12096210004	---	CARRETERAS FEDERALES
27	E.C. (AGUASCALIENTES VILLA HIDALGO) LA TERESA	nov-18	dic-18	30.00	1.60	PROYECTADAS 2018	11096210013	---	CARRETERAS FEDERALES
28	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	feb-16	jul-16	2.73	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
29	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	mar-16	dic-16	0.91	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
30	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	oct-16	dic-16	79.22	5.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
31	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	mar-16	dic-16	19.63	36.70	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
32	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA	abr-17	dic-17	24.00	---	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
33	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	may-17	dic-17	2.00	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
34	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	dic-17	38.00	481.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
35	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2018	mar-18	nov-18	1.00	40 PUENTES	PROCESO 2018	17092110005	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
36	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	mar-18	dic-18	21.30	480.55	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
37	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	mar-18	dic-18	12.80	---	PROCESO 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
38	MODERNIZACIÓN CARRETERA LA TOMATINA - LOS ARQUITOS	jul-15	dic-15	20.47	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096210004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
39	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	may-17	dic-17	5.00	1,800.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
40	MILPILLAS DE ARRIBA - LOS MUÑOZ.	abr-17	dic-17	15.10	3.80	CONCLUIDAS 2013-2017	12096210005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
41	E.C. (TORTUGAS TUNEL DE POTRERILLOS) - POTRERILLOS.	nov-18	dic-18	1.00	3.40	PROYECTADAS 2018	09096210001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
42	CONSERVACION RED ESTATAL	mar-16	jul-16	108.83	12.20	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
43	CONSERVACION RED ESTATAL	abr-17	dic-17	147.00	8,500.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
44	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	abr-18	oct-18	9.30	---	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
45	AMPLIAR EL AEROPUERTO DE AGUASCALIENTES	ene-15	dic-16	183.40	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017		PE	AEROPUERTOS