




**SCT**

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT  
PUEBLA  
CIERRE DE JULIO 2018**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
DE CENTROS SCT**

**AGOSTO 2018**




## SCT PUEBLA


BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, AGOSTO 2018

### ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



### ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS



A la fecha, la SCT invierte en la Entidad: **37** Obras, **31,058.6** MDP, **673.9** Km

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
<b>AUTOPISTAS</b>	<b>4</b>	<b>20,189.53</b>	<b>66.45</b>	<b>2</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	1	7.68	0.85	0
INAUGURADAS 2013-2017	2	19,439.05	49.6	1
PROCESO 2018	1	742.80	16	1
<b>CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>14</b>	<b>5,408.68</b>	<b>184.91</b>	<b>3</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	7	606.32	18.21	0
INAUGURADAS 2013-2017	3	2,329.74	48.7	1
ENTREGADA 2018	2	1,689.01	78	2
PROCESO 2018	1	183.61	0	0
PROYECTADAS 2019-2020	1	600.00	40	0
<b>CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEI</b>	<b>1</b>	<b>114.00</b>	<b>73.4</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	1	114.00	73.4	0
<b>CAMINOS RURALES Y ALIMENTADOR</b>	<b>10</b>	<b>300.42</b>	<b>25.819</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	10	300.42	25.819	0
<b>CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURAL</b>	<b>3</b>	<b>430.10</b>	<b>323.33</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	3	430.10	323.33	0
<b>FERROVIARIO</b>	<b>2</b>	<b>4,314.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	1	1,652.00	0	0
PROCESO 2018	1	2,662.97	0	0
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>3</b>	<b>300.90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	1	65.90	0	0
PROYECTADAS 2019-2020	2	235.00	0	0
<b>Total general</b>	<b>37</b>	<b>31,058.60</b>	<b>673.909</b>	<b>5</b>

### AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
<b>INVERSIÓN TDT</b>	<b>1,782.02</b>	<b>3.89</b>	<b>1,785.91</b>
TELEVISIONES ENTREGADAS	643,620	1,303	<b>644,923</b>
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	190		<b>190</b>
BENEFICIARIOS TDT	676,735		<b>676,735</b>



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
<b>INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO</b>	<b>233.02</b>
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	33.26
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	199.76
SITIOS CONTRATADOS	4,495

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
<b>PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL</b>						
<b>INVERSIÓN EJERCIDA PET</b>	<b>86.56</b>	<b>82.99</b>	<b>83.80</b>	<b>44.62</b>	<b>38.20</b>	<b>336.17</b>
BENEFICIARIOS PET	16,920	12,949	18,789	6,714	6,478	<b>61,850</b>
CAMINOS PET	0	0	506	288	288	<b>506</b>
JORNALES PAGADOS PET	1,023,778	896,948	826,777	374,192	374,192	<b>3,495,887</b>
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	124	0	217	93	93	<b>217</b>
LONGITUD PET	3,207	2,444	0	999	0	<b>6,650</b>



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	1,288,326	<b>144%</b>
HOGARES CON INTERNET	472,334	<b>29%</b>
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	2,675,776	<b>33%</b>
USUARIOS DE INTERNET	2,816,384	<b>40%</b>

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	1,785.91
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	336.17
MÉXICO CONECTADO	233.02

Fecha de recepción: Jueves 9 de Agosto de 2018, mediante Oficio No.: C.SCT.6.20.413.0222/2018 enviado por el CSCT.


Solicitado para el Jueves 9 de agosto de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/416/2018 enviado por la DGAPDCST.

- 4 AUTOPISTAS
- 15 CARRETERAS
- 13 CAMINOS RURALES
- 2 FERROVIARIO
- 0 PUERTOS
- 3 AEROPUERTOS

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT  
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

AGOSTO 2018

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS  
PUEBLA CON CIERRE A JULIO DE 2018



Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
AUTOPISTAS	3	19,446.73
CARRETERAS FEDERALES	13	4,739.07
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13	730.52
AEROPUERTOS	1	65.90
FERROVIARIO	1	1,652.00
<b>Total general</b>	<b>31</b>	<b>26,634.22</b>

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
PRESIDENTE	3	20,322.95
SECRETARIO	3	2,444.85
SUBSECRETARIO	1	690.00
<b>Total general</b>	<b>7</b>	<b>23,457.80</b>

\*Estas obras estan incluidas en el gráfico de obras concluidas por año

Cuadro 1.2 AVANCE EN NÚMERO DE OBRAS E INVERSIÓN

TIPO DE OBRA	OBRAS	INVERSIÓN %
CONCLUIDAS	64.86%	10.23%
INAUGURADAS	18.92%	75.53%
PROCESO	8.11%	11.56%
PROYECTADAS	8.11%	2.69%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Se registra un total de 37 Obras con una inversión de 31,058.60

Fecha de recepción: Jueves 9 de Agosto de 2018 , mediante Oficio No.: C.SCT.6.20.413.0222/2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Jueves 9 de agosto de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/416/2018 enviado por la DGAPDCST.

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE PUEBLA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO	Sector
1	ACCESO A LA AUTOPISTA MÉXICO - TUXPAN RAMAL ÁVILA CAMACHO (PLAN DE AYALA - VILLA ÁVILA CAMACHO)	abr-14	ago-14	7.68	0.85	CONCLUIDAS 2013-2017	13096410001	---	AUTOPISTAS
2	AUTOPISTA MÉXICO - TUXPAN (TRAMO: NUEVO NECAXA-AVILA CAMACHO)	jun-08	jun-14	8,939.05	36.60	INAUGURADAS 2013-2017	03096500030	PNI558	AUTOPISTAS
3	CG-040 CONSTRUCCION DEL VIADUCTO ELEVADO SOBRE LA AUTOPISTA MEXICO VERACRUZ TRAMO PLANTA VW	ago-14	sep-16	10,500.00	13.00	INAUGURADAS 2013-2017	12096410045	PNI659	AUTOPISTAS
4	CG-138 CONSTRUIR EL LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA LA GALARZA - AMATITLANES	may-17	jul-18	742.80	16.00	PROCESO 2018	14096410014	PNI263	AUTOPISTAS
5	ENTRONQUE LA CEIBA DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO -TUXPAN	ago-12	dic-13	65.00	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	03096500030	---	CARRETERAS FEDERALES
6	PUENTE VEHICULAR HUAUCHINANGO, EN LA CARRETERA MEXICO – TUXPAN (MEX-130) EN EL KM 97+280	jul-12	abr-14	110.00	0.71	CONCLUIDAS 2013-2017	11096410021	---	CARRETERAS FEDERALES
7	SAN JOSÉ BUENAVISTA-ZARAGOZA	may-14	oct-14	9.60	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14096410001	---	CARRETERAS FEDERALES
8	CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE CIUDAD SERDAN (ENTRONQUES Y ESTRUCTURAS)	mar-15	dic-15	176.50	3 ENTRONQUES Y 3 ESTRUCTURAS	CONCLUIDAS 2013-2017	11096410022	---	CARRETERAS FEDERALES
9	REYES DE VALLARTA - RICARDO FLORES MAGÓN	jul-15	ago-16	14.11	2.30	CONCLUIDAS 2013-2017	14096410002	---	CARRETERAS FEDERALES
10	PUEBLA-ATLIXCO, TRAMO: PERIFÉRICO ECOLÓGICO-ATLIXCO	sep-12	nov-16	127.41	0.50	CONCLUIDAS 2013-2017	12096410023	---	CARRETERAS FEDERALES
11	MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHIGNAHUAPAN ZACATLAN	jun-15	sep-17	103.70	11.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096410043	---	CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE PUEBLA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO	Sector
12	CARRETERA PUEBLA - HUAJUAPAN DE LEON ATlixco – IZUCAR DE MATAMOROS, KM 27+300 AL KM 55+000.	may-09	may-13	690.00	27.70	INAUGURADAS 2013-2017	06096410025	PE	CARRETERAS FEDERALES
13	DISTRIBUIDOR VIAL 9 PERIFERICO DE PUEBLA	feb-13	sep-15	883.90	DISTRIBUIDOR	INAUGURADAS 2013-2017	11096410010	PNI368	CARRETERAS FEDERALES
14	CG-140 TEPEACA - TEHUACAN.	nov-13	dic-16	755.84	21.00	INAUGURADAS 2013-2017	13096410022	PNI359	CARRETERAS FEDERALES
15	CG-139 TEPEACA - ZACATEPEC.	oct-13	ene-15	333.51	78.00	ENTREGADA 2018	13096410029	PNI211	CARRETERAS FEDERALES
16	CG-041 MODERNIZACION DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO Y CONSTRUCCION DE LA CICLOPISTA.	mar-14	may-18	1,355.50	6 ENTRONQUES	ENTREGADA 2018	12096410042	PNI358	CARRETERAS FEDERALES
17	PUEBLA-ATlixco, TRAMO: PERIFÉRICO ECOLÓGICO-ATlixco	mar-18	dic-18	183.61	2 PSV	PROCESO 2018	12096410023	---	CARRETERAS FEDERALES
18	PUEBLA-TLAPA	feb-19	may-19	600.00	40.00	PROYECTADAS 2019-2020	0	---	CARRETERAS FEDERALES
19	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2016	mar-16	dic-16	114.00	73.40	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
20	E.C.(TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEON) - LOS REYES METZONTLA.	oct-13	dic-13	9.99	2.3	CONCLUIDAS 2013-2017	12096410019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
21	EL CAPULIN - SAN JOSE PETLALCINGO - EJIDO SAN JOSE TIERRA COLORADA-TEXCALAPA	oct-13	dic-13	6.00	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	10096410004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
22	SAN PEDRO CUAYUCA- PUENTE MARQUEZ.	oct-13	dic-13	4.00	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	08096410018	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT  
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE PUEBLA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO	Sector
23	XOCHILOMA - GUADALUPE SABINAL - E.C. (CIUDAD SERDAN - EL SECO)	oct-13	dic-13	3.99	0.50	CONCLUIDAS 2013-2017	10096410031	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
24	SANTA CECILIA CLAVIJERO - COLONIA MIGUEL HIDALGO	oct-13	dic-13	3.50	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	11096410019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
25	XONACATLAN -GUADALUPE VICTORIA - BUENA VISTA DE GUERRERO	feb-14	jun-14	7.99	1.5	CONCLUIDAS 2013-2017	10096410014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
26	HUEHUETLAN EL CHICO - EL TECOCOYUCO.	feb-14	jul-14	9.47	0.90	CONCLUIDAS 2013-2017	08096410025	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
27	TEPANGO DE RODRIGUEZ TLANANCA DE HERNANDEZ	may-14	dic-14	10.50	0.82	CONCLUIDAS 2013-2017	11096410024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
28	AFRICAM – TECALI DE HERRERA	jul-14	feb-15	235.00	13.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14096410010	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
29	TEHUITZINGO-LOS HORNOS DE ZARAGOZA- SAN PEDRO CUAYUCA	oct-13	feb-15	9.98	2.20	CONCLUIDAS 2013-2017	09096410024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
30	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES 2016	feb-16	dic-16	234.54	132.23	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
31	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	feb-17	dic-17	163.56	140.80	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
32	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA IZUCAR-CHIAUTLA DE TAPIA	may-17	dic-17	32.00	50.30	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
33	PRIMER CORREDOR TRONCAL DE TRANSPORTE PÚBLICO CORREDOR CHACHAPA-TLAXCALANCINGO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	nov-11	ene-13	1,652.00	---	CONCLUIDAS 2013-2017	0	---	FERROVIARIO

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE PUEBLA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO	Sector
34	TRANSPORTE MASIVO DE LA CUENCA NORTE-SUR DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA	sep-13	nov-18	2,662.97	---	PROCESO 2018	0	---	FERROVIARIO
35	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO DE PUEBLA 2012-2013	ene-12	dic-13	65.90	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	1209JZL0002	---	AEROPUERTOS
36	REHABILITACION DE AREAS OPERACIONALES Y ACCESO A RECINTO FISCALIZADO AEROPUERTO DE PUEBLA	feb-19	dic-19	160.00	AEROPUERTO	PROYECTADAS 2019-2020	N/A	PE	AEROPUERTOS
37	REHABILITACION DE AREAS OPERACIONALES EN TEHUACAN	oct-18	dic-19	75.00	AEROPUERTO	PROYECTADAS 2019-2020	0	PE	AEROPUERTOS