



**SCT**

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT  
VERACRUZ  
CIERRE DE AGOSTO 2018**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
DE CENTROS SCT**

**SEPTIEMBRE 2018**





## SCT VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, SEPTIEMBRE 2018

### ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



A la fecha, la SCT invierte en la Entidad:

Obras	MDP	Km
493	68,654.1	12,915.7

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
<b>AUTOPISTAS</b>	<b>2</b>	<b>6,947.00</b>	<b>234.00</b>	<b>2</b>
PROCESO 2018	2	6,947.00	234.00	2
<b>CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>50</b>	<b>5,630.86</b>	<b>200.46</b>	<b>4</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	40	916.01	68.90	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	323.50	7.89	1
ENTREGADA 2018	2	467.70	22.20	2
PROCESO 2018	6	3,573.65	101.47	1
PROYECTADAS 2018	1	350.00	-	0
<b>CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>180</b>	<b>1,999.25</b>	<b>10,457.20</b>	<b>1</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	132	854.26	6,801.30	0
CONCLUIDAS 2018	7	34.62	152.41	0
ENTREGADA 2018	1	884.60	1.00	1
PROCESO 2018	40	225.77	3,502.49	0
<b>RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES</b>	<b>7</b>	<b>133.65</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	6	110.81	-	0
PROCESO 2018	1	22.84	1.00	0
<b>CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>91</b>	<b>966.17</b>	<b>251.72</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	90	958.49	249.92	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	7.68	1.80	0
<b>CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>142</b>	<b>2,107.07</b>	<b>1,644.05</b>	<b>1</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	96	1,351.02	1,311.79	1
CONCLUIDAS 2018	3	24.40	75.50	0
ENTREGADA 2018	1	13.00	-	0
PROCESO 2018	42	718.65	256.76	0
<b>PUERTOS</b>	<b>16</b>	<b>50,440.28</b>	<b>0.27</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	10	3,298.93	0.27	0
INAUGURADAS 2013-2017	2	6,526.00	-	0
PROCESO 2018	1	31,006.22	-	0
PROCESO 2019-2027	2	9,303.13	-	0
PROYECTADAS 2018	1	306.00	-	0
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>3</b>	<b>426.25</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	2	35.40	-	1
INAUGURADAS 2013-2017	1	390.85	-	0
<b>CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES</b>	<b>2</b>	<b>3.60</b>	<b>127.00</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2018	1	1.88	69.00	0
PROCESO 2018	1	1.72	58.00	0
<b>Total general</b>	<b>493</b>	<b>68,654.13</b>	<b>12,915.70</b>	<b>9</b>

### AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	2,721.67	-	2,721.67
TELEVISIONES ENTREGADAS	983,039	-	983,039
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	184	-	184
BENEFICIARIOS TDT	1,026,085	-	1,026,085



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	473.74
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	49.30
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	424.45
SITIOS CONTRATADOS	5,670

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
<b>PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL</b>						
INVERSIÓN EJERCIDA PET	82.32	84.47	83.60	34.77	29.00	314.15
BENEFICIARIOS PET	15,228	14,451	18,747	6,021	5,993	60,440
CAMINOS PET	0	0	387	153	153	387
JORNALES PAGADOS PET	938,402	901,422	824,843	272,074	272,074	3,208,815
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	101	0	212	65	65	212
LONGITUD PET	2,076	220	0	676	0	2,972



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	1,905,205	146%
HOGARES CON INTERNET	702,446	22%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	4,234,685	9%
USUARIOS DE INTERNET	3,631,014	45%



Fecha de recepción: Jueves 6 de septiembre de 2018, mediante Oficio No.: SCT.6.29/4209/18 enviado por el CSCT.  
Solicitado para el: Jueves 6 de septiembre de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1467/2018 enviado por la DGAPDCST.

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2,721.67
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	314.15
MÉXICO CONECTADO	473.74

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT  
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

SEPTIEMBRE 2018

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS  
VERACRUZ CON CIERRE A AGOSTO DE 2018



Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
CARRETERAS FEDERALES	190	3,593.38
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	191	2,354.59
PUERTOS	12	9,824.93
AEROPUERTOS	3	426.25
<b>Total general</b>	<b>396</b>	<b>16,199.15</b>

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
PRESIDENTE	9	15,161.80
SECRETARIO	1	390.85
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	7.68
<b>Total general</b>	<b>11</b>	<b>15,560.33</b>

\*Estas obras están incluidas en el gráfico de obras concluidas por año

Cuadro 1.2 AVANCE EN NÚMERO DE OBRAS E INVERSIÓN

TIPO DE OBRA	OBRAS	INVERSIÓN %
CONCLUIDAS	78.50%	11.05%
INAUGURADAS	1.83%	12.55%
PROCESO	19.27%	75.45%
PROYECTADAS	0.41%	0.96%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Se registra un total de 493 Obras con una inversión de 68,654.13

Fecha de recepción: Jueves 6 de septiembre de 2018, mediante Oficio No.: SCT.6.29/4209/18 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Jueves 6 de septiembre de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/467/2018 enviado por la DGAPDCST.

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
1	CG-022 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CARDEL-POZA RICA (PRIMERA ETAPA)	nov-15	nov-18	3,470.00	129.00	PROCESO 2018	14096500002	PNI585	AUTOPISTAS
2	CG-023 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO (TRAMO TUXPAN-OZULUAMA)	ene-16	dic-18	3,477.00	105.00	PROCESO 2018	14096500014	PNI641	AUTOPISTAS
3	IXHUATLAN DE MADERO - PISA FLORES	ago-16	dic-17	11.29	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500019	---	CARRETERAS FEDERALES
4	JUAN RODRÍGUEZ CLARA - LIBERTAD Y PROGRESO	jul-16	dic-16	9.45	2.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500020	---	CARRETERAS FEDERALES
5	ÑAPE - MAZOCA - GARZA BLANCA	jul-16	dic-16	8.63	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500027	---	CARRETERAS FEDERALES
6	PÁNUCO - MINERA AUTLÁN - OCHOA	jul-16	dic-16	6.46	1.70	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500024	---	CARRETERAS FEDERALES
7	TEXISTEPEC - SAN LORENZO	jul-16	oct-16	6.67	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500041	---	CARRETERAS FEDERALES
8	ACCESO AL PUERTO DE COATZACOALCOS	dic-05	dic-16	350.00	ACCESO	CONCLUIDAS 2013-2017	03096500017	---	CARRETERAS FEDERALES
9	ATENCIÓN A PUNTO DE CONFLICTO	mar-16	oct-16	15.65	PUNTO DE CONFLICTO	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110006	---	CARRETERAS FEDERALES
10	CAMPO DE AGUILA-MICHAPAN-PASO REAL	jun-16	dic-16	6.71	1.5	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500031	---	CARRETERAS FEDERALES
11	CARRETERA FEDERAL 131	jun-16	sep-16	8.10	1.2	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500029	---	CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
12	CHAPACHAPA - MORELOS.	ene-12	dic-13	15.87	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500001	---	CARRETERAS FEDERALES
13	CHONTLA-MATA DE OTATES - COMALES	ago-16	jul-17	8.22	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	08096500010	---	CARRETERAS FEDERALES
14	CIÉNEGA - CHILAPA, INCLUYE RAMAL A RANCHO NUEVO	jul-16	dic-16	9.59	1.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500003	---	CARRETERAS FEDERALES
15	COAHUILA - RÍO XOCHIAPA	jul-16	dic-16	7.08	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500019	---	CARRETERAS FEDERALES
16	CONTRATO PLURIANUAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS	ene-17	nov-17	24.48	---	CONCLUIDAS 2013-2017	10092110010	---	CARRETERAS FEDERALES
17	E.C. (COTAXTLA-SOLEDAD DE DOBLADO)-SOMBRERETE MATA VAINILLAL (EL ORGANO)	jun-16	abr-17	15.39	5.5	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500034	---	CARRETERAS FEDERALES
18	E.C. (PALOMARES-TUXTEPEC) - TOMATE RÍO MANSO	jul-16	dic-16	9.48	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500031	---	CARRETERAS FEDERALES
19	ESTUDIOS Y PROYECTOS	jul-16	oct-16	9.59	ESTUDIOS	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110010	---	CARRETERAS FEDERALES
20	ESTUDIOS Y PROYECTOS	jul-16	oct-16	6.39	ESTUDIOS	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110010	---	CARRETERAS FEDERALES
21	JUAN RODRIGUEZ CLARA-SANTA ROSA	jun-16	dic-16	11.58	3.8	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500040	---	CARRETERAS FEDERALES
22	LÍM. EDOS. (OAX/VER) - LA UNIÓN PROGRESO TATAHUICAPA	jul-16	dic-16	6.61	1.40	CONCLUIDAS 2013-2017	11096500015	---	CARRETERAS FEDERALES
23	MATLATECOYA-ZACALOMA	jun-16	dic-16	9.58	1.7	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500032	---	CARRETERAS FEDERALES
24	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XOCOTLA-ZACATLA	oct-16	dic-16	9.79	1.75	CONCLUIDAS 2013-2017	16096500003	---	CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
25	MONTERREAL-BARRIO DE SANTA CRUZ	jun-16	dic-16	4.79	1.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500048	---	CARRETERAS FEDERALES
26	OJITE-SAN MIGUEL	jun-16	dic-16	11.33	4.9	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500023	---	CARRETERAS FEDERALES
27	OLUTA - TEXISTEPEC	jul-16	abr-17	9.49	2.15	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500047	---	CARRETERAS FEDERALES
28	PALCHAN - PUEBLO VIEJO - SALVADOR DIAZ MIRON	mar-17	dic-17	12.69	---	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500014	---	CARRETERAS FEDERALES
29	PASO DEL TORO - BOCA DEL RÍO	may-09	sep-15	76.00	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500024	---	CARRETERAS FEDERALES
30	PASO SUPERIOR TAMACA	mar-14	ene-15	157.60	1.60	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500058	PNI084	CARRETERAS FEDERALES
31	PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATIANGUIS - LOS POZOS - LAS PIEDRAS	ago-16	dic-17	5.49	1.5	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500010	---	CARRETERAS FEDERALES
32	PUENTECILLAS-ACOCOTA	nov-17	dic-17	13.38	2.90	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500049	---	CARRETERAS FEDERALES
33	RECONSTRUCCION	may-16	ago-16	6.50	1	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110009	---	CARRETERAS FEDERALES
34	TEMAXCALAPA - TEPANTICPAC	jul-16	dic-16	9.59	2.30	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500030	---	CARRETERAS FEDERALES
35	TENIXTEPEC-CUIYACHAPA	jun-16	sep-16	4.79	0.75	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500011	---	CARRETERAS FEDERALES
36	TEOCELO-ALAMEDA-MONTE GRANDE	jun-16	oct-16	4.79	0.85	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500009	---	CARRETERAS FEDERALES
37	TLACOTIOPA-JACAL-LIMITES DE ESTADO DE PUEBLA	abr-16	ago-16	3.84	0.5	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500005	---	CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
38	TOMATLAN-CRUZ VERDE-TECAMA	jul-16	nov-16	2.79	0.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500008	---	CARRETERAS FEDERALES
39	VAQUERÍA - COXOLITLA DE ARRIBA, TR (VAQUERÍA - EL AHUITZIQUE)	ago-16	dic-16	4.76	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500020	---	CARRETERAS FEDERALES
40	VILLANUEVA - ZACATE - COLORADO PRIMERO	jul-16	dic-16	6.61	3.30	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500030	---	CARRETERAS FEDERALES
41	XICO-POCITOS	jul-16	dic-17	5.75	1.5	CONCLUIDAS 2013-2017	11096500006	---	CARRETERAS FEDERALES
42	XOCOTLA - ZACATLA	mar-17	nov-17	9.21	1.30	CONCLUIDAS 2013-2017	16096500003	---	CARRETERAS FEDERALES
43	CG-222, CONSTRUIR EL LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD DE COATEPEC. PRIMERA ETAPA TR. KM. 0+000 AL KM. 3+500	nov-11	nov-13	323.50	7.89	INAUGURADAS 2013-2017	09096500051	PNI129	CARRETERAS FEDERALES
44	CG-060 ACCESO AL PUERTO DE VERACRUZ	feb-14	dic-16	67.70	15.70	ENTREGADA 2018	04096500001	PE	CARRETERAS FEDERALES
45	CG-219 BOULEVARD BOCA DEL RIO - ANTON LIZARDO.	may-15	mar-17	400.00	6.50	ENTREGADA 2018	14096500042	PNI264	CARRETERAS FEDERALES
46	ACCESOS DE COATZACOALCOS EN SU TRAMO: ENTRONQUE ALLENDE-ENTRONQUE NUEVO TEAPA	feb-15	dic-18	1,064.27	11	PROCESO 2018	13096500022	PNI330	CARRETERAS FEDERALES
47	CG-161 SANTIAGO TUXTLA – CATEMACO Y COSOLEACAQUE – JALTIPAN – ACAYUCAN.	feb-14	dic-18	859.50	27.00	PROCESO 2018	13096500015	PNI492	CARRETERAS FEDERALES
48	MODERNIZACIÓN MISANTLA-PALCHÁN-PUEBLO VIEJO-DÍAZ MIRÓN	abr-18	oct-18	4.99	---	PROCESO 2018	12096500014	---	CARRETERAS FEDERALES
49	MORALILLO - LAGARTERO - OZULUAMA	abr-18	sep-18	9.80	6.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CARRETERAS FEDERALES
50	OZULUAMA - TAMPICO	jul-12	dic-18	1,623.39	54.47	PROCESO 2018	11096500018	PE	CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
51	RECONSTRUCCIÓN RANCHO NUEVO-EL ESCOBILLO	abr-18	oct-18	11.70	3.00	PROCESO 2018	17062100003	---	CARRETERAS FEDERALES
52	MUELLE PUBLICO PARA CONTENEDORES Y CARGA GENERAL 2º ETAPA	jul-18	dic-18	350.00	MUELLE	PROYECTADAS 2018	0	---	CARRETERAS FEDERALES
53	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	jun-16	11.55	SEÑALAMIENTO O HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
54	CONSERVACION PERIODICA	jun-16	nov-16	32.43	15.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
55	CONSERVACION PERIODICA	jun-16	dic-16	25.98	5.40	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
56	CONSERVACION PERIODICA	jun-16	nov-16	22.42	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
57	CONSERVACION PERIODICA	mar-16	oct-16	1.61	85 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
58	CONSERVACION PERIODICA	mar-16	oct-16	1.39	72 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
59	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	sep-16	nov-16	19.86	14.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
60	CONSERVACIÓN PERIODICA DE TRAMOS	mar-16	oct-16	23.00	19	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
61	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS	mar-16	oct-16	22.06	89.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
62	CONSERVACION RUTIANARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.04	63.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES



**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
63	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	ago-16	oct-16	3.15	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
64	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMO	feb-16	oct-16	2.57	83.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
65	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	jun-16	11.55	SEÑALAMIENT O HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
66	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	jun-16	11.55	SEÑALAMIENT O HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
67	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	jun-16	9.05	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
68	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	jun-16	8.12	SEÑALAMIENT O VERTICAL	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
69	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	jun-16	8.12	SEÑALAMIENT O VERTICAL	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
70	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	sep-16	5.62	144	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
71	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	nov-16	5.56	131.89	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
72	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	4.47	103.60	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
73	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	3.60	86.23	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
74	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	dic-17	3.60	86.23	CONCLUIDAS 2013-2017	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
75	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	3.58	62.74	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
76	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	nov-16	3.43	89.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
77	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	3.35	86.23	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
78	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.98	62.70	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
79	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.90	70.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
80	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.84	62.70	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
81	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	sep-16	2.75	83.30	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
82	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	nov-16	2.60	59.70	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
83	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.50	68.05	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
84	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	sep-16	2.38	64.66	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
85	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.36	67.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
86	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.13	44.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
87	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	nov-16	2.09	67.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
88	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.04	65.8	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
89	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.01	64.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
90	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	1.33	45.9	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
91	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	abr-16	may-16	3.40	TRAMOS	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
92	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.94	75.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
93	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	1.77	56.82	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
94	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	jun-16	9.06	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
95	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.19	53.59	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
96	RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	may-16	jun-16	0.74	ALCANTARILLA A	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
97	RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	may-16	jul-16	1.25	59+970	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
98	RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	may-16	jun-16	0.34	ALCANTARILLA A	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
99	RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	may-16	jul-16	1.19	0.05	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
100	RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	may-16	jun-16	0.81	0.2	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
101	SEÑALAMIENTO	nov-16	dic-16	8.99	SEÑALAMIENTO	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
102	TRABAJO DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.20	65.20	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
103	TRABAJO DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.15	73.91	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
104	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	sep-16	dic-16	33.65	25.4	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
105	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	may-17	dic-17	33.42	22.20	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
106	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	jun-16	dic-16	33.11	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
107	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	jun-16	oct-16	29.20	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
108	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	oct-16	dic-16	25.99	15.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
109	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	may-17	nov-17	22.60	15.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
110	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	sep-16	nov-16	19.40	9.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
111	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	sep-16	nov-16	17.85	11.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
112	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	may-17	oct-17	13.95	7.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
113	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	jun-16	sep-16	7.78	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
114	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	ago-16	dic-16	7.59	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
115	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	dic-16	dic-16	6.99	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
116	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	may-17	ago-17	6.38	240 m	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
117	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	jun-16	ago-16	5.07	12.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
118	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	sep-16	nov-16	4.96	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
119	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	may-17	nov-17	3.79	1.90	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
120	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIODICA	jun-16	ago-16	7.05	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
121	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA	jul-16	nov-16	18.55	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
122	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	may-17	dic-17	9.50	5.70	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
123	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICAS	mar-16	jul-16	11.01	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
124	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA	may-17	jul-17	3.20	25 m	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
125	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN PUENTES	mar-17	nov-17	1.35	73 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
126	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2015, EN 103.60 KMS)	abr-15	oct-15	4.40	100.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
127	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 131.89 KMS.	abr-15	oct-15	6.25	131.89	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
128	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 144 KMS	abr-15	oct-15	6.33	144	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
129	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 42.829 KMS.	abr-15	oct-15	1.55	42.82	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
130	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 44.860 KMS.	abr-15	oct-15	2.13	44.86	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
131	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 45.9 KMS.	abr-15	oct-15	1.60	45.9	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
132	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 53.59 KMS.	abr-15	oct-15	2.09	53.59	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
133	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 56.82 KMS.	abr-15	oct-15	2.00	56.82	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
134	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2015, EN 59.70 KMS.	abr-15	oct-15	2.90	59.70	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
135	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 62.70 KMS.	abr-15	oct-15	2.45	62.70	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
136	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2015, EN 62.71 KMS	abr-15	oct-15	4.35	62.74	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
137	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 63.0 KMS	abr-15	oct-15	2.20	63.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
138	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2015, EN 64.50 KMS.	abr-15	oct-15	2.50	62.6	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
139	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 64.662 KMS.	abr-15	oct-15	2.69	64.66	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
140	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 65.2 KMS.;	abr-15	oct-15	2.58	65.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
141	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 65.80 KMS.	abr-15	oct-15	2.30	65.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
142	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 67.50 KMS.	abr-15	oct-15	2.46	67.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
143	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 68.05 KMS.	abr-15	oct-15	2.74	68.05	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
144	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 70.80 KMS.	abr-15	oct-15	3.10	70.8	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
145	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 73.91 KMS	abr-15	oct-15	2.51	73.91	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
146	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 75.80 KMS	abr-15	oct-15	3.26	75.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
147	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 83.30 KMS.	abr-15	oct-15	2.75	83.30	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
148	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 83.8 KMS.	abr-15	oct-15	2.93	83.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
149	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2015, EN 86.23 KMS	abr-15	oct-15	3.60	76.23	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
150	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 92.661 KMS.	abr-15	oct-15	4.23	79.16	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
151	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2017, EN 7.423 KMS.	feb-17	nov-17	2.00	7.42	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
152	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	oct-17	12.34	3,528 PIEZAS	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
153	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	oct-17	10.07	618.08	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
154	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	oct-17	10.07	SEÑALAMIENT O HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
155	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	oct-17	10.07	SEÑALAMIENT O HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
156	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	oct-17	5.94	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
157	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	oct-17	5.94	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
158	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	4.39	103.60	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
159	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	dic-17	4.05	92.66	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
160	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	3.26	75.8	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES



**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
161	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	3.10	70.80	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
162	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.93	83.80	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
163	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.59	73.91	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
164	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.51	64.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
165	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.29	65.80	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
166	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.26	64.66	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
167	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.23	53.59	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
168	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.20	63.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
169	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.20	56.82	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
170	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.00	44.86	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
171	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	jun-17	nov-17	1.85	42.89	CONCLUIDAS 2013-2017	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
172	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	1.61	45.90	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
173	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	nov-16	1.54	43.68	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
174	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	jul-17	oct-17	1.50	---	CONCLUIDAS 2013-2017	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
175	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	may-17	nov-17	9.98	418.00	CONCLUIDAS 2013-2017	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
176	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	6.33	144.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
177	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	5.80	131.891	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
178	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.91	83.30	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
179	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.90	68.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
180	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.63	50.70	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
181	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN PUENTES	mar-17	nov-17	1.37	74 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
182	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN PUENTES	mar-17	nov-17	1.33	72 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
183	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIAS	feb-16	oct-16	2.47	65.2	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
184	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	abr-17	nov-17	3.71	1.90	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
185	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA ALCANTARILLA Y SUBDREN EN EL KM 71+600 DEL TRAMO: LIM. EDO. PUE./VER. – CORDOBA, DE LA CARRETERA: TEHUACAN – CORDOBA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	jun-18	ago-18	2.10	1	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
186	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE PROTECCIÓN, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	may-18	ago-18	2.30	1.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
187	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE EN EL ESTADO DE VERACRUZ, ZONA 1.	may-18	oct-18	5.99	1	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
188	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN UN SOLO PASO DE LA CAPA SUPERFICIAL EXISTENTE UBICADO EN EL KM 98+000 AL 106+000 DEL TRAMO: LA TINAJA- PASO DEL TORO, DE LA CARRETERA: CORDOBA- VERACRUZ, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	abr-18	jul-18	17.04	8.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
189	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 64.662 KMS., DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KM. 0+000 AL KM. 56+182 Y KM. 61+520 AL KM. 70+000, TRAMO: BUENAVISTA - LÍM. EDOS. VER./OAX., CARRETERA: ALVARADO – TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	dic-18	2.67	64.66	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
190	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 68.05 KMS, DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KM. 0+000 AL KM. 31+300, KM. 13+650 AL KM. 49+000 Y KM. 0+000 AL KM. 2+800, TRAMOS: SANTA CRUZ-TLAPACOYAN, LIM.PUE./VER.- PEROTE Y RAMAL BANDERILLA, CARRETERAS: TEZIUTLAN-PEROTE Y PUEBLA-TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DEL KM 84+050 AL KM 92+750 DEL TRAMO: LIM. DE EDOS. PUE/VER. –NAUTLA DE LA CARRETERA TEZIUTLAN – NAUTLA EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	dic-18	2.52	68.05	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
191	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DEL KM 84+050 AL KM 92+750 DEL TRAMO: LIM. DE EDOS. PUE/VER. –NAUTLA DE LA CARRETERA TEZIUTLAN – NAUTLA EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	jun-18	jul-18	2.00	8.7	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
192	CG-159 RECONSTRUCCION DEL PUENTE COATZACOALCOS I	oct-11	abr-15	884.60	1.00	ENTREGADA 2018	14092110004	PNI553	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
193	CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018 EN 68.50 KMS., DE RED BASICA FEDERAL DEL KM. 59+000 AL KM. 107+500 (2 CARRILES), TRAMO: LA TINAJA - PASO DEL TORO Y KM. 107+500 AL KM. 117+500 (4 CARRILES), DEL TRAMO: PASO DEL TORO - BOCA DEL RIO, DE LA CARRETERA: CORDOBA – VERACRUZ, CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2018, EN 85.19 KMS. DE RED BASICA	mar-18	dic-18	2.73	68.5	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
194	FEDERAL DEL KM. 26+600 AL KM. 49+110 (2 CARRILES) Y KM. 49+110 AL KM. 52+100 (4 CARRILES), TRAMO: LIM. EDO. PUE./VER.-CORDOBA, CARRETERA: TEHUACAN – CORDOBA, KM. 6+000 AL KM. 23+210 Y KM. 25+626 AL KM. 59+000, KM. 0+000 AL KM. 2+680 Y 0+000 AL KM. 3+437 DEL TRAMO: PEÑUELA – LA TINAJA, LIBRAMIENTO YANCA Y LIBRAMIENTO CUITLAHUIAC	mar-18	dic-18	3.44	85.19	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
195	CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 99.30 KMS. DE RED BASICA FEDERAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 50+900, DEL TRAMO: PASO DEL TORO- ALVARADO Y DEL KM. 0+000 AL KM. 24+200 (2 CUERPOS) DEL TRAMO: LIBRAMIENTO VERACRUZ, DE LA CARRETERA: VERACRUZ-COATZACOALCOS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	dic-18	3.85	99.3	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
196	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE EN EL ESTADO DE VERACRUZ, ZONA 2.	may-18	oct-18	5.99	1	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
197	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE EN EL ESTADO DE VERACRUZ, ZONA 3	may-18	oct-18	6.79	1	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
198	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE EN EL ESTADO DE VERACRUZ, ZONA 4.	may-18	oct-18	5.99	1	PROCESO 2018	#REF!	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
199	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	may-18	nov-18	2.60	1	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	may-18	nov-18	2.60	1040	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
201	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE BACHEO PROFUNDO ELEVACION DE LA RASANTE, RECORTE DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CM Y REPOSICION DE LA MISMA, COLOCACIÓN DEL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL KM 6+500 AL	jun-18	oct-18	45.95	13.6	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
202	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIODICA MEDIANTE BACHEO PROFUNDO, FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CMS. DE ESPESOR COMPACTO ENTRE LOS KILOMETROS 132+400 AL 142+100 DEL TRAMO: LIM. EDOS. PUE/VER- XALAPA,	abr-18	sep-18	24.88	9.7	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
203	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE FRESADO Y CARPETA DE 5.0CM. DE ESPESOR EN LOS TRAMOS LIM. DE EDOS PUE/VER-NAUTLA DEL KM. 82+000 AL 93+000 CON UNA META DE 11.0 KM. Y EN TRAMO NAUTLA-CARDEL DEL KM. 93+000 AL KM. 95+500 CON UNA META DE 2.5 KM. EN EL	jul-18	dic-18	24.87	13.5	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
204	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2018 EN 63.00 KILOMETROS DE RED SECUNDARIA FEDERAL, DEL KM. 27+000 AL 45+400, DEL KM. 0+000 AL 5+300, DEL KM. 0+000 AL 1+800, DEL KM. 0+000 AL 24+000 Y DEL KM. 220+000 AL 233+500 DE LOS TRAMOS: POZA RICA-SAN ANDRES, PAPANTLA-EL CHOTE,	mar-18	dic-18	2.33	63	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
205	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2018 EN 103.60 KILOMETROS, EN 85.50 KMS. DE CORREDORES, DEL KM. 7+500 AL KM. 20+300, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 Y DEL KM. 26+300 AL KM. 93+000 DE LOS TRAMOS: POZA RICA - NAUTLA, LIBRAMIENTO PAPANTLA Y EN 18.10 KMS. DE RED	mar-18	dic-18	4.10	103.6	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
206	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2018 EN 93.90 KILOMETROS DE RED BASICA FEDERAL, EN EL SUBTRAMO KM. 0+000 AL KM. 2+500 Y 3+600 AL 95+000, DEL TRAMO: CD. ALEMAN -RIO JIMBA, DE LA CARRETERA: CD. ALEMAN - SAYULA; EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	dic-18	4.04	93.9	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
207	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018 EN 144 KMS., DE RED CORREDORES, KM.93+000 AL KM.186+000, (2 CARRILES), Y KM.186+000 AL KM.211+500,(4 CARRILES), TRAMO: NAUTLA-CARDEL, CARRETERA: POZA RICA-VERACRUZ, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	dic-18	6.38	144	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
208	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018 EN 53.59 KILOMETROS DE RED BÁSICA FEDERAL DEL KM. 0+000 AL KM. 31+000 Y 34+510 AL 57+100 DEL TRAMO: TIHUATLÁN-ÁLAMO-ALAZÁN DE LA CARRETERA: TIHUATLÁN - ALAZÁN EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	dic-18	2.36	53.59	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
209	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018 EN 70.80 KMS.; EN 70.0 KMS. DE CORREDORES KM. 45+000 AL KM. 115+000, TRAMO ALAZÁN - TAMPICO, CARRETERA TUXPAN - TAMPICO, Y 0.80 KM. DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KM. 0+000 AL KM. 0+800, TRAMO RAMAL A CERRO AZUL, CARRETERA TUXPAN - TAMPICO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	dic-18	3.05	70.8	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
210	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018 EN 70.90 KILÓMETROS DE RED BÁSICA FEDERAL, EN EL SUBTRAMO DEL KM. 50+900 AL KM. 89+900 Y DEL KM. 91+380 AL KM. 125+000, DEL TRAMO: ALVARADO - SANTIAGO TUXTLA, DE LA CARRETERA: VERACRUZ - COATZACOALCOS; EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	dic-18	2.83	70.9	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
211	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018 EN 79.70 KILÓMETROS, DE RED BÁSICA FEDERAL, EN EL SUBTRAMO KMS:0+000 AL 79+700 DEL TRAMO: LA TINAJA - SANTA CRUZ, DE LA CARRETERA: LA TINAJA - CD. ALEMÁN EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	dic-18	3.24	79.7	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
212	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018 EN 83.30 KMS., DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KM., 20+300 AL 31+800 Y 33+600 AL 93+000, TRAMO: LIM. PUE/VER - NAUTLA Y KM., 0+000 AL 3+400, 0+000 AL 1+000, 0+000 AL 2+300, 0+000 AL 4+500 Y KM 0+000 AL 1+200, DE LOS RAMALES: PUNTILLA ALDAMA,	mar-18	dic-18	3.21	83.3	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
213	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018 EN 92.00 KILÓMETROS, EN 89.50 KMS. DE CORREDORES KM. 115+000 AL 131+500 Y 145+000 AL 191+000 (2 CARRILES), 131+500 AL 145+000 (4 CARRILES) DEL TRAMO OZULUAMA - TAMPICO, DE LA CARRETERA TUXPAN - TAMPICO Y EN 3.161 KMS. DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KM. 0+000 AL KM. 0+406, KM. 0+000 AL KM. 1+900 Y KM. 0+000 AL KM. 0+855, TRAMOS RAMAL AV. NUEVO LEÓN, Y RAMAL MATA REDONDA Y PASO POR CIUDAD CHALUHTÉMOC, CARRETERA	mar-18	dic-18	4.04	92.66	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
214	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 0.30 KM DE CORREDORES, DEL KM. 60+100 AL KM 60+400, TRAMO: ACAYUCAN - LIM. EDOS VER/OAX., CARRETERA: COATZACOALCOS - SALINA CRUZ; 130.145 KM DE RED BÁSICA FEDERAL DEL KM 26+255 AL KM 60+100, DEL KM 125+000 AL KM 144+500 Y DEL KM 146+500 AL KM 223+300 DE LOS TRAMOS: COATZACOALCOS - ACAYUCAN Y SANTIAGO TUXTLA - ACAYUCAN RESPECTIVAMENTE DE LAS CARRETERAS: COATZACOALCOS - SALINA CRUZ Y VERACRUZ -	mar-18	dic-18	4.98	130.2	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
215	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 131.891 KMS., DE CORREDORES, KM. 0+000 AL KM. 13+600, (4 CARRILES), KM. 13+600 AL KM. 22+800, (4 CARRILES), KM. 22+800 AL KM. 39+000, (2 CARRILES), KM. 39+000 AL KM. 65+700 (4 CARRILES) TRAMO: XALAPA-TAMARINDO-CARDEI - KM. 43+000	mar-18	dic-18	6.33	131.891	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
216	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 44.74 KMS.; EN 8.79 KMS. DE RED BÁSICA FEDERAL, KM. 52+100 AL KM. 54+000, (4 CARRILES), KM. 67+500 AL KM. 67+800, (4 CARRILES) KM. 77+200 AL KM. 79+500, (2 CARRILES) Y KM. 4+953 AL KM. 6+000, (4 CARRILES); TRAMOS: LIM. PUE./VER. - CÓRDOBA Y	mar-18	dic-18	1.64	44.74	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
217	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 45.9 KMS., DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KM. 217+300 AL KM. 260+800 Y KM. 0+000 AL KM. 2+400, TRAMOS: LIM.HGO./VER.-TEMPOAL Y RAMAL PLATON SANCHEZ RESPECTIVAMENTE, CARRETERA: PACHUCA - TAMPICO, EN EL ESTADO DE	mar-18	dic-18	1.62	45.9	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
218	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 52.52 KMS. EN 22.3 KMS., DE RED BÁSICA FEDERAL, KM. 0+000 AL KM. 4+000 Y KM. 0+000 AL KM. 6+240, TRAMO: ACCESO ENTRONQUE ZONA PORTUARIA, (INCLUYE GASAS DE ACCESO 1.82 KMS.) Y ACCESO AL API PUERTO DE VERACRUZ, CARRETERA:	mar-18	dic-18	2.08	52.52	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
219	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 56.82 KMS. DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KM. 1+630 AL KM. 40+250, KM. 0+000 AL KM. 14+500 Y KM. 0+000 AL KM. 3+700 TRAMOS: FORTÍN - HUATUSCO, COL. MANUEL GONZÁLEZ Y LIBRAMIENTO HUATUSCO RESPECTIVAMENTE, CARRETERA:	mar-18	dic-18	2.04	56.82	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
220	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 59.70 KMS, DE CORREDORES, KM. 83+300 AL KM. 99+700 Y KM. 102+400 AL KM. 145+700, TRAMO: LIM. PUE/VER.-XALAPA, CARRETERA: PUEBLA-XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	dic-18	2.81	59.7	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
221	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 62.70 KMS., DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KM. 0+000 AL KM. 2+900, TRAMO: RAMAL A HUEYAPAN DE OCAMPO, CARRETERA: VERACRUZ - COATZACOALCOS Y KM. 0+000 AL KM. 43+800, KM. 0+000 AL KM. 7+000, KM. 0+000 AL KM. 9+000, TRAMOS: OTEAPAN -	mar-18	dic-18	2.85	62.7	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
222	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 64.50 KMS.; EN 63.700 KMS., DE RED BÁSICA FEDERAL, KM. 53+800 AL KM. 91+800, (2 CARRILES), KM. 96+400 AL KM. 105+800, (4 CARRILES), TRAMO: TAMARINDO – CABEZA OLMECA, (INCLUYE SUS GASAS ENTRONQUE AEROPUERTO 4.50 KMS.	mar-18	dic-18	2.49	64.5	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
223	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 65.2 KMS.; DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KM. 0+000 AL KM. 22+200 Y KM. 70+000 AL KM. 113+000, TRAMOS: LA GRANJA – TEMAZCAL Y BUENAVISTA – LÍM. EDOS. VER./OAX., CARRETERAS: LA TINAJA - CD. ALEMÁN Y ALVARADO - TUXTEPEC	mar-18	dic-18	2.31	65.2	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
224	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 65.80 KMS.; DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KM. 41+700 AL KM. 107+500, TRAMO: HUATUSCO – CONEJOS, CARRETERA: CÓRDOBA – CARDEL, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	dic-18	2.39	65.8	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
225	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 67.50 KMS., DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KMS. 88+800 AL KM. 156+300, TRAMO TEMPOAL - PÁNUCO, CARRETERA ALAZÁN - CANOAS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	dic-18	2.37	67.5	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
226	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 7.423 KMS., DE CORREDORES, KM. 6+499 AL KM. 13+700, (2 CARRILES) Y 13+700 AL KM. 13+811, (4 CARRILES), TRAMO: COATZACOALCOS – LÍM.VER./TAB., CARRETERA: COATZACOALCOS – VILLAHERMOSA: 1.83 KM. DE RED BÁSICA FEDERAL DEL	mar-18	dic-18	2.33	41.24	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
227	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 73.91 KMS., DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KM. 24+800 AL KM. 82+700, KM. 83+300 AL KM. 87+640 Y KM. 0+350 AL KM. 12+020, TRAMOS HUEJUTLA-CHICONTEPEC-ALAMO, LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ Y RAMAL CHICONTEPEC, RESPECTIVAMENTE,	mar-18	dic-18	2.67	73.91	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
228	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 75.80 KMS, EN 67.40 KMS., DE CORREDORES, KMS. 186+600 AL KM. 216+000 Y KM. 7+000 AL KM. 45+000, TRAMOS: LÍMITES DE EDOS. PUE./VER. - TIHUATLÁN Y TUXPAN - ALAZÁN, CARRETERAS: PACHUCA - TUXPAN Y TUXPAN - TAMPICO Y EN 8.40	mar-18	dic-18	3.41	75.8	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
229	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 79.310 KM DE CORREDORES, DEL KM. 64+400 AL KM 69+800 (CUATRO CARRILES) Y DEL KM 71+400 AL KM 139+910 (DOS CARRILES) DEL TRAMO ACAYUCAN – LIM. EDOS VER/OAX., CARRETERA: COATZACOALCOS – SALINA CRUZ: 41.00 KM DE RED	mar-18	dic-18	5.23	79.3	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
230	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 83.8 KMS., DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KM. 0+000 AL KM. 64+000 Y KM 69+000 AL KM. 88+800, TRAMO ALAZÁN- TEMPOAL , CARRETERA ALAZÁN-CANOAS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	mar-18	dic-18	2.96	83.8	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
231	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 86.23 KMS. EN 60.23 KMS. DE CORREDORES, DEL KM. 83+570 AL 103+000 Y 113+000 AL 123+000 (2 CARRILES), 103+000 AL 113+000 Y 123+000 AL 128+400 (4 CARRILES), DEL TRAMO LIM. EDOS. SLP/VER – TAMPICO DE LA CARRETERA CD. VALLES –	mar-18	dic-18	3.79	86.23	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
232	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SELLO DE PROTECCIÓN DEL PAVIMENTO (ASI), EN EL TRAMO: NAUTLA-CARDEL, KM. 186+000 AL KM. 211+500 CUERPO "B" CON UNA META DE 25.5 KMS., EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	jul-18	sep-18	6.20	25.5	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
233	RECONSTRUCCION DE PUENTES	jul-16	ago-16	64.09	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
234	RECONSTRUCCION DE PUENTES	ago-16	dic-16	7.28	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
235	RECONSTRUCCION DE PUENTES	ago-16	dic-16	7.28	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
236	RECONSTRUCCION DE PUENTES	nov-16	dic-16	6.18	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
237	RECONSTRUCCION DE PUENTES	ago-16	oct-16	4.99	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
238	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES	may-17	dic-17	20.99	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110003	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
239	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "TAMOS I CUERPO DERECHO", UBICADO EN EL KM. 123+200, DEL TRAMO: LIM. EDOS.SLP./ VER.-TAMPICO, DE LA CARRETERA: CIUDAD VALLES – TAMPICO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	abr-18	oct-18	22.84	1	PROCESO 2018	#N/A	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
240	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA, EN 69 PUENTES, DE LOS CUALES 44 SON EN LA RED BÁSICA FEDERAL, 15 SON EN LA RED SECUNDARIA Y 10 SON EN CORREDORES; 18 UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN A CARGO DE LA RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN "XALAPA" EN LA CARRETERA: POZA RICA – VERACRUZ, PUEBLA – XALPA Y TEZIUTLAN – PEROTE, 25 UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN A CARGO DE LA RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN "VERACRUZ", EN LAS CARRETERAS: TEHUACÁN – CORDOBA Y CORDOBA – VERACRUZ Y 26 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA, EN 58 PUENTES, DE LOS CUALES	mar-18	dic-18	1.88	69.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES
241	36 SON EN LA RED BÁSICA FEDERAL, 16 SON EN LA RED SECUNDARIA Y 6 SON EN CORREDORES; 43 UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN A CARGO DE LA RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN "ACAYUCAN", EN LAS CARRETERAS: CUIDAD	mar-18	dic-18	1.72	58	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES
242	3 DE MAYO - XONOTLA - COMAPA	feb-14	may-14	8.59	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500052	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
243	ALAMEDA – MONTE GRANDE	feb-14	sep-14	12.80	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
244	ALTOTONGA-LA VENTILLA	mar-16	ago-16	10.70	2.5	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500037	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
245	ALTOTONGA-LA VENTILLA	oct-14	dic-14	2.83	0.5	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500037	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
246	AMPLIACION ACCESO SUR A MARTINEZ DE LA TORRE-CARRETERA FEDERAL NAUTLA (DEL KM 0+000 AL 0+600)	oct-14	ene-15	11.53	0.6	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500029	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
247	AMPLIACION ACCESO SUR A MARTINEZ DE LA TORRE-CARRETERA FEDERAL NAUTLA (DEL KM 0+600 AL 1+200)	oct-14	ene-15	12.05	0.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500029	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
248	ARROYO HONDO -NARANJOS	sep-13	dic-13	12.68	2.20	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
249	ATZALAN - ZAPOTITLAN, TRAMO: DEL KM. 12+000 AL 21+000	feb-14	sep-14	6.63	1.40	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
250	AYAHUALULCO - RANCHO NUEVO	feb-14	abr-14	5.76	1	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500016	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
251	BULEVAR A LA CONGREGACION DE BARRILLAS, PRIMERA ETAPA	jun-14	feb-15	41.80	2.84	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
252	CAMINO A SANTA ELENA- LA PALMA	oct-14	ene-15	6.72	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500041	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
253	CAZONES - LA ENCANTADA - M. ANTONIO MUÑOZ.COYOL NORTE	ene-11	dic-13	63.10	16.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
254	CERRILLOS DE DIAZ - OJO ZARCO	abr-14	abr-15	8.64	2.36	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500021	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
255	CHAVARRILLO-MONTE OSCURO	feb-14	jun-14	12.65	3.80	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
256	CINCO DE MAYO - INSURGENTES SOCIALISTAS.	abr-14	abr-15	9.60	2.08	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES



**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
257	CIPRES-XOLOLOYAN	oct-14	ene-15	2.86	0.90	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500036	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
258	CIRCUITO MANZANILLO - MIRADOR - PROGRESO - MANZANILLO	feb-14	jun-14	9.59	2.10	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500029	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
259	CIRCUITO MANZANILLO-MIRADOR-PROGRESO-MANZANILLO	abr-16	jul-16	6.72	0.9	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500029	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
260	CORDOBA-SANTA TERESITA	oct-14	ene-15	4.79	1.10	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500035	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
261	COSTERO HUASTECO	feb-14	sep-14	7.67	0.8	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
262	COYOLILLO-OMIQUILA-LA PALMA	feb-14	may-14	9.25	2.10	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
263	CRUCERO CARBONERO JACALES (HUAYACOCOTLA) - ZACUALPAN - TEXCATEPEC (KM 2+000 AL 4+000)	oct-14	ene-15	6.41	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500027	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
264	CRUCERO CARBONERO JACALES (HUAYACOCOTLA) - ZACUALPAN - TEXCATEPEC (KM DEL 0+000 AL 2.000)	oct-14	ene-15	5.99	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500027	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
265	CRUCERO CARBONERO JACALES (HUAYACOCOTLA)-ZACUALPAN-TEXCATEPEC	jun-16	nov-16	9.60	3.5	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500027	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
266	CUICHAPA - LA PATRONA - AMATLAN - CORDOBA	ene-11	dic-13	58.95	20.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
267	CUMBRES DE AGUILA - LA LAGUNILLA.	feb-14	jul-14	8.62	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500021	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
268	DOS AGUAS-ZAPOTITLAN	feb-14	sep-14	6.62	1.40	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
269	E.C. ( PEROTE ALTOTONGA) COL. LIBERTAD	feb-14	sep-14	9.10	2.80	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
270	E.C. (JILOTEPEC - ACATLAN) - BUENAVISTA.	abr-14	sep-14	9.06	1.60	CONCLUIDAS 2013-2017	11096500009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
271	E.C. (POZA RICA CAZONES) CARISTAY	feb-14	feb-15	7.90	2	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500012	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
272	E.C. ENTABLADERO-MELCHOR OCAMPO DEL KM 2+400 AL KM 8+400	may-16	dic-17	17.29	6	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500046	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
273	E.C. ENTABLADERO-MELCHOR OCAMPO KM8+400 AL KM10+640	may-16	dic-17	7.29	2.2	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500046	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
274	E.C. TIZIZAPA - AXALPA, INCLUYE RAMAL	feb-14	jul-14	5.71	1.36	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500027	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
275	E.C. XOCHITLA - NEXCA.	feb-14	jul-14	7.50	1.84	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
276	E.C. XOCHITLA -LINDEROS	feb-14	jul-14	8.45	2.2	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
277	E.C: (MARIANO ESCOBEDO-LOMA GRANDE)EL BERRO.	abr-12	jul-12	12.99	2.4	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
278	EL DIAMANTE-E.C. (URSULO GALVAN- ARROYO GRANDE)	feb-14	jun-14	4.75	2.06	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500011	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
279	EL RETACHE - TANCEME	feb-14	ene-15	9.50	2.70	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
280	EL RETACHE-TANCEME	abr-16	ago-16	4.21	3.4	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
281	EL SALTO DE EYIPANTLA - JUAN DIAZ COVARRUBIAS TR. TULAPAN - ABREVADERO.	feb-14	jul-14	7.60	1.60	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500010	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
282	EL TARRO KILATE SUR, INCLUYE RAMAL A KILATE ANTIGUO	feb-14	jun-14	19.41	5.30	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
283	FRIJOLILLO-EL TELAR-AGUA ESCONDIDA-CIENEGUILLA-PILANCON	abr-16	jun-16	4.68	0.7	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
284	IXTAQUILITLA - MALACATEPEC	feb-14	may-14	5.71	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500018	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
285	JUAN RODRIGUEZ CLARA-LIBERTAD Y PROGRESO	oct-14	dic-14	2.88	0.6	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
286	JUAN RODRIGUEZ CLARA-SANTA ROSA	oct-14	dic-14	2.88	0.6	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500040	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
287	LA FLORIDA-FRANCISCO I. MADERO-BOMBA PEMEX	ene-12	dic-13	26.08	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
288	LA MAGDALENA - BENITO JUAREZ (BRECHA DEL MAIZ)	feb-14	may-14	8.64	2.20	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500056	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
289	LA SIDRA - DOS RIOS	feb-14	jul-14	5.70	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
290	LAS VIGAS- JONOTAL- PIEDRA PARADA	feb-14	sep-14	16.38	4.80	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500011	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
291	MATA CLARA - SAN JOSE DE ABAJO	oct-14	ene-15	6.72	2	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500034	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
292	MORALILLO - LAGARTERO - OZULUAMA	feb-14	jun-14	9.60	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500010	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
293	MORALILLO-LARGATERO-OZULUAMA	mar-16	sep-16	13.98	3.8	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500010	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
294	NANCHE- CUAJILOTE	feb-14	may-14	4.89	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
295	NARANJAL-COETZALA	may-16	dic-16	11.68	3.8	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500047	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
296	NUEVO MORELOS - VASCONCELOS	jun-17	dic-17	12.75	2.90	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
297	NUEVO MORELOS- VASCONCELOS	oct-14	ene-15	7.47	1.8	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
298	NUEVO MORELOS-VASCONCELOS	abr-16	dic-16	6.71	6	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
299	OLUTA - TEXISTEPEC	feb-14	jun-14	9.49	2.80	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500047	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
300	PALCHAN - PUEBLO VIEJO - DIAZ MIRON	ago-15	nov-15	9.60	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
301	PANUCO-MINERA-AUTLAN- OCHOA	oct-14	ene-15	12.4	2.5	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
302	PASO DEL CORREO - LA REFORMA	feb-14	dic-17	8.58	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
303	PASO LORENZO - KM. 43	abr-14	sep-14	9.59	2.70	CONCLUIDAS 2013-2017	08096500026	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
304	PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO COMALTECO - POZA LARGA MIRADORES. TRAMO 0+000.00 AL 16+107.35	jul-14	ene-15	23.96	8.70	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
305	PEROTE - RANCHO NUEVO.- EL ESCOBILLO	mar-14	sep-14	14.24	4.50	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
306	PLAN DE ARROYOS-LAS TRUCHAS	abr-14	abr-15	8.64	1.70	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500053	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
307	PUEBLITO - URSULO GALVAN	feb-14	jun-14	9.30	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
308	PUENTECILLAS-ACOCOTA	may-16	ago-16	4.99	1	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500049	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
309	RANCHO NUEVO- EL CONEJO	oct-14	ene-15	8.62	2.70	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
310	SAN ANGEL - AGUA PINOLE.	feb-14	jul-14	8.59	2.80	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
311	SONTECOMAPAN - COXCUAPAN	feb-14	jun-14	5.69	1.19	CONCLUIDAS 2013-2017	11096500007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
312	SONZAPOTES-MANUEL AVILA CAMACHO	ene-11	dic-13	23.27	5.50	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500032	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
313	TATAHUICAPAN-BENIGNO MENDOZA-LA PERLA DEL GOLFO	feb-14	sep-14	8.64	2	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
314	TATAHUICAPAN-BENIGNO MENDOZA-LA PERLA DEL GOLFO	may-16	jul-16	5.75	1.2	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
315	TEACALCO - ALPATLAHUAC - TLATELPA	feb-14	sep-14	5.69	1.64	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
316	TEMPOAL-POCHUCO-COROZAL	feb-14	jun-14	13.15	3.5	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
317	TENEXTEPEC-EL ESCOBILLO (KM 0+000 AL 2+500)	oct-14	ene-15	6.19	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500033	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
318	TENEXTEPEC-EL ESCOBILLO (KM2+500 AL 5+000)	oct-14	ene-15	6.04	2.5	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500033	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
319	TEPATLAXCO-IXHUATLAN DEL CAFE	feb-14	jul-14	8.47	1.85	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500027	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
320	TEPETATES LLANILLO, KM. 0+000 - 10+000	feb-14	sep-14	14.17	4.94	CONCLUIDAS 2013-2017	11096500005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
321	TEXISTEPEC - SAN LORENZO	feb-14	jun-14	9.49	2.70	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500041	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
322	TLACOTEPEC DE MEJIA - LA FIRMEZA - EL ARENAL.	abr-14	feb-15	8.50	2.4	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
323	TRAMO DOS CAMINOS ATICPAC TEPENACAXTLA	oct-14	dic-14	7.68	2	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500039	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
324	TUXPAN-TAMIAHUA	feb-14	jun-14	7.60	4.70	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500022	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
325	VAQUERIA - COXOLITLA DE ARRIBA, TR (VAQUERIA - EL AHUITZIQUE)	feb-14	abr-15	8.64	1.5	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
326	XICO-POCITOS	feb-14	sep-14	18.84	5.30	CONCLUIDAS 2013-2017	11096500006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES



**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
327	XICO-TLALCHY	oct-14	ene-15	2.88	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
328	XICO-TONALACO (KM 0+000 AL 2+500)	oct-14	ene-15	7.66	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500026	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
329	XICO-TONALACO( KM 2+500 AL 4+500)	oct-14	ene-15	6.03	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500026	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
330	XOMETLA - EL PASO - LA CIENEGA.	feb-14	may-14	5.75	1.10	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
331	ZOATZINGO - IGNACIO ZARAGOZA	jun-14	dic-14	9.70	2.46	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
332	LA SIDRA-DOS RIOS	abr-16	ago-16	7.68	1.8	INAUGURADAS 2013-2017	13096500017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
333	CINCO DE MAYO - INSURGENTES SOCIALISTAS- REMOLINO	may-17	dic-17	7.90	8.40	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
334	E.C. (MARTINEZ DE LA TORRE - EL DIAMANTE - ARROYO BLANCO) - BALSAS DE AGUA	ago-15	nov-15	5.00	4.3	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
335	NARANJOS - CHONTLA - IXCATEPEC	jun-17	dic-17	19.90	10.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
336	SAN MARCOS - LA LAGUNA	ago-15	nov-15	1.48	4.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
337	14 CAMINOS DEL CG-221	abr-17	sep-17	11.98	2.30	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
338	23 CAMINOS DEL CG-221	mar-16	nov-16	11.90	89.32	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
339	8 OBRAS (VARIAS) CONSER. CAM. RURALES	jul-15	nov-15	9.91	18.34	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
340	9 CAMINOS DEL CG-221	abr-17	sep-17	7.97	2.90	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
341	ALTO LUCERO-PLAN DE LAS HAYAS	nov-17	dic-17	6.39	2.40	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
342	AMPLIACION DE PUENTE, EN EL CAMINO: EL LIMON - JUCHIQUE DE FERRER	oct-16	dic-16	7.30	15.70	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
343	ATZACAN-LA CUMBRE	abr-15	oct-15	7.96	2.90	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
344	ATZALAN - ZAPOTITLAN	feb-17	ago-17	12.23	14.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
345	BALASTRERA - MIRADOR	may-14	sep-14	8.73	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
346	BARRANCAS - TEREFTALATOS	ago-16	dic-16	8.97	3.10	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
347	BARRANCAS - TEREFTALATOS	feb-17	jul-17	11.96	3.10	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
348	CALIFORNIA –OJO CHICO – LA PESCA – POTRERO NUEVO	feb-14	ene-15	11.50	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
349	CAMINO CIRCUITO POTRERILLO Y CAMINO EL CEDRO - EL COYOLAR	ago-16	nov-16	5.99	SEÑALAMIENTO	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
350	CAMPO CHICO - ZAPOAPAN	jul-16	dic-16	4.89	3.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
351	CAPULAPAN - SABANAS	abr-14	nov-14	18.01	5.20	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
352	CARLOS A. CARRILLO - MANZANILLO	jul-17	dic-17	10.40	SEÑALAMIENTO	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
353	CERRILLO DE DÍAZ-ABAZAL	nov-17	dic-17	10.29	4.80	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
354	CG-221 MODERNIZAR CAMINOS INTERMUNICIPALES EN BENEFICIO DE 24 MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS FALDAS DEL PICO DE ORIZABA	sep-13	nov-15	365.12	720.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	PNI265	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
355	CHALMA - CHICONAMEL	ago-17	dic-17	4.99	SEÑALAMIENTO	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
356	CHALMA - CHICONAMEL	jul-15	nov-15	11.99	7.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
357	CHAPOPOTE – LA PEDRERA	ago-16	dic-16	2.99	9.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
358	CHAPOPOTE - MESÓN MOLINO - OJITE	jul-15	ene-16	9.91	4	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
359	CHOCAMAN -CALAQUIOCO - DURAZNILLO	jul-15	sep-15	4.99	0.95	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
360	CHOCAMAN- CALAQUIOCO- DURAZNILLO	may-14	ene-15	9.25	1.70	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
361	CHOTE- ESPINAL-COYUTLA	may-14	ene-15	41.87	51.80	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
362	CIRCUITO MANZANILLO - LA CHARCA TEPATLAXCO-IXHUATLAN DEL CAFE CAPULAPAN-SABANAS	abr-15	ago-15	11.17	12.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
363	COACOTLA - LA LAJILLA	abr-17	sep-17	16.30	5.5	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
364	COACOTLA - PASO LIMON	sep-16	dic-16	7.90	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
365	COAPEXPAN -CUAUHTEMOC - MESA CHICA - RANCHO VIEJO	may-14	abr-15	9.95	9.50	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
366	CONSERVACIÓN 3 CAMINOS	nov-17	dic-17	6.46	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
367	CONSERVACION DEL CAMINO ATZALAN - ZAPOTITLAN	oct-16	dic-16	7.99	SEÑALAMIENT O	CONCLUIDAS 2013- 2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
368	CONSERVACION DEL CAMINO COL. EJIDAL-ZARAGOZA-LIBERTAD	oct-16	abr-17	8.00	2.40	CONCLUIDAS 2013- 2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
369	CONSERVACIÓN DEL CAMINO LA SIDRA – DOS RIOS	oct-16	dic-16	2.50	0.58	CONCLUIDAS 2013- 2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
370	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PÁNUCO - MINERA AUTLÁN - OCHOA	oct-16	dic-16	6.96	---	CONCLUIDAS 2013- 2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
371	CONSERVACIÓN DEL CAMINO TATAHUICAPAN – BENIGNO MENDOZA – LA PERLA DEL GOLFO	oct-16	dic-16	4.37	SEÑALAMIENT O	CONCLUIDAS 2013- 2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
372	CUAJILOTE - RINCON ZAPOTE	may-14	sep-14	6.86	2.00	CONCLUIDAS 2013- 2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
373	E.C. (ALAZAN - CANOAS)- PIEDRAS CLAVADAS - IXCATEPEC	sep-16	dic-16	4.99	6.00	CONCLUIDAS 2013- 2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
374	E.C. (CORDOBA - PASO DEL MACHO)- POTRERO	jul-15	oct-15	6.30	1.4	CONCLUIDAS 2013- 2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
375	E.C. (HUATUSCO - POTRERILLO) - IXPILA Y DEL CAMINO: E.C. (HUATUSCO - POTRERILLO) - MESA DEL RANCHO	jul-16	dic-16	5.87	2.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
376	E.C. (MISANTLA-TENOCHTITLAN)-EL COLORADO	jul-15	oct-15	4.99	1.15	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
377	E.C. (TOTOMOXTLE - TIHUATLAN) - POZA RICA - CAZONES	jul-15	sep-15	8.76	6.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
378	E.C. (TUXPAN-TAMPICO)-TANCEME-CHICAYAN	abr-16	dic-17	26.70	15	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
379	E.C.(PALOMARES-TUXTEPEC)-LAS CRUCES-CHILAPA DEL CARMEN-PLAYA VICENTE	jul-15	nov-15	9.50	5.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
380	E.C.(TEQUILA-LOS REYES)-QUECHULINGO	abr-15	oct-15	11.73	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
381	EL CAPRICHOCOMAPA-BOCA DEL MONTE	abr-16	dic-16	18.88	15	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
382	EL DIAMANTE - MISANTLA	feb-17	jun-17	17.20	8.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
383	EL PUEBLITO - SAN ISIDRO	abr-17	ago-17	7.90	4.4	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
384	EL ZAPOTAL – EJIDO LA PIÑA	feb-14	ene-15	8.75	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
385	EL ZAPOTAL -EJIDO LA PIÑA	jul-15	sep-15	4.99	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
386	EMILIO CARRANZA-LECHUGUILLAS	nov-17	dic-17	12.49	4.70	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
387	HUAYACOCOTLA-ZONTECOMATLAN	abr-16	dic-17	23.80	16	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
388	HUAYACOCOTLA-ZONTECOMATLAN	feb-17	jun-17	17.82	6.40	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
389	IXTACAPA CHICO - IXTACAPA GRANDE	jul-15	nov-15	7.96	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
390	IXTACAPA CHICO - IXTACAPA GRANDE	ago-16	abr-17	4.98	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES



**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
391	JILOTEPEC - RAFAEL LUCIO	ago-17	dic-17	5.40	7.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
392	JILOTEPEC-EQUIMITES-LINDEROS	mar-16	sep-16	4.99	3	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
393	MARÍA DE LA TORRE - CAMPO SAN ANDRÉS	jun-16	dic-17	27.95	28.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
394	MONTE ALTO - LIMONTLA	may-17	sep-17	9.70	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
395	MORALILLO – LAGARTERO – OZULUAMA	ago-15	nov-15	7.99	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
396	NARANJOS - SAN SEBASTIAN	may-14	ene-15	10.20	3.50	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
397	NAUTLA–COAPECHE TRAMO POBLADO UNION – COAPECHE	jun-14	dic-14	9.70	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
398	OJITE – SAN MIGUEL	ago-15	dic-15	12.35	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
399	OJITE - SAN MIGUEL- HIDALGO AMAJAC	abr-15	oct-15	5.43	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
400	OTEAPAN - ZARAGOZA	jul-15	nov-15	12.00	3.4	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
401	OZULUAMA - CHICAYAN	feb-17	nov-17	19.83	---	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
402	PIEDRILLA - LA POZA	ago-15	nov-15	2.00	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
403	PLAN DE ARROYOS - MALACATEPEC - LAS TRUCHAS	jun-17	dic-17	13.70	4.30	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
404	PLAN DE ARROYOS-LASTRUCHAS; CUATRO CAMINOS-EL TARRO-KILATE NUEVO-KILATE SUR	mar-16	dic-16	5.70	0.11	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
405	PRESIDIO - MOTZORONGO - TEZONAPA	jul-15	dic-16	11.99	5.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
406	PRESIDIO MOTZORONGO - TEZONAPA	ago-16	dic-17	9.72	5.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
407	PROLONGACION VICENTE GUERRERO	may-14	ene-15	3.52	0.62	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
408	PUENTE PASO BARRILES	jun-17	jun-17	0.90	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
409	PUENTE SONTECOMAPAN	oct-17	dic-17	6.95	1 PUENTE (.020 KM)	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
410	PUENTE ZACALTIANGUIS	abr-15	jul-15	6.12	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
411	RIO XOCHIAPA – VILLA JUANITA	ago-16	dic-16	7.48	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
412	SANTIAGO TUXTLA-ISLA	ago-16	mar-17	43.20	SEÑALAMIENTO	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
413	SEIS DE MAYO - LOMA DE LAS FLORES - ARROYO FIERRO	ago-15	nov-15	2.47	3.10	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
414	TATAHUICAPAN- LA PERLA DEL GOLFO	feb-17	jun-17	5.99	3.40	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
415	TEMPOAL - POCHUCO - COROZAL	jun-17	dic-17	4.90	1.90	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
416	TENEJAPA-TEPAMPA-CHALCHITEPEC	nov-17	dic-17	11.99	3.85	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
417	TEOCELO – BAXTLA	may-17	dic-17	9.70	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
418	TLILAPAN - ZONCOLCO BALASTRERA-MIRADOR TOLUCA-XUCHITL-AGUA ROSAS	abr-15	dic-15	4.14	8.65	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
419	TOLUCA – XUCHITL – AGUA ROSAS	feb-14	jul-14	8.34	3.32	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
420	TOPIBITO-PLAN DE LAS HAYAS	abr-16	dic-16	21.50	13.5	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
421	TOTUTLA-TLAPALA-SANTUARIO	may-17	dic-17	27.20	12.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
422	TUXPAN - TAMIAHUA	feb-17	nov-17	20.21	---	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
423	TUXPAN - TAMIAHUA	sep-15	dic-17	7.40	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
424	VILLA JUANITA - E.C. FEDERAL MÉXICO N° 145	jul-16	dic-16	5.49	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
425	XICO - POCITOS	abr-17	jul-17	7.90	15.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
426	XICO - TONALACO	abr-17	sep-17	9.90	7.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
427	YANGA - PRESIDIO	feb-17	jul-17	14.33	---	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
428	ZOATZINGO - IGNACIO ZARAGOZA - COLONIA LIBERTAD	sep-16	dic-16	8.90	2	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
429	OJITE - SAN MIGUEL	may-17	jul-18	5.30	8.30	CONCLUIDAS 2018	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
430	SANTIAGO TUXTLA - ISLA	abr-17	jul-18	12.80	6.60	CONCLUIDAS 2018	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
431	SANTIAGO TUXTLA-ISLA	mar-17	jul-18	6.30	60.60	CONCLUIDAS 2018	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
432	PUENTE "PASO BARRILES" UBICADO EN EL KM. 3+400, RAMAL: GUTIÉRREZ ZAMORA - EL REMOLINO, TRAMO: POZA RICA - NAUTLA, DE LA CARRETERA: POZA RICA - VERACRUZ	oct-16	abr-17	13.00	PUENTE	ENTREGADA 2018	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
433	CONSERVACIÓN CINCO DE MAYO-INSURGENTES SOCIALISTAS	jul-18	nov-18	10.50	6.3	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
434	CONSERVACIÓN E.C.(HUATUSCO-TOTUTLA)-CHAVAXTLA	jul-18	dic-18	26.44	19	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
435	CONSERVACIÓN E.C.(TUXPAN-TAMPICO)-TANCOCO	jul-18	nov-18	12.91	10	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
436	CONSERVACIÓN EL PARAJE-ZONTECOMATLÁN	jul-18	nov-18	18.38	12	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
437	CONSERVACIÓN LA QUEBRADORA-MATATENATITO-PASO AMAPA	jul-18	dic-18	29.78	---	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
438	CONSERVACIÓN NAUTLA-COAPECHE	jul-18	nov-18	23.58	12.3	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
439	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE 14 CAMINOS CG-221	jul-18	nov-18	14.75	---	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
440	CONSERVACIÓN TLAPACOYAN-PLAN DE ARROYOS	jul-18	nov-18	20.10	23	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
441	CONSERVACIÓN VEGA DE ALATORRE-LAUREL	jul-18	nov-18	19.60	15	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
442	CONSERVACIÓN ZONGOLICA-MIXTLA DE ALTAMIRANO	jul-18	nov-18	19.45	13	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
443	RECONSTRUCCIÓN AHUATENO-TECOMATE	may-18	dic-18	32.96	17.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
444	RECONSTRUCCIÓN CAMPO DE AGUILA-MICHAPAN-PASO REAL	may-18	oct-18	8.13	2.5	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
445	RECONSTRUCCIÓN CARLOS A. CARRILLO-MANZANILLO	abr-18	nov-18	9.30	2.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
446	RECONSTRUCCIÓN CIRCUITO CARRETERO EYTEPEQUEZ-TLAPACOYAN	jul-18	dic-18	18.25	---	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
447	RECONSTRUCCIÓN CÓRDOBA-AMATLÁN-LA PATRONA-CUICHAPA	jul-18	nov-18	21.59	6.5	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
448	RECONSTRUCCIÓN E.C.(COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA)-NANCHITAL	jul-18	dic-18	44.00	---	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
449	RECONSTRUCCIÓN EL RETACHE-TANCEME	may-18	sep-18	24.70	10.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
450	RECONSTRUCCIÓN EYTEPEQUEZ-PLATANOZAPAN	abr-18	sep-18	11.71	0.60	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
451	RECONSTRUCCIÓN GALVARINO BARRIA-EJIDO VEGA DE SAN MARCOS	may-18	sep-18	11.97	4.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
452	RECONSTRUCCIÓN HUATUSCO-ELOTEPEC-LIM. EDOS. VER/PUE.	abr-18	sep-18	14.00	10.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
453	RECONSTRUCCIÓN LA PERLA DEL GOLFO-ARRECIFES	may-18	oct-18	7.95	2.4	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
454	RECONSTRUCCIÓN LINDERO-MAGOZAL	may-18	oct-18	25.43	16	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES



**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
455	RECONSTRUCCIÓN MARÍA DE LA TORRE-CAMPO SAN ANDRÉS	may-18	nov-18	23.45	10	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
456	RECONSTRUCCIÓN MONTERREAL-BARRIO DE SANTA CRUZ	abr-18	nov-18	9.34	2.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
457	RECONSTRUCCIÓN NARANJAL-COETZALA	may-18	oct-18	7.29	5.7	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
458	RECONSTRUCCIÓN NAUTLA-EL JOSCO	may-18	nov-18	18.37	6.65	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
459	RECONSTRUCCIÓN NUEVO MORELOS-VASCONCELOS	abr-18	sep-18	12.78	2.50	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
460	RECONSTRUCCIÓN OTEPAN-ZARAGOZA	may-18	sep-18	6.99	3.40	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
461	RECONSTRUCCIÓN PILARES-DOS AGUAS-ZAPOTITLÁN	abr-18	oct-18	12.80	2.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
462	RECONSTRUCCIÓN POCITOS-TEMLADERAS-LOS PESCADOS	jul-18	dic-18	8.60	---	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
463	RECONSTRUCCIÓN SAN MARCOS DE LEÓN-XICO-TEOCELO	may-18	dic-18	31.35	4.76	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
464	RECONSTRUCCIÓN SANTIAGO TUXTLA-CD. ISLA	may-18	dic-18	24.87	8	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
465	RECONSTRUCCIÓN SANTIAGO TUXTLA-CD. ISLA	may-18	sep-18	23.69	4.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
466	RECONSTRUCCIÓN TATAHUICAPAN-BENIGNO MENDOZA-PERLA DEL GOLFO	may-18	oct-18	24.39	---	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
467	RECONSTRUCCIÓN TEMPOAL-POCHUCO-COROZAL	abr-18	oct-18	14.00	3.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
468	RECONSTRUCCIÓN TENEJAPA-TEPAMPA-CHALCHITEPEC	jul-18	nov-18	13.99	2.75	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
469	RECONSTRUCCIÓN TLAMATOCA-CARRIZAL	jul-18	nov-18	10.68	2.8	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
470	RECONSTRUCCIÓN VILLA LIBERTAD-NARANJAL	may-18	sep-18	3.99	2	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
471	RECONSTRUCCIÓN XICO - TONALACO	abr-18	oct-18	9.57	2.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
472	RECONSTRUCCIÓN YANGA-PRESIDIO-TEZONAPA	may-18	sep-18	19.09	10.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
473	RECONSTRUCCIÓN CHONTLA-MATA DE OTATES	may-18	sep-18	5.75	2.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
474	AMPLIACION DE LA BANDA DE ATRAQUE DE LOS MUELLES 2 Y 3	ene-15	feb-15	49.31	DRAGADO	CONCLUIDAS 2013-2017	1309J2X0001	---	PUERTOS
475	CONSTRUCCIÓN DE DÁRSENA DE CIABOGA Y VIALIDADES INTERNAS	ene-17	feb-17	937.40	DARSENA	CONCLUIDAS 2013-2017	0	---	PUERTOS
476	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL Y LIBRAMIENTO DE ACCESO	ene-17	feb-17	693.00	DISTRIBUIDOR VIAL	CONCLUIDAS 2013-2017	0	---	PUERTOS
477	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA LAGUNA DE PAJARITOS	ene-08	dic-13	932.00	0.27	CONCLUIDAS 2013-2017	0	---	PUERTOS
478	DRAGADO DE MANTENIMIENTO 2015	dic-15	feb-16	67.95	DRAGADO	CONCLUIDAS 2013-2017	1109J2X0001	---	PUERTOS

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
479	DRAGADO DE MANTENIMIENTO APITUX	jun-16	dic-16	85.00	DRAGADO	CONCLUIDAS 2013-2017	1609J2X0001	---	PUERTOS
480	DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2017)	abr-17	dic-17	80.71	DRAGADO	CONCLUIDAS 2013-2017	1609J2T0001	---	PUERTOS
481	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2013	ene-13	dic-13	150.85	---	CONCLUIDAS 2013-2017	1209J3E0009	---	PUERTOS
482	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2014	ene-14	dic-14	156.54	---	CONCLUIDAS 2013-2017	1309J3E0009	---	PUERTOS
483	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2015	ene-15	dic-15	146.17	---	CONCLUIDAS 2013-2017	1409J3E0005	---	PUERTOS
484	CONSTRUCCION DEL PUENTE PALMA SOLA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ	nov-13	nov-14	26.00	PUENTE	INAUGURADAS 2013-2017	0	---	PUERTOS
485	MUELLE PUBLICO PARA CONTENEDORES Y CARGA GENERAL 1° ETAPA	may-13	mar-16	6,500.00	MUELLE	INAUGURADAS 2013-2017	0	PNI599	PUERTOS
486	CONSTRUCCION DE NUEVO PUERTO EN VERACRUZ	nov-13	nov-18	31,006.22	PUERTO	PROCESO 2018	0809J3E0005	PNI696	PUERTOS

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
487	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAGUNA DE PAJARITOS FASE 1 ETAPA 2 EN COATZACOALCOS	may-14	nov-19	573.83	PAJARITOS	PROCESO 2019-2027	0	---	PUERTOS
488	TERMINAL ESPECIALIZADA EN MANEJO Y ALMACENAJE DE FLUIDOS ENERGÉTICOS PETROLÍFEROS EN EL PUERTO DE TUXPAN	jul-17	ene-22	8,729.30	---	PROCESO 2019-2027		---	PUERTOS
489	INSTALACION PARA EL MANEJO DE FLUIDOS EN LAGUNA DE PAJARITOS	jul-18	dic-18	306.00	INSTALACIÓN DE FLUIDOS	PROYECTADAS 2018	0	PNI228	PUERTOS
490	CG-220 MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO NACIONAL DE POZA RICA.	jul-13	dic-16	21.00	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	0	PNI108	AEROPUERTOS
491	MODERNIZACION AEROPUERTO DE MINATITLAN	ene-14	dic-16	14.40	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	0	---	AEROPUERTOS
492	AMPLIACIÓN AEROPUERTO VERACRUZ	ene-12	dic-15	390.85	AEROPUERTO	INAUGURADAS 2013-2017	0	PE	AEROPUERTOS
493	MODERNIZACION DEL CAMINO ACCESO A MATA DE PITA	ago-18	dic-18	12.18	1.60	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES