




SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT
AGUASCALIENTES
CIERRE DE OCTUBRE 2018**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**


NOVIEMBRE 2018



SCT AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, NOVIEMBRE 2018

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR



Obras MDP Km

A la fecha, la SCT
invierte en la Entidad:

44 2,576.1 11,483.4

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
CARRETERAS FEDERALES	26	1,833.99	156.29	0
CONCLUIDAS 2013-2017	9	526.70	49.62	0
CONCLUIDAS 2018	4	137.78	3.00	0
INAUGURADAS 2013-2017	7	153.30	35.87	0
ENTREGADA 2018	2	474.81	35.80	0
PUESTAS EN OPERACIÓN 2015	1	213.00	12.70	0
PROCESO 2018	1	25.00	6.50	0
PROCESO 2019-2027	1	273.40	11.20	0
PROYECTADAS 2019-2020	1	30.00	1.60	0
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES	10	242.42	1,003.75	0
CONCLUIDAS 2013-2017	7	166.49	523.20	0
PROCESO 2018	3	75.93	480.55	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	4	41.57	1,811.20	0
CONCLUIDAS 2013-2017	3	40.57	1,807.80	0
PROYECTADAS 2019-2020	1	1.00	3.40	0
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	3	274.68	8,512.20	0
CONCLUIDAS 2013-2017	2	255.83	8,512.20	0
PROCESO 2018	1	18.85	-	0
AEROPUERTOS	1	183.40	-	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	183.40	-	0
Total general	44	2,576.06	11,483.44	0

Infraestructura de Comunicaciones y transportes

0 AUTOPISTAS

36 CARRETERAS

7 CAMINOS RURALES

0 FERROVIARIO

0 PUERTOS

1 AEROPUERTOS

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	244.04	-	244.04
TELEVISIONES ENTREGADAS	88,140	0	88,140
MUNICIPIOS ENTREGADOS TD	11		11
BENEFICIARIOS TDT	88,707		88,707



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	124.87
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	49.30
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	75.57
SITIOS CONTRATADOS	732

Programas

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
INVERSIÓN EJERCIDA PET	25.20	20.33	21.40	9.06	7.70	83.69
BENEFICIARIOS PET	10,690	8,054	8,500	3,947	3,838	35,029
CAMINOS PET	0	0	170	101	101	170
JORNAL PAGADOS PET	313,955	229,746	211,339	75,369	75,369	905,778
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	11	11	11	11	11	11
LONGITUD PET	634	264	90	188	0	1,176



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON INTERNET	160,710	31%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	720,562	25%
USUARIOS DE INTERNET	775,859	37%



TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	244.04
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	83.69
MÉXICO CONECTADO	124.87

Fecha de recepción: Miércoles 07 de noviembre del 2018, mediante Oficio No.: 6.1411.029/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el: Martes 06 de noviembre del 2018, mediante el Oficio No.6.0.1-1/ 563/2018 enviado por la DGAPDCST.

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

NOVIEMBRE 2018

**ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS
AGUASCALIENTES CON CIERRE A OCTUBRE DE 2018**



Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
Carreteras Federales	30	1,672.08
Caminos Rurales y Alimentadores	5	296.40
Aeropuertos	1	183.40
Total general	36	2,151.88

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
SECRETARIO	3	687.81
COORDINADOR GENERAL	7	153.30
Total general	10	841.11

**Estas obras estan incluidas en el gráfico de obras concluidas por año*

Cuadro 1.2 PORCENTAJE DE OBRAS Y AVANCE EN INVERSIÓN

Tipo de obra	OBRAS	INVERSIÓN %
CONCLUIDAS	59.09%	50.88%
INAUGURADAS	22.73%	32.65%
PROCESO	13.64%	15.26%
PROYECTADAS	4.55%	1.20%
Total general	100.00%	100.00%

Se registra un total de 44 Obras con una inversión de 2,576.06

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
1	AGUASCALIENTES - JALPA	ene-13	dic-13	93.40	5.20	CONCLUIDAS 2013-2017	11096210006	PE	CARRETERAS FEDERALES
2	PUNTE CARRETERA A PRESA LA ORDEÑA VIEJA	jul-14	dic-14	9.80	0.32	CONCLUIDAS 2013-2017	12096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
3	SAN ISIDRO - EL NOVILLO	mar-16	oct-16	55.76	7.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
4	EL NOVILLO - VILLA JUAREZ	mar-16	oct-16	48.08	11.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096210013	---	CARRETERAS FEDERALES
5	NORIAS DE OJOCALIENTE - LA LUZ	mar-16	dic-16	38.46	6.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096210002	---	CARRETERAS FEDERALES
6	NORIAS DE OJO CALIENTE LA LUZ. A SECC. A2 1ER ETAPA.	abr-12	dic-16	229.20	6.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096210002	---	CARRETERAS FEDERALES
7	EL BAJÍO - EL SAUCILLO	jun-17	nov-17	10.00	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	11096210015	---	CARRETERAS FEDERALES
8	Viñedos Rivier-San Marcos	may-17	dic-17	30.00	6.50	CONCLUIDAS 2013-2017	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
9	SOLEDAD DE ABAJO - (E.C. OJUELOS - AGUASCALIENTES)	sep-17	dic-17	12.00	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096210002	---	CARRETERAS FEDERALES
10	MEJORAMIENTO DE ENTRONQUES CARRETERA VIÑEDOS RIVIER	mar-18	ago-18	13.00	4 ENTRONQUES	CONCLUIDAS 2018	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
11	CONSTRUCCION DE 3 PASOS PEATONALES RIVIER SAN MARCOS	mar-18	ago-18	8.90	3 PASOS PEATONALES	CONCLUIDAS 2018	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
12	REHABILITACION CARRETERA VIÑEDOS DIVIER - SAN MARCOS	mar-18	ago-18	4.20	3.00	CONCLUIDAS 2018	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
13	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AVENIDA SIGLO XXI OTE CON CARRETERA FEDERAL 70	feb-18	nov-18	111.68	1 PASO A DESNIVEL	CONCLUIDAS 2018	15096210002	---	CARRETERAS FEDERALES
14	VIÑEDOS - RIVIER SAN MARCOS TR. PASO A DESNIVEL F.F.C.C. KM. 1+254	may-13	dic-13	35.00	0.97	INAUGURADAS 2013-2017	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
15	PUERTO DE LA CONCEPCION - TEPEZALA.	feb-14	jul-14	7.83	2.70	INAUGURADAS 2013-2017	07096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
16	SAN VICENTE - CHARCO AZUL.	feb-14	jul-14	11.38	3.50	INAUGURADAS 2013-2017	11096210016	---	CARRETERAS FEDERALES
17	SEGUNDO ANILLO, REHABILITACION DE AV. AGS. DE AV. HEROES DE NACCOZARI SUR A A. HEROES DE NACCOZARI SUR	ene-12	jul-14	75.30	24.70	INAUGURADAS 2013-2017	11096210003	---	CARRETERAS FEDERALES
18	JILOTEPEC-SAN VICENTE, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CON SECCION DE 7.0 METROS (SEC TIPO C)	may-13	oct-14	8.99	3.40	INAUGURADAS 2013-2017	11096210017	---	CARRETERAS FEDERALES
19	PUENTE SOBRE EL RIO SAN PEDRO EN CARRETERA ESTATAL E.C. AEROPUERTO- EL TARAY	jul-13	dic-14	9.80	0.60	INAUGURADAS 2013-2017	09096210011	---	CARRETERAS FEDERALES
20	E.C. (Aguascalientes - Calvillo) - Gracias a Dios - Cañada del Rodeo	jul-15	dic-15	5.00	---	INAUGURADAS 2013-2017	14096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
21	PASO A DESNIVEL SAN BARTOLO (ENTRONQUE EN AGUASCALIENTES - LEON)	jul-15	nov-16	82.01	1 ENTRONQUE	ENTREGADA 2018	14096210009	PNI097	CARRETERAS FEDERALES
22	VIÑEDOS RIVIER - SAN MARCOS.	ene-12	dic-16	392.80	35.80	ENTREGADA 2018	11096210005	PE	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
23	TERCER ANILLO VIAL DE LA CD. DE AGUASCALIENTES.	may-13	nov-15	213.00	12.70	PUESTAS EN OPERACIÓN 2015	11096210010	PE	CARRETERAS FEDERALES
24	EL SAUZ - EL ZAPOTE - PIEDRAS CHINAS	jun-17	nov-18	25.00	6.50	PROCESO 2018	16096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
25	LINEA VERDE EJE VIAL	may-12	oct-19	273.40	11.20	PROCESO 2019-2027	12096210004	---	CARRETERAS FEDERALES
26	E.C. (AGUASCALIENTES VILLA HIDALGO) LA TERESA	jun-19	dic-19	30.00	1.60	PROYECTADAS 2019-2020	11096210013	---	CARRETERAS FEDERALES
27	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	feb-16	jul-16	2.73	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
28	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	mar-16	dic-16	0.91	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
29	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	oct-16	dic-16	79.22	5.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
30	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	mar-16	dic-16	19.63	36.70	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
31	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA	abr-17	dic-17	24.00	---	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
32	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	may-17	dic-17	2.00	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
33	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	dic-17	38.00	481.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
34	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2018	mar-18	nov-18	1.00	40 PUENTES	PROCESO 2018	17092110005	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
35	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	mar-18	dic-18	53.63	---	PROCESO 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
36	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	mar-18	dic-18	21.30	480.55	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
37	MODERNIZACIÓN CARRETERA LA TOMATINA - LOS ARQUITOS	jul-15	dic-15	20.47	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096210004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
38	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	may-17	dic-17	5.00	1,800.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
39	MILPILLAS DE ARRIBA - LOS MUÑOZ.	abr-17	dic-17	15.10	3.80	CONCLUIDAS 2013-2017	12096210005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
40	E.C. (TORTUGAS TUNEL DE POTRERILLOS) - POTRERILLOS.	jun-19	dic-19	1.00	3.40	PROYECTADAS 2019-2020	09096210001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
41	CONSERVACION RED ESTATAL	mar-16	jul-16	108.83	12.20	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
42	CONSERVACION RED ESTATAL	abr-17	dic-17	147.00	8,500.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
43	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	abr-18	nov-18	18.85	---	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
44	AMPLIAR EL AEROPUERTO DE AGUASCALIENTES	ene-15	dic-16	183.40	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	---	PE	AEROPUERTOS