



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
BAJA CALIFORNIA SUR**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

OCTUBRE 2016

SCT BAJA CALIFORNIA SUR 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016


Obras **16** MDP **10,918.0** Km **13,419.4**

A la fecha, la SCT invierte

Infraestructura de Comunicaciones y transportes


ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Suma de Inversión Total



ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras



Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	1	2500	40	0
INAUGURADAS 2015	1	2500	40	0
CARRETERAS FEDERALES	11	7680.68	13223.71	0
INAUGURADAS 2015	3	478.7	147.04	0
CONCLUIDAS 2015	1	177.99	1376.5	0
CONCLUIDAS 2013-2014	2	115.7	36	0
EN PROCESO 2016	1	218.7	1376.43	0
EN PROCESO 2017-2018	4	6689.59	10287.74	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	1	105.99	155.72	0
CONCLUIDAS 2016	1	105.99	155.72	0
AEROPUERTOS	3	631.3	0	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	201	0	0
EN PROCESO 2017-2018	2	430.3	0	0
Total general	16	10917.97	13419.43	0

Programas

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		66,484.0	66,484.0
TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PF	63,862.0		63,862.0
MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROG	3.0		3.0
MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS	3.0		3.0



MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	1,229			1229
INMUEBLES ESCOLARES	1,059			1059
CENTROS DE SALUD	67			67
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	47			47
OFICINAS DE GOBIERNO	38			38
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	10			10
ESPACIOS PÚBLICOS	8			8

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	29.93	27.31	22	79.24
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	4	5	5	5
JORNALES	340,523	277,399	15,789,474	16,407,396
BENEFICIARIOS	4,456	5,772	3,434	13,662
LONGITUD	813.34	158.00		971.34
CAMINOS				

Fecha de recepción: Lunes, 3 de de octubre de 2016 , mediante Oficio No.: 6 -3.303,1032/2061 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 3 de de octubre de 2016 , mediante el Oficio No.6.0.1-499/2016 enviado por la DGAPDCST

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
1	LIBRAMIENTO SAN JOSE DEL CABO-CABO SAN LUCAS	01/12/2011	31/08/2015	2,500.00	OBRA A IGNAURAR EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, SE MODIFICA LA INVERSION A 2,500.00 INCLUYENDO EL PAGO DE DERECHO DE VIA.	40.00	INAUGURADAS 2015	AUTOPISTAS	07096230004	PNI511
2	LIBRAMIENTO TODOS SANTOS	01/11/2011	01/10/2013	342.00	INAUGURADA 06-FEB-15	8.24	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	07096230004	PNI224
3	STA. RITA-PUERTO CHALE TRAMO: (KM. 13+000 AL KM 23+000)	02/02/2012	01/12/2013	70.70	INAUGURADA 06-FEB-15	23.00	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	1109630004	--
4	PUENTE CADUAÑO CARRETERA TRANSPENINSULAR LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CABO SAN LUCAS	01/10/2014	01/12/2014	66.00	INAUGURADA 06-FEB-15, LOS RECURSOS PROVIENEN FONDO DE DESASTRES NATURALES, ACUERDO SE.172.03 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2014.	115.80	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES		--
5	RAMAL A LA CONQUISTA AGRARIA TRAMO: (KM.13+000 AL KM. 26+000)	02/02/2012	01/12/2013	83.80	OBRA DAÑADA POR EL HURACAN ODILE, NO SE ASIGNARON RECURSOS PARA SU AFECTACION	26.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	11096230005	--
6	E.C. (SANTA ANITA- CADUAÑO) LAS CASITAS DEL KM 0+000 AL 10+000	01/02/2012	01/09/2013	31.90	OBRA DAÑADA POR EL HURACAN ODILE, NO SE RADICARON RECURSOS PARA SU AFECTACION.	10.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	12096230001	--
7	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS (23 OBRAS)	01/01/2015	30/11/2015	177.99	NOTA: DERIVADO DE LA REDUCCION DE RECURSOS POR PARTE DE LA SHCP, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, LA RGCC TIENE UN ADEUDO DE OBRA EJECUTADA Y AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$ 6'837,851.11	1,376.50	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	--
8	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 2016	15/03/2016	16/10/2016	105.99	NA	155.72	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
9	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS (27 OBRAS)	01/02/2016	30/11/2016	218.70	NA	1,376.43	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
10	MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA PAZ-CIUDAD INSURGENTES	01/03/2014	31/12/2020	2,889.69	NA	30.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	12096230004	--
11	MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA PURISIMA-SAN IGNACIO	01/03/2014	31/12/2018	2,600.00	NA	35.74	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096230002	--
12	PUERTO ESCONDIDO - LORETO	01/01/2013	31/12/2018	680.00	NA	22.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	12096230005	PE
13	PUNTA EUGENIA-E.C. VIZCAINO-BAHIA TORTUGAS TRAMO: (KM. 8+000 AL KM. 173+000)	01/02/2006	31/12/2018	519.90	NA	10,200.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	06096230003	--
14	MODERNIZACION DEL AEROPUERTO SAN JOSE DEL CABO	01/01/2015	01/01/2018	404.80	NA	AEROPUERTO	EN PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		PNI002
15	MODERNIZACION AEROPUERTO DE LA PAZ	01/01/2015	01/01/2018	25.50	NA	AEROPUERTO	EN PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		PE
16	CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE COMBUSTIBLES DE SAN JOSE DEL CABO.	08/01/2017	10/01/2018	201.00	NA	AEROPUERTO	PROYECTADAS 2016-2018	AEROPUERTOS		PE