

1 AUTOPISTAS

11 CARRETERAS





2 FERROVIARIO



15 PUERTOS




4 AEROPUERTOS

SCT TAMAULIPAS 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016 A la fecha, la SCT invierte en ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR






Obras 41

MDP 23,521.4

Km 4,315.4

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	cG				
AUTOPISTAS	1	1,500.00	35.00	0				
EN PROCESO 2016	1	1,500.00	35.00	0				
CARRETERAS FEDERALES	11	8,930.75	3,697.23	4				
INAUGURADAS 2015 CONCLUIDAS 2013-2014	2 1	853.10 376.54	15.70 2.03	2 0				
CONCLUIDAS 2015	1	355.00	23.20	0				
CONCLUIDAS 2016	1	490.71	2,355.00	0				
EN PROCESO 2016	1	180.78	-	1				
EN PROCESO 2017-2018	5	6,674.62	1,301.30	1				
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8	2,398.84	572.30	C				
CONCLUIDAS 2015	1	50.71	5.90	C				
CONCLUIDAS 2016	2	398.38	326.20	(
EN PROCESO 2016	3	556.00	96.00	(
EN PROCESO 2017-2018	2	1,393.75	144.20	C				
FERROVIARIO	2	995.05	10.92	C				
INAUGURADAS 2015	2	995.05	10.92	(
PUERTOS	15	8,910.49	-	1				
CONCLUIDAS 2013-2014	3	14.90	-	(
CONCLUIDAS 2015	1	16.75	-	(
CONCLUIDAS 2016	1	1,426.55	-	1				
EN PROCESO 2016	1	47.68	-	0				
EN PROCESO 2017-2018	1	5,529.21	-	0				
PROYECTADAS 2016-2018	8	1,875.40	-	C				
AEROPUERTOS	4	786.23	-	C				
CONCLUIDAS 2016	1	57.10	-	(
EN PROCESO 2017-2018	1	316.33	-	(
PROYECTADAS 2016-2018	2	412.80	-	C				
otal general	41	23,521.36	4,315.45	5				








AVANCE EN F

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	61.00	60.46	60.20	181.66
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	35	35	43	43
JORNALES	697,472	655,273	593,319	1,946,064
BENEFICIARIOS	18,811	19,831	23,598	62,240
LONGITUD	1,573.79	4,085.00		5,658.79
CAMINOS			595	595

Fecha de recepción: lunes, 12 de diciembre de 2016, mediante Oficio No.: CSCT.6.27.303.201/2016* enviado por el CSCT. Solicitado para el Viernes, 9 de diciembre de 2016, mediante el Oficio No.6.0.1-/ 678 /2016 enviado por la DGAPDCST.







PROGRAMAS										
MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL						
INVERSIÓN										
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	1,598			1,598						
INMUEBLES ESCOLARES	1,409			1,409						
CENTROS DE SALUD	101			101						
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	53			53						
OFICINAS DE GOBIERNO	33			33						
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	2			2						



COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominacion	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
1	LIBRAMIENTO FERROVIARIO MATAMOROS BROWNSVILLE	01/05/2011	15/07/2015	831.50	INAUGURADA 25-AGO-15	10.34	INAUGURADAS 2015	FERROVIARIO	10096480003	PNI373
2	CG-180 MODERNIZAR LA CARRETERA REYNOSA – RIO BRAVO Y CONCLUIR EL VIADUCTO REYNOSA.	06/06/2013	15/01/2015	482.60	INAUGURADA 21-MAY-15	8.40	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	13096480002- 11096480007	PNI290
3	CG-128 AVENIDA MONTERREY EN TAMPICO, CIUDAD MADERO Y ALTAMIRA.	09/12/2013	28/02/2015	370.50	INAUGURADA 21-MAY-15	7.30	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	13096480001	PNI217
4	PUENTE FERROVIARIO INTERNACIONAL MATAMOROS BROWNSVILLE	01/05/2011	01/10/2014	163.55	INAUGURADA 25-AGO-15	0.58	INAUGURADAS 2015	FERROVIARIO	10096480003	PNI059
5	SEGUNDO CUERPO DEL PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III LOS TOMATES Y PSV ACCION CIVICA Y EL NIÑO	16/03/2012	22/01/2014	376.54	OBRA CON FINANCIAMIENTO PROVENIENTE DE FONADIN	2.03	CONCLUIDAS 2013- 2014	CARRETERAS FEDERALES	11096480001	PNI147
6	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, MUELLES 1 AL 7	27/10/2014	15/12/2014	8.00	N/A	LUMINARIA S	CONCLUIDAS 2013- 2014	PUERTOS		0
7	REHABILITACION DE CUBIERTAS LAMINADAS DE BODEGAS Y COBERTIZOS.	09/10/2014	15/12/2014	6.50	N/A		CONCLUIDAS 2013- 2014	PUERTOS		0
8	MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS DEL RECINTO PORTUARIO.	01/08/2014	31/12/2014	0.40	N/A		CONCLUIDAS 2013- 2014	PUERTOS		0
9	MATAMOROS-NUEVO LAREDO (CORREDORFRONTERIZO), CD. MIER-LIM. EDOS. NL	01/10/2011	31/12/2015	355.00	INVERSIÓN 2011 - 2012 = \$175.07 MDP 2013 - 2015= \$ 154.33 MDP	23.20	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	11096480002	0
10	EJE INTERREGIONAL, MATEHUALA CD.VICTORIA, TR: SAN JOSE DEL LLANO LIM. EDOS. TAM. / N.L.	01/02/2014	31/12/2015	50.71	N/A	5.90	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096480005	0
11	BODEGA 13	01/11/2014	31/05/2015	16.75	N/A	4,500 M2	CONCLUIDAS 2015	PUERTOS		0
12	CG-182 CONSOLIDAR EL DESARROLLO Y OPERACION DEL PUERTO DE MATAMOROS.	28/10/2013	15/08/2016	1,426.55	EN RELACIÓN AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL PUERTO MATAMOROS FUE CONTRATADA POR DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS DE LA SCT A LA CUAL DEBERÁ DIRIGIR SU SOLICITUD PARA QUE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN DE LAOBRA	PUERTOS	CONCLUIDAS 2016	PUERTOS	12095100001	PNI443
13	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 2016.	01/03/2016	01/12/2016	490.71		2,355.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
14	BURGOS - LIM. EDOS. TAM. / N.L.	01/07/2008	01/12/2016	211.85	PEF 2015 SE REASIGNO EL RECURSO A GOBIERNO DEL ESTADO.	44.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096480001	0
15	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	15/02/2016	30/11/2016	186.53		282.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	0
16	REHABILITACION DE PISTA EN CD. VICTORIA	30/08/2016	03/11/2016	57.10	N/A	AEROPUER TO	CONCLUIDAS 2016	AEROPUERTOS		PE
17	LIBRAMIENTO DE REYNOSA	01/08/2007	30/12/2016	1,500.00	EL MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE (FONADIN) LA INVERSIÓN DEL AÑO 2007 AL 2012 FUE DE \$992.63 MDP DEL 2013 A LA FECHA LA INVERSION HA SIDO DE \$188.36 MDP	35.00	EN PROCESO 2016	AUTOPISTAS	0409640004	PNI338

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominacion	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
18	CD. VICTORIA - SOTO LA MARINA,TRAMOS:AEROPUERTO-CASAS Y GILDARDO MAGAÑA - SOTO LA MARINA.	01/07/2011	31/12/2016	204.80	N/A	30.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096480003	0
19	SANTA ANA DE NAHOLA-MONTEVIDEO	01/04/2013	31/12/2016	201.00	N/A	36.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096480008	0
20	CG-183 "REHABILITACION DE LA CARRETERA MONTERREY - NUEVO LAREDO, PRIMERA ETAPA"	15/02/2016	31/12/2016	180.78	5 CONTRATOS \$87.97 MDP 6 EN LICITACIÓN \$92.81 MDP TOTAL EJERCICIO 2016 \$180.78 PROPUESTA DEL CSCT PARA LICITARSE CON RECURSO DISPONIBLE \$92.54 MDP		EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	PNI173
21	E.C. TAMPICO - MANTE KM 62 -SANTA JUANA	01/09/2011	31/12/2016	150.20	N/A	30.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096480004	0
22	CONSTRUCCION DE BODEGA 14 Y 15	01/08/2016	31/12/2016	47.68	N/A	7,500 M3	EN PROCESO 2016	PUERTOS	1409J3D0006	0
23	AMPLIACION DEL PUERTO DE ALTAMIRA	01/01/2013	30/11/2018	5,529.21	LOS 554.6 MDP SON RECURSOS PROPIOS	PUERTO	EN PROCESO 2017- 2018	PUERTOS		PNI663
24	MANUEL ALDAMA - SOTO LA MARINA - RAYONES	15/08/2013	31/12/2018	2,300.00	INVERSIÓN 2007 - 2012 = \$1,144.60 MDP 2013 - 2015= \$ 268.28 MDP	930.00	EN PROCESO 2017- 2018	CARRETERAS FEDERALES	05096480002	PE
25	CG-131 MODERNIZAR LA CARRETERA TAMPICO - CIUDAD VICTORIA - LÍMITE CON EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PRIMERA ETAPA.	01/09/2011	31/12/2019	1,952.00	INVERSIÓN 2011 - 2012 = \$146.44MDP 2013 - 2015= \$ 315.68 MDP	122.50	EN PROCESO 2017- 2018	CARRETERAS FEDERALES	11096480005	0
26	CARRETERA REYNOSA-NUEVO LAREDO,TRAMO: CIUDAD MIER-NUEVO LAREDO	01/01/2011	31/12/2019	1,397.00	No ha habido inversión en la administración actual, del Km. 105+000 al Km. 123+000 se modernizó por parte de Pemex.	116.80	EN PROCESO 2017- 2018	CARRETERAS FEDERALES	11096480006	0
27	ALTAMIRA - NUEVO PROGRESO	01/03/2009	31/12/2018	979.45	N/A	80.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096480003	0
28	LIBRAMIENTO MEX II	01/06/2013	31/12/2017	737.63	LA INVERSION DEL AÑO 2010 AL 2012 ES DE \$279.81 MDP Y EN EL AÑO 2013 DE \$49.31 MDP	120.00	EN PROCESO 2017- 2018	CARRETERAS FEDERALES	11096480003	
29	MATAMOROS-PUERTO MATAMOROS	01/05/2012	06/05/2017	414.30	N/A	64.20	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096480001	0
30	TERMINAR Y PONER EN MARCHA EL AEROPUERTO DE CARGA DE NUEVO LAREDO	15/05/2016	23/07/2017	316.33	N/A	TERMINAL	EN PROCESO 2017- 2018	AEROPUERTOS	42772	PNI173
31	EJE SAN LUIS POTOSI-VICTORIA-MATAMOROS, TRAMO: LIBRAMIENTO SURESTE DE CIUDAD	01/08/2008	01/12/2017	287.99	ESTE PROYECTO SE HA VENIDO TRABAJANDO DESDE EL AÑO 2008 CON LOS ENT. "JUAN	12.00	EN PROCESO 2017- 2018	CARRETERAS FEDERALES	08096480002	0

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominacion	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
32	TERMINAL DE USOS MULTIPLES DE TAMPICO	01/01/2017	31/12/2017	922.00	OBRA SUSPENDIDA	1 TERMINAL	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		PNI419
	DRAGADO DE CONSTRUCCION EN DARSENA FRENTE A LA TUM Y SISTEMA DE CONTENCION	01/01/2017	31/12/2017	353.40	N/A	2,200 M3	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		0
34	AMPLIACION AEROPUERTO DE REYNOSA	01/01/2017	29/12/2017	251.70	N/A	AEROPUER TO	PROYECTADAS 2016-2018	AEROPUERTOS		0
35	MODERNIZACION AEROPUERTO DE TAMPICO	01/01/2017	31/12/2018	161.10	N/A	AEROPUER TO	PROYECTADAS 2016-2018	AEROPUERTOS		PE
36	REDIMENSIONAMIENTO DE LAS ESCOLLERAS NORTE Y SUR	01/01/2017	31/12/2018	160.00	N/A	3,830 CUBOS Y	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS	12095100001	0
37	CONSTRUCCION DE MUELLE PARA CABOTAJE	01/01/2017	31/12/2017	135.00	N/A	200,000 M3	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		0
38	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION PARA ESCOLLERA SUR	01/01/2017	31/12/2017	95.00	N/A	500 M2	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS	44255	0
39	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA TRAILERS	01/01/2017	31/12/2017	85.00	N/A	5,020 M2	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		0
40	REHABILITACION DE SISTEMA DE DEFENSAS PARA MUELLES	01/01/2017	31/12/2017	70.00	N/A	250 DEFENSAS	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		0
41	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CONTRAINCENDIO	01/01/2017	31/12/2017	55.00	N/A	3,000 M2	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		0