



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT
QUINTANA ROO
CIERRE DE NOVIEMBRE 2018**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

DICIEMBRE 2018




SCT QUINTANA ROO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, DICIEMBRE 2018

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR



ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS



A la fecha, la SCT invierte en la Entidad: **30** Obras, **11,668.3** MDP, **3,172.6** Km

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	2	1,544.85	68.00	1
INAUGURADAS 2013-2017	2	1,544.85	68.00	1
CARRETERAS FEDERALES	4	2,687.20	179.10	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	194.90	-	0
INAUGURADAS 2013-2017	2	661.60	34.10	0
PROCESO 2019-2027	1	1,830.70	145.00	0
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES	9	838.49	2,019.92	2
FONDEN	1	62.40	13.10	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	62.40	13.10	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	3	867.91	134.30	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	47.21	8.20	0
PROCESO 2019-2027	2	820.70	126.10	0
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	3	819.20	739.65	1
CONCLUIDAS 2013-2017	1	239.47	307.10	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	460.48	300.30	1
CONCLUIDAS 2018	1	119.25	132.25	0
PUERTOS	4	66.80	18.00	1
CONCLUIDAS 2013-2017	2	35.66	-	0
INAUGURADAS 2013-2017	2	31.14	18.00	1
AEROPUERTOS	4	4,781.43	0.50	1
CONCLUIDAS 2013-2017	1	160.00	0.50	1
INAUGURADAS 2013-2017	1	4,438.00	-	0
PROCESO 2018	1	174.83	-	0
PROCESO 2019-2027	1	8.60	-	0
Total general	30	11,668.28	3,172.57	6

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	212.20	-	212.20
TELEVISIONES ENTREGADAS	76,627	-	76,627
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	9	-	9
BENEFICIARIOS TDT	79,651	-	79,651



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	276.97
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	49.30
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	227.68
SITIOS CONTRATADOS	2,155
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ESTATAL SITIOS DE INTERNET	2.1%
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ESTATAL INVERSIÓN	2.8%

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
INVERSIÓN EJERCIDA PET	42.22	41.00	38.50	19.27	17.80	158.79
BENEFICIARIOS PET	12,557	11,802	13,754	6,582	3,242	47,937
CAMINOS PET	0	0	189	195	195	195
JORNALES PAGADOS PET	453,982	421,808	379,779	161,853	161,853	1,579,275
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	5	6	10	6	6	10
LONGITUD PET	983	594	0	501	0	2,078




DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON INTERNET	294,792	49%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	1,056,712	3%
USUARIOS DE INTERNET	1,069,446	58%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	212.20
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	158.79
MÉXICO CONECTADO	276.97

Fecha de recepción: Jueves 06 de diciembre del 2018, mediante Oficio No.: SCT.6.22.483/2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el: Jueves 06 de diciembre del 2018, mediante el Oficio No.6.0.1-/ 618 /2018 enviado por la DGAPDCST.

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS QUINTANA ROO CON CIERRE A NOVIEMBRE DE 2018



Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
Autopistas	2	489.00
Caminos Rurales y Alimentadores	4	866.41
Puertos	4	66.80
Aeropuertos	2	4,598.00
Carreteras Federales	13	2,813.24
Total general	25	8,833.45

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
PRESIDENTE	7	7,104.93
COORDINADOR GENERAL	1	31.14
SECRETARIO	1	282.00
Total general	9	7,418.07

*Estas obras están incluidas en el gráfico de obras concluidas por año

Cuadro 1.2 AVANCE EN NÚMERO DE OBRAS E INVERSIÓN

TIPO DE OBRA	OBRAS	INVERSIÓN %
CONCLUIDAS	53.33%	12.13%
INAUGURADAS	30.00%	63.57%
PROCESO	16.67%	24.30%
Total general	100.00%	100.00%

Se registra un total de 30 Obras con una inversión de 11,668.28

Fecha de recepción: Jueves 06 de diciembre del 2018, mediante Oficio No.: SCT.6.22.483/2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el: Jueves 06 de diciembre del 2018, mediante el Oficio No.6.0.1-/ 618 /2018 enviado por la DGAPDCST.

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: DICIEMBRE DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: NOVIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
1	LIBRAMIENTO DE FELIPE CARRILLO	feb-16	may-16	262.00	14.00	INAUGURADAS 2013-2017	11096430001	---	AUTOPISTAS
2	LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO	mar-12	dic-12	227.00	14.10	INAUGURADAS 2013-2017	11096430001	PNI277	CARRETERAS FEDERALES
3	NUEVO X-CAN-PLAYA DEL CARMEN.(PARTE DEL CG-171, FALTA TULUM Y SOLIDARIDAD)	dic-12	sep-14	1,282.85	54.00	INAUGURADAS 2013-2017	CONCESION	PNI469	AUTOPISTAS
4	PUENTE RIO HONDO Y ACCESOS	ene-12	dic-12	194.90	1 PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	05096430004	---	CARRETERAS FEDERALES
5	CARRETERA MERIDA - PUERTO JUAREZ, TRAMO ACCESO A CANCUN A LA AV. LOPEZ PORTILLO (KM 302 AL 311)	ene-12	dic-13	434.60	20.00	INAUGURADAS 2013-2017	11096430005	PNI420	CARRETERAS FEDERALES
6	LAZARO CARDENAS-POLYUC-DZIUCHE(RUTA CORTA A MERIDA INCLUYE ENTRADAS YLIBRAMIENTOS)	ene-12	dic-20	1,830.70	145.00	PROCESO 2019-2027	11096430003	---	CARRETERAS FEDERALES
7	REHABILITACION DEL BOULEVARD KUKULCAN (BENITO JUAREZ, QUNTANA ROO)	oct-13	nov-14	90.60	28.50	CONCLUIDAS 2013-2017	12092110016	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
8	CG-171 INFRAESTRUCTURA TULUM Y SOLIDARIDAD	feb-13	dic-15	197.60	26.10	CONCLUIDAS 2013-2017	CONCESION	PNI518PNI469	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
9	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	ene-17	dic-17	0.63	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
10	CONSERVACION RUTINARIA DE TAMOS	ene-17	dic-17	103.86	910.36	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: DICIEMBRE DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: NOVIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
11	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	feb-17	dic-17	30.14	30.10	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
12	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS EJERCICIO 2018	feb-18	jul-18	48.26	28.00	CONCLUIDAS 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
13	PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	feb-18	jul-18	0.65	PUENTES	CONCLUIDAS 2018	17092110005	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
14	PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-18	nov-18	84.75	910.36	CONCLUIDAS 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
15	CG-169 REHABILITAR EL PAVIMENTO DE LA REGION CANCUN	ago-13	dic-13	282.00	86.50	INAUGURADAS 2013-2017	12110321209	PNI203	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
16	PLAYA DEL CARMEN - CANCUN DE LA CARRETERA REFORMA AGRARIA - PUERTO JUAREZ	nov-13	mar-14	62.40	13.10	CONCLUIDAS 2013-2017	FONDEN	---	FONDEN
17	LAZARO CARDENAS - CHACCHOBEN.	jul-14	oct-16	47.21	8.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14096430001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
18	KANTUNILKIN - CHIQUILA.	mar-14	oct-19	262.00	38.00	PROCESO 2019-2027	13096430001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
19	UCUM-LA UNION	ene-12	dic-20	558.70	88.10	PROCESO 2019-2027	08096430004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
20	CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	feb-17	dic-17	239.47	307.10	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
21	PROGRAMA DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS	feb-18	nov-18	119.25	132.25	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: DICIEMBRE DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: NOVIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
22	CG-163 MEJORAR 300 KM DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS EN EL ESTADO	mar-13	dic-13	460.48	300.30	INAUGURADAS 2013-2017	12092100003	PNI278	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
23	CONSTRUCCION DE UN ATRACADERO EN SAN MIGUEL COZUMEL, QUINTANA ROO	sep-14	dic-15	18.70	ATRACADERO	CONCLUIDAS 2013-2017	13095100003	PE	PUERTOS
24	CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA TERMINAL MARÍTIMA EN PUNTA SAM PRIMERA ETAPA	sep-14	dic-15	16.96	1 TERMINAL	CONCLUIDAS 2013-2017	13095100002	PE	PUERTOS
25	CG-168 TARIFA REDUCIDA COZUMEL-PLAYA DEL CARMEN	abr-13	oct-13	0.00	18.00	INAUGURADAS 2013-2017	0	PE	PUERTOS
26	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSBORDADORES EN ISLA MUJERES, QUINTANA ROO.	dic-12	dic-13	31.14	1 TERMINAL	INAUGURADAS 2013-2017	12095100004	---	PUERTOS
27	CG-164 MODERNIZAR EL AEROPUERTO DE CHETUMAL	jul-13	dic-15	160.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2017	1409JZL0022	PNI187	AEROPUERTOS
28	AMPLIACION AEROPUERTO DE CANCUN	ene-14	oct-17	4,438.00	AEROPUERTO	INAUGURADAS 2013-2017	0	PE	AEROPUERTOS
29	MODERNIZACION AEROPUERTO DE COZUMEL	ene-14	dic-18	174.83	AEROPUERTO	PROCESO 2018	0	PE	AEROPUERTOS
30	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE CANCUN	jun-14	sep-19	8.60	AEROPUERTO	PROCESO 2019-2027	0	PE	AEROPUERTOS