




**SCT**

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT  
AGUASCALIENTES  
CIERRE DE NOVIEMBRE 2018**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
DE CENTROS SCT**

**DICIEMBRE 2018**



## SCT AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, DICIEMBRE 2018

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



0 AUTOISTAS



36 CARRETERAS



7 CAMINOS RURALES



0 FERROVIARIO



0 PUERTOS




1 AEROPUERTOS

### ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR



### ANÁLISIS DE ESTATUS DE LAS OBRAS



**Obras** 44 **MDP** 2,576.1 **Km** 11,483.4

A la fecha, la SCT invierte en la Entidad:

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
<b>CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>26</b>	<b>1,833.99</b>	<b>156.29</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	9	526.70	49.62	0
CONCLUIDAS 2018	5	162.78	9.50	0
INAUGURADAS 2013-2017	7	153.30	35.87	0
ENTREGADA 2018	2	474.81	35.80	0
PUESTAS EN OPERACIÓN 2015	1	213.00	12.70	0
PROCESO 2019-2027	1	273.40	11.20	0
PROYECTADAS 2019-2020	1	30.00	1.60	0
<b>CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>10</b>	<b>242.42</b>	<b>1,003.75</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	7	166.49	523.20	0
CONCLUIDAS 2018	1	1.00	-	0
PROCESO 2018	2	74.93	480.55	0
<b>CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>4</b>	<b>41.57</b>	<b>1,811.20</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	3	40.57	1,807.80	0
PROYECTADAS 2019-2020	1	1.00	3.40	0
<b>CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>3</b>	<b>274.68</b>	<b>8,512.20</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	2	255.83	8,512.20	0
CONCLUIDAS 2018	1	18.85	-	0
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>1</b>	<b>183.40</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	1	183.40	-	0
<b>Total general</b>	<b>44</b>	<b>2,576.06</b>	<b>11,483.44</b>	<b>0</b>

### AVANCE EN PROGRAMAS

Programas



TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	244.04	-	244.04
TELEVISIONES ENTREGADAS	88,140	0	88,140
MUNICIPIOS ENTREGADOS TD	11		11
BENEFICIARIOS TDT	88,707		88,707



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	124.87
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	49.30
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	75.57
SITIOS CONTRATADOS	732
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ESTATAL SITIOS DE INTERNET	0.72%
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ESTATAL INVERSIÓN	0.94%

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
<b>PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL</b>						
INVERSIÓN EJERCIDA PET	25.20	20.33	21.40	9.06	7.70	83.69
BENEFICIARIOS PET	10,690	8,054	8,500	3,947	3,838	35,029
CAMINOS PET	0	0	170	101	101	170
JORNALES PAGADOS PET	313,955	229,746	211,339	75,369	75,369	905,778
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	11	11	11	11	11	11
LONGITUD PET	634	264	90	188	0	1,176


DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	312,354	62%
HOGARES CON INTERNET	160,710	31%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	720,562	25%
USUARIOS DE INTERNET	775,859	37%



TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	244.04
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	83.69
MÉXICO CONECTADO	124.87

DICIEMBRE 2018

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS  
AGUASCALIENTES CON CIERRE A NOVIEMBRE DE 2018



Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
Carreteras Federales	32	1,698.08
Caminos Rurales y Alimentadores	6	315.25
Aeropuertos	1	183.40
<b>Total general</b>	<b>39</b>	<b>2,196.73</b>

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
SECRETARIO	3	687.81
COORDINADOR GENERAL	7	153.30
<b>Total general</b>	<b>10</b>	<b>841.11</b>

\*Estas obras estan incluidas en el gráfico de obras concluidas por año

Cuadro 1.2 PORCENTAJE DE OBRAS Y AVANCE EN INVERSIÓN

Tipo de obra	OBRAS	INVERSIÓN %
CONCLUIDAS	65.91%	52.62%
INAUGURADAS	22.73%	32.65%
PROCESO	6.82%	13.52%
PROYECTADAS	4.55%	1.20%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Se registra un total de 44 Obras con una inversión de 2,576.06

Fecha de recepción: Martes 11 de diciembre del 2018 , mediante Oficio No.: 6.1.411.030/2018 enviado por el CSCT.  
Solicitado para el: Jueves 06 de diciembre del 2018, mediante el Oficio No.6.0.1- / 597 /2018 enviado por la DGAPDCST.

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT  
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: DICIEMBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: NOVIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
1	AGUASCALIENTES - JALPA	ene-13	dic-13	93.40	5.20	CONCLUIDAS 2013-2017	11096210006	PE	CARRETERAS FEDERALES
2	PUENTE CARRETERA A PRESA LA ORDEÑA VIEJA	jul-14	dic-14	9.80	0.32	CONCLUIDAS 2013-2017	12096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
3	SAN ISIDRO - EL NOVILLO	mar-16	oct-16	55.76	7.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
4	EL NOVILLO - VILLA JUAREZ	mar-16	oct-16	48.08	11.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096210013	---	CARRETERAS FEDERALES
5	NORIAS DE OJOCALIENTE - LA LUZ	mar-16	dic-16	38.46	6.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096210002	---	CARRETERAS FEDERALES
6	NORIAS DE OJO CALIENTE LA LUZ. A SECC. A2 1ER ETAPA.	abr-12	dic-16	229.20	6.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096210002	---	CARRETERAS FEDERALES
7	EL BAJÍO - EL SAUCILLO	jun-17	nov-17	10.00	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	11096210015	---	CARRETERAS FEDERALES
8	Viñedos Rivier-San Marcos	may-17	dic-17	30.00	6.50	CONCLUIDAS 2013-2017	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
9	SOLEDAD DE ABAJO - (E.C. OJUELOS - AGUASCALIENTES)	sep-17	dic-17	12.00	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096210002	---	CARRETERAS FEDERALES
10	MEJORAMIENTO DE ENTRONQUES CARRETERA VIÑEDOS RIVIER	mar-18	ago-18	13.00	4 ENTRONQUES	CONCLUIDAS 2018	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
11	CONSTRUCCION DE 3 PASOS PEATONALES RIVIER SAN MARCOS	mar-18	ago-18	8.90	3 PASOS PEATONALES	CONCLUIDAS 2018	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: DICIEMBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: NOVIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
12	REHABILITACION CARRETERA VIÑEDOS DIVIER - SAN MARCOS	mar-18	ago-18	4.20	3.00	CONCLUIDAS 2018	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
13	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AVENIDA SIGLO XXI OTE CON CARRETERA FEDERAL 70	feb-18	nov-18	111.68	1 PASO A DESNIVEL	CONCLUIDAS 2018	15096210002	---	CARRETERAS FEDERALES
14	EL SAUZ - EL ZAPOTE - PIEDRAS CHINAS	jun-17	nov-18	25.00	6.50	CONCLUIDAS 2018	16096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
15	VIÑEDOS - RIVIER SAN MARCOS TR. PASO A DESNIVEL F.F.C.C. KM. 1+254	may-13	dic-13	35.00	0.97	INAUGURADAS 2013-2017	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
16	PUERTO DE LA CONCEPCION - TEPEZALA.	feb-14	jul-14	7.83	2.70	INAUGURADAS 2013-2017	07096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
17	SAN VICENTE - CHARCO AZUL.	feb-14	jul-14	11.38	3.50	INAUGURADAS 2013-2017	11096210016	---	CARRETERAS FEDERALES
18	SEGUNDO ANILLO, REHABILITACION DE AV. AGS. DE AV. HEROES DE NACUZARI SUR A A. HEROES DE NACUZARI SUR	ene-12	jul-14	75.30	24.70	INAUGURADAS 2013-2017	11096210003	---	CARRETERAS FEDERALES
19	JILOTEPEC-SAN VICENTE, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CON SECCION DE 7.0 METROS (SEC TIPO C)	may-13	oct-14	8.99	3.40	INAUGURADAS 2013-2017	11096210017	---	CARRETERAS FEDERALES
20	PUENTE SOBRE EL RIO SAN PEDRO EN CARRETERA ESTATAL E.C. AEROPUERTO- EL TARAY	jul-13	dic-14	9.80	0.60	INAUGURADAS 2013-2017	09096210011	---	CARRETERAS FEDERALES
21	E.C. (Aguascalientes - Calvillo) - Gracias a Dios - Cañada del Rodeo	jul-15	dic-15	5.00	---	INAUGURADAS 2013-2017	14096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
22	PASO A DESNIVEL SAN BARTOLO (ENTRONQUE EN AGUASCALIENTES - LEON)	jul-15	nov-16	82.01	1 ENTRONQUE	ENTREGADA 2018	14096210009	PNI097	CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: DICIEMBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: NOVIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
23	VIÑEDOS RIVIER - SAN MARCOS.	ene-12	dic-16	392.80	35.80	ENTREGADA 2018	11096210005	PE	CARRETERAS FEDERALES
24	TERCER ANILLO VIAL DE LA CD. DE AGUASCALIENTES.	may-13	nov-15	213.00	12.70	PUESTAS EN OPERACIÓN 2015	11096210010	PE	CARRETERAS FEDERALES
25	LINEA VERDE EJE VIAL	may-12	oct-19	273.40	11.20	PROCESO 2019-2027	12096210004	---	CARRETERAS FEDERALES
26	E.C. (AGUASCALIENTES VILLA HIDALGO) LA TERESA	jun-19	dic-19	30.00	1.60	PROYECTADAS 2019-2020	11096210013	---	CARRETERAS FEDERALES
27	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	feb-16	jul-16	2.73	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
28	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	mar-16	dic-16	0.91	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
29	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	oct-16	dic-16	79.22	5.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
30	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	mar-16	dic-16	19.63	36.70	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
31	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA	abr-17	dic-17	24.00	---	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
32	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	may-17	dic-17	2.00	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
33	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	dic-17	38.00	481.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT  
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: DICIEMBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: NOVIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
34	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2018	mar-18	nov-18	1.00	40 PUENTES	CONCLUIDAS 2018	17092110005	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
35	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	mar-18	dic-18	53.63	---	PROCESO 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
36	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	mar-18	dic-18	21.30	480.55	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
37	MODERNIZACIÓN CARRETERA LA TOMATINA - LOS ARQUITOS	jul-15	dic-15	20.47	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096210004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
38	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	may-17	dic-17	5.00	1,800.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
39	MILPILLAS DE ARRIBA - LOS MUÑOZ.	abr-17	dic-17	15.10	3.80	CONCLUIDAS 2013-2017	12096210005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
40	E.C. (TORTUGAS TUNEL DE POTRERILLOS) - POTRERILLOS.	jun-19	dic-19	1.00	3.40	PROYECTADAS 2019-2020	09096210001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
41	CONSERVACION RED ESTATAL	mar-16	jul-16	108.83	12.20	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
42	CONSERVACION RED ESTATAL	abr-17	dic-17	147.00	8,500.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
43	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	abr-18	nov-18	18.85	---	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
44	AMPLIAR EL AEROPUERTO DE AGUASCALIENTES	ene-15	dic-16	183.40	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	0	PE	AEROPUERTOS