



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT VERACRUZ CIERRE DE DICIEMBRE 2018

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT


**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

ENERO 2019


SCT VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, DICIEMBRE 2018

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR



ANÁLISIS DE ESTATOS DE LAS OBRAS



Concepto	Obras	MDP	Km	CG
	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	
A la fecha, la SCT invierte en la Entidad:	492	74,816.9	12,915.7	
AUTOPISTAS	2	6,947.00	234.00	2
PROCESO 2018-2027	2	6,947.00	234.00	2
CARRETERAS FEDERALES	49	5,280.86	200.46	4
PROCESO 2018-2027	4	3,556.96	98.47	1
CONCLUIDAS 2018	2	16.69	3.00	0
CONCLUIDAS 2013-2017	40	916.01	68.90	0
ENTREGADA 2018	2	467.70	22.20	2
INAUGURADAS 2013-2017	1	323.50	7.89	1
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES	180	1,999.25	10,457.20	1
PROCESO 2018-2027	1	2.60	1,040.00	0
CONCLUIDAS 2018	46	257.79	2,614.90	0
CONCLUIDAS 2013-2017	132	854.26	6,801.30	0
ENTREGADA 2018	1	884.60	100	1
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	7	133.65	1.00	0
CONCLUIDAS 2018	1	22.84	100	0
CONCLUIDAS 2013-2017	6	110.81	-	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	91	966.17	251.72	0
CONCLUIDAS 2013-2017	90	958.49	249.92	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	7.68	1.80	0
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	142	2,107.06	1,644.05	1
PROCESO 2018-2027	30	530.19	195.85	0
CONCLUIDAS 2018	15	212.85	136.41	0
CONCLUIDAS 2013-2017	96	1,351.02	1,311.79	1
ENTREGADA 2018	1	13.00	-	0
PUERTOS	16	56,953.02	0.27	0
PROCESO 2018	1	37,518.95	-	0
PROCESO 2018-2027	2	9,303.13	-	0
CONCLUIDAS 2018	1	306.00	-	0
CONCLUIDAS 2013-2017	10	3,298.93	0.27	0
INAUGURADAS 2013-2017	2	6,526.00	-	0
AEROPUERTOS	3	426.25	-	1
CONCLUIDAS 2013-2017	2	35.40	-	1
INAUGURADAS 2013-2017	1	390.85	-	0
CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	2	3.60	127.00	0
CONCLUIDAS 2018	2	3.60	127.00	0
Total general	492	74,816.86	12,915.70	9

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	2,721.67	-	2,721.67
TELEVISIONES ENTREGADAS	983,039	-	983,039
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	184	-	184
BENEFICIARIOS TDT	1,026,085	-	1,026,085
Total general	2,721.67	-	2,721.67



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	473.74
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	49.30
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	424.45
SITIOS CONTRATADOS	5,670
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ESTATAL	5.6%
SITIOS DE INTERNET	5.3%
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ESTATAL	5.3%
INVERSIÓN	5.3%

Total general: 5,670 SITIOS CONTRATADOS

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL						
INVERSIÓN EJERCIDA PET	82.32	84.47	83.60	34.77	29.00	314.15
BENEFICIARIOS PET	15,228	14,451	18,747	6,021	5,993	60,440
CAMINOS PET	0	0	387	153	153	387
JORNALES PAGADOS PET	938,402	901,422	824,843	272,074	272,074	3,208,815
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	101	0	212	65	65	212

DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SENAL DE TV DIGITAL	1,905,205	146%
HOGARES CON INTERNET	702,446	22%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	4,234,685	9%
USUARIOS DE INTERNET	3,631,014	45%
Total general	2,721.67	



LONGITUD PET	2,076	220	0	676	0	2,972
--------------	-------	-----	---	-----	---	--------------

Total general	955,888.83	916,177.47	844,272.80	279,024.09	278,114.00	3,273,139.99
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Fecha de recepción: Martes 29 de enero del 2019, mediante Oficio No.: SCT.6.29/018/19 enviado por el CSCT.

Solicitado para el: Lunes 14 de enero del 2019, mediante el Oficio No.6.0.1-/726 /2018 enviado por la DGAPDCST.

314.1

473.74

ENERO 2019

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS VERACRUZ CON CIERRE A DICIEMBRE DE 2018

Gráfico 1.1 OBRAS CONCLUIDAS POR AÑO




Gráfico 1.2 OBRAS POR CONCLUIR 2019-2027



Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
Carreteras Federales	223	3,777.37
Caminos Rurales y Alimentadores	213	2,623.47
Puertos	13	10,130.93
Aeropuertos	3	426.25
Total general	452	16,958.02

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
PRESIDENTE	9	15,161.80
SECRETARIO	1	390.85
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	7.68
Total general	11	15,560.33

*Estas obras están incluidas en el gráfico de obras concluidas por año

Cuadro 1.2 AVANCE EN NÚMERO DE OBRAS E INVERSIÓN

TIPO DE OBRA	OBRAS	INVERSIÓN %
PROCESO	8.13%	77.33%
CONCLUIDAS	90.04%	11.15%
INAUGURADAS	1.83%	11.51%
Total general	100.00%	100.00%

Se registra un total de 492 Obras con una inversión de 74816.85 mdp

Fecha de recepción: Martes 29 de enero del 2019, mediante Oficio No.: SCT.6.29/018/19 enviado por el CSCT.

Solicitado para el: Lunes 14 de enero del 2019, mediante el Oficio No.6.0.1-/ 726 /2018 enviado por la DGAPDCST.

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
1	CG-022 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CARDEL-POZA RICA (PRIMERA ETAPA)	nov-15	jun-19	3,470.00	129.00	PROCESO 2018-2027	14096500002	PNI585	AUTOPISTAS
2	CG-023 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO (TRAMO TUXPAN-OZULUAMA)	ene-16	jun-19	3,477.00	105.00	PROCESO 2018-2027	14096500014	PNI641	AUTOPISTAS
3	MODERNIZACIÓN MISANTLA-PALCHÁN-PUEBLO VIEJO-DÍAZ MIRÓN	abr-18	oct-18	4.99	---	CONCLUIDAS 2018	12096500014	---	CARRETERAS FEDERALES
4	RECONSTRUCCIÓN RANCHO NUEVO-EL ESCOBILLO	abr-18	nov-18	11.70	3.00	CONCLUIDAS 2018	17062100003	---	CARRETERAS FEDERALES
5	IXHUATLAN DE MADERO - PISA FLORES	ago-16	dic-17	11.29	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500019	---	CARRETERAS FEDERALES
6	ÑAPE - MAZOCO - GARZA BLANCA	jul-16	dic-16	8.63	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500027	---	CARRETERAS FEDERALES
7	ACCESO AL PUERTO DE COATZACOALCOS	ene-12	dic-16	350.00	ACCESO	CONCLUIDAS 2013-2017	03096500017	---	CARRETERAS FEDERALES
8	ATENCIÓN A PUNTO DE CONFLICTO	mar-16	oct-16	15.65	PUNTO DE CONFLICTO	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110006	---	CARRETERAS FEDERALES
9	CAMPO DE AGUILA-MICHAPAN-PASO REAL	jun-16	dic-16	6.71	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500031	---	CARRETERAS FEDERALES
10	CHAPACHAPA - MORELOS.	ene-12	dic-13	15.87	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500001	---	CARRETERAS FEDERALES
11	CHONTLA-MATA DE OTATES - COMALES	ago-16	jul-17	8.22	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	08096500010	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
12	CIÉNEGA - CHILAPA, INCLUYE RAMAL A RANCHO NUEVO	jul-16	dic-16	9.59	1.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500003	---	CARRETERAS FEDERALES
13	COAHUILA - RÍO XOCHIAPA	jul-16	dic-16	7.08	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500019	---	CARRETERAS FEDERALES
14	CONTRATO PLURIANUAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS	ene-17	nov-17	24.48	---	CONCLUIDAS 2013-2017	10092110010	---	CARRETERAS FEDERALES
15	E.C. (COTAXTLA-SOLEDAD DE DOBLADO)-SOMBRETE MATA VAINILLAL (EL ORGANO)	jun-16	abr-17	15.39	5.50	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500034	---	CARRETERAS FEDERALES
16	E.C. (PALOMARES-TUXTEPEC) - TOMATE RÍO MANSO	jul-16	dic-16	9.48	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500031	---	CARRETERAS FEDERALES
17	ESTUDIOS Y PROYECTOS	jul-16	oct-16	9.59	ESTUDIOS	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110010	---	CARRETERAS FEDERALES
18	ESTUDIOS Y PROYECTOS	jul-16	oct-16	6.39	ESTUDIOS	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110010	---	CARRETERAS FEDERALES
19	LÍM. EDOS. (OAX/VER) - LA UNIÓN PROGRESO TATAHUICAPA	jul-16	dic-16	6.61	1.40	CONCLUIDAS 2013-2017	11096500015	---	CARRETERAS FEDERALES
20	MATLATECOYA-ZACALOMA	jun-16	dic-16	9.58	1.70	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500032	---	CARRETERAS FEDERALES
21	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XOCOTLA-ZACATLA	oct-16	dic-16	9.79	1.75	CONCLUIDAS 2013-2017	16096500003	---	CARRETERAS FEDERALES
22	MONTERREAL-BARRIO DE SANTA CRUZ	jun-16	dic-16	4.79	1.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500048	---	CARRETERAS FEDERALES
23	OJITE-SAN MIGUEL	jun-16	dic-16	11.33	4.90	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500023	---	CARRETERAS FEDERALES
24	PALCHAN - PUEBLO VIEJO - SALVADOR DIAZ MIRON	mar-17	dic-17	12.69	---	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500014	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
25	PASO DEL TORO - BOCA DEL RÍO	ene-12	sep-15	76.00	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500024	---	CARRETERAS FEDERALES
26	PASO SUPERIOR TAMACA	mar-14	ene-15	157.60	1.60	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500058	PNI084	CARRETERAS FEDERALES
27	PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATIANGUIS - LOS POZOS - LAS PIEDRAS	ago-16	dic-17	5.49	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500010	---	CARRETERAS FEDERALES
28	RECONSTRUCCION	may-16	ago-16	6.50	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110009	---	CARRETERAS FEDERALES
29	TEMAXCALAPA - TEPANTICPAC	jul-16	dic-16	9.59	2.30	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500030	---	CARRETERAS FEDERALES
30	TENIXTEPEC-CUIYACHAPA	jun-16	sep-16	4.79	0.75	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500011	---	CARRETERAS FEDERALES
31	TLACOTIOPA-JACAL-LIMITES DE ESTADO DE PUEBLA	abr-16	ago-16	3.84	0.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500005	---	CARRETERAS FEDERALES
32	TOMATLAN-CRUZ VERDE-TECAMA	jul-16	nov-16	2.79	0.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500008	---	CARRETERAS FEDERALES
33	VILLANUEVA - ZACATE - COLORADO PRIMERO	jul-16	dic-16	6.61	3.30	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500030	---	CARRETERAS FEDERALES
34	XOCOTLA - ZACATLA	mar-17	nov-17	9.21	1.30	CONCLUIDAS 2013-2017	16096500003	---	CARRETERAS FEDERALES
35	ACCESOS DE COATZACOALCOS EN SU TRAMO: ENTRONQUE ALLENDE-ENTRONQUE NUEVO TEAPA	feb-15	ene-19	1,064.27	11.00	PROCESO 2018-2027	13096500022	PNI330	CARRETERAS FEDERALES
36	CG-161 SANTIAGO TUXTLA – CATEMACO Y COSOLEACAQUE – JALTIPAN – ACAYUCAN.	feb-14	dic-19	859.50	27.00	PROCESO 2018-2027	13096500015	PNI492	CARRETERAS FEDERALES
37	OZULUAMA - TAMPICO	jul-12	ene-19	1,623.39	54.47	PROCESO 2018-2027	11096500018	PE	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
38	CG-060 ACCESO AL PUERTO DE VERACRUZ	feb-14	dic-16	67.70	15.70	ENTREGADA 2018	04096500001	PE	CARRETERAS FEDERALES
39	CG-219 BOULEVARD BOCA DEL RIO - ANTON LIZARDO.	may-15	mar-17	400.00	6.50	ENTREGADA 2018	14096500042	PNI264	CARRETERAS FEDERALES
40	CG-222, CONSTRUIR EL LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD DE COATEPEC. PRIMERA ETAPA TR. KM. 0+000 AL KM. 3+500	ene-12	nov-13	323.50	7.89	INAUGURADAS 2013-2017	09096500051	PNI129	CARRETERAS FEDERALES
41	CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018 EN 68.50 KMS., DE RED BÁSICA FEDERAL	mar-18	nov-18	2.73	68.50	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
42	CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 85.19 KMS. DE RED BÁSICA FEDERAL	mar-18	nov-18	3.44	85.19	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
43	CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 99.30 KMS. DE RED BASICA FEDERAL	mar-18	dic-18	3.85	99.30	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
44	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA ALCANTARILLA Y SUBDREN EN EL KM 71+600 DEL TRAMO: LIM. EDO. PUE./VER. – CORDOBA, DE LA CARRETERA: TEHUACAN – CORDOBA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	jun-18	ago-18	2.10	1.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE PROTECCIÓN, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	may-18	ago-18	2.30	1.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE EN EL ESTADO DE VERACRUZ, ZONA 1.	may-18	nov-18	5.99	1.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE EN EL ESTADO DE VERACRUZ, ZONA 2.	may-18	nov-18	5.99	1.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE EN EL ESTADO DE VERACRUZ, ZONA 3	may-18	oct-18	6.79	1.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE EN EL ESTADO DE VERACRUZ, ZONA 4.	may-18	dic-18	5.99	1.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	may-18	nov-18	2.60	1.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
51	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE BACHEO PROFUNDO ELEVACION DE LA RASANTE	jun-18	dic-18	45.95	13.60	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
52	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIODICA MEDIANTE BACHEO PROFUNDO, FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CMS. DE ESPESOR COMPACTO	abr-18	nov-18	24.88	9.70	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
53	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIODICA MEDIANTE FRESADO	jul-18	dic-18	24.87	13.50	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
54	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN UN SOLO PASO DE LA CAPA SUPERFICIAL EXISTENTE UBICADO EN EL KM 98+000 AL 106+000 DEL TRAMO: LA TINAJA- PASO DEL TOPO DE LA CARRETERA: COORDORA VERACRUZ EN EL ESTADO DE VERACRUZ	abr-18	jul-18	17.04	8.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
55	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2018 EN 63.00 KILOMETROS DE RED SECUNDARIA FEDERA	mar-18	dic-18	2.33	63.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
56	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018 EN 103.60 KILÓMETROS, EN 85.50 KMS. DE CORREDORES	mar-18	dic-18	4.10	103.60	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
57	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2018 EN 93.90 KILOMETROS DE RED BASICA FEDERAL, EN EL SUBTRAMO KM. 0+000 AL KM. 2+500 Y 3+600 AL 95+000, DEL TRAMO: CD. ALEMAN -RIO JIMBA, DE LA CARRETERA: CD. ALEMAN -RIO JIMBA EN EL ESTADO DE VERACRUZ, DE RED	mar-18	dic-18	4.04	93.90	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
58	CORREDORES, KM.93+000 AL KM.186+000, (2 CARRILES), Y KM.186+000 AL KM.211+500,(4 CARRILES), TRAMO: NAUTLA-CARDEL, CARRETERA: POZA RICA-VERACRUZ EN EL ESTADO DE VERACRUZ	mar-18	nov-18	6.38	144.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
59	KILÓMETROS DE RED BÁSICA FEDERAL DEL KM. 0+000 AL KM. 31+000 Y 34+510 AL 57+100 DEL TRAMO: TIHUATLÁN-ÁLAMO-ALAZÁN DE LA CARRETERA: TIHUATLÁN - ALAZÁN EN EL ESTADO DE VERACRUZ	mar-18	nov-18	2.36	53.59	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
60	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018 EN 70.80 KMS.	mar-18	nov-18	3.05	70.80	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
61	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018 EN 70.90 KILÓMETROS DE RED BÁSICA FEDERAL	mar-18	dic-18	2.83	70.90	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
62	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018 EN 79.70 KILÓMETROS, DE RED BÁSICA FEDERAL, EN EL SUBTRAMO KMS:0+000 AL 79+700 DEL TRAMO: LA TINAJA - SANTA CRUZ, DE LA CARRETERA: LA TINAJA - CD. ALEMÁN EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	dic-18	3.24	79.70	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
63	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018 EN 83.30 KMS., DE RED SECUNDARIA FEDERAL	mar-18	dic-18	3.21	83.30	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
64	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018 EN 92.661 KILÓMETROS, EN 89.50 KMS. DE CORREDORES	mar-18	nov-18	4.04	92.66	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
65	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 0.30 KM DE CORREDORES	mar-18	dic-18	4.98	130.20	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
66	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 131.891 KMS., DE CORREDORES	mar-18	dic-18	6.33	131.89	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
67	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 44.74 KMS.; EN 8.79 KMS. DE RED BÁSICA FEDERAL	mar-18	dic-18	1.64	44.74	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
68	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2018, EN 45.9 KMS	mar-18	nov-18	1.62	45.90	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
69	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 52.52 KMS. EN 22.3 KMS., DE RED BÁSICA FEDERAL	mar-18	nov-18	2.08	52.52	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
70	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 56.82 KMS. DE RED SECUNDARIA FEDERAL	mar-18	dic-18	2.04	56.82	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
71	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2018, EN 59.70 KMS., DE CORREDORES, KM. 83+300 AL KM. 99+700 Y KM. 102+400 AL KM. 145+700, TRAMO: LIM. PUE/VER.-XALAPA, CARRETERA: PUEBLA-XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	mar-18	nov-18	2.81	59.70	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
72	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 62.70 KMS., DE RED SECUNDARIA FEDERAL	mar-18	dic-18	2.85	62.70	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
73	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 64.50 KMS.; EN 63.700 KMS., DE RED BÁSICA FEDERAL	mar-18	dic-18	2.49	64.50	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
74	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2018, EN 64.66 KMS., DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KM. 0+000 AL KM. 56+182 Y KM. 61+520 AL KM. 70+000, TRAMO: BUENAVISTA - LÍM. EDOS. VER./OAX., CARRETERA: ALVARADO - TUXTEPEC EN EL ESTADO DE VERACRUZ	mar-18	nov-18	2.67	64.66	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
75	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 65.2 KMS.; DE RED SECUNDARIA FEDERAL	mar-18	nov-18	2.31	65.20	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
76	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 65.80 KMS., DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KM. 41+700 AL KM. 107+500, TRAMO: HUATUSCO – CONEJOS, CARRETERA: CÓRDOBA – CARDEL, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	nov-18	2.39	65.80	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
77	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 67.50 KMS., DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KMS. 88+800 AL KM. 156+300, TRAMO TEMPOAL - PÁNUCO, CARRETERA ALAZÁN - CANOAS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	dic-18	2.37	67.50	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
78	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 68.05 KMS, DE RED SECUNDARIA FEDERAL,	mar-18	nov-18	2.52	68.05	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
79	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 7.423 KMS., DE CORREDORES	mar-18	dic-18	2.33	41.24	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
80	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 73.91 KMS., DE RED SECUNDARIA FEDERAL,	mar-18	dic-18	2.67	73.91	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
81	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 75.80 KMS, EN 67.40 KMS.	mar-18	dic-18	3.41	75.80	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
82	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 79.310 KM DE CORREDORES	mar-18	dic-18	5.23	79.30	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
83	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 83.8 KMS., DE RED SECUNDARIA FEDERAL, KM. 0+000 AL KM. 64+000 Y KM 69+000 AL KM. 88+800, TRAMO ALAZÁN- TEMPOAL , CARRETERA ALAZÁN-CANOAS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	mar-18	dic-18	2.96	83.80	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
84	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2018, EN 86.23 KMS. EN 60.23 KMS. DE CORREDORES	mar-18	nov-18	3.79	86.23	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
85	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DEL KM 84+050 AL KM 92+750 DEL TRAMO: LIM. DE EDOS. PUE/VER. -NAUTLA DE LA CARRETERA TEZIUTLAN – NAUTLA EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	jun-18	jul-18	2.00	8.70	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
86	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA MEDIANTE EXPLICACION DE SELLO DE PROTECCIÓN DEL PAVIMENTO (ASI), EN EL TRAMO: NAUTLA-CARDEL, KM. 186+000 AL KM. 211+500 CUERPO "B" CON UNA META DE 25.5 KMS. EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	jul-18	nov-18	6.20	25.50	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
87	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	jun-16	11.55	SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
88	CONSERVACION PERIODICA	jun-16	nov-16	32.43	15.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
89	CONSERVACION PERIODICA	jun-16	dic-16	25.98	5.40	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
90	CONSERVACION PERIODICA	jun-16	nov-16	22.42	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
91	CONSERVACION PERIODICA	mar-16	oct-16	1.61	85 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
92	CONSERVACION PERIODICA	mar-16	oct-16	1.39	72 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
93	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	sep-16	nov-16	19.86	14.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
94	CONSERVACIÓN PERIODICA DE TRAMOS	mar-16	oct-16	23.00	19.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
95	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS	mar-16	oct-16	22.06	89.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
96	CONSERVACION RUTIANARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.04	63.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
97	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	ago-16	oct-16	3.15	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
98	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMO	feb-16	oct-16	2.57	83.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
99	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	jun-16	11.55	SEÑALAMIEN TO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
100	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	jun-16	11.55	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
101	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	jun-16	9.05	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
102	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	jun-16	8.12	SEÑALAMIENTO VERTICAL	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
103	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	jun-16	8.12	SEÑALAMIENTO VERTICAL	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
104	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	sep-16	5.62	144.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
105	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	nov-16	5.56	131.89	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
106	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	4.47	103.60	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
107	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	3.60	86.23	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
108	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	dic-17	3.60	86.23	CONCLUIDAS 2013-2017	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
109	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	3.58	62.74	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
110	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	nov-16	3.43	89.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
111	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	3.35	86.23	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
112	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.98	62.70	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
113	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.90	70.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
114	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.84	62.70	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
115	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	sep-16	2.75	83.30	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
116	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	nov-16	2.60	59.70	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
117	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.50	68.05	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
118	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	sep-16	2.38	64.66	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
119	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.36	67.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
120	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.13	44.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
121	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	nov-16	2.09	67.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
122	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.04	65.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
123	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.01	64.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
124	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	1.33	45.90	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
125	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	abr-16	may-16	3.40	TRAMOS	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
126	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.94	75.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
127	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	1.77	56.82	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
128	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	jun-16	9.06	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
129	CONSERVACION RUTINRIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.19	53.59	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
130	RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	may-16	jun-16	0.74	ALCANTARILLA	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
131	RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	may-16	jul-16	1.25	59+970	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
132	RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	may-16	jun-16	0.34	ALCANTARILLA	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
133	RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	may-16	jul-16	1.19	0.05	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
134	RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	may-16	jun-16	0.81	0.20	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
135	SEÑALAMIENTO	nov-16	dic-16	8.99	SEÑALAMIENTO	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
136	TRABAJO DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.20	65.20	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
137	TRABAJO DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	oct-16	2.15	73.91	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
138	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	sep-16	dic-16	33.65	25.40	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
139	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	may-17	dic-17	33.42	22.20	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
140	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	jun-16	dic-16	33.11	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
141	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	jun-16	oct-16	29.20	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
142	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	oct-16	dic-16	25.99	15.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
143	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	may-17	nov-17	22.60	15.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
144	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	sep-16	nov-16	19.40	9.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
145	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	sep-16	nov-16	17.85	11.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
146	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	may-17	oct-17	13.95	7.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
147	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	jun-16	sep-16	7.78	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
148	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	ago-16	dic-16	7.59	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
149	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	dic-16	dic-16	6.99	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
150	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	may-17	ago-17	6.38	240 m	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
151	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	jun-16	ago-16	5.07	12.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
152	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	sep-16	nov-16	4.96	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
153	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	may-17	nov-17	3.79	1.90	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
154	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIODICA	jun-16	ago-16	7.05	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
155	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA	jul-16	nov-16	18.55	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
156	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	may-17	dic-17	9.50	5.70	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
157	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICAS	mar-16	jul-16	11.01	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
158	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA	may-17	jul-17	3.20	25 m	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
159	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN PUENTES	mar-17	nov-17	1.35	73 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
160	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2015, EN 103.60 KMS)	abr-15	oct-15	4.40	100.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
161	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 131.89 KMS.	abr-15	oct-15	6.25	131.89	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
162	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 144 KMS	abr-15	oct-15	6.33	144.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
163	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 42.829 KMS.	abr-15	oct-15	1.55	42.82	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
164	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 44.860 KMS.	abr-15	oct-15	2.13	44.86	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
165	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 45.9 KMS.	abr-15	oct-15	1.60	45.90	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
166	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 53.59 KMS.	abr-15	oct-15	2.09	53.59	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
167	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 56.82 KMS.	abr-15	oct-15	2.00	56.82	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
168	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2015, EN 59.70 KMS.	abr-15	oct-15	2.90	59.70	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
169	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 62.70 KMS.	abr-15	oct-15	2.45	62.70	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
170	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2015, EN 62.71 KMS	abr-15	oct-15	4.35	62.74	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
171	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 63.0 KMS	abr-15	oct-15	2.20	63.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
172	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2015, EN 64.50 KMS.	abr-15	oct-15	2.50	62.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
173	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 64.662 KMS.	abr-15	oct-15	2.69	64.66	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
174	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 65.2 KMS.;	abr-15	oct-15	2.58	65.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
175	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 65.80 KMS.	abr-15	oct-15	2.30	65.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
176	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 67.50 KMS.	abr-15	oct-15	2.46	67.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
177	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 68.05 KMS.	abr-15	oct-15	2.74	68.05	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
178	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 70.80 KMS.	abr-15	oct-15	3.10	70.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
179	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 73.91 KMS	abr-15	oct-15	2.51	73.91	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
180	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 75.80 KMS	abr-15	oct-15	3.26	75.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
181	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 83.30 KMS.	abr-15	oct-15	2.75	83.30	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
182	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 83.8 KMS.	abr-15	oct-15	2.93	83.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
183	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2015, EN 86.23 KMS	abr-15	oct-15	3.60	76.23	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
184	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015, EN 92.661 KMS.	abr-15	oct-15	4.23	79.16	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
185	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2017, EN 7.423 KMS.	feb-17	nov-17	2.00	7.42	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
186	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	oct-17	12.34	3,528 PIEZAS	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
187	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	oct-17	10.07	618.08	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
188	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	oct-17	10.07	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
189	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	oct-17	10.07	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
190	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	oct-17	5.94	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
191	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	oct-17	5.94	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
192	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	4.39	103.60	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
193	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	dic-17	4.05	92.66	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
194	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	3.26	75.80	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
195	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	3.10	70.80	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
196	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.93	83.80	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
197	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.59	73.91	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
198	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.51	64.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
199	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.29	65.80	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
200	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.26	64.66	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
201	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.23	53.59	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
202	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.20	63.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
203	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.20	56.82	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
204	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.00	44.86	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
205	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	jun-17	nov-17	1.85	42.89	CONCLUIDAS 2013-2017	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
206	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	1.61	45.90	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
207	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	nov-16	1.54	43.68	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
208	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	jul-17	oct-17	1.50	---	CONCLUIDAS 2013-2017	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
209	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	may-17	nov-17	9.98	418.00	CONCLUIDAS 2013-2017	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
210	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	6.33	144.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
211	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	5.80	131.89	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
212	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.91	83.30	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
213	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.90	68.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
214	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	nov-17	2.63	50.70	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
215	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN PUENTES	mar-17	nov-17	1.37	74 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
216	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN PUENTES	mar-17	nov-17	1.33	72 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
217	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIAS	feb-16	oct-16	2.47	65.20	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
218	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA	abr-17	nov-17	3.71	1.90	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
219	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	may-18	ene-19	2.60	1,040.00	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
220	CG-159 RECONSTRUCCION DEL PUENTE COATZACOALCOS I	ene-12	abr-15	884.60	1.00	ENTREGADA 2018	14092110004	PNI553	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
221	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "TAMOS I CUERPO DERECHO", UBICADO EN EL KM. 123+200, DEL TRAMO: LIM. EDOS.SLP./ VER.-TAMPICO, DE LA CARRETERA: CIUDAD VALLES - TAMPICO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	abr-18	dic-18	22.84	1.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
222	RECONSTRUCCION DE PUENTES	jul-16	ago-16	64.09	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
223	RECONSTRUCCION DE PUENTES	ago-16	dic-16	7.28	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
224	RECONSTRUCCION DE PUENTES	ago-16	dic-16	7.28	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
225	RECONSTRUCCION DE PUENTES	nov-16	dic-16	6.18	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
226	RECONSTRUCCION DE PUENTES	ago-16	oct-16	4.99	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
227	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES	may-17	dic-17	20.99	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110003	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
228	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA, EN 58 PUENTES	mar-18	nov-18	1.72	58.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES
229	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA, EN 69 PUENTES	mar-18	nov-18	1.88	69.00	CONCLUIDAS 2018	#N/A	---	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES
230	JUAN RODRÍGUEZ CLARA - LIBERTAD Y PROGRESO	jul-16	dic-16	9.45	2.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500020	---	CARRETERAS FEDERALES
231	PÁNUCO - MINERA AUTLÁN - OCHOA	jul-16	dic-16	6.46	1.70	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500024	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
232	TEXISTEPEC - SAN LORENZO	jul-16	oct-16	6.67	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500041	---	CARRETERAS FEDERALES
233	CARRETERA FEDERAL 131	jun-16	sep-16	8.10	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500029	---	CARRETERAS FEDERALES
234	JUAN RODRIGUEZ CLARA-SANTA ROSA	jun-16	dic-16	11.58	3.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500040	---	CARRETERAS FEDERALES
235	OLUTA - TEXISTEPEC	jul-16	abr-17	9.49	2.15	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500047	---	CARRETERAS FEDERALES
236	PUENTECILLAS-ACOCOTA	nov-17	dic-17	13.38	2.90	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500049	---	CARRETERAS FEDERALES
237	TEOCELO-ALAMEDA-MONTE GRANDE	jun-16	oct-16	4.79	0.85	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500009	---	CARRETERAS FEDERALES
238	VAQUERÍA - COXOLITLA DE ARRIBA, TR (VAQUERÍA - EL AHUITZIQUE)	ago-16	dic-16	4.76	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500020	---	CARRETERAS FEDERALES
239	XICO-POCITOS	jul-16	dic-17	5.75	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	11096500006	---	CARRETERAS FEDERALES
240	MORALILLO - LAGARTERO - OZULUAMA	abr-18	ene-19	9.80	6.00	PROCESO 2018- 2027	17092100003	---	CARRETERAS FEDERALES
241	3 DE MAYO - XONOTLA - COMAPA	feb-14	may-14	8.59	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500052	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
242	ALAMEDA - MONTE GRANDE	feb-14	sep-14	12.80	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
243	ALTOTONGA-LA VENTILLA	mar-16	ago-16	10.70	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500037	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
244	ALTOTONGA-LA VENTILLA	oct-14	dic-14	2.83	0.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500037	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
245	AMPLIACION ACCESO SUR A MARTINEZ DE LA TORRE-CARRETERA FEDERAL NAUTLA (DEL KM 0+000 AL 0+600)	oct-14	ene-15	11.53	0.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500029	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
246	AMPLIACION ACCESO SUR A MARTINEZ DE LA TORRE-CARRETERA FEDERAL NAUTLA (DEL KM 0+600 AL 1+200)	oct-14	ene-15	12.05	0.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500029	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
247	ARROYO HONDO -NARANJOS	sep-13	dic-13	12.68	2.20	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
248	ATZALAN - ZAPOTITLAN, TRAMO: DEL KM. 12+000 AL 21+000	feb-14	sep-14	6.63	1.40	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
249	AYAHUALULCO - RANCHO NUEVO	feb-14	abr-14	5.76	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500016	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
250	BULEVAR A LA CONGREGACION DE BARRILLAS, PRIMERA ETAPA	jun-14	feb-15	41.80	2.84	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
251	CAMINO A SANTA ELENA- LA PALMA	oct-14	ene-15	6.72	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500041	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
252	CAZONES - LA ENCANTADA - M. ANTONIO MUÑOZ.COYOL NORTE	ene-12	dic-13	63.10	16.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
253	CERRILLOS DE DIAZ - OJO ZARCO	abr-14	abr-15	8.64	2.36	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500021	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
254	CHAVARRILLO-MONTE OSCURO	feb-14	jun-14	12.65	3.80	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
255	CINCO DE MAYO - INSURGENTES SOCIALISTAS.	abr-14	abr-15	9.60	2.08	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
256	CIPRES-XOLOLOYAN	oct-14	ene-15	2.86	0.90	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500036	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
257	CIRCUITO MANZANILLO - MIRADOR - PROGRESO - MANZANILLO	feb-14	jun-14	9.59	2.10	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500029	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
258	CIRCUITO MANZANILLO-MIRADOR-PROGRESO-MANZANILLO	abr-16	jul-16	6.72	0.90	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500029	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
259	CORDOBA-SANTA TERESITA	oct-14	ene-15	4.79	1.10	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500035	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
260	COSTERO HUASTECO	feb-14	sep-14	7.67	0.80	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
261	COYOLILLO-OMIQUILA-LA PALMA	feb-14	may-14	9.25	2.10	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
262	CRUCERO CARBONERO JACALES (HUAYACOCOTLA) - ZACUALPAN - TEXCATEPEC (KM 2+000 AL 4+000)	oct-14	ene-15	6.41	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500027	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
263	CRUCERO CARBONERO JACALES (HUAYACOCOTLA) - ZACUALPAN - TEXCATEPEC (KM DEL 0+000 AL 2.000)	oct-14	ene-15	5.99	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500027	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
264	CRUCERO CARBONERO JACALES (HUAYACOCOTLA)-ZACUALPAN-TEXCATEPEC	jun-16	nov-16	9.60	3.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500027	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
265	CUICHAPA - LA PATRONA - AMATLAN - CORDOBA	ene-12	dic-13	58.95	20.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
266	CUMBRES DE AGUILA - LA LAGUNILLA.	feb-14	jul-14	8.62	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500021	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
267	DOS AGUAS-ZAPOTITLAN	feb-14	sep-14	6.62	1.40	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
268	E.C. (PEROTE ALTOTONGA) COL. LIBERTAD	feb-14	sep-14	9.10	2.80	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
269	E.C. (JILOTEPEC - ACATLAN) - BUENAVISTA.	abr-14	sep-14	9.06	1.60	CONCLUIDAS 2013-2017	11096500009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
270	E.C. (POZA RICA CAZONES) CARISTAY	feb-14	feb-15	7.90	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500012	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
271	E.C. ENTABLADERO-MELCHOR OCAMPO DEL KM 2+400 AL KM 8+400	may-16	dic-17	17.29	6.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500046	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
272	E.C. ENTABLADERO-MELCHOR OCAMPO KM8+400 AL KM10+640	may-16	dic-17	7.29	2.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500046	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
273	E.C. TIZIZAPA - AXALPA, INCLUYE RAMAL	feb-14	jul-14	5.71	1.36	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500027	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
274	E.C. XOCHITLA - NEXCA.	feb-14	jul-14	7.50	1.84	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
275	E.C. XOCHITLA -LINDEROS	feb-14	jul-14	8.45	2.20	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
276	E.C: (MARIANO ESCOBEDO-LOMA GRANDE)EL BERRO.	abr-12	jul-12	12.99	2.40	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
277	EL DIAMANTE-E.C. (URSULO GALVAN- ARROYO GRANDE)	feb-14	jun-14	4.75	2.06	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500011	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
278	EL RETACHE - TANCEME	feb-14	ene-15	9.50	2.70	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
279	EL RETACHE-TANCEME	abr-16	ago-16	4.21	3.40	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
280	EL SALTO DE EYIPANTLA - JUAN DIAZ COVARRUBIAS TR. TULAPAN - ABREVADERO.	feb-14	jul-14	7.60	1.60	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500010	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
281	EL TARRO KILATE SUR, INCLUYE RAMAL A KILATE ANTIGUO	feb-14	jun-14	19.41	5.30	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
282	FRIJOLILLO-EL TELAR-AGUA ESCONDIDA-CIENEGUILLA-PILANCON	abr-16	jun-16	4.68	0.70	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
283	IXTAQUILITLA - MALACATEPEC	feb-14	may-14	5.71	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500018	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
284	JUAN RODRIGUEZ CLARA-LIBERTAD Y PROGRESO	oct-14	dic-14	2.88	0.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
285	JUAN RODRIGUEZ CLARA-SANTA ROSA	oct-14	dic-14	2.88	0.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500040	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
286	LA FLORIDA-FRANCISCO I. MADERO-BOMBA PEMEX	ene-12	dic-13	26.08	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
287	LA MAGDALENA - BENITO JUAREZ (BRECHA DEL MAIZ)	feb-14	may-14	8.64	2.20	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500056	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
288	LA SIDRA - DOS RIOS	feb-14	jul-14	5.70	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
289	LAS VIGAS- JONOTAL- PIEDRA PARADA	feb-14	sep-14	16.38	4.80	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500011	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
290	MATA CLARA - SAN JOSE DE ABAJO	oct-14	ene-15	6.72	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500034	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
291	MORALILLO - LAGARTERO - OZULUAMA	feb-14	jun-14	9.60	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500010	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
292	MORALILLO-LARGATERO-OZULUAMA	mar-16	sep-16	13.98	3.80	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500010	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
293	NANCHE- CUAJILOTE	feb-14	may-14	4.89	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
294	NARANJAL-COETZALA	may-16	dic-16	11.68	3.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500047	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
295	NUEVO MORELOS - VASCONCELOS	jun-17	dic-17	12.75	2.90	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
296	NUEVO MORELOS- VASCONCELOS	oct-14	ene-15	7.47	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
297	NUEVO MORELOS-VASCONCELOS	abr-16	dic-16	6.71	6.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
298	OLUTA - TEXISTEPEC	feb-14	jun-14	9.49	2.80	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500047	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
299	PALCHAN - PUEBLO VIEJO - DIAZ MIRON	ago-15	nov-15	9.60	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
300	PANUCO-MINERA-AUTLAN- OCHOA	oct-14	ene-15	12.40	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
301	PASO DEL CORREO - LA REFORMA	feb-14	dic-17	8.58	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
302	PASO LORENZO - KM. 43	abr-14	sep-14	9.59	2.70	CONCLUIDAS 2013-2017	08096500026	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
303	PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO COMALTECO - POZA LARGA MIRADORES. TRAMO 0+000.00 AL 16+107.35	jul-14	ene-15	23.96	8.70	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
304	PEROTE - RANCHO NUEVO.- EL ESCOBILLO	mar-14	sep-14	14.24	4.50	CONCLUIDAS 2013-2017	12096500008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
305	PLAN DE ARROYOS-LAS TRUCHAS	abr-14	abr-15	8.64	1.70	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500053	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
306	PUEBLITO - URSULO GALVAN	feb-14	jun-14	9.30	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
307	PUENTECILLAS-ACOCOTA	may-16	ago-16	4.99	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500049	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
308	RANCHO NUEVO- EL CONEJO	oct-14	ene-15	8.62	2.70	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
309	SAN ANGEL - AGUA PINOLE.	feb-14	jul-14	8.59	2.80	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
310	SONTECOMAPAN - COXCUAPAN	feb-14	jun-14	5.69	1.19	CONCLUIDAS 2013-2017	11096500007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
311	SONZAPOTES-MANUEL AVILA CAMACHO	ene-12	dic-13	23.27	5.50	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500032	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
312	TATAHUICAPAN-BENIGNO MENDOZA-LA PERLA DEL GOLFO	feb-14	sep-14	8.64	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
313	TATAHUICAPAN-BENIGNO MENDOZA-LA PERLA DEL GOLFO	may-16	jul-16	5.75	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	07096500002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
314	TEACALCO - ALPATLAHUAC - TLATELPA	feb-14	sep-14	5.69	1.64	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
315	TEMPOAL-POCHUCO-COROZAL	feb-14	jun-14	13.15	3.50	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
316	TENEXTEPEC-EL ESCOBILLO (KM 0+000 AL 2+500)	oct-14	ene-15	6.19	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500033	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
317	TENEXTEPEC-EL ESCOBILLO (KM2+500 AL 5+000)	oct-14	ene-15	6.04	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500033	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
318	TEPATLAXCO-IXHUATLAN DEL CAFE	feb-14	jul-14	8.47	1.85	CONCLUIDAS 2013-2017	09096500027	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
319	TEPETATES LLANILLO, KM. 0+000 - 10+000	feb-14	sep-14	14.17	4.94	CONCLUIDAS 2013-2017	11096500005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
320	TEXISTEPEC - SAN LORENZO	feb-14	jun-14	9.49	2.70	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500041	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
321	TLACOTEPEC DE MEJIA - LA FIRMEZA - EL ARENAL.	abr-14	feb-15	8.50	2.40	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
322	TRAMO DOS CAMINOS ATICPAC TEPENACAXTLA	oct-14	dic-14	7.68	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500039	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
323	TUXPAN-TAMIAHUA	feb-14	jun-14	7.60	4.70	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500022	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
324	VAQUERIA - COXOLITLA DE ARRIBA, TR (VAQUERIA - EL AHUITZIQUE)	feb-14	abr-15	8.64	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
325	XICO-POCITOS	feb-14	sep-14	18.84	5.30	CONCLUIDAS 2013-2017	11096500006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
326	XICO-TLALCHY	oct-14	ene-15	2.88	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
327	XICO-TONALACO (KM 0+000 AL 2+500)	oct-14	ene-15	7.66	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500026	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
328	XICO-TONALACO(KM 2+500 AL 4+500)	oct-14	ene-15	6.03	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096500026	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
329	XOMETLA - EL PASO - LA CIENEGA.	feb-14	may-14	5.75	1.10	CONCLUIDAS 2013-2017	13096500006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
330	ZOATZINGO - IGNACIO ZARAGOZA	jun-14	dic-14	9.70	2.46	CONCLUIDAS 2013-2017	10096500005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
331	LA SIDRA-DOS RIOS	abr-16	ago-16	7.68	1.80	INAUGURADAS 2013-2017	13096500017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
332	OJITE - SAN MIGUEL	may-17	jul-18	5.30	8.30	CONCLUIDAS 2018	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
333	RECONSTRUCCIÓN CAMPO DE AGUILA-MICHAPAN-PASO REAL	may-18	nov-18	8.13	2.50	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
334	RECONSTRUCCIÓN EL RETACHE-TANCEME	may-18	nov-18	24.70	10.00	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
335	RECONSTRUCCIÓN EYTEPEQUEZ-PLATANOZAPAN	abr-18	nov-18	11.71	0.60	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
336	RECONSTRUCCIÓN LINDERO-MAGOZAL	may-18	nov-18	25.43	16.00	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
337	RECONSTRUCCIÓN MONTERREAL-BARRIO DE SANTA CRUZ	abr-18	nov-18	9.34	2.00	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
338	RECONSTRUCCIÓN NAUTLA-EL JOSCO	may-18	nov-18	18.37	6.65	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
339	RECONSTRUCCIÓN OTEPAN-ZARAGOZA	may-18	nov-18	6.99	3.40	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
340	RECONSTRUCCIÓN SAN MARCOS DE LEÓN-XICO-TEOCELO	may-18	nov-18	31.35	4.76	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
341	RECONSTRUCCIÓN SANTIAGO TUXTLA-CD. ISLA	may-18	nov-18	24.87	8.00	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
342	RECONSTRUCCIÓN TEMPOAL-POCHUCO-COROZAL	abr-18	nov-18	14.00	3.00	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
343	RECONSTRUCCIÓN VILLA LIBERTAD-NARANJAL	may-18	sep-18	3.99	2.00	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
344	RECONSTRUCCIÓN XICO - TONALACO	abr-18	nov-18	9.57	2.00	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
345	SANTIAGO TUXTLA - ISLA	abr-17	jul-18	12.80	6.60	CONCLUIDAS 2018	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
346	SANTIAGO TUXTLA-ISLA	mar-17	jul-18	6.30	60.60	CONCLUIDAS 2018	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
347	CINCO DE MAYO - INSURGENTES SOCIALISTAS- REMOLINO	may-17	dic-17	7.90	8.40	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
348	E.C. (MARTINEZ DE LA TORRE - EL DIAMANTE - ARROYO BLANCO) - BALSAS DE AGUA	ago-15	nov-15	5.00	4.30	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
349	NARANJOS - CHONTLA - IXCATEPEC	jun-17	dic-17	19.90	10.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
350	SAN MARCOS - LA LAGUNA	ago-15	nov-15	1.48	4.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
351	14 CAMINOS DEL CG-221	abr-17	sep-17	11.98	2.30	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
352	23 CAMINOS DEL CG-221	mar-16	nov-16	11.90	89.32	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
353	8 OBRAS (VARIAS) CONSER. CAM. RURALES	jul-15	nov-15	9.91	18.34	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
354	9 CAMINOS DEL CG-221	abr-17	sep-17	7.97	2.90	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
355	ALTO LUCERO-PLAN DE LAS HAYAS	nov-17	dic-17	6.39	2.40	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
356	AMPLIACION DE PUENTE, EN EL CAMINO: EL LIMON - JUCHIQUE DE FERRER	oct-16	dic-16	7.30	15.70	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
357	ATZACAN-LA CUMBRE	abr-15	oct-15	7.96	2.90	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
358	ATZALAN - ZAPOTITLAN	feb-17	ago-17	12.23	14.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
359	BALASTRERA - MIRADOR	may-14	sep-14	8.73	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
360	BARRANCAS - TEREFTALATOS	ago-16	dic-16	8.97	3.10	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
361	BARRANCAS - TEREFTALATOS	feb-17	jul-17	11.96	3.10	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
362	CALIFORNIA -OJO CHICO - LA PESCA - POTRERO NUEVO	feb-14	ene-15	11.50	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
363	CAMINO CIRCUITO POTRERILLO Y CAMINO EL CEDRO - EL COVOLAR	ago-16	nov-16	5.99	SEÑALAMIENTO	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
364	CAMPO CHICO - ZAPOAPAN	jul-16	dic-16	4.89	3.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
365	CAPULAPAN - SABANAS	abr-14	nov-14	18.01	5.20	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
366	CARLOS A. CARRILLO - MANZANILLO	jul-17	dic-17	10.40	SEÑALAMIENTO	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
367	CERRILLO DE DÍAZ-ABAZAL	nov-17	dic-17	10.29	4.80	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
368	CG-221 MODERNIZAR CAMINOS INTERMUNICIPALES EN BENEFICIO DE 24 MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS FALDAS DEL PICO DE ORIZABA	sep-13	nov-15	365.12	720.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	PNI265	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
369	CHALMA - CHICONAMEL	ago-17	dic-17	4.99	SEÑALAMIENTO	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
370	CHALMA -CHICONAMEL	jul-15	nov-15	11.99	7.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
371	CHAPOPOTE – LA PEDRERA	ago-16	dic-16	2.99	9.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
372	CHAPOPOTE - MESÓN MOLINO - OJITE	jul-15	ene-16	9.91	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
373	CHOCAMAN -CALAQUIOCO - DURAZNILLO	jul-15	sep-15	4.99	0.95	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
374	CHOCAMAN- CALAQUIOCO- DURAZNILLO	may-14	ene-15	9.25	1.70	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
375	CHOTE- ESPINAL-COYUTLA	may-14	ene-15	41.87	51.80	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
376	CIRCUITO MANZANILLO - LA CHARCA TEPATLAXCO-IXHUATLAN DEL CAFE CAPULAPAN-SABANAS	abr-15	ago-15	11.17	12.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
377	COACOTLA - LA LAJILLA	abr-17	sep-17	16.30	5.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
378	COACOTLA - PASO LIMON	sep-16	dic-16	7.90	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
379	COAPEXPAN -CUAUHTEMOC - MESA CHICA - RANCHO VIEJO	may-14	abr-15	9.95	9.50	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
380	CONSERVACIÓN 3 CAMINOS	nov-17	dic-17	6.46	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
381	CONSERVACION DEL CAMINO ATZALAN - ZAPOTITLAN	oct-16	dic-16	7.99	SEÑALAMIENTO	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
382	CONSERVACION DEL CAMINO COL. EJIDAL-ZARAGOZA-LIBERTAD	oct-16	abr-17	8.00	2.40	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
383	CONSERVACIÓN DEL CAMINO LA SIDRA – DOS RIOS	oct-16	dic-16	2.50	0.58	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
384	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PÁNUCO - MINERA AUTLÁN - OCHOA	oct-16	dic-16	6.96	---	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
385	CONSERVACIÓN DEL CAMINO TATAHUICAPAN – BENIGNO MENDOZA – LA PERLA DEL GOLFO	oct-16	dic-16	4.37	SEÑALAMIENTO	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
386	CUAJILOTE - RINCON ZAPOTE	may-14	sep-14	6.86	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
387	E.C. (ALAZAN - CANOAS)- PIEDRAS CLAVADAS - IXCATEPEC	sep-16	dic-16	4.99	6.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
388	E.C. (CORDOBA - PASO DEL MACHO)- POTRERO	jul-15	oct-15	6.30	1.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
389	E.C. (HUATUSCO - POTRERILLO) - IXPILA Y DEL CAMINO: E.C. (HUATUSCO - POTRERILLO) - MESA DEL RANCHO	jul-16	dic-16	5.87	2.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
390	E.C. (MISANTLA-TENOCHTITLAN)-EL COLORADO	jul-15	oct-15	4.99	1.15	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
391	E.C. (TOTOMOXTLÉ - TIHUATLÁN) - POZA RICA - CAZONES	jul-15	sep-15	8.76	6.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
392	E.C. (TUXPAN-TAMPICO)-TANCEME-CHICAYAN	abr-16	dic-17	26.70	15.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
393	E.C.(PALOMARES-TUXTEPEC)-LAS CRUCES-CHILAPA DEL CARMEN-PLAYA VICENTE	jul-15	nov-15	9.50	5.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
394	E.C.(TEQUILA-LOS REYES)-QUECHULINGO	abr-15	oct-15	11.73	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
395	EL CAPRICHÓ-COMAPA-BOCA DEL MONTE	abr-16	dic-16	18.88	15.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
396	EL DIAMANTE - MISANTLA	feb-17	jun-17	17.20	8.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
397	EL PUEBLITO - SAN ISIDRO	abr-17	ago-17	7.90	4.40	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
398	EL ZAPOTAL – EJIDO LA PIÑA	feb-14	ene-15	8.75	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
399	EL ZAPOTAL -EJIDO LA PIÑA	jul-15	sep-15	4.99	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
400	EMILIO CARRANZA-LECHUGUILLAS	nov-17	dic-17	12.49	4.70	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
401	HUAYACOCOTLA-ZONTECOMATLAN	abr-16	dic-17	23.80	16.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
402	HUAYACOCOTLA-ZONTECOMATLAN	feb-17	jun-17	17.82	6.40	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
403	IXTACAPA CHICO - IXTACAPA GRANDE	jul-15	nov-15	7.96	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
404	IXTACAPA CHICO - IXTACAPA GRANDE	ago-16	abr-17	4.98	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
405	JILOTEPEC - RAFAEL LUCIO	ago-17	dic-17	5.40	7.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
406	JILOTEPEC-EQUIMITES-LINDEROS	mar-16	sep-16	4.99	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
407	MARÍA DE LA TORRE - CAMPO SAN ANDRÉS	jun-16	dic-17	27.95	28.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
408	MONTE ALTO - LIMONTLA	may-17	sep-17	9.70	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
409	MORALILLO – LAGARTERO – OZULUAMA	ago-15	nov-15	7.99	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
410	NARANJOS - SAN SEBASTIAN	may-14	ene-15	10.20	3.50	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
411	NAUTLA–COAPECHE TRAMO POBLADO UNION – COAPECHE	jun-14	dic-14	9.70	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
412	OJITE – SAN MIGUEL	ago-15	dic-15	12.35	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
413	OJITE - SAN MIGUEL- HIDALGO AMAJAC	abr-15	oct-15	5.43	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
414	OTEAPAN - ZARAGOZA	jul-15	nov-15	12.00	3.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
415	OZULUAMA - CHICAYAN	feb-17	nov-17	19.83	---	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
416	PIEDRILLA - LA POZA	ago-15	nov-15	2.00	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
417	PLAN DE ARROYOS - MALACATEPEC - LAS TRUCHAS	jun-17	dic-17	13.70	4.30	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
418	PLAN DE ARROYOS-LASTRUCHAS; CUATRO CAMINOS-EL TARRO-KILATE NUEVO-KILATE SUR	mar-16	dic-16	5.70	0.11	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
419	PRESIDIO - MOTZORONGO - TEZONAPA	jul-15	dic-16	11.99	5.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
420	PRESIDIO MOTZORONGO - TEZONAPA	ago-16	dic-17	9.72	5.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
421	PROLONGACION VICENTE GUERRERO	may-14	ene-15	3.52	0.62	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
422	PUENTE PASO BARRILES	jun-17	jun-17	0.90	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
423	PUENTE SONTECOMAPAN	oct-17	dic-17	6.95	1 PUENTE (.020 KM)	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
424	PUENTE ZACALTIANGUIS	abr-15	jul-15	6.12	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
425	RIO XOCHIAPA – VILLA JUANITA	ago-16	dic-16	7.48	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
426	SANTIAGO TUXTLA-ISLA	ago-16	mar-17	43.20	SEÑALAMIENTO	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
427	SEIS DE MAYO - LOMA DE LAS FLORES - ARROYO FIERRO	ago-15	nov-15	2.47	3.10	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
428	TATAHUICAPAN- LA PERLA DEL GOLFO	feb-17	jun-17	5.99	3.40	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
429	TEMPOAL - POCHUCO - COROZAL	jun-17	dic-17	4.90	1.90	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
430	TENEJAPA-TEPAMPA-CHALCHITEPEC	nov-17	dic-17	11.99	3.85	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
431	TEOCELO – BAXTLA	may-17	dic-17	9.70	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
432	TLILAPAN - ZONCOLCO BALASTRERA-MIRADOR TOLUCA-XUCHITL-AGUA ROSAS	abr-15	dic-15	4.14	8.65	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
433	TOLUCA – XUCHITL – AGUA ROSAS	feb-14	jul-14	8.34	3.32	CONCLUIDAS 2013-2017	13092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
434	TOPILITO-PLAN DE LAS HAYAS	abr-16	dic-16	21.50	13.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
435	TOTUTLA-TLAPALA-SANTUARIO	may-17	dic-17	27.20	12.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
436	TUXPAN - TAMIAHUA	feb-17	nov-17	20.21	---	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
437	TUXPAN - TAMIAHUA	sep-15	dic-17	7.40	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
438	VILLA JUANITA - E.C. FEDERAL MÉXICO N° 145	jul-16	dic-16	5.49	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
439	XICO - POCITOS	abr-17	jul-17	7.90	15.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
440	XICO - TONALACO	abr-17	sep-17	9.90	7.50	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
441	YANGA - PRESIDIO	feb-17	jul-17	14.33	---	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
442	ZOATZINGO - IGNACIO ZARAGOZA - COLONIA LIBERTAD	sep-16	dic-16	8.90	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
443	CONSERVACIÓN CINCO DE MAYO-INSURGENTES SOCIALISTAS	jul-18	ene-19	10.50	6.30	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
444	CONSERVACIÓN E.C.(HUATUSCO-TOTUTLA)-CHAVAXTLA	jul-18	ene-19	26.44	19.00	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
445	CONSERVACIÓN E.C.(TUXPAN-TAMPICO)-TANCOCO	jul-18	ene-19	12.91	10.00	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
446	CONSERVACIÓN EL PARAJE-ZONTECOMATLÁN	jul-18	ene-19	18.38	12.00	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
447	CONSERVACIÓN LA QUEBRADORA-MATATENATITO-PASO AMAPA	jul-18	ene-19	29.78	---	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
448	CONSERVACIÓN NAUTLA-COAPECHE	jul-18	ene-19	23.58	12.30	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
449	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE 14 CAMINOS CG-221	jul-18	ene-19	14.75	---	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
450	CONSERVACIÓN TLAPACOYAN-PLAN DE ARROYOS	jul-18	ene-19	20.10	23.00	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
451	CONSERVACIÓN VEGA DE ALATORRE-LAUREL	jul-18	ene-19	19.60	15.00	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
452	CONSERVACIÓN ZONGOLICA-MIXTLA DE ALTAMIRANO	jul-18	ene-19	19.45	13.00	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
453	MODERNIZACION DEL CAMINO ACCESO A MATA DE PITA	ago-18	ene-19	12.17	1.60	PROCESO 2018-2027		---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
454	RECONSTRUCCIÓN AHUATENO-TECOMATE	may-18	ene-19	32.96	17.00	PROCESO 2018-2027	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
455	RECONSTRUCCIÓN CARLOS A. CARRILLO-MANZANILLO	abr-18	ene-19	9.30	2.00	PROCESO 2018-2027	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
456	RECONSTRUCCIÓN CIRCUITO CARRETERO EYTEPEQUEZ-TLAPACOYAN	jul-18	ene-19	18.25	---	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
457	RECONSTRUCCIÓN CÓRDOBA-AMATLÁN-LA PATRONA-CUICHAPA	jul-18	ene-19	21.59	6.50	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
458	RECONSTRUCCIÓN E.C.(COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA)-NANCHITAL	jul-18	ene-19	44.00	---	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
459	RECONSTRUCCIÓN GALVARINO BARRIA-EJIDO VEGA DE SAN MARCOS	may-18	ene-19	11.97	4.00	PROCESO 2018-2027	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
460	RECONSTRUCCIÓN HUATUSCO-ELOTEPEC-LIM. EDOS. VER/PUE.	abr-18	ene-19	14.00	10.00	PROCESO 2018-2027	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
461	RECONSTRUCCIÓN LA PERLA DEL GOLFO-ARRECIFES	may-18	ene-19	7.95	2.40	PROCESO 2018-2027	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
462	RECONSTRUCCIÓN MARÍA DE LA TORRE-CAMPO SAN ANDRÉS	may-18	ene-19	23.45	10.00	PROCESO 2018-2027	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
463	RECONSTRUCCIÓN NARANJAL-COETZALA	may-18	ene-19	7.29	5.70	PROCESO 2018-2027	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
464	RECONSTRUCCIÓN NUEVO MORELOS-VASCONCELOS	abr-18	ene-19	12.78	2.50	PROCESO 2018-2027	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
465	RECONSTRUCCIÓN PILARES-DOS AGUAS-ZAPOTITLÁN	abr-18	ene-19	12.80	2.00	PROCESO 2018-2027	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
466	RECONSTRUCCIÓN POCITOS-TEMBLADERAS-LOS PESCADOS	jul-18	ene-19	8.60	---	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
467	RECONSTRUCCIÓN SANTIAGO TUXTLA-CD. ISLA	may-18	ene-19	23.69	4.00	PROCESO 2018-2027	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
468	RECONSTRUCCIÓN TATAHUICAPAN-BENIGNO MENDOZA-PERLA DEL GOLFO	may-18	ene-19	24.39	---	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
469	RECONSTRUCCIÓN TENEJAPA-TEPAMPA-CHALCHITEPEC	jul-18	ene-19	13.99	2.75	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
470	RECONSTRUCCIÓN TLAMATOCA-CARRIZAL	jul-18	ene-19	10.68	2.80	PROCESO 2018-2027	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
471	RECONSTRUCCIÓN YANGA-PRESIDIO-TEZONAPA	may-18	ene-19	19.09	10.00	PROCESO 2018-2027	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
472	RECONSTRUCCIÓN CHONTLA-MATA DE OTATES	may-18	ene-19	5.75	2.00	PROCESO 2018-2027	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
473	PUENTE "PASO BARRILES" UBICADO EN EL KM. 3+400, RAMAL: GUTIÉRREZ ZAMORA - EL REMOLINO, TRAMO: POZA RICA - NAUTLA, DE LA CARRETERA: POZA RICA - VERACRUZ	oct-16	abr-17	13.00	PUENTE	ENTREGADA 2018	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
474	INSTALACION PARA EL MANEJO DE FLUIDOS EN LAGUNA DE PAJARITOS	feb-18	dic-18	306.00	INSTALACIÓN DE FLUIDOS	CONCLUIDAS 2018	0	PNI228	PUERTOS
475	AMPLIACION DE LA BANDA DE ATRAQUE DE LOS MUELLES 2 Y 3	ene-15	feb-15	49.31	DRAGADO	CONCLUIDAS 2013-2017	1309J2X0001	---	PUERTOS
476	CONSTRUCCIÓN DE DÁRSENA DE CIABOGA Y VIALIDADES INTERNAS	ene-00	feb-17	937.40	DARSENA	CONCLUIDAS 2013-2017	0	---	PUERTOS
477	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL Y LIBRAMIENTO DE ACCESO	ene-00	feb-17	693.00	DISTRIBUIDOR VIAL	CONCLUIDAS 2013-2017	0	---	PUERTOS

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
478	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA LAGUNA DE PAJARITOS	ene-08	dic-13	932.00	0.27	CONCLUIDAS 2013-2017	0	---	PUERTOS
479	DRAGADO DE MANTENIMIENTO 2015	dic-15	feb-16	67.95	DRAGADO	CONCLUIDAS 2013-2017	1109J2X0001	---	PUERTOS
480	DRAGADO DE MANTENIMIENTO APITUX	jun-16	dic-16	85.00	DRAGADO	CONCLUIDAS 2013-2017	1609J2X0001	---	PUERTOS
481	DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2017)	abr-17	dic-17	80.71	DRAGADO	CONCLUIDAS 2013-2017	1609J2T0001	---	PUERTOS
482	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2013	ene-13	dic-13	150.85	---	CONCLUIDAS 2013-2017	1209J3E0009	---	PUERTOS
483	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2014	ene-14	dic-14	156.54	---	CONCLUIDAS 2013-2017	1309J3E0009	---	PUERTOS
484	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2015	ene-15	dic-15	146.17	---	CONCLUIDAS 2013-2017	1409J3E0005	---	PUERTOS
485	CONSTRUCCION DE NUEVO PUERTO EN VERACRUZ	nov-13	nov-18	37,518.95	PUERTO	PROCESO 2018	0809J3E0005	PNI696	PUERTOS

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
486	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAGUNA DE PAJARITOS FASE 1 ETAPA 2 EN COATZACOALCOS	may-14	nov-19	573.83	PAJARITOS	PROCESO 2018-2027	0	---	PUERTOS
487	TERMINAL ESPECIALIZADA EN MANEJO Y ALMACENAJE DE FLUIDOS ENERGÉTICOS PETROLÍFEROS EN EL PUERTO DE TUXPAN	jul-17	ene-22	8,729.30	---	PROCESO 2018-2027		---	PUERTOS
488	CONSTRUCCION DEL PUENTE PALMA SOLA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ	nov-13	nov-14	26.00	PUENTE	INAUGURADAS 2013-2017	0	---	PUERTOS
489	MUELLE PUBLICO PARA CONTENEDORES Y CARGA GENERAL 1º ETAPA	may-13	mar-16	6,500.00	MUELLE	INAUGURADAS 2013-2017	0	PNI599	PUERTOS
490	CG-220 MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO NACIONAL DE POZA RICA.	jul-13	dic-16	21.00	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	0	PNI108	AEROPUERTOS
491	MODERNIZACION AEROPUERTO DE MINATITLAN	ene-14	dic-16	14.40	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	0	---	AEROPUERTOS
492	AMPLIACIÓN AEROPUERTO VERACRUZ	ene-12	dic-15	390.85	AEROPUERTO	INAUGURADAS 2013-2017	0	PE	AEROPUERTOS