



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT AGUASCALIENTES CIERRE DE DICIEMBRE 2018

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

ENERO 2019




SCT AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ENERO 2019


Infraestructura de Comunicaciones y transportes

- 0 AUTOPISTAS
- 36 CARRETERAS
- 7 CAMINOS RURALES
- 0 FERROVIARIO
- 0 PUERTOS
- 1 AEROPUERTOS

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR



ANÁLISIS DE ESTATUS DE LAS OBRAS



A la fecha, la SCT invierte en la Entidad:

Obras	MDP	Km
44	2,576.1	11,483.4

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
CARRETERAS FEDERALES	26	1,833.99	156.29	0
CONCLUIDAS 2018	5	162.78	9.50	0
CONCLUIDAS 2013-2017	9	526.70	49.62	0
PROCESO 2018-2027	1	273.40	11.20	0
PROYECTADAS 2019-2024	1	30.00	1.60	0
ENTREGADA 2018	2	474.81	35.80	0
INAUGURADAS 2013-2017	7	153.30	35.87	0
PUESTAS EN OPERACIÓN 2015	1	213.00	12.70	0
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES	10	242.42	1,003.75	0
CONCLUIDAS 2018	3	75.93	480.55	0
CONCLUIDAS 2013-2017	7	166.49	523.20	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	4	41.57	1,811.20	0
CONCLUIDAS 2013-2017	3	40.57	1,807.80	0
PROYECTADAS 2019-2024	1	1.00	3.40	0
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	3	274.68	8,512.20	0
CONCLUIDAS 2018	1	18.85	-	0
CONCLUIDAS 2013-2017	2	255.83	8,512.20	0
AEROPUERTOS	1	183.40	-	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	183.40	-	0
Total general	44	2,576.06	11,483.44	0

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	244.04	-	244.04
TELEVISIONES ENTREGADA	88,140	0	88,140
MUNICIPIOS ENTREGADOS	11		11
BENEFICIARIOS TDT	88,707		88,707



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	124.87
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	49.30
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	75.57
SITIOS CONTRATADOS	732
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ESTATAL SITIOS	0.72%
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ESTATAL	0.94%

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
INVERSIÓN EJERCIDA PET	25.20	20.33	21.40	9.06	7.70	83.69
BENEFICIARIOS PET	10,690	8,054	8,500	3,947	3,838	35,029
CAMINOS PET	0	0	170	101	101	170
JORNALES PAGADOS PET	313,955	229,746	211,339	75,369	75,369	905,778
MUNICIPIOS ATENDIDOS PE	11	11	11	11	11	11
LONGITUD PET	634	264	90	188	0	1,176

DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	312,354	62%
HOGARES CON INTERNET	160,710	31%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	720,562	25%
USUARIOS DE INTERNET	775,859	37%





TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	244.04
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	83.69
MÉXICO CONECTADO	124.87

Fecha de recepción: , mediante Oficio No.: enviado por el CSCT.

Solicitado para el: Lunes 14 de enero del 2019, mediante el Oficio No. enviado por la DGAPDCST.

Programas

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS
AGUASCALIENTES CON CIERRE A DICIEMBRE DE 2018



Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
Carreteras Federales	34	1,773.01
Caminos Rurales y Alimentadores	6	315.25
Aeropuertos	1	183.40
Total general	41	2,271.66

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
SECRETARIO	3	687.81
COORDINADOR GENERAL	7	153.30
Total general	10	841.11

**Estas obras estan incluidas en el gráfico de obras concluidas por año*

Cuadro 1.2 PORCENTAJE DE OBRAS Y AVANCE EN INVERSIÓN

Tipo de obra	OBRAS	INVERSIÓN %
PROCESO	2.27%	10.61%
PROYECTADAS	4.55%	1.20%
CONCLUIDAS	70.45%	55.53%
INAUGURADAS	22.73%	32.65%
Total general	100.00%	100.00%

Se registra un total de 44 Obras con una inversión de 2576.06 mdp

Fecha de recepción: , mediante Oficio No.: enviado por el CSCT.

Solicitado para el: Lunes 14 de enero del 2019, mediante el Oficio No.6.0.1-/ 698 /2018 enviado por la DGAPDCST.

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
1	MEJORAMIENTO DE ENTRONQUES CARRETERA VIÑEDOS RIVIER	mar-18	ago-18	13.00	4 ENTRONQUES	CONCLUIDAS 2018	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
2	CONSTRUCCION DE 3 PASOS PEATONALES RIVIER SAN MARCOS	mar-18	ago-18	8.90	3 PASOS PEATONALES	CONCLUIDAS 2018	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
3	REHABILITACION CARRETERA VIÑEDOS DIVIER - SAN MARCOS	mar-18	ago-18	4.20	3.00	CONCLUIDAS 2018	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
4	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AVENIDA SIGLO XXI OTE CON CARRETERA FEDERAL 70	feb-18	nov-18	111.68	1 PASO A DESNIVEL	CONCLUIDAS 2018	15096210002	---	CARRETERAS FEDERALES
5	EL SAUZ - EL ZAPOTE - PIEDRAS CHINAS	jun-17	nov-18	25.00	6.50	CONCLUIDAS 2018	16096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
6	AGUASCALIENTES - JALPA	ene-13	dic-13	93.40	5.20	CONCLUIDAS 2013-2017	11096210006	PE	CARRETERAS FEDERALES
7	PUENTE CARRETERA A PRESA LA ORDEÑA VIEJA	jul-14	dic-14	9.80	0.32	CONCLUIDAS 2013-2017	12096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
8	SAN ISIDRO - EL NOVILLO	mar-16	oct-16	55.76	7.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
9	EL NOVILLO - VILLA JUAREZ	mar-16	oct-16	48.08	11.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096210013	---	CARRETERAS FEDERALES
10	NORIAS DE OJOCALIENTE - LA LUZ	mar-16	dic-16	38.46	6.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096210002	---	CARRETERAS FEDERALES
11	NORIAS DE OJO CALIENTE LA LUZ. A SECC. A2 1ER ETAPA.	abr-12	dic-16	229.20	6.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096210002	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
12	EL BAJÍO - EL SAUCILLO	jun-17	nov-17	10.00	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	11096210015	---	CARRETERAS FEDERALES
13	Viñedos Rivier-San Marcos	may-17	dic-17	30.00	6.50	CONCLUIDAS 2013-2017	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
14	SOLEDAD DE ABAJO - (E.C. OJUELOS - AGUASCALIENTES)	sep-17	dic-17	12.00	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096210002	---	CARRETERAS FEDERALES
15	LINEA VERDE EJE VIAL	may-12	oct-19	273.40	11.20	PROCESO 2018-2027	12096210004	---	CARRETERAS FEDERALES
16	E.C. (AGUASCALIENTES VILLA HIDALGO) LA TERESA	jun-19	dic-19	30.00	1.60	PROYECTADAS 2019-2024	11096210013	---	CARRETERAS FEDERALES
17	PASO A DESNIVEL SAN BARTOLO (ENTRONQUE EN AGUASCALIENTES - LEON)	jul-15	nov-16	82.01	1 ENTRONQUE	ENTREGADA 2018	14096210009	PNI097	CARRETERAS FEDERALES
18	VIÑEDOS RIVIER - SAN MARCOS.	jul-11	dic-16	392.80	35.80	ENTREGADA 2018	11096210005	PE	CARRETERAS FEDERALES
19	VIÑEDOS - RIVIER SAN MARCOS TR. PASO A DESNIVEL F.F.C.C. KM. 1+254	may-13	dic-13	35.00	0.97	INAUGURADAS 2013-2017	11096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
20	PUERTO DE LA CONCEPCION - TEPEZALA.	feb-14	jul-14	7.83	2.70	INAUGURADAS 2013-2017	07096210005	---	CARRETERAS FEDERALES
21	SAN VICENTE - CHARCO AZUL.	feb-14	jul-14	11.38	3.50	INAUGURADAS 2013-2017	11096210016	---	CARRETERAS FEDERALES
22	SEGUNDO ANILLO, REHABILITACION DE AV. AGS. DE AV. HEROES DE NACAZARI SUR A A. HEROES DE NACAZARI SUR	mar-11	jul-14	75.30	24.70	INAUGURADAS 2013-2017	11096210003	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
23	JILOTEPEC-SAN VICENTE, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CON SECCION DE 7.0 METROS (SEC TIPO C)	may-13	oct-14	8.99	3.40	INAUGURADAS 2013-2017	11096210017	---	CARRETERAS FEDERALES
24	PUENTE SOBRE EL RIO SAN PEDRO EN CARRETERA ESTATAL E.C. AEROPUERTO- EL TARAY	jul-13	dic-14	9.80	0.60	INAUGURADAS 2013-2017	09096210011	---	CARRETERAS FEDERALES
25	E.C. (Aguascalientes - Calvillo) - Gracias a Dios - Cañada del Rodeo	jul-15	dic-15	5.00	---	INAUGURADAS 2013-2017	14096210001	---	CARRETERAS FEDERALES
26	TERCER ANILLO VIAL DE LA CD. DE AGUASCALIENTES.	may-13	nov-15	213.00	12.70	PUESTAS EN OPERACIÓN 2015	11096210010	PE	CARRETERAS FEDERALES
27	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2018	mar-18	nov-18	1.00	40 PUENTES	CONCLUIDAS 2018	17092110005	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
28	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	mar-18	dic-18	53.63	---	CONCLUIDAS 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
29	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	mar-18	dic-18	21.30	480.55	CONCLUIDAS 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
30	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	feb-16	jul-16	2.73	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
31	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	mar-16	dic-16	0.91	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
32	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	oct-16	dic-16	79.22	5.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
33	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	mar-16	dic-16	19.63	36.70	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	SECTOR
34	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA	abr-17	dic-17	24.00	---	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
35	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	may-17	dic-17	2.00	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
36	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	dic-17	38.00	481.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
37	MODERNIZACIÓN CARRETERA LA TOMATINA - LOS ARQUITOS	jul-15	dic-15	20.47	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096210004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
38	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	may-17	dic-17	5.00	1,800.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
39	MILPILLAS DE ARRIBA - LOS MUÑOZ.	abr-17	dic-17	15.10	3.80	CONCLUIDAS 2013-2017	12096210005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
40	E.C. (TORTUGAS TUNEL DE POTRERILLOS) - POTRERILLOS.	jun-19	dic-19	1.00	3.40	PROYECTADAS 2019-2024	09096210001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
41	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	abr-18	nov-18	18.85	---	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
42	CONSERVACION RED ESTATAL	mar-16	jul-16	108.83	12.20	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
43	CONSERVACION RED ESTATAL	abr-17	dic-17	147.00	8,500.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
44	AMPLIAR EL AEROPUERTO DE AGUASCALIENTES	ene-15	dic-16	183.40	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	0	PE	AEROPUERTOS