

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{/2}	2018			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				1,749,009,403	609,902,795	1,278,162,168	1,263,307,484	207.1	98.8			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				319,992,477	299,542,019	27,976,252	23,831,659	7.9	85.1			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				34,753,551	30,426,615	27,803,551	23,659,399	77.7	85.0			
SUSTITUCIÓN DE BIENES MUEBLES ADHERIDOS A LAS VIVIENDAS 2018	1707HXA0012	CDMX	02-2018 02-2019	8,185,700	8,185,700	8,185,700	6,555,054	80.0	80.0	100	100	100
					8,185,700	8,185,700	6,555,054	80.0	80.0			
	A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas				8,185,700	8,185,700	6,555,054	80.0	80.0			
VEHICULOS PARA LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS	1707HXA0019	CDMX	06-2018 12-2018	843,222	843,222	843,222	0	0.0	0.0	100	10	10
					843,222	843,222	0	0.0	0.0			
	A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas				843,222	843,222	0	0.0	0.0			
Programa de adquisiciones de equipos para el desarrollo operacional ISSFAM 2018	1707HXA0020	CDMX	05-2018 02-2019	18,524,629	14,197,693	18,524,629	17,104,345	120.4	92.3	100	100	100
	A-012-Atención médica				0	0	0	0.0	0.0			
	A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas				7,888,466	9,000,851	7,927,506	100.4	88.0			
	M-001-Actividades de apoyo administrativo				6,307,227	9,521,778	9,176,153	145.4	96.3			
	O-001-Actividades de apoyo a la función pública y el buen gobierno				2,000	2,000	686	34.3	34.3			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{/2}	2018			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de adquisición de Bienes Muebles para el equipamiento de las administraciones de las UU.HH.MM. patrimonio de este Instituto.	1707HXA0021	CDMX	01-2018 02-2019	7,200,000	7,200,000	250,000	0	0.0	0.0	100	0	0		
A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas				7,200,000	250,000	0	0.0	0.0						
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				283,961,926	268,678,404	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Huejutla, Hgo.	1607HXA0013	Hgo.	08-2016 05-2018	31,424,673	29,989,017	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				29,989,017	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zacatula, Gro.	1607HXA0016	Gro.	06-2017 04-2018	6,566,188	6,266,208	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				6,266,208	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Luis Río Colorado II, Son.	1607HXA0018	Son.	07-2016 10-2018	47,410,959	45,244,960	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				45,244,960	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{/2}	2018			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazaquiahuc II, Tlax.	1607HXA0019	Tlax.	07-2016 08-2018	13,601,737	12,980,333	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				12,980,333	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escobedo, N.L.	1607HXA0023	NL	06-2017 10-2018	533,117	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tuxpan, Ver.	1607HXA0030	Ver.	05-2017 08-2018	14,220,556	13,570,881	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				13,570,881	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Guadalajara, Jal.	1707HXA0007	Jal.	05-2018 09-2018	25,911,531	25,911,531	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				25,911,531	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Valladolid, Yuc.	1707HXA0009	Yuc.	03-2018 08-2018	30,322,311	30,322,311	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				30,322,311	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{/2}	2018			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Culiacán I, Sin.	1707HXA0010	Sin.	04-2018 12-2018	17,976,645	17,976,645	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			17,976,645	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Nuevo Laredo I, Tamps.	1707HXA0011	Tamps.	06-2017 10-2018	5,958,906	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tepic Fracc. A y B, Nay.	1707HXA0015	Nay.	04-2018 07-2018	13,677,162	13,677,162	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			13,677,162	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Chetumal I, Q.R.	1707HXA0016	Q. Roo	05-2018 08-2018	10,650,629	10,650,629	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			10,650,629	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento y rehabilitación de las UU.HH.MM. Guerrero Negro I, II, III y IV, B.C.S.	1707HXA0023	BCS	02-2018 07-2018	62,088,727	62,088,727	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			62,088,727	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{2/}	2018			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Impermeabilización de la Casa Hogar para Militares Retirados Jiutepec, Mor.	1807HXA0006	Mor.	02-2018 04-2018	3,618,785	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				1,277,000	437,000	172,701	172,260	39.4	99.7			
Servicios relacionados con las obras públicas navales.	1707HXA0029	CDMX	05-2018 02-2019	1,277,000	437,000	172,701	172,260	39.4	99.7	100	100	100
	K-028-Estudios de preinversión				437,000	172,701	172,260	39.4	99.7			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,429,016,926	310,360,776	1,250,185,916	1,239,475,825	399.3	99.1			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				1,427,082,796	310,360,776	1,250,185,916	1,239,475,825	399.3	99.1			
Construcción de la U.H.N. Valle de Bravo, Edo. de Méx.	1607HXA0029	Mex.	09-2017 02-2019	377,345,859	191,164,144	282,940,921	282,881,747	147.9	99.9	84.1	84.1	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				191,164,144	282,940,921	282,881,747	147.9	99.9			
Construcción de la UHM Mazatlán V, Sin.	1707HXA0017	Sin.	10-2017 02-2019	83,118,525	42,402,971	45,727,572	45,727,458	107.8	99.9	84.8	84.8	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				42,402,971	45,727,572	45,727,458	107.8	99.9			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{2/}	2018			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de la UHM Cabo San Lucas I-D, B.C.S.	1707HXA0018	BCS	10-2017 02-2019	106,076,237	76,793,661	60,975,248	60,975,248	79.4	100.0	81.6	81.6	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				76,793,661	60,975,248	60,975,248	79.4	100.0					
Construcción de la UHM Chicomuselo, Chis.	1807HXA0001	Chis.	01-2018 02-2019	102,682,515	0	102,682,515	102,681,463	0.0	99.9	100	100	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	102,682,515	102,681,463	0.0	99.9					
Construcción de la UHM Culiacán IV, Sin.	1807HXA0002	Sin.	03-2018 02-2019	324,593,033	0	324,593,033	315,104,757	0.0	97.0	0	100	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	324,593,033	315,104,757	0.0	97.0					
Construcción de la UHM Isla Mujeres II, Q.R.	1807HXA0005	Q. Roo	02-2018 02-2019	347,428,440	0	347,428,440	347,418,733	0.0	99.9	0	100	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	347,428,440	347,418,733	0.0	99.9					
Construcción de la UHM Ixtepec III-A, Oax.	1807HXA0007	Oax.	05-2018 02-2019	7,353,090	0	7,353,090	7,352,231	0.0	99.9	0	100	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	7,353,090	7,352,231	0.0	99.9					

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{/2}	2018			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de la UHM Tuxtla Gutiérrez III, Chis.	1807HXA0008	Chis.	05-2018 02-2019	1,948,357	0	1,948,357	1,688,877	0.0	86.6	0	100	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,948,357	1,688,877	0.0	86.6					
Construcción de la UHM Perote, Ver.	1807HXA0009	Ver.	06-2018 02-2019	32,684,000	0	32,684,000	32,387,193	0.0	99.0	0	100	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	32,684,000	32,387,193	0.0	99.0					
Construcción de la UHM Colima I-C, Col	1807HXA0010	Col.	07-2018 02-2019	43,852,740	0	43,852,740	43,258,118	0.0	98.6	0	100	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	43,852,740	43,258,118	0.0	98.6					
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,934,130	0	0	0	0.0	0.0					
Servicios de supervisión relacionados con las obras públicas SEDENA	1807HXA0003	Varios	01-2018 11-2018	1,441,806	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0					
Servicios de supervisión relacionados con las obras públicas SEMAR	1807HXA0004	Varios	01-2018 12-2018	492,324	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{2/}	2018			PROGR-MADO REAL						
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA			

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.