

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
Seguimiento Mensual del Programa Anual de Obra 2019 al 30 de septiembre de 2019.

Solicitud	Clave	Nombre	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	% Avance Físico	Costo total	Original	Modificado	Programado	Ejercido mes	Ejercido acumulado	Ejercido acumulado
I. Obras de construcción para edificios habitacionales												
57107	1807HXA0032	Construcción de la U.H.M. I	20	Infraestructura social	74.0%	3,751,301	3,751,301	3,751,301	3,751,301	3,340,257	3,340,257	3,340,257
57199	1807HXA0034	Construcción de la U.H.M. C	1	Infraestructura social	0.0%	63,997,325	9,340,382	9,340,382	9,340,382	0	0	0
57233	1807HXA0039	Construcción de la U.H.M. S	15	Infraestructura social	0.0%	0	39,339,075	0	0	0	0	0
57285	1807HXA0037	Construcción de la U.H.M. T	7	Infraestructura social	50.1%	104,727,618	104,727,618	104,727,618	104,727,618	61,639,152	61,639,152	61,639,152
57289	1807HXA0038	Construcción de la U.H.M. V	31	Infraestructura social	47.7%	66,057,324	66,057,324	66,057,324	66,057,324	45,217,864	45,217,864	45,217,864
57329	1807HXA0036	Construcción de la U.H.M. C	17	Infraestructura social	15.5%	91,777,381	91,777,381	91,777,381	91,777,381	51,772,497	51,772,497	51,772,497
57292	1807HXA0041	Construcción de la U.H.M. A	12	Infraestructura social	0.0%	6,316,104	125,381,395	6,316,104	6,316,104	221,502	221,502	221,502
57303	1807HXA0040	Construcción de la U.H.M. C	4	Infraestructura social	100.0%	10,275,095	8,220,076	10,275,095	10,275,095	8,162,570	8,162,570	8,162,570
57654	1807HXA0042	Construcción de la U.H.M. H	26	Infraestructura social	0.0%	63,357,492	63,357,492	63,357,492	63,357,492	18,769,789	18,769,789	18,769,789
57103	1807HXA0030	Construcción de la U.H.N. V	30	Infraestructura social	21.2%	114,622,622	114,622,622	114,622,622	114,622,622	63,825,745	63,825,745	63,825,745
57198	1807HXA0033	Construcción de la U.H.N. IV	9	Infraestructura social	0.0%	0	39,182,483	0	0	0	0	0
57336	1807HXA0031	Construcción de la U.H.N. E	2	Infraestructura social	14.1%	116,093,747	102,997,269	51,541,954	51,541,954	26,780,540	26,780,540	26,780,540
61778	1907HXA0002	de la U.H.M. Temamatla III,	15	Infraestructura social	0.0%	50,569,477	0	50,569,477	50,569,477	14,277,494	14,277,494	14,277,494
61814	1907HXA0005	ión de la U.H.N. San José Ch	21	Infraestructura social	0.0%	99,145,279	0	99,145,279	99,145,279	27,669,009	27,669,009	27,669,009
II. Obras de Preedificación												
57441	1807HXA0027	Demolición de la U.H.M. Cancún I, Q. Roo.	23	Infraestructura social	0.0%	0	1,074,218	0	0	0	0	0
III. Obras de Construcción Complementaria												
57452	1807HXA0029	Construcción de una Planta Potabilizadora para las UHHMM Irapuato II, III, IV y V, Gto.	11	Infraestructura social	0.0%	4,476,889	4,476,889	4,476,889	4,476,889	0	0	0
57454	1807HXA0028	Construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Zacatecas I, Zac.	32	Infraestructura social	0.0%	0	1,403,867	1,403,867	0	0	0	0
IV. Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones Habitacionales												
50502	1607HXA0013	Mantenimiento y Rehabilita	13	Mantenimiento	9.3%	30,221,494	29,098,388	36,372,985	36,372,985	20,398,210	20,398,210	20,398,210
53086	1807HXA0016	Mantenimiento y Rehabilita	23	Mantenimiento	0.0%	11,896,568	11,454,462	14,318,077	14,318,077	0	0	0
57098	1807HXA0012	Mantenimiento y Rehabilita	8	Mantenimiento	97.9%	7,325,911	5,860,729	7,325,911	7,325,911	5,806,383	5,806,383	5,806,383
57137	1807HXA0013	Mantenimiento y Rehabilita	30	Mantenimiento	6.0%	16,937,150	13,549,720	16,937,150	16,937,150	11,166,252	11,166,252	11,166,252
57186	1807HXA0014	Mantenimiento y Rehabilita	26	Mantenimiento	29.1%	5,368,884	5,368,884	5,368,884	5,368,884	3,189,109	3,189,109	3,189,109
57191	1807HXA0015	Mantenimiento y Rehabilita	26	Mantenimiento	15.2%	40,114,536	40,114,536	40,114,536	40,114,536	23,064,398	23,064,398	23,064,398
57213	1807HXA0016	Mantenimiento y Rehabilita	31	Mantenimiento	2.1%	35,688,312	28,550,650	35,688,312	35,688,312	19,760,750	19,760,750	19,760,750
57214	1807HXA0017	Mantenimiento y Rehabilita	25	Mantenimiento	0.0%	12,889,805	12,889,805	12,889,805	12,889,805	0	0	0
57271	1807HXA0018	Mantenimiento y Rehabilita	25	Mantenimiento	64.5%	20,457,488	20,457,488	20,457,488	20,457,488	17,386,346	17,386,346	17,386,346
57305	1807HXA0019	Mantenimiento y Rehabilita	1	Mantenimiento	32.1%	15,586,063	12,468,851	15,586,063	15,586,063	9,783,119	9,783,119	9,783,119
57308	1807HXA0020	Mantenimiento y Rehabilita	29	Mantenimiento	28.0%	12,322,713	12,322,713	12,322,713	12,322,713	8,413,448	8,413,448	8,413,448
57345	1807HXA0021	Mantenimiento y Rehabilita	13	Mantenimiento	27.2%	32,907,872	32,907,872	32,907,872	32,907,872	20,180,057	20,180,057	20,180,057
57348	1807HXA0022	Mantenimiento y Rehabilita	14	Mantenimiento	0.0%	30,012,857	24,010,286	30,012,857	30,012,857	0	0	0
57420	1807HXA0023	Mantenimiento y Rehabilita	32	Mantenimiento	0.0%	0	7,747,334	0	0	0	0	0
57951	1807HXA0045	Mantenimiento y Rehabilita	8	Mantenimiento	16.7%	6,247,312	6,247,312	6,247,312	6,247,312	3,125,850	3,125,850	3,125,850
53083	1707HXA0015	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.	18	Mantenimiento	0.0%	16,729,323	0	16,729,323	16,729,323	0	0	0
61808	1907HXA0003	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.	17	Mantenimiento	0.0%	20,790,663	0	20,790,663	20,790,663	0	0	0
61809	1907HXA0004	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.	15	Mantenimiento	0.0%	43,058,193	0	43,058,193	43,058,193	0	0	0
V. Servicios Relacionados con la Obra Pública												
57331	1807HXA0044	Servicios de Supervisión relacionados con las obras públicas SEDENA	N/A	Servicios de Supervisión	10.7%	28,136,160	28,136,160	28,136,160	28,136,160	3,517,920	3,517,920	3,517,920
57341	1807HXA0043	Servicios de Supervisión relacionados con las obras públicas SEMAR	N/A	Servicios de Supervisión	0.0%	0	4,328,640	0	0	0	0	0
						1,181,858,958	1,071,223,222	1,072,627,089	1,071,223,222	467,468,260	467,468,260	467,468,260