

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
Seguimiento Mensual del Programa Anual de Obra 2019 al 30 de marzo de 2019.

Solicitud	Clave	Nombre	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	% Avance Físico	Costo total	Original	Modificado	Programado	Ejercido mes	Ejercido acumulado	Ejercido acumulado
I. Obras de construcción para edificios habitacionales												
57107	1807HXA0032	Construcción de la U.H.M. Ixtepec II-C, Oax.	20	Infraestructura social	0%	3,751,301	3,751,301	3,751,301	0	0	0	0
57199	1807HXA0034	Construcción de la U.H.M. Calvillo II, Ags.	1	Infraestructura social	0%	9,340,382	9,340,382	9,340,382	0	0	0	0
57233	1807HXA0039	Construcción de la U.H.M. Santa Lucía IV, Edo. de Méx..	15	Infraestructura social	0%	39,339,075	39,339,075	39,339,075	11,801,723	0	0	0
57285	1807HXA0037	Construcción de la U.H.M. Tapachula III, Chis.	7	Infraestructura social	0%	104,727,618	104,727,618	104,727,618	31,418,285	180,907	180,907	180,907
57289	1807HXA0038	Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc.	31	Infraestructura social	0%	66,057,324	66,057,324	66,057,324	0	0	0	0
57329	1807HXA0036	Construcción de la U.H.M. Cuernavaca IV, Mor.	17	Infraestructura social	0%	91,777,381	91,777,381	91,777,381	0	0	0	0
57292	1807HXA0041	Construcción de la U.H.M. Acapulco V, Gro.	12	Infraestructura social	0%	125,381,395	125,381,395	125,381,395	0	0	0	0
57303	1807HXA0040	Construcción de la U.H.M. Campeche V, Camp.	4	Infraestructura social	0%	8,220,076	8,220,076	8,220,076	0	0	0	0
57654	1807HXA0042	Construcción de la U.H.M. Hermosillo III, Son.	26	Infraestructura social	0%	63,357,492	63,357,492	63,357,492	0	0	0	0
57103	1807HXA0030	Construcción de la U.H.N. Veracruz II, Ver.	30	Infraestructura social	0%	114,622,622	114,622,622	114,622,622	34,386,787	0	0	0
57198	1807HXA0033	Construcción de la U.H.N. Magdalena Contreras, Cd. de Méx.	9	Infraestructura social	0%	39,182,483	39,182,483	39,182,483	15,672,993	0	0	0
57336	1807HXA0031	Construcción de la U.H.N. Ensenada IV, B.C.	2	Infraestructura social	0%	102,997,269	102,997,269	102,997,269	30,899,181	0	0	0
II. Obras de Preedificación												
57441	1807HXA0027	Demolición de la U.H.M. Cancún I, Q. Roo.	23	Infraestructura social	0%	1,074,218	1,074,218	1,074,218	0	0	0	0
III. Obras de Construcción Complementaria												
57452	1807HXA0029	Construcción de una Planta Potabilizadora para las UUUHMM Irapuato II, III, IV y V, Gto.	11	Infraestructura social	0%	4,476,889	4,476,889	4,476,889	0	0	0	0
57454	1807HXA0028	Construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Zacatecas I, Zac.	32	Infraestructura social	0%	1,403,867	1,403,867	1,403,867	0	0	0	0
IV. Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones Habitacionales												
50502	1607HXA0013	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Huejutla, Hgo.	13	Mantenimiento	0%	29,098,388	29,098,388	29,098,388	11,639,355	0	0	0
53086	1807HXA0016	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Chetumal I, Q. R.	23	Mantenimiento	0%	11,454,462	11,454,462	11,454,462	0	0	0	0
57098	1807HXA0012	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Palomas. Chih.	8	Mantenimiento	0%	5,860,729	5,860,729	5,860,729	0	0	0	0
57137	1807HXA0013	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tuxpan, Ver.	30	Mantenimiento	0%	13,549,720	13,549,720	13,549,720	0	0	0	0
57186	1807HXA0014	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Luis Río Colorado I, Son.	26	Mantenimiento	0%	5,368,884	5,368,884	5,368,884	0	0	0	0
57191	1807HXA0015	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Luis Río Colorado II, Son.	26	Mantenimiento	0%	40,114,536	40,114,536	40,114,536	0	0	0	0
57213	1807HXA0016	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Valladolid, Yuc.	31	Mantenimiento	0%	28,550,650	28,550,650	28,550,650	8,565,195	0	0	0
57214	1807HXA0017	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Culiacán I Fracc. "A" y "B", Sin.	25	Mantenimiento	0%	12,889,805	12,889,805	12,889,805	0	0	0	0
57271	1807HXA0018	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Los Mochis, Sin.	25	Mantenimiento	0%	20,457,488	20,457,488	20,457,488	0	0	0	0
57305	1807HXA0019	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Calvillo, Ags.	1	Mantenimiento	0%	12,468,851	12,468,851	12,468,851	0	0	0	0
57308	1807HXA0020	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazaquiahuc II, Tlax.	29	Mantenimiento	0%	12,322,713	12,322,713	12,322,713	4,929,085	0	0	0
57345	1807HXA0021	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zimapán, Hgo.	13	Mantenimiento	0%	32,907,872	32,907,872	32,907,872	0	0	0	0
57348	1807HXA0022	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Guadalupe, Jal.	14	Mantenimiento	0%	24,010,286	24,010,286	24,010,286	0	0	0	0
57420	1807HXA0023	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zacatecas I, Zac.	32	Mantenimiento	0%	7,747,334	7,747,334	7,747,334	0	0	0	0
57951	1807HXA0045	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Ojinaga, Chih.	8	Mantenimiento	0%	6,247,312	6,247,312	6,247,312	0	0	0	0
0	En trámite	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tepic Fracc. A y B, Nay.	18	Mantenimiento	0%	0	0	0	0	0	0	0
V. Servicios Relacionados con la Obra Pública												
57331	1807HXA0044	Servicios de Supervisión relacionados con las obras públicas SEDENA	N/A	Servicios de Supervisión	0%	28,136,160	28,136,160	28,136,160	8,440,848	0	0	0
57341	1807HXA0043	Servicios de Supervisión relacionados con las obras públicas SEMAR	N/A	Servicios de Supervisión	0%	4,328,640	4,328,640	4,328,640	1,298,592	0	0	0
						1,071,223,222	1,071,223,222	1,071,223,222	159,052,044	180,907	180,907	180,907