

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>2,333,674,270</b>	<b>1,292,403,447</b>	<b>1,302,208,088</b>	<b>1,286,357,851</b>	<b>99.5</b>	<b>98.7</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>347,610,461</b>	<b>302,728,263</b>	<b>148,055,780</b>	<b>140,079,085</b>	<b>46.2</b>	<b>94.6</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>49,231,209</b>	<b>30,905,988</b>	<b>40,710,629</b>	<b>40,226,639</b>	<b>130.1</b>	<b>98.8</b>			
Sustitución de bienes muebles adheridos a las viviendas 2017	1607HXA0003	CDMX	02-2017 12-2017	10,499,066	10,499,066	10,215,914	9,734,325	92.7	95.2	100	100	100
	A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas				10,499,066	10,215,914	9,734,325	92.7	95.2			
Programa de adquisición equipos de protección civil	1607HXA0037	CDMX	05-2017 12-2017	5,520,992	3,275,411	4,385,111	4,385,111	133.8	100.0	100	100	100
	A-012-Atención médica				0	0	0	0.0	0.0			
	A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas				0	0	0	0.0	0.0			
	M-001-Actividades de apoyo administrativo				3,275,411	4,385,111	4,385,111	133.8	100.0			
	O-001-Actividades de apoyo a la función pública y el buen gobierno				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de adquisición de bienes muebles para el desarrollo operacional ISSFAM 2017	1607HXA0038	CDMX	05-2017 12-2017	17,131,511	17,131,511	17,124,476	17,122,076	99.9	99.9	100	100	100
	A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas				17,131,511	607,094	607,092	3.5	99.9			
	M-001-Actividades de apoyo administrativo				0	16,517,382	16,514,984	0.0	99.9			

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Adquisición de bienes informáticos TICS 2017.	1707HXA0006	CDMX	06-2017 12-2017	15,241,972	0	8,515,442	8,515,442	0.0	100.0	0	100	100
M-001-Actividades de apoyo administrativo					0	8,515,442	8,515,442	0.0	100.0			
Adquisición de un kiosco interactivo y tres pantallas de 55 pulgadas.	1707HXA0031	CDMX	08-2017 12-2017	837,668	0	469,686	469,685	0.0	99.9	0	100	100
M-001-Actividades de apoyo administrativo					0	469,686	469,685	0.0	99.9			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>296,992,252</b>	<b>270,735,275</b>	<b>106,608,151</b>	<b>99,225,533</b>	<b>36.6</b>	<b>93.0</b>			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Cd. Madero, Tamps	1507HXA0040	Tamps.	05-2017 11-2017	30,828,176	29,839,263	27,839,263	25,861,589	86.6	92.8	100	100	100
K-027-Mantenimiento de infraestructura					29,839,263	27,839,263	25,861,589	86.6	92.8			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Chetumal, Q. R.	1607HXA0005	Q. Roo	05-2016 09-2017	8,718,197	8,438,533	8,438,533	3,033,589	35.9	35.9	100	100	100
K-027-Mantenimiento de infraestructura					8,438,533	8,438,533	3,033,589	35.9	35.9			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tecomán, Col.	1607HXA0006	Col.	06-2016 11-2017	30,237,266	29,267,308	28,614,242	28,614,242	97.7	100.0	100	100	100
K-027-Mantenimiento de infraestructura					29,267,308	28,614,242	28,614,242	97.7	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Los Mochis, Sin.	1607HXA0008	Sin.	05-2016 09-2017	21,142,208	20,464,004	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				20,464,004	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tecamachalco Tritones, Edo. de Méx.	1607HXA0011	Mex.	10-2017 12-2017	4,995,376	22,072,844	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				22,072,844	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tecamachalco Ind. Militar, Edo. de Méx.	1607HXA0012	Mex.	10-2017 12-2017	4,979,313	22,072,844	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				22,072,844	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zimapán, Hgo.	1607HXA0014	Hgo.	06-2017 12-2017	28,325,571	28,325,571	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				28,325,571	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Luis Río Colorado I, Son.	1607HXA0015	Son.	06-2017 09-2017	4,360,204	4,360,204	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				4,360,204	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zacatula, Gro.	1607HXA0016	Gro.	08-2017 10-2017	5,715,510	5,715,510	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,715,510	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Chilpancingo III, Gro.	1607HXA0017	Gro.	03-2017 06-2017	15,172,688	15,172,688	14,869,694	14,869,694	98.0	100.0	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				15,172,688	14,869,694	14,869,694	98.0	100.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Luis Río Colorado II, Son.	1607HXA0018	Son.	07-2016 12-2017	40,709,689	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazaquiahuc II, Tlax.	1607HXA0019	Tlax.	05-2017 08-2017	11,886,736	11,886,736	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				11,886,736	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazatlán III, Sin.	1607HXA0020	Sin.	09-2017 10-2017	3,335,713	3,335,713	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,335,713	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tecate, B.C.	1607HXA0021	BC	09-2017 11-2017	5,386,326	5,386,326	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,386,326	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Palomas, Chih.	1607HXA0022	Chih.	03-2017 05-2017	4,999,505	4,999,505	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				4,999,505	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escobedo, N.L.	1607HXA0023	NL	09-2017 10-2017	1,100,454	1,100,454	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,100,454	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mexicali II, B.C.	1607HXA0024	BC	10-2017 11-2017	1,176,601	1,176,601	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,176,601	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cuautla III, Mor.	1607HXA0027	Mor.	04-2017 11-2017	13,880,575	13,880,575	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				13,880,575	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Diego I, D.F.	1607HXA0028	CDMX	03-2017 06-2017	13,233,305	13,233,305	11,766,124	11,766,124	88.9	100.0	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				13,233,305	11,766,124	11,766,124	88.9	100.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tuxpan, Ver.	1607HXA0030	Ver.	05-2017 08-2017	12,950,327	12,950,327	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				12,950,327	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Acapulco, Gro.	1607HXA0031	Gro.	02-2017 05-2017	17,056,964	17,056,964	15,080,295	15,080,295	88.4	100.0	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				17,056,964	15,080,295	15,080,295	88.4	100.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Guardias, D.F.	1707HXA0003	CDMX	09-2017 12-2017	13,587,698	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y rehabilitación del Hotel ISSFAM en Mazatlán, Sin.	1707HXA0032	Sin.	09-2017 12-2017	3,213,850	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>1,387,000</b>	<b>1,087,000</b>	<b>737,000</b>	<b>626,913</b>	<b>57.6</b>	<b>85.0</b>			

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Estudios de mecánica de suelos para la construcción de unidades habitacionales navales	1607HXA0033	Varios	07-2017 08-2017	737,000	437,000	737,000	626,913	143.4	85.0	100	100	100
	K-028-Estudios de preinversión				437,000	737,000	626,913	143.4	85.0			
Estudios de mecánica de suelos para la construcción de unidades habitacionales militares	1607HXA0034	Mich.	05-2017 06-2017	650,000	650,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-028-Estudios de preinversión				650,000	0	0	0.0	0.0			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>1,986,063,809</b>	<b>989,675,184</b>	<b>1,154,152,308</b>	<b>1,146,278,766</b>	<b>115.8</b>	<b>99.3</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>1,986,063,809</b>	<b>989,675,184</b>	<b>1,154,152,308</b>	<b>1,146,278,766</b>	<b>115.8</b>	<b>99.3</b>			
Construcción de la U.H.N. Cd. Madero II, Tamps.	1507HXA0014	Tamps.	09-2016 04-2017	77,235,244	39,281,156	32,849,547	32,849,547	83.6	100.0	0	21.9	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				39,281,156	32,849,547	32,849,547	83.6	100.0			
Construcción de la U.H.M. La Boticaria II, Ver.	1507HXA0042	Ver.	07-2016 04-2017	91,678,133	25,438,173	23,957,936	22,838,572	89.7	95.3	0	22.6	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				25,438,173	23,957,936	22,838,572	89.7	95.3			
Construcción de la U.H.M. Puebla V, Pue.	1607HXA0009	Pue.	07-2016 04-2017	268,047,608	83,537,461	113,678,928	113,678,928	136.0	100.0	0	26.7	100

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			83,537,461	113,678,928	113,678,928	136.0	100.0				
Construcción de la U.H.N. Antón Lizardo II, Ver.	1607HXA0010	Ver.	08-2016 02-2017	105,810,380	25,476,884	38,131,319	38,121,611	149.6	99.9	0	56.8	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				25,476,884	38,131,319	38,121,611	149.6	99.9			
Demolición de la U.H.M. Campeche I, Camp.	1607HXA0025	Camp.	02-2017 03-2017	894,754	894,754	833,667	833,667	93.1	100.0	100	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				894,754	833,667	833,667	93.1	100.0			
Demolición de la U.H.M. Campeche II, Camp.	1607HXA0026	Camp.	03-2017 04-2017	2,897,490	2,897,490	2,865,005	2,865,005	98.8	100.0	100	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				2,897,490	2,865,005	2,865,005	98.8	100.0			
Construcción de la U.H.N. Valle de Bravo, Edo. de Méx.	1607HXA0029	Mex.	09-2017 06-2018	395,526,467	419,060,652	94,404,938	94,033,434	22.4	99.6	100	15.9	15.9
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				419,060,652	94,404,938	94,033,434	22.4	99.6			
Construcción de la U.H.M. San Pedro de las Colonias, Coah	1607HXA0032	Coah.	04-2017 12-2017	270,986,823	252,121,723	270,986,823	268,617,025	106.5	99.1	100	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				252,121,723	270,986,823	268,617,025	106.5	99.1			

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017	
					2017			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Construcción de la U.H.M. Santa Lucía III, Edo. de Méx.	1607HXA0035	Mex.	04-2017 10-2017	84,280,400	72,057,538	84,280,399	84,195,799	116.8	99.8	100	100	100	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				72,057,538	84,280,399	84,195,799	116.8	99.8				
Construcción de la U.H.M. Tapachula III, Chis.	1607HXA0036	Chis.	06-2017 12-2017	77,341,426	68,909,353	0	0	0.0	0.0	100	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				68,909,353	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la UHM Zapopan V, Jal.	1707HXA0001	Jal.	07-2017 12-2017	69,855,886	0	69,855,886	69,518,781	0.0	99.5	0	100	100	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	69,855,886	69,518,781	0.0	99.5				
Construcción de obras de urbanización para la U.H.M. Campeche IV, Camp.	1707HXA0002	Camp.	01-2017 09-2017	10,190,999	0	10,186,294	10,186,294	0.0	100.0	0	100	100	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	10,186,294	10,186,294	0.0	100.0				
Construcción de la UHM Cancún IV, Q. R.	1707HXA0004	Q. Roo	08-2017 12-2017	33,408,064	0	33,408,064	33,338,415	0.0	99.7	0	100	100	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	33,408,064	33,338,415	0.0	99.7				

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de la UHM Irapuato V, Gto.	1707HXA0005	Gto.	06-2017 12-2017	202,772,707	0	202,772,707	202,541,822	0.0	99.8	0	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	202,772,707	202,541,822	0.0	99.8			
Construcción de la UHM Mazatlán V, Sin.	1707HXA0017	Sin.	10-2017 04-2018	79,793,924	0	37,390,953	36,959,745	0.0	98.8	0	15.1	15.1
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	37,390,953	36,959,745	0.0	98.8			
Construcción de la UHN Cabo San Lucas I-D, B.C.S.	1707HXA0018	BCS	10-2017 04-2018	121,446,949	0	44,653,288	44,515,568	0.0	99.6	0	18.3	18.3
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	44,653,288	44,515,568	0.0	99.6			
Construcción de la UHM El Salto, Dgo.	1707HXA0026	Dgo.	08-2017 12-2017	41,692,709	0	41,692,708	40,322,726	0.0	96.7	0	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	41,692,708	40,322,726	0.0	96.7			
Construcción de la UHM Ixtepec III, Oax.	1707HXA0033	Oax.	09-2017 12-2017	52,203,846	0	52,203,846	50,861,827	0.0	97.4	0	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	52,203,846	50,861,827	0.0	97.4			

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2017			2017		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.