



	Responsable	Actividad	Días hábiles	Fecha propuesta
A	CRE	Publicación en el Diario Oficial de la Federación		25/01/2017
B	CRE	Acto Público	A+(3/5)	01/02/2017
C	CRE	Publicar registro de comercializadores y paquetes seleccionados	B+1	02/02/2017
D	Pemex	Pemex presenta oferta vinculante	B+2	03/02/2017
E	CRE	Publicar información enviada por Pemex (oferta vinculante)	D+1	07/02/2017
F	Clientes	Clientes informan a la CRE si ya tienen comercializador o se suministrarán con carácter de usuario final	B+15	02/02/2017-23/02/2017
G	CRE	Actualización de paquetes	F+5	24/02/2017-02/03/2017
H	Comercializadores	Comercializadores presentan ofertas a clientes y negocian	B+35	02/02/2017-24/03/2017
I	Comercializadores	Comercializadores avisan a la CRE que han llegado a un acuerdo para firma de contratos	H+5	27/03/2017-31/03/2017
J	CRE	CRE presenta fichas a clientes que no han elegido comercializador	I+10	03/04/2017-25/04/2017
K	Clientes	Clientes eligen comercializador y notifican a la CRE	J+20	26/04/2017-25/05/2017
L	CRE	CRE avisa de la asignación de comercializador	K+10	26/05/2017-08/06/2017
M	Comercializadores	Comercializadores firman contratos con clientes asignados	L+15	09/06/2017-29/06/2017
N	Comercializadores	Inicia prestación de servicio con nuevo comercializador		1-jul-17
O	Comercializadores	Comercializadores dan aviso de inicio de prestación de servicio	M+9	30/06/2017-12/07/2017
P	CRE	Publicar paquetes y usuarios que fueron asignados	O+5	13/07/2017-19/07/2017
Q	CRE	Publicar resultados	O+30	13/07/2017-30/08/2017